Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

**Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"**

**Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв.**

## Справка №2
## о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2022г.

| код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 151 | 19.09.2022г. | | | | |
| | | Доп.соглашение | | | | | |
| | | 1 | 18.10.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 276 788 814 | | - | - | - | - | - | 29 655 944 | |
| **За отчетный период:** | **172 904 480** | **154 379 000** | - | - | - | - | - | **18 525 480** | **172 904 480** |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Аман-Курылыс"**
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор**_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора:**
**ТОО "MSK Engineering"**
**Технадзор**_____ **Гантабаев С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"**

**Авторский надзор**_____ **Асанханов Г.К.**
М.П.(при наличий)

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

**Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"**

**Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»**

# А К Т №2
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) 2022.7

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ФБС** | | | | | | | | | | |
| | | **Торцевая блок-секция левая 15,0** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **93** | | **2724,10** | **1678,21** | **253341,30** | **156073,53** | **43663,50** | **103837,29** | **385752,84** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **576,39** | **369,82** | **53604,27** | **34393,26** | | **28574,25** | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **84** | | **3028,02** | **1645,59** | **254353,68** | **138229,56** | **60113,76** | **102037,32** | **384902,28** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **666,79** | **362,64** | **56010,36** | **30461,76** | | **28511,28** | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **8** | | **3907,19** | **2096,28** | **31257,52** | **16770,24** | **6368,48** | **13940,96** | **48814,32** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | **1014,85** | **461,95** | **8118,80** | **3695,60** | | **3615,84** | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-070501-0104<br>1107-0501-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | шт. сборных конструкций | 40 | 6415,97<br>1545,87 | 3676,64<br>810,22 | 256638,80<br>61834,80 | 147065,60<br>32408,80 | 47738,40 | 111207,60<br>29427,60 | 397274,00 |
| 5 | ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть | **Надбавка на сульфатостойкость** | м³ | -- | 284,00<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 6 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | м³ | 14,04 | 31125,07<br>5096,00 | 1893,01<br>450,24 | 436995,98<br>71547,84 | 26577,86<br>6321,37 | 338870,28 | 70861,00<br>40628,53 | 548485,51 |
| 7 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | т металлических изделий | 0,058 | 99044,21<br>95692,75 | 3351,46<br>1033,43 | 5744,56<br>5550,18 | 194,39<br>59,94 | -- | 5217,41<br>876,96 | 11838,93 |
| 8 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**<br>*СП - 8%* | т | 0,058 | 399352,00<br>-- | --<br>-- | 23162,42<br>-- | --<br>-- | 23162,42 | --<br>1852,99 | 25015,41 |
| | | **Рядовая блок-секция левая 14,2** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место | шт. сборных конструкций | 70 | 2724,10<br>576,39 | 1678,21<br>369,82 | 190687,00<br>40347,30 | 117474,70<br>25887,40 | 32865,00 | 78157,10<br>21507,50 | 290351,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-070501-0102<br>1107-0501-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 77 | 3028,02 | 1645,59 | 233157,54 | 126710,43 | 55104,28 | 93534,21 | 352827,09 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 666,79 | 362,64 | 51342,83 | 27923,28 | | 26135,34 | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-070501-0103<br>1107-0501-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 12 | 3907,19 | 2096,28 | 46886,28 | 25155,36 | 9552,72 | 20911,44 | 73221,48 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1014,85 | 461,95 | 12178,20 | 5543,40 | | 5423,76 | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-070501-0104<br>1107-0501-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 24 | 6415,97 | 3676,64 | 153983,28 | 88239,36 | 28643,04 | 66724,56 | 238364,40 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1545,87 | 810,22 | 37100,88 | 19445,28 | | 17656,56 | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки<br>3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | |
| 13 | ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть | **Надбавка на сульфатостойкость** | м³ | – | 284,00 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 14 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | м³ | 10,34 | 31125,07 | 1893,01 | 321833,22 | 19573,72 | 249566,86 | 52186,81 | 403941,61 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5096,00 | 450,24 | 52692,64 | 4655,48 | | 29921,58 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,058 | 99044,21 | 3351,46 | 5744,56 | 194,39 | -- | 5217,41 | 11838,93 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 95692,75 | 1033,43 | 5550,18 | 59,94 | | 876,96 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | | | | | | | | | |
| 16 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,058 | 399352,00 | -- | 23162,42 | -- | 23162,42 | -- | 25015,41 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1852,99 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м² поверхности | 1732,29 | 1184,12 | 27,97 | 2051239,23 | 48452,15 | 1310667,93 | 649833,95 | 2917159,00 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 399,54 | 3,83 | 692119,15 | 6634,67 | | 216085,85 | |
| | | Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | | | | | | | | | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м² поверхности | 294,84 | 4165,66 | 10,13 | 1228203,19 | 2986,73 | 1133099,60 | 86379,27 | 1419748,94 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 312,43 | 2,59 | 92116,86 | 763,64 | | 105166,48 | |
| | | Состав работ:<br>1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором<br>2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 5516391,00 | 913698,02 | 3362578,69 | 1460046,33 | 7534551,79 |
| | | | | | | | 1240114,29 | 198253,82 | -- | 558114,48 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5516391,00 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3316253,86 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1438368,11 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46324,84 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1460046,33 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 558114,47 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7534551,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 820,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1438368,11 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7534551,78 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 820,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1438368,11 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | |
| | | **ПРИЯМКИ** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | м³ | 4,2 | 31162,02 | 2604,94 | 130880,48 | 10940,74 | 93973,95 | 27349,48 | 170888,34 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6182,33 | 973,47 | 25965,79 | 4088,57 | | 12658,38 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка и разборка опалубки<br>3. Установка и сварка арматуры<br>4. Укладка бетона<br>5. Уход за бетоном<br>6. Устройство температурных швов | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | м² изолируемой поверхности | 20,25 | 2301,29<br>934,50 | 112,93<br>16,89 | 46601,12<br>18923,63 | 2286,83<br>342,02 | 25390,66 | 18109,78<br>5176,91 | 69887,81 |
| 21 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,04 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство оклеечной изоляции<br>2. Приготовление грунтовки<br>3. Приготовление битумной мастики | м² изолируемой поверхности | 20,25 | 1384,49<br>563,85 | 55,85<br>9,63 | 28035,92<br>11417,96 | 1130,96<br>195,01 | 15487,00 | 10916,17<br>3116,07 | 42068,16 |
| 22 | Е11-080101-0305<br>1108-0101-0305<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности основания<br>2. Грунтование поверхности основания<br>3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей<br>4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя<br>5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной | м² поверхности | 9 | 4172,31<br>650,68 | 10,56<br>2,59 | 37550,79<br>5856,12 | 95,04<br>23,31 | 31599,63 | 5467,86<br>3441,51 | 46460,16 |
| 23 | Е11-061401-0104<br>1106-1401-0104<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Железнение поверхности | м² поверхности | 18 | 580,37<br>553,08 | 1,27<br>0,57 | 10446,66<br>9955,44 | 22,86<br>10,26 | 468,36 | 9068,76<br>1561,32 | 21076,74 |
| 24 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | м2поверхности | 9 | 1184,12<br>399,54 | 27,97<br>3,83 | 10657,08<br>3595,86 | 251,73<br>34,47 | 6809,49 | 3376,17<br>1122,66 | 15155,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-080201-0703<br>1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Решетки приямков металлические. Установка** | т металлических изделий | 0,1778 | 1100890,97 | 13739,48 | 195738,41 | 2442,88 | 180534,90 | 12655,34 | 225065,25 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 71769,56 | 4765,26 | 12760,63 | 847,26 | | 16671,50 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка конструкций на место с закреплением их<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 459910,46 | 17171,04 | 354263,99 | 86943,55 | 590602,36 |
| | | | | | | | 88475,43 | 5540,90 | -- | 43748,35 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 459910,46 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 354264,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 94016,33 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86943,56 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43748,35 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 590602,37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94016,33 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 590602,37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 54,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94016,33 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 55 | 3305,30 | 1914,30 | 181791,50 | 105286,50 | 2038,30 | 114698,65 | 320209,45 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1353,94 | 413,37 | 74466,70 | 22735,35 | | 23719,30 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 181791,50 | 105286,50 | 2038,30 | 114698,65 | 320209,45 |
| | | | | | | | 74466,70 | 22735,35 | -- | 23719,30 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 181791,50 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2038,30 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 97202,05 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 114698,65 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23719,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 320209,45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97202,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 320209,45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97202,05 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКА** | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м² перегородок (за вычетом проемов) | 22,724 | 5691,84 | 394,71 | 129341,37 | 8969,39 | 63403,37 | 54934,13 | 199017,47 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2506,98 | 92,43 | 56968,61 | 2100,38 | | 14741,97 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **129341,37** | **8969,39** | **63403,37** | **54934,13** | **199017,47** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **56968,61** | **2100,38** | -- | **14741,97** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **129341,37** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **63403,37** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **59068,99** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **54934,13** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14741,97** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **199017,47** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **37,00** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **59068,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **199017,47** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **37,00** |
| | | | | | | | **59068,99** | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЛЕВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| **28** | **Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **4** | **3765,90**<br>**1009,21** | **1111,63**<br>**233,29** | **15063,60**<br>**4036,84** | **4446,52**<br>**933,16** | **6580,24** | **5864,60**<br>**1674,24** | **22602,44** |
| **29** | **Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **22** | **5020,52**<br>**1223,37** | **1308,50**<br>**270,03** | **110451,44**<br>**26914,14** | **28787,00**<br>**5940,66** | **54750,30** | **38768,62**<br>**11937,64** | **161157,70** |
| **30** | **С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022** | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м²** | **33** | **11975,00**<br>-- | --<br>-- | **395175,00**<br>-- | --<br>-- | **395175,00** | --<br>**31614,00** | **426789,00** |
| **31** | **С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022** | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м²** | **129,6** | **8126,00**<br>-- | --<br>-- | **1053129,60**<br>-- | --<br>-- | **1053129,60** | --<br>**84250,37** | **1137380,00** |
| **32** | **Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **18459,18** | **9539,15** | **36918,36** | **19078,30** | **845,02** | **24894,46** | **66757,84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | 8497,52 | 2050,98 | 16995,04 | 4101,96 | | 4945,02 | |
| 33 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 34644,00<br>-- | --<br>-- | 69288,00<br>-- | --<br>-- | 69288,00 | --<br>5543,04 | 74831,04 |
| 34 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | шт. сборных конструкций | 2 | 790,21<br>246,14 | 353,61<br>76,36 | 1580,42<br>492,28 | 707,22<br>152,72 | 380,92 | 761,10<br>187,32 | 2528,84 |
| 35 | Е11-070104-0302<br>1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 9 | 3774,99<br>1577,09 | 2144,72<br>463,13 | 33974,91<br>14193,81 | 19302,48<br>4168,17 | 478,62 | 21667,14<br>4451,40 | 60093,45 |
| 36 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,208 | 115127,00<br>-- | --<br>-- | 23946,42<br>-- | --<br>-- | 23946,42 | --<br>1915,71 | 25862,13 |
| 37 | С1222-102-0108<br>222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,185 | 148793,00<br>-- | --<br>-- | 27526,70<br>-- | --<br>-- | 27526,70 | --<br>2202,14 | 29728,84 |
| 38 | С1222-102-0209<br>222-102-0209 РСНБ РК 2022 | **Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 1,208 | 80754,00<br>-- | --<br>-- | 97550,83<br>-- | --<br>-- | 97550,83 | --<br>7804,07 | 105354,90 |
| 39 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,04602 | 1137402,00<br>88035,44 | 8746,28<br>1971,17 | 52343,24<br>4051,39 | 402,50<br>90,71 | 47889,35 | 4887,68<br>4578,47 | 61809,40 |
| | | **ЛЕВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия | шт. сборных конструкций | 2 | 3765,90<br>1009,21 | 1111,63<br>233,29 | 7531,80<br>2018,42 | 2223,26<br>466,58 | 3290,12 | 2932,30<br>837,12 | 11301,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | шт. сборных конструкций | 18 | 5020,52<br>1223,37 | 1308,50<br>270,03 | 90369,36<br>22020,66 | 23553,00<br>4860,54 | 44795,70 | 31719,78<br>9767,16 | 131856,30 |
| 42 | Е11-070505-0101<br>1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором<br>3. Заполнение шпонок бетоном | шт. сборных конструкций | 2 | 13999,31<br>6838,60 | 2301,39<br>506,19 | 27998,62<br>13677,20 | 4602,78<br>1012,38 | 9718,64 | 17333,70<br>3626,58 | 48958,90 |
| 43 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | м² | 145,44 | 8126,00<br>-- | --<br>-- | 1181845,44<br>-- | --<br>-- | 1181845,44 | --<br>94547,64 | 1276393,08 |
| 44 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | шт. сборных конструкций | 2 | 790,21<br>246,14 | 353,61<br>76,36 | 1580,42<br>492,28 | 707,22<br>152,72 | 380,92 | 761,10<br>187,32 | 2528,84 |
| 45 | Е11-070104-0302<br>1107-0104-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 9 | 3774,99<br>1577,09 | 2144,72<br>463,13 | 33974,91<br>14193,81 | 19302,48<br>4168,17 | 478,62 | 21667,14<br>4451,40 | 60093,45 |
| 46 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,208 | 115127,00<br>-- | --<br>-- | 23946,42<br>-- | --<br>-- | 23946,42 | --<br>1915,71 | 25862,13 |
| 47 | С1222-102-0108<br>222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,185 | 148793,00<br>-- | --<br>-- | 27526,70<br>-- | --<br>-- | 27526,70 | --<br>2202,14 | 29728,84 |
| 48 | С1222-102-0209<br>222-102-0209 РСНБ РК 2022 | **Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 1,208 | 80754,00 | -- | 97550,83 | -- | 97550,83 | -- | 105354,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7804,07 | |
| 49 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,0408 | 1137402,00 | 8746,28 | 46406,00 | 356,84 | 42457,31 | 4333,28 | 54798,42 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | 88035,44 | 1971,17 | 3591,85 | 80,42 | | 4059,14 | |
| | | **СРЕДНЯЯ БЛОК-СЕКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 7 | 3765,90 | 1111,63 | 26361,30 | 7781,41 | 11515,42 | 10263,05 | 39554,27 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | 1009,21 | 233,29 | 7064,47 | 1633,03 | | 2929,92 | |
| 51 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 22 | 5020,52 | 1308,50 | 110451,44 | 28787,00 | 54750,30 | 38768,62 | 161157,70 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | 1223,37 | 270,03 | 26914,14 | 5940,66 | | 11937,64 | |
| 52 | С1222-203-0404<br>222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 33 | 11975,00 | -- | 395175,00 | -- | 395175,00 | -- | 426789,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31614,00 | |
| 53 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 138,3 | 8126,00 | -- | 1123825,80 | -- | 1123825,80 | -- | 1213731,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89906,06 | |
| 54 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** | шт. сборных конструкций | 2 | 18459,18 | 9539,15 | 36918,36 | 19078,30 | 845,02 | 24894,46 | 66757,84 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | 8497,52 | 2050,98 | 16995,04 | 4101,96 | | 4945,02 | |
| 55 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** | шт. | 2 | 34644,00 | -- | 69288,00 | -- | 69288,00 | -- | 74831,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5543,04 | |
| 56 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 2 | 790,21 | 353,61 | 1580,42 | 707,22 | 380,92 | 761,10 | 2528,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | 246,14 | 76,36 | 492,28 | 152,72 | | 187,32 | |
| 57 | Е11-070104-0302<br>1107-0104-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 1 | 3774,99<br>1577,09 | 2144,72<br>463,13 | 3774,99<br>1577,09 | 2144,72<br>463,13 | 53,18 | 2407,46<br>494,60 | 6677,05 |
| 58 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,208 | 115127,00<br>-- | --<br>-- | 23946,42<br>-- | --<br>-- | 23946,42 | --<br>1915,71 | 25862,13 |
| 59 | С1222-102-0108<br>222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,185 | 148793,00<br>-- | --<br>-- | 27526,70<br>-- | --<br>-- | 27526,70 | --<br>2202,14 | 29728,84 |
| 60 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,0522 | 1137402,00<br>88035,44 | 8746,28<br>1971,17 | 59372,38<br>4595,45 | 456,56<br>102,90 | 54320,37 | 5544,05<br>5193,31 | 70109,74 |
| | | **ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | шт. сборных конструкций | 2 | 3765,90<br>1009,21 | 1111,63<br>233,29 | 7531,80<br>2018,42 | 2223,26<br>466,58 | 3290,12 | 2932,30<br>837,12 | 11301,22 |
| 62 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | шт. сборных конструкций | 18 | 5020,52<br>1223,37 | 1308,50<br>270,03 | 90369,36<br>22020,66 | 23553,00<br>4860,54 | 44795,70 | 31719,78<br>9767,16 | 131856,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е11-070505-0101<br>1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором<br>3. Заполнение шпонок бетоном | шт. сборных конструкций | 2 | 13999,31<br>6838,60 | 2301,39<br>506,19 | 27998,62<br>13677,20 | 4602,78<br>1012,38 | 9718,64 | 17333,70<br>3626,58 | 48958,90 |
| 64 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | шт. сборных конструкций | 2 | 790,21<br>246,14 | 353,61<br>76,36 | 1580,42<br>492,28 | 707,22<br>152,72 | 380,92 | 761,10<br>187,32 | 2528,84 |
| 65 | Е11-070104-0302<br>1107-0104-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 9 | 3774,99<br>1577,09 | 2144,72<br>463,13 | 33974,91<br>14193,81 | 19302,48<br>4168,17 | 478,62 | 21667,14<br>4451,40 | 60093,45 |
| 66 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,0408 | 1137402,00<br>88035,44 | 8746,28<br>1971,17 | 46406,00<br>3591,85 | 356,84<br>80,42 | 42457,31 | 4333,28<br>4059,14 | 54798,42 |
| | | **ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | шт. сборных конструкций | 4 | 3765,90<br>1009,21 | 1111,63<br>233,29 | 15063,60<br>4036,84 | 4446,52<br>933,16 | 6580,24 | 5864,60<br>1674,24 | 22602,44 |
| 68 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели | шт. сборных конструкций | 22 | 5020,52<br>1223,37 | 1308,50<br>270,03 | 110451,44<br>26914,14 | 28787,00<br>5940,66 | 54750,30 | 38768,62<br>11937,64 | 161157,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | шт. сборных конструкций | 2 | 18459,18<br>8497,52 | 9539,15<br>2050,98 | 36918,36<br>16995,04 | 19078,30<br>4101,96 | 845,02 | 24894,46<br>4945,02 | 66757,84 |
| 70 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | шт. сборных конструкций | 2 | 790,21<br>246,14 | 353,61<br>76,36 | 1580,42<br>492,28 | 707,22<br>152,72 | 380,92 | 761,10<br>187,32 | 2528,84 |
| 71 | Е11-070104-0302<br>1107-0104-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт. сборных конструкций | 9 | 3774,99<br>1577,09 | 2144,72<br>463,13 | 33974,91<br>14193,81 | 19302,48<br>4168,17 | 478,62 | 21667,14<br>4451,40 | 60093,45 |
| 72 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,04602 | 1137402,00<br>88035,44 | 8746,28<br>1971,17 | 52343,24<br>4051,39 | 402,50<br>90,71 | 47889,35 | 4887,68<br>4578,47 | 61809,40 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 5792092,91<br>302993,91 | 305894,41<br>64650,78 | 5183204,59<br>-- | 433820,54<br>498073,28 | 6723986,73 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5792092,91 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 545956,74 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 367644,69 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4637247,86 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 433820,54 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 498073,27 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6723986,72 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 211,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 367644,69 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 6723986,72 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 211,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 367644,69 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | **Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м³ кладки** | **730** | **37654,17** | **3579,53** | **27487544,10** | **2613056,90** | **17531585,10** | **7387578,10** | **37665131,10** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **10058,77** | **822,92** | **7342902,10** | **600731,60** | | **2790008,90** | |
| | | Состав работ:<br>1. Кладка стен из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей<br>3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках<br>4. Расшивка швов | | | | | | | | | |
| 74 | **С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15** | **м³** | **160** | **17422,00** | **--** | **2787520,00** | **--** | **2787520,00** | **--** | **3010521,60** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **223001,60** | |
| | | **СТЕНЫ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | |
| 75 | **Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м³ кладки** | **25** | **35541,93** | **4287,79** | **888548,25** | **107194,75** | **550575,25** | **238473,25** | **1217183,25** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **9231,13** | **1025,78** | **230778,25** | **25644,50** | | **90161,75** | |
| | | Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | |
| 76 | **Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м² перегородок (за вычетом проемов)** | **82,5** | **5584,49** | **394,71** | **460720,43** | **32563,58** | **221331,00** | **199439,63** | **712973,26** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **2506,98** | **92,43** | **206825,85** | **7625,48** | | **52813,20** | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ** | | | | | | | | | |
| 77 | **Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м² перегородок (за вычетом проемов)** | **12,5** | **5584,49** | **394,71** | **69806,13** | **4933,88** | **33535,00** | **30218,13** | **108026,26** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **2506,98** | **92,43** | **31337,25** | **1155,38** | | **8002,00** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-080201-0107<br>1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м³ кладки | 392,5 | 34360,27 | 4287,79 | 13486405,98 | 1682957,58 | 8365960,87 | 3571298,63 | 18422321,13 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8757,93 | 1025,78 | 3437487,53 | 402618,65 | | 1364616,52 | |
| | | Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | | | | | | | | | |
| 79 | Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | м² перегородок (за вычетом проемов) | 1492,5 | 5584,49 | 394,71 | 8334851,32 | 589104,68 | 4004079,00 | 3608044,13 | 12898334,24 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2506,98 | 92,43 | 3741667,65 | 137951,78 | | 955438,80 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| | | **АРМИРОВАНИЕ СТЕН** | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,375 | 99044,21 | 3351,46 | 37141,58 | 1256,80 | -- | 33733,26 | 76544,82 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 95692,75 | 1033,43 | 35884,78 | 387,54 | | 5669,98 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | | | | | | | | | |
| 81 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,375 | 481766,00 | -- | 180662,25 | -- | 180662,25 | -- | 195115,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14452,98 | |
| 82 | Е11-080201-0702<br>1108-0201-0702<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Своды. Крепление стальными затяжками** | т металлических изделий | 0,0175 | 77768,27 | 6286,51 | 1360,94 | 110,01 | 113,14 | 1091,79 | 2648,94 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 65016,76 | 2066,86 | 1137,79 | 36,17 | | 196,22 | |
| | | Состав работ:<br>1. Крепление сводов стальными затяжками<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | | | | | | | | | |
| 83 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0175 | 399352,00 | -- | 6988,66 | -- | 6988,66 | -- | 7547,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 559,09 | |
| | | **ГИЛЬЗЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С1241-102-0121<br>241-102-0121 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм** | м | 87,5 | 1035,00 | -- | 90562,50 | -- | 90562,50 | -- | 97807,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7245,00 | |
| 85 | С1241-102-0115<br>241-102-0115 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм** | м | 506,25 | 764,00 | -- | 386775,00 | -- | 386775,00 | -- | 417717,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30942,00 | |
| 86 | С1241-102-0135<br>241-102-0135 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм** | м | 168,75 | 1528,00 | -- | 257850,00 | -- | 257850,00 | -- | 278478,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20628,00 | |
| 87 | С1241-102-0217<br>241-102-0217 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм** | м | 56,25 | 5822,00 | -- | 327487,50 | -- | 327487,50 | -- | 353686,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26199,00 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 54804224,64 | 5031178,18 | 34745025,26 | 15069876,89 | 75464036,58 |
| | | | | | | | 15028021,20 | 1176151,10 | -- | 5589935,05 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54804224,64 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 30707179,37 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16204172,30 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4037845,91 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15069876,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5589935,06 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 75464036,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10272,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16204172,30 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 75464036,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10272,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16204172,30 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | |
| 88 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 582,5 | 790,21 | 353,61 | 460297,33 | 205977,83 | 110942,95 | 221670,38 | 736524,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | 246,14 | 76,36 | 143376,55 | 44479,70 | | 54556,95 | |
| 89 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | шт. сборных конструкций | 35 | 3305,30 | 1914,30 | 115685,50 | 67000,50 | 1297,10 | 72990,05 | 203769,65 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | | | 1353,94 | 413,37 | 47387,90 | 14467,95 | | 15094,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С1222-102-0101<br>222-102-0101 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 4,875 | 220245,00 | -- | 1073694,38 | -- | 1073694,38 | -- | 1159589,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 85895,55 | |
| 91 | С1222-102-0102<br>222-102-0102 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 3,675 | 188560,00 | -- | 692958,00 | -- | 692958,00 | -- | 748394,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55436,64 | |
| 92 | С1222-102-0103<br>222-102-0103 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 2 | 148166,00 | -- | 296332,00 | -- | 296332,00 | -- | 320038,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23706,56 | |
| 93 | С1222-102-0105<br>222-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,375 | 115113,00 | -- | 43167,38 | -- | 43167,38 | -- | 46620,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3453,39 | |
| 94 | С1222-102-0107<br>222-102-0107 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 4,275 | 217656,00 | -- | 930479,40 | -- | 930479,40 | -- | 1004917,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74438,35 | |
| 95 | С1222-102-0108<br>222-102-0108 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 10 | 148793,00 | -- | 1487930,00 | -- | 1487930,00 | -- | 1606964,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119034,40 | |
| 96 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,875 | 42477,41 | 13362,64 | 37167,73 | 11692,31 | 4929,04 | 16749,42 | 58230,52 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление прогонов<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | 23481,58 | 4260,73 | 20546,38 | 3728,14 | | 4313,37 | |
| 97 | С1214-203-0203<br>214-203-0203 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П** | т | 0,7 | 553868,00 | -- | 387707,60 | -- | 387707,60 | -- | 418724,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31016,61 | |
| 98 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,15 | 463375,00 | -- | 69506,25 | -- | 69506,25 | -- | 75066,75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5560,50 | |
| 99 | Е11-070202-0104<br>1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Балки. Укладка** | шт. сборных конструкций | 75 | 6306,96 | 1747,95 | 473022,00 | 131096,25 | 36018,75 | 411113,25 | 954866,25 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Замоноличивание стыков бетоном<br>2. Установка монтажных изделий<br>3. Сварка закладных и монтажных изделий | | | 4078,76 | 566,59 | 305907,00 | 42494,25 | | 70731,00 | |
| 100 | С1222-202-0101<br>222-202-0101 РСНБ РК 2022 | **Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012** | м³ | 11,25 | 185277,00 | -- | 2084366,25 | -- | 2084366,25 | -- | 2251115,55 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166749,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 50 | 2448,51 | 85,08 | 122425,50 | 4254,00 | 27566,50 | 107997,50 | 248857,00 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1812,10 | 18,37 | 90605,00 | 918,50 | | 18434,00 | |
| | | Состав работ: 1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 102 | С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022 | **Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4** | шт. | 50 | 11111,00 | -- | 555550,00 | -- | 555550,00 | -- | 599994,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44444,00 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 8830289,32 | 420020,89 | 7802445,60 | 830520,59 | 10433674,63 |
| | | | | | | | 607822,83 | 106088,54 | -- | 772864,72 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8793121,59 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 175825,30 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 689636,85 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 7621691,26 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 813771,18 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 768551,35 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10375444,12 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 403,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 689636,85 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 37167,73 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4929,04 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 24274,52 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16749,42 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4313,37 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 58230,52 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24274,52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 10433674,64 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 418,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 713911,37 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ** | | | | | | | | | |
| | | **Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 103 | Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 6 | 3765,90 | 1111,63 | 22595,40 | 6669,78 | 9870,36 | 8796,90 | 33903,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1009,21 | 233,29 | 6055,26 | 1399,74 | | 2511,36 | |
| | | Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 44 | 5020,52 | 1308,50 | 220902,88 | 57574,00 | 109500,60 | 77537,24 | 322315,40 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1223,37 | 270,03 | 53828,28 | 11881,32 | | 23875,28 | |
| | | Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 105 | С1222-203-0404<br>222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | м² | 132 | 11975,00<br>-- | --<br>-- | 1580700,00<br>-- | --<br>-- | 1580700,00 | --<br>126456,00 | 1707156,00 |
| 106 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | м² | 500,4 | 8126,00<br>-- | --<br>-- | 4066250,40<br>-- | --<br>-- | 4066250,40 | --<br>325300,03 | 4391550,43 |
| 107 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | шт. сборных конструкций | 4 | 18459,18<br>8497,52 | 9539,15<br>2050,98 | 73836,72<br>33990,08 | 38156,60<br>8203,92 | 1690,04 | 49788,92<br>9890,04 | 133515,68 |
| 108 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 34644,00<br>-- | --<br>-- | 277152,00<br>-- | --<br>-- | 277152,00 | --<br>22172,16 | 299324,16 |
| 109 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | шт. сборных конструкций | 4 | 790,21<br>246,14 | 353,61<br>76,36 | 3160,84<br>984,56 | 1414,44<br>305,44 | 761,84 | 1522,20<br>374,64 | 5057,68 |
| 110 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,832 | 115127,00<br>-- | --<br>-- | 95785,66<br>-- | --<br>-- | 95785,66 | --<br>7662,85 | 103448,51 |
| 111 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,089 | 1137402,00<br>88035,44 | 8746,28<br>1971,17 | 101228,78<br>7835,15 | 778,41<br>175,43 | 92615,22 | 9452,49<br>8854,50 | 119535,78 |
| 112 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | шт. сборных конструкций | 1 | 18459,18<br>8497,52 | 9539,15<br>2050,98 | 18459,18<br>8497,52 | 9539,15<br>2050,98 | 422,51 | 12447,23<br>2472,51 | 33378,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | шт. | 1 | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 37415,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2771,52 | |
| | | **Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 2 | 3765,90 | 1111,63 | 7531,80 | 2223,26 | 3290,12 | 2932,30 | 11301,22 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | 1009,21 | 233,29 | 2018,42 | 466,58 | | 837,12 | |
| 115 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 36 | 5020,52 | 1308,50 | 180738,72 | 47106,00 | 89591,40 | 63439,56 | 263712,60 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | 1223,37 | 270,03 | 44041,32 | 9721,08 | | 19534,32 | |
| 116 | Е11-070505-0101<br>1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** | шт. сборных конструкций | 4 | 13999,31 | 2301,39 | 55997,24 | 9205,56 | 19437,28 | 34667,40 | 97917,80 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором<br>3. Заполнение шпонок бетоном | | | 6838,60 | 506,19 | 27354,40 | 2024,76 | | 7253,16 | |
| 117 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 563,76 | 8126,00 | -- | 4581113,76 | -- | 4581113,76 | -- | 4947602,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366489,10 | |
| 118 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 4 | 790,21 | 353,61 | 3160,84 | 1414,44 | 761,84 | 1522,20 | 5057,68 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | 246,14 | 76,36 | 984,56 | 305,44 | | 374,64 | |
| 119 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,768 | 115127,00 | -- | 88417,54 | -- | 88417,54 | -- | 95490,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7073,40 | |
| 120 | E11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,077 | 1137402,00 | 8746,28 | 87579,95 | 673,46 | 80127,76 | 8178,00 | 103418,59 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 88035,44 | 1971,17 | 6778,73 | 151,78 | | 7660,64 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| 121 | E11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** | шт. сборных конструкций | 1 | 18459,18 | 9539,15 | 18459,18 | 9539,15 | 422,51 | 12447,23 | 33378,92 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8497,52 | 2050,98 | 8497,52 | 2050,98 | | 2472,51 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| 122 | С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | шт. | 1 | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 37415,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2771,52 | |
| | | **Рядовая СРЕДНЯЯ блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 123 | E11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 6 | 3765,90 | 1111,63 | 22595,40 | 6669,78 | 9870,36 | 8796,90 | 33903,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1009,21 | 233,29 | 6055,26 | 1399,74 | | 2511,36 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 124 | E11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 44 | 5020,52 | 1308,50 | 220902,88 | 57574,00 | 109500,60 | 77537,24 | 322315,40 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1223,37 | 270,03 | 53828,28 | 11881,32 | | 23875,28 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 125 | С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 132 | 11975,00 | -- | 1580700,00 | -- | 1580700,00 | -- | 1707156,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126456,00 | |
| 126 | С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 498 | 8126,00 | -- | 4046748,00 | -- | 4046748,00 | -- | 4370487,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 323739,84 | |
| 127 | E11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** | шт. сборных конструкций | 4 | 18459,18 | 9539,15 | 73836,72 | 38156,60 | 1690,04 | 49788,92 | 133515,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | 8497,52 | 2050,98 | 33990,08 | 8203,92 | | 9890,04 | |
| 128 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** | шт. | 8 | 34644,00 | -- | 277152,00 | -- | 277152,00 | -- | 299324,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22172,16 | |
| 129 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 4 | 790,21 | 353,61 | 3160,84 | 1414,44 | 761,84 | 1522,20 | 5057,68 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | 246,14 | 76,36 | 984,56 | 305,44 | | 374,64 | |
| 130 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,832 | 115127,00 | -- | 95785,66 | -- | 95785,66 | -- | 103448,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7662,85 | |
| 131 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,089 | 1137402,00 | 8746,28 | 101228,78 | 778,41 | 92615,22 | 9452,49 | 119535,78 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | 88035,44 | 1971,17 | 7835,15 | 175,43 | | 8854,50 | |
| 132 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** | шт. сборных конструкций | 1 | 18459,18 | 9539,15 | 18459,18 | 9539,15 | 422,51 | 12447,23 | 33378,92 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | 8497,52 | 2050,98 | 8497,52 | 2050,98 | | 2472,51 | |
| 133 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | шт. | 1 | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 37415,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2771,52 | |
| | | **Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 2 | 3765,90 | 1111,63 | 7531,80 | 2223,26 | 3290,12 | 2932,30 | 11301,22 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | 1009,21 | 233,29 | 2018,42 | 466,58 | | 837,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 36 | 5020,52 | 1308,50 | 180738,72 | 47106,00 | 89591,40 | 63439,56 | 263712,60 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1223,37 | 270,03 | 44041,32 | 9721,08 | | 19534,32 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-070505-0101<br>1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** | шт. сборных конструкций | 8 | 13999,31 | 2301,39 | 111994,48 | 18411,12 | 38874,56 | 69334,80 | 195835,60 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6838,60 | 506,19 | 54708,80 | 4049,52 | | 14506,32 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором<br>3. Заполнение шпонок бетоном | | | | | | | | | |
| 137 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 563,76 | 8126,00 | -- | 4581113,76 | -- | 4581113,76 | -- | 4947602,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366489,10 | |
| 138 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 4 | 790,21 | 353,61 | 3160,84 | 1414,44 | 761,84 | 1522,20 | 5057,68 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 246,14 | 76,36 | 984,56 | 305,44 | | 374,64 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 139 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ<br>РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,768 | 115127,00 | -- | 88417,54 | -- | 88417,54 | -- | 95490,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7073,40 | |
| 140 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,077 | 1137402,00 | 8746,28 | 87579,95 | 673,46 | 80127,76 | 8178,00 | 103418,59 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 88035,44 | 1971,17 | 6778,73 | 151,78 | | 7660,64 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| 141 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** | шт. сборных конструкций | 1 | 18459,18 | 9539,15 | 18459,18 | 9539,15 | 422,51 | 12447,23 | 33378,92 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8497,52 | 2050,98 | 8497,52 | 2050,98 | | 2472,51 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | шт. | 1 | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 34644,00 | -- | 37415,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2771,52 | |
| | | **Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 143 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 6 | 3765,90 | 1111,63 | 22595,40 | 6669,78 | 9870,36 | 8796,90 | 33903,66 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1009,21 | 233,29 | 6055,26 | 1399,74 | | 2511,36 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 44 | 5020,52 | 1308,50 | 220902,88 | 57574,00 | 109500,60 | 77537,24 | 322315,40 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1223,37 | 270,03 | 53828,28 | 11881,32 | | 23875,28 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| 145 | С1222-203-0404<br>222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 132 | 11975,00 | -- | 1580700,00 | -- | 1580700,00 | -- | 1707156,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126456,00 | |
| 146 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 500,4 | 8126,00 | -- | 4066250,40 | -- | 4066250,40 | -- | 4391550,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 325300,03 | |
| 147 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** | шт. сборных конструкций | 4 | 18459,18 | 9539,15 | 73836,72 | 38156,60 | 1690,04 | 49788,92 | 133515,68 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8497,52 | 2050,98 | 33990,08 | 8203,92 | | 9890,04 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| 148 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** | шт. | 8 | 34644,00 | -- | 277152,00 | -- | 277152,00 | -- | 299324,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22172,16 | |
| 149 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 4 | 790,21 | 353,61 | 3160,84 | 1414,44 | 761,84 | 1522,20 | 5057,68 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 246,14 | 76,36 | 984,56 | 305,44 | | 374,64 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 150 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,832 | 115127,00<br>-- | --<br>-- | 95785,66<br>-- | --<br>-- | 95785,66 | --<br>7662,85 | 103448,51 |
| 151 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | т стальных элементов | 0,089 | 1137402,00<br>88035,44 | 8746,28<br>1971,17 | 101228,78<br>7835,15 | 778,41<br>175,43 | 92615,22 | 9452,49<br>8854,50 | 119535,78 |
| 152 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | шт. сборных конструкций | 1 | 18459,18<br>8497,52 | 9539,15<br>2050,98 | 18459,18<br>8497,52 | 9539,15<br>2050,98 | 422,51 | 12447,23<br>2472,51 | 33378,92 |
| 153 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 34644,00<br>-- | --<br>-- | 34644,00<br>-- | --<br>-- | 34644,00 | --<br>2771,52 | 37415,52 |
| | | **Торцевая левая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 154 | С1222-203-0403<br>222-203-0403 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | м² | 33 | 11235,00<br>-- | --<br>-- | 370755,00<br>-- | --<br>-- | 370755,00 | --<br>29660,40 | 400415,40 |
| 155 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | м² | 138,3 | 8945,00<br>-- | --<br>-- | 1237093,50<br>-- | --<br>-- | 1237093,50 | --<br>98967,48 | 1336061,00 |
| 156 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,208 | 115127,00<br>-- | --<br>-- | 23946,42<br>-- | --<br>-- | 23946,42 | --<br>1915,71 | 25862,13 |
| 157 | С1222-102-0302<br>222-102-0302 РСНБ РК 2022 калькуляция | **Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,286 | 42207,00<br>-- | --<br>-- | 12071,20<br>-- | --<br>-- | 12071,20 | --<br>965,70 | 13036,90 |
| 158 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 34644,00<br>-- | --<br>-- | 69288,00<br>-- | --<br>-- | 69288,00 | --<br>5543,04 | 74831,04 |
| 159 | С1222-203-0201<br>222-203-0201 РСНБ РК 2022 | **Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016**<br>*СП - 8%* | м³ | 0,158 | 113971,00<br>-- | --<br>-- | 18007,42<br>-- | --<br>-- | 18007,42 | --<br>1440,59 | 19448,01 |
| | | **Рядовая левая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 158,64 | 8945,00 | -- | 1419034,80 | -- | 1419034,80 | -- | 1532557,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113522,78 | |
| 161 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,192 | 115127,00 | -- | 22104,38 | -- | 22104,38 | -- | 23872,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1768,35 | |
| | | **Рядовая средняя блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 162 | С1222-203-0403<br>222-203-0403 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 33 | 11235,00 | -- | 370755,00 | -- | 370755,00 | -- | 400415,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29660,40 | |
| 163 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 150,96 | 8945,00 | -- | 1350337,20 | -- | 1350337,20 | -- | 1458364,18 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108026,98 | |
| 164 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,208 | 115127,00 | -- | 23946,42 | -- | 23946,42 | -- | 25862,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1915,71 | |
| 165 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | шт. | 2 | 34644,00 | -- | 69288,00 | -- | 69288,00 | -- | 74831,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5543,04 | |
| | | **Рядовая правая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 166 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 158,64 | 8945,00 | -- | 1419034,80 | -- | 1419034,80 | -- | 1532557,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113522,78 | |
| 167 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,192 | 115127,00 | -- | 22104,38 | -- | 22104,38 | -- | 23872,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1768,35 | |
| | | **Торцевая правая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 168 | С1222-203-0403<br>222-203-0403 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 33 | 11235,00 | -- | 370755,00 | -- | 370755,00 | -- | 400415,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29660,40 | |
| 169 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | м² | 146,46 | 8945,00 | -- | 1310084,70 | -- | 1310084,70 | -- | 1414891,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104806,78 | |
| 170 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,208 | 115127,00 | -- | 23946,42 | -- | 23946,42 | -- | 25862,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1915,71 | |
| 171 | С1222-102-0302<br>222-102-0302 РСНБ РК 2022<br>калькуляция | **Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84** | м³ | 0,286 | 42207,00 | -- | 12071,20 | -- | 12071,20 | -- | 13036,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 965,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | **шт.** | **2** | **34644,00** | **--** | **69288,00** | **--** | **69288,00** | **--** | **74831,04** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5543,04** | |
| 173 | С1222-203-0201<br>222-203-0201 РСНБ РК 2022 | **Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016** | **м³** | **0,158** | **113971,00** | **--** | **18007,42** | **--** | **18007,42** | **--** | **19448,01** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1440,59** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **37867847,74** | **491926,44** | **36835644,45** | **759675,73** | **41717725,49** |
| | | | | | | | **540276,85** | **103516,49** | **--** | **3090202,00** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **37867847,74** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1051280,75** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **643793,34** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **35784363,64** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **759675,72** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3090202,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **41717725,45** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **382,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **643793,34** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **41717725,45** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **382,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **643793,34** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **142983804,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **17939140,00** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **7294145,00** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1679037,00** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **88348604,00** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **18810516,00** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **10591399,00** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-4 | 50 кв жилой дом № 6 | 142 983 804 | | -- | 142 983 804 |
| | | **Всего по главе** | **142 983 804** | **0** | **--** | **142 983 804** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **142 983 804** | **0** | **--** | **142 983 804** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | 1 286 854 | -- | -- | 1 286 854 |
| | | **Всего по главе** | **1 286 854** | **--** | **--** | **1 286 854** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **144 270 658** | **0** | **--** | **144 270 658** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42% | 605 937 | -- | -- | 605 937 |
| 4 | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | -- | -- | 7 724 274 | 7 724 274 |
| | | **Всего по главе** | **605 937** | | **7 724 274** | **8 330 211** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **144 876 595** | | **0** | **7 724 274** | **152 600 869** | | |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | 2 897 532 | | -- | -- | 2 897 532 | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | **147 774 127** | | **0** | **7 724 274** | **155 498 401** | | |
| 6 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539 | | | 154 431 928 | | 0 | 8 072 283 | 162 504 211 | | |
| 0,95 | | Итого с пониж коэф | | | 146 710 331 | | 0 | 7 668 669 | 154 379 000 | | |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | -- | | -- | 18 525 480 | 18 525 480 | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | | **146 710 331** | | **0** | **26 194 149** | **172 904 480** | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Аман-Курылыс"**
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор**_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора:**
**ТОО "MSK Engineering"**
**Технадзор**_____ **Тантабаев С.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"**

**Авторский надзор**_____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличий)