Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки:"Строительство 45-ти квартирного жилого дома №29 на левобережной части г. Кызылорда."

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	01.06.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		1	25.12.2018 г.				
		2	15.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	370 114 586,17	330 459 451,94						39 655 134,23	370 114 586,17
За отчетный период:	**10 304 030,51**	**9 200 027,25**						**1 104 003,27**	**10 304 030,51**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бақ-Береке 2030"
Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жакап-Табыс"
Рысбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
Калыркулов К.С.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №29 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурные решения ниже отм.0.000 (ЛС2-1-2а)					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=					
		ПОТОЛОК					
1	**11-260201-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Электрощитовая, насосная, тепловой пункт/**	**м3 изоляции**	**5,4030**		**45603,53**	**246395,85**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	25,84	139,614	809,14	112966,88
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,74	3,998	828,31	3311,77
		Итого оплата труда:				**21521,13**	**116278,65**
1. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,73	3,944	72,15	284,57
1. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,04	5,619	477,18	2681,33
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,74	3,998	1767,51	7066,89
		Итого эксплуатация машин:				**1856,89**	**10032,80**
1. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,32418	24437,72	7922,22
1. 7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,18	0,97254	111158,26	108105,85
1. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	10,806	298,58	3226,46
1. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	21,072	196,55	4141,64
		Итого материалов:				**22838,46**	**123396,17**
		НР первого уровня	%	55,3		11901,18	64302,09
		НР второго уровня	%	4,24		2438,20	13173,59
		Накладные расходы	%	--		14339,38	77475,69
		Сметная прибыль	%	8		4795,43	25909,72
		Сметная стоимость:				**64738,34**	**349781,26**
		Ж/Б ПОВЕРХНОСТИ					
		==========					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм /Затирка швов до 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**103,7400**		**772,55**	**80144,24**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,37	38,384	790,58	30345,46
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,94	735,69	1427,20
		Итого оплата труда:				**306,27**	**31772,67**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,041496	3370,50	139,86
2. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,732	786,06	1361,82
2. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,165984	1379,81	229,03
		Итого эксплуатация машин:				**16,68**	**1730,70**
2. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1006,278	47,75	48049,77
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,653562	28,00	18,30
		Итого материалов:				**463,35**	**48068,07**
		НР первого уровня	%	54,8		167,84	17411,42
		НР второго уровня	%	4,24		39,87	4136,36
		Накладные расходы	%	--		207,71	21547,78
		Сметная прибыль	%	8		78,42	8135,36
		Сметная стоимость:				**1058,68**	109827,39
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**326540,10**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**326540,10**
Материалы -			Тенге				**171464,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**148051,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**99023,47**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				81713,51
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17309,96
		Сметная прибыль -	Тенге				**34045,09**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**459608,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148051,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**459608,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148051,32**

РАЗДЕЛ 2.=ВХОД В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ=

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Элементы накрывочные бетонные, серые**	**м3**	**0,0615**		**64174,80**	**3946,75**
		НР второго уровня	%	4,24		2721,01	167,34
		Накладные расходы	%	--		2721,01	167,34
		Сметная прибыль	%	8		5351,66	329,13
		Сметная стоимость:				**72247,48**	**4443,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3946,75**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3946,75**
	Местные материалы -		Тенге				**3946,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**167,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**329,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4443,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4443,22**
		РАЗДЕЛ 3.Архитектурные решения выше отм.0.000 (ЛС2-1-2б)					
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=					
4	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/**	**м3 кладки**	**124,8420**		**4340,29**	**541850,40**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	464,412	742,95	345035,07
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	54,93	828,31	45499,47
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**390534,54**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	54,93	3561,49	195634,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	54,93	828,31	45499,07
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**195634,36**
4. 4	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,062421	17463,40	1090,08
4. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	3,246	28,00	90,88
		Итого материалов:				**9,46**	**1180,97**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	198391,55
		НР второго уровня	%	4,24		251,41	31386,26
		Накладные расходы	%	--		1840,55	229777,80
		Сметная прибыль	%	8		494,47	61730,26
		Сметная стоимость:				**6675,31**	**833358,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АР-2, лист 24/					
5	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1, ММ-2/**	**т стальных элементов**	**0,3379**		**360763,83**	**121894,88**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	14,427	878,42	12673,38
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,348016	828,31	288,27
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**12961,65**
5. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,18	165,76	1190,15
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,348016	1767,51	615,12
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**1805,27**
5. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013515	197175,18	2664,86
5. 6	21-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1	0,33788	310025,35	104751,37
		Итого материалов:				**317912,36**	**107416,23**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	8049,18
		НР второго уровня	%	4,24		16306,46	5509,63
		Накладные расходы	%	--		40129,08	13558,81
		Сметная прибыль	%	8		32071,43	10836,30
		Сметная стоимость:				**432964,34**	**146289,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**663745,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**663745,28**
Материалы -			Тенге				**108597,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**403496,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**243336,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**206440,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36895,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72566,55**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**979648,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**534,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403496,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**979648,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**534,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403496,19**

РАЗДЕЛ 4.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
6	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0360		215571,65	7760,58
		НР второго уровня	%	4,24		9140,24	329,05
		Накладные расходы	%	--		9140,24	329,05
		Сметная прибыль	%	8		17976,95	647,17
		Сметная стоимость:				**242688,84**	**8736,80**
7	21-100102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	180,0000		453,99	81718,20
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	3464,85
		Накладные расходы	%	--		19,25	3464,85
		Сметная прибыль	%	8		37,86	6814,64
		Сметная стоимость:				**511,10**	**91997,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**89478,78**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**89478,78**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**89478,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**3793,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7461,81**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100734,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**100734,49**
		РАЗДЕЛ 5.=ПРОЕМЫ=					
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					
8	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	24,9732		17736,16	442928,67
		НР второго уровня	%	4,24		752,01	18780,18
		Накладные расходы	%	--		752,01	18780,18
		Сметная прибыль	%	8		1479,05	36936,71
		Сметная стоимость:				**19967,23**	**498645,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**75,1416**		**15501,34**	**1164795,49**
		НР второго уровня	%	4,24		657,26	49387,33
		Накладные расходы	%	--		657,26	49387,33
		Сметная прибыль	%	8		1292,69	97134,63
		Сметная стоимость:				**17451,28**	**1311317,44**
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ==========					
10	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**99,3600**		**2504,25**	**248822,28**
		НР второго уровня	%	4,24		106,18	10550,06
		Накладные расходы	%	--		106,18	10550,06
		Сметная прибыль	%	8		208,83	20749,79
		Сметная стоимость:				**2819,26**	**280122,13**
11	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**162,0000**		**59,24**	**9596,88**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	406,91
		Накладные расходы	%	--		2,51	406,91
		Сметная прибыль	%	8		4,94	800,30
		Сметная стоимость:				**66,69**	**10804,09**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ==========					
12	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах /Двери 10, 11/**	**м2 проемов по наружному обводу коробок**	**90,3492**		**-3524,99**	**-318479,83**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	2,728	246,464	-733,67	-180822,94
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0942	8,511	-828,31	-7049,66
		Итого оплата труда:				**-2079,41**	**-187872,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0254	2,295	-165,76	-380,40
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0942	8,511	-1767,51	-15043,09
		Итого эксплуатация машин:				**-170,71**	**-15423,49**
12. 5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,001147	-200244,36	-229,77
12. 6	21-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0062	0,560165	-217799,44	-122003,63
		Итого материалов:				**-1352,90**	**-122233,40**
		НР первого уровня	%	55,3		-1149,91	-103893,55
		НР второго уровня	%	4,24		-198,22	-17908,63
		Накладные расходы	%	--		-1348,13	-121802,18
		Сметная прибыль	%	8		-389,85	-35222,56
		Сметная стоимость:				**-5262,96**	**-475504,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1547663,50**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1547663,50**
Материалы -			Тенге				**-122233,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**-187872,60**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1866143,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**-42677,70**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-103893,55
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				61215,85
		Сметная прибыль -	Тенге				**120398,86**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1625384,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-254,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-187872,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1625384,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-254,97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-187872,60**
		РАЗДЕЛ 6.=РАЗНЫЕ РАБОТЫ=					
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ Рш-3(12Х3 шт); Рш-4 (20Х3 шт)					
13	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,9076**		**403945,30**	**366604,60**
		НР второго уровня	%	4,24		17127,28	15544,03
		Накладные расходы	%	--		17127,28	15544,03
		Сметная прибыль	%	8		33685,81	30571,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**454758,39**	**412720,52**
		ВНУТРЕННИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ОГЛ-1(4х3шт), ОГЛ-2(4х3шт), ОГЛ-3(7х3шт), ОГЛ-4(1х3шт)-(АР-2,лист 17)					
14	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**4,5488**		**299949,34**	**1364403,56**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	57850,71
		Накладные расходы	%	--		12717,85	57850,71
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	113780,34
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**1536034,61**
		СТРЕМЯНКА СТ1 (1х3 шт); СТ2 (1х3 шт) /АР-2,лист 19/					
15	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**--**		**299949,34**	**--**
16	**21-130205-0501 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**72,0000**		**87,79**	**6320,88**
		НР второго уровня	%	4,24		3,72	268,01
		Накладные расходы	%	--		3,72	268,01
		Сметная прибыль	%	8		7,32	527,11
		Сметная стоимость:				**98,83**	**7116,00**
		БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОБ-1 (20х3 шт) ==========					
17	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**5,4018**		**299949,34**	**1620266,34**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,85	68699,29
		Накладные расходы	%	--		12717,85	68699,29
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	135117,25
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**1824082,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-130204-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Винты с полукруглой головкой длиной 80 мм ГОСТ 1759.0-87 /Лист 18, примеч.п.2/**	т	0,2520		183489,41	46239,33
		НР второго уровня	%	4,24		7779,95	1960,55
		Накладные расходы	%	--		7779,95	1960,55
		Сметная прибыль	%	8		15301,55	3855,99
		Сметная стоимость:				206570,91	52055,87
		РАДИОСТОЙКА, ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА, ПАТРУБОК /АР-2,лист 8/ ==========					
19	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,1400		1427,53	18757,74
		НР второго уровня	%	4,24		60,53	795,33
		Накладные расходы	%	--		60,53	795,33
		Сметная прибыль	%	8		119,04	1564,25
		Сметная стоимость:				1607,10	21117,32
20	21-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,1134		44692,51	5068,13
		НР второго уровня	%	4,24		1894,96	214,89
		Накладные расходы	%	--		1894,96	214,89
		Сметная прибыль	%	8		3727,00	422,64
		Сметная стоимость:				50314,47	5705,66
21	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,1139		272038,12	30996,02
		НР второго уровня	%	4,24		11534,42	1314,23
		Накладные расходы	%	--		11534,42	1314,23
		Сметная прибыль	%	8		22685,80	2584,82
		Сметная стоимость:				306258,34	34895,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТБЛОКОВ (Вш1 - 8шт, ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЗВ-1 4х3шт)-/АР-2,лист 23/					
		==========					
22	21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**17,6608**		**23880,97**	**421756,80**
		НР второго уровня	%	4,24		1012,55	17882,49
		Накладные расходы	%	--		1012,55	17882,49
		Сметная прибыль	%	8		1991,48	35171,14
		Сметная стоимость:				**26885,00**	**474810,43**
23	21-130407-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**382,3470**		**1648,37**	**630249,32**
		НР второго уровня	%	4,24		69,89	26722,57
		Накладные расходы	%	--		69,89	26722,57
		Сметная прибыль	%	8		137,46	52557,75
		Сметная стоимость:				**1855,72**	**709529,65**
24	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,6710**		**174368,66**	**116992,65**
		НР второго уровня	%	4,24		7393,23	4960,49
		Накладные расходы	%	--		7393,23	4960,49
		Сметная прибыль	%	8		14540,95	9756,25
		Сметная стоимость:				**196302,84**	**131709,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4627655,38**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1257623,14**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1257623,14**
Накладные расходы -			Тенге				**53323,22**
Сметная прибыль -			Тенге				**104875,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1415822,07**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3351274,50**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3351274,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**142094,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**279469,48**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3772838,00**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18757,74**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18757,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**795,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1564,25**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**21117,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5209777,41**

Итого по разделам	**8379596,88**
Временные здания и сооружения 0,9%	75 416,37
Итого	8 455 013,25
Зимнее удорожание 0,9%	76 095,12
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	452 365,00
Итого в ценах 2017 г.	9 058 889,74
Итого в текущих ценах 3 кв.2017 г. к=1,01558	9 200 027,25
НДС 12%	1 104 003,27
Всего по акту выполненных работ	**10 304 030,51**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жакап-Табын"
Рысбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.