Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки:"Строительство 45-ти квартирного жилого дома №29 на левобережной части г. Кызылорда."

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	01.06.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		1	25.12.2018 г.				
		2	15.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	359 810 555,66	321 259 424,69						38 551 130,97	359 810 555,66
За отчетный период:	**13 010 445,64**	**11 616 469,32**						**1 393 976,32**	**13 010 445,64**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ерназаров А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жакап-Табын"
Рысбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №29 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Архитектурные решения выше отм.0.000					
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/**	**м3 кладки**	**124,8420**		**4340,29**	**541850**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	464,412	742,95	345035
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	54,93	828,31	45499
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**390535**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	54,93	3561,49	195634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	54,93	828,31	45499
		Итого эксплуатация машин:				**1567,06**	**195634**
1. 4	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,062421	17463,40	1090
1. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	3,246	28,00	91
		Итого материалов:				**9,46**	**1181**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	198392
		НР второго уровня	%	4,24		251,41	31386
		Накладные расходы	%	--		1840,55	229778
		Сметная прибыль	%	8		494,47	61730
		Сметная стоимость:				**6675,31**	**833358**
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АР-2, лист 24/ ==========					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1, ММ-2/**	**т стальных элементов**	**0,3379**		**360763,83**	**121895**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	14,427	878,42	12673
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,348016	828,31	288
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**12962**
2. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	7,18	165,76	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,348016	1767,51	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,348016	828,31	288
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**1805**
2. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013515	197175,18	2665
2. 6	21-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1	0,33788	310025,35	104751
		Итого материалов:				**317912,36**	**107416**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	8049
		НР второго уровня	%	4,24		16306,46	5510
		Накладные расходы	%	--		40129,08	13559
		Сметная прибыль	%	8		32071,43	10836
		Сметная стоимость:				**432964,34**	**146290**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**663745**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**663745**
Материалы -			Тенге				**108597**
Всего заработная плата -			Тенге				**403496**
Накладные расходы -			Тенге				**243337**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**206441**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**36896**
Сметная прибыль -			Тенге				**72567**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**979648**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**534**
Сметная заработная плата -			Тенге				**403496**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**979648**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**534**
Сметная заработная плата -			Тенге				**403496**
РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ							
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ==========							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,9732**		**17736,16**	**442929**
		НР второго уровня	%	4,24		752,01	18780
		Накладные расходы	%	--		752,01	18780
		Сметная прибыль	%	8		1479,05	36937
		Сметная стоимость:				**19967,23**	**498646**
4	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**75,1416**		**15501,34**	**1164795**
		НР второго уровня	%	4,24		657,26	49387
		Накладные расходы	%	--		657,26	49387
		Сметная прибыль	%	8		1292,69	97135
		Сметная стоимость:				**17451,28**	**1311317**
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ==========					
5	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**99,3600**		**2504,25**	**248822**
		НР второго уровня	%	4,24		106,18	10550
		Накладные расходы	%	--		106,18	10550
		Сметная прибыль	%	8		208,83	20750
		Сметная стоимость:				**2819,26**	**280122**
6	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**162,0000**		**59,24**	**9597**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	407
		Накладные расходы	%	--		2,51	407
		Сметная прибыль	%	8		4,94	800
		Сметная стоимость:				**66,69**	**10804**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1866143**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1866143**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1866143**
		Накладные расходы -	Тенге				**79124**
		Сметная прибыль -	Тенге				**155621**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2100889**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2100889**
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
7	**23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3617**		**201253,96**	**274048**
		НР второго уровня	%	4,24		8533,17	11620
		Накладные расходы	%	--		8533,17	11620
		Сметная прибыль	%	8		16782,97	22853
		Сметная стоимость:				**226570,10**	**308521**
8	**23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0245**		**463233,71**	**11340**
		НР второго уровня	%	4,24		19641,11	481
		Накладные расходы	%	--		19641,11	481
		Сметная прибыль	%	8		38629,99	946
		Сметная стоимость:				**521504,80**	**12766**
9	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,8972**		**213719,28**	**405468**
		НР второго уровня	%	4,24		9061,70	17192
		Накладные расходы	%	--		9061,70	17192
		Сметная прибыль	%	8		17822,48	33813
		Сметная стоимость:				**240603,46**	**456473**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,3103**		**133302,57**	**307969**
		НР второго уровня	%	4,24		5652,03	13058
		Накладные расходы	%	--		5652,03	13058
		Сметная прибыль	%	8		11116,37	25682
		Сметная стоимость:				**150070,97**	**346709**
11	**23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1102**		**89945,08**	**9908**
		НР второго уровня	%	4,24		3813,67	420
		Накладные расходы	%	--		3813,67	420
		Сметная прибыль	%	8		7500,70	826
		Сметная стоимость:				**101259,45**	**11155**
12	**23-060201-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1224**		**147493,74**	**18053**
		НР второго уровня	%	4,24		6253,73	765
		Накладные расходы	%	--		6253,73	765
		Сметная прибыль	%	8		12299,80	1505
		Сметная стоимость:				**166047,27**	**20324**
13	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1287,0000**		**57,94**	**74569**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	64,35	809,14	52068
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2574	969,67	250
		Итого оплата труда:				**40,65**	**52318**
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,1287	3298,90	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1287	1111,02	143
13. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,1287	2267,35	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1287	828,31	107
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**716**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,059	620,99	1279
13. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,2574	2673,62	688
13. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,005534	71863,08	398
13. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	64,35	5,10	328
13. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	157,014	11,22	1762
13.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	3,99	4010,64	16001
13.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	10,296	115,26	1187
13.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,2574	--	--
		Итого материалов:				**16,82**	**21642**
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	22392
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	4105
		Накладные расходы	%	--		20,59	26497
		Сметная прибыль	%	8		6,27	8074
		Сметная стоимость:				**84,69**	**108998**
14	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**849,0000**		**68,08**	**57800**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,06	50,94	809,14	41218
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,3396	969,66	329
		Итого оплата труда:				**48,94**	**41547**
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,1698	3298,90	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1698	1111,02	189
14. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,1698	2267,35	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1698	828,31	141
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**945**
14. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,358	620,99	844
14. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1698	2673,62	454
14. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,005094	71863,08	366
14. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	42,45	32,64	1386
14. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	103,578	11,22	1162
14.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,632	4010,64	10556
14.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,792	115,26	783
14.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,1698	--	--
		Итого материалов:				**18,32**	**15550**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		20,94	17782
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	3201
		Накладные расходы	%	--		24,72	20983
		Сметная прибыль	%	8		7,42	6296
		Сметная стоимость:				**100,11**	**84991**
15	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**36,0000**		**79,78**	**2872**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,07	2,52	809,14	2039
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0288	969,67	28
		Итого оплата труда:				**57,42**	**2067**
15. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0144	3298,90	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0144	1111,02	16
15. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0144	2267,35	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0144	828,31	12
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**80**
15. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,1152	620,99	72
15. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0072	2673,62	19
15. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00001	0,000378	71863,08	27
15. 8	23-061702-0105	Гильза кабельная медная ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	1,8	56,11	101
15. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	4,392	11,22	49
15.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1116	4010,64	448
15.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,288	115,26	33
15.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,0072	--	--
		Итого материалов:				**20,81**	**749**
		НР первого уровня	%	42,8		24,57	885
		НР второго уровня	%	4,24		4,42	159
		Накладные расходы	%	--		28,99	1044
		Сметная прибыль	%	8		8,69	313
		Сметная стоимость:				**117,36**	**4225**
16	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**60,0000**		**110,80**	**6648**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,1	6	809,14	4855
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,096	969,66	93
		Итого оплата труда:				**82,47**	**4948**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3298,90	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	1111,02	53
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	2267,35	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	828,31	40
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**267**
16. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,192	620,99	119
16. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,012	2673,62	32
16. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,000696	71863,08	50
16. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3	144,87	435
16. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	7,32	11,22	82
16.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,186	4010,64	746
16.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,48	115,26	55
16.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,012	--	--
		Итого материалов:				**25,32**	**1519**
		НР первого уровня	%	42,8		35,30	2118
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	371
		Накладные расходы	%	--		41,48	2489
		Сметная прибыль	%	8		12,17	730
		Сметная стоимость:				**164,35**	**9861**
17	**13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**600,0000**		**141,12**	**84670**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,13	78	809,14	63113
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,68	969,66	1629
		Итого оплата труда:				**107,90**	**64742**
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,84	3298,90	2771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,84	1111,02	933
17. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,84	2267,35	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,84	828,31	696
		Итого эксплуатация машин:				**7,79**	**4676**
17. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	2,4	620,99	1490
17. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,12	2673,62	321
17. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000013	0,00756	71863,08	543

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 8	23-061702-0109	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	30	189,76	5693
17. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	73,2	11,22	821
17.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,86	4010,64	7460
17.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	4,8	115,26	553
17.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,12	--	--
		Итого материалов:				**28,14**	**16882**
		НР первого уровня	%	42,8		46,18	27710
		НР второго уровня	%	4,24		7,94	4765
		Накладные расходы	%	--		54,12	32474
		Сметная прибыль	%	8		15,62	9372
		Сметная стоимость:				**210,86**	**126516**
18	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,8930**		**34611,53**	**30908**
		НР второго уровня	%	4,24		1467,53	1311
		Накладные расходы	%	--		1467,53	1311
		Сметная прибыль	%	8		2886,32	2578
		Сметная стоимость:				**38965,38**	**34796**
19	**23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4326**		**57600,23**	**24918**
		НР второго уровня	%	4,24		2442,25	1057
		Накладные расходы	%	--		2442,25	1057
		Сметная прибыль	%	8		4803,40	2078
		Сметная стоимость:				**64845,88**	**28052**
20	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,8745**		**131589,78**	**115071**
		НР второго уровня	%	4,24		5579,41	4879
		Накладные расходы	%	--		5579,41	4879
		Сметная прибыль	%	8		10973,53	9596
		Сметная стоимость:				**148142,72**	**129546**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0371**		**217775,01**	**8075**
		НР второго уровня	%	4,24		9233,66	342
		Накладные расходы	%	--		9233,66	342
		Сметная прибыль	%	8		18160,69	673
		Сметная стоимость:				**245169,36**	**9091**
22	**23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0612**		**660931,08**	**40449**
		НР второго уровня	%	4,24		28023,48	1715
		Накладные расходы	%	--		28023,48	1715
		Сметная прибыль	%	8		55116,36	3373
		Сметная стоимость:				**744070,92**	**45537**
23	**23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2400**		**906734,05**	**217616**
		НР второго уровня	%	4,24		38445,52	9227
		Накладные расходы	%	--		38445,52	9227
		Сметная прибыль	%	8		75614,37	18147
		Сметная стоимость:				**1020793,94**	**244991**
24	**23-060902-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3672**		**1253319,42**	**460219**
		НР второго уровня	%	4,24		53140,74	19513
		Накладные расходы	%	--		53140,74	19513
		Сметная прибыль	%	8		104516,81	38379
		Сметная стоимость:				**1410976,98**	**518111**
		Трубы					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4977,0000**		**303,23**	**1509177**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,22	1094,94	809,14	885960
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	10,949	969,67	10617
		Итого оплата труда:				**180,14**	**896577**
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	5,475	3298,90	18060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,475	1111,02	6083
25. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	134,379	165,76	22275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	5,475	2267,35	12413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	5,475	828,31	4535
25. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	240,887	14,34	3454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,29**	**56203**
25. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	104,517	307,67	32157
25. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	9,954	223,10	2221
25. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	666,918	182,65	121813
25.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	666,918	270,38	180321
25.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,047779	222237,60	10618
25.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	89,586	1453,50	130213
25.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	333,459	216,24	72107
25.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	895,86	11,22	10052
25.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	49,77	150,96	7513
		Итого материалов:				**113,93**	**567015**
		НР первого уровня	%	42,8		77,10	383735
		НР второго уровня	%	4,24		16,13	80259
		Накладные расходы	%	--		93,23	463994
		Сметная прибыль	%	8		31,72	157854
		Сметная стоимость:				**428,17**	**2131025**
26	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**51,0000**		**372,87**	**19016**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,29	14,79	809,14	11967
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,3366	969,66	326
		Итого оплата труда:				**241,05**	**12294**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,1683	3298,90	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1683	1111,02	187
26. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,377	165,76	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,1683	2267,35	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,1683	828,31	139
26. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	3,55	14,34	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**1216**
26. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,071	307,67	330
26. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,204	223,10	46
26. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	6,834	182,65	1248
26.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	6,834	270,38	1848
26.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00049	222237,60	109
26.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,918	1453,50	1334
26.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	3,417	216,24	739
26.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	9,18	11,22	103
26.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,51	150,96	77
		Итого материалов:				**114,37**	**5833**
		НР первого уровня	%	42,8		103,17	5262
		НР второго уровня	%	4,24		20,18	1029
		Накладные расходы	%	--		123,35	6291
		Сметная прибыль	%	8		39,70	2025
		Сметная стоимость:				**535,92**	**27332**
27	**13-080206-1903 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**57,0000**		**410,47**	**23397**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,33	18,81	809,14	15220
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,5016	969,67	486
		Итого оплата труда:				**275,55**	**15706**
27. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0044	0,2508	3298,90	827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2508	1111,02	279
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,539	165,76	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0044	0,2508	2267,35	569

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,2508	828,31	208
27. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0897	5,113	14,34	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,25**	**1724**
27. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,197	307,67	368
27. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,3135	223,10	70
27. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	7,638	182,65	1395
27.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	7,638	270,38	2065
27.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000547	222237,60	122
27.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,026	1453,50	1491
27.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	3,819	216,24	826
27.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	10,26	11,22	115
		Итого материалов:				**113,20**	**6452**
		НР первого уровня	%	42,8		117,94	6722
		НР второго уровня	%	4,24		22,40	1277
		Накладные расходы	%	--		140,34	7999
		Сметная прибыль	%	8		44,06	2512
		Сметная стоимость:				**594,87**	**33908**
28	**23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**58,1400**		**320,64**	**18642**
		НР второго уровня	%	4,24		13,60	790
		Накладные расходы	%	--		13,60	790
		Сметная прибыль	%	8		26,74	1555
		Сметная стоимость:				**360,97**	**20987**
29	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**52,0200**		**111,31**	**5790**
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	246
		Накладные расходы	%	--		4,72	246
		Сметная прибыль	%	8		9,28	483
		Сметная стоимость:				**125,31**	**6519**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**287,6400**		**69,46**	**19979**
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	847
		Накладные расходы	%	--		2,95	847
		Сметная прибыль	%	8		5,79	1666
		Сметная стоимость:				**78,20**	**22493**
31	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**21,4200**		**39,86**	**854**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	36
		Накладные расходы	%	--		1,69	36
		Сметная прибыль	%	8		3,32	71
		Сметная стоимость:				**44,87**	**961**
32	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**1315,8000**		**25,56**	**33632**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	1426
		Накладные расходы	%	--		1,08	1426
		Сметная прибыль	%	8		2,13	2805
		Сметная стоимость:				**28,78**	**37862**
33	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**3451,6800**		**22,48**	**77594**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	3290
		Накладные расходы	%	--		0,95	3290
		Сметная прибыль	%	8		1,87	6471
		Сметная стоимость:				**25,31**	**87354**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3828326**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3671835**
		Материалы -	Тенге				**635643**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1090198**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1924043**
		Накладные расходы -	Тенге				**643352**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**466605**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**176747**
		Сметная прибыль -	Тенге				**377741**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**4692928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1090198**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**156491**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**156491**
		Накладные расходы -	Тенге				**6635**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13050**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**176177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4869105**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1090198**
		Слаботочные сети					
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
34	**23-080505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	**шт.**	**3,0000**		**10928,64**	**32786**
		НР второго уровня	%	4,24		463,37	1390
		Накладные расходы	%	--		463,37	1390
		Сметная прибыль	%	8		911,36	2734
		Сметная стоимость:				**12303,38**	**36910**
35	**23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**45,9000**		**250,95**	**11519**
		НР второго уровня	%	4,24		10,64	488
		Накладные расходы	%	--		10,64	488
		Сметная прибыль	%	8		20,93	961

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**282,52**	**12968**
36	**23-080505-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15**	**шт.**	**15,0000**		**820,15**	**12302**
		НР второго уровня	%	4,24		34,77	522
		Накладные расходы	%	--		34,77	522
		Сметная прибыль	%	8		68,39	1026
		Сметная стоимость:				**923,32**	**13850**
37	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**61,2000**		**32,65**	**1998**
		НР второго уровня	%	4,24		1,38	85
		Накладные расходы	%	--		1,38	85
		Сметная прибыль	%	8		2,72	167
		Сметная стоимость:				**36,76**	**2250**
38	**23-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	**шт.**	**3,0000**		**4191,10**	**12573**
		НР второго уровня	%	4,24		177,70	533
		Накладные расходы	%	--		177,70	533
		Сметная прибыль	%	8		349,50	1049
		Сметная стоимость:				**4718,31**	**14155**
39	**23-080101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	**шт.**	**3,0000**		**10260,13**	**30780**
		НР второго уровня	%	4,24		435,03	1305
		Накладные расходы	%	--		435,03	1305
		Сметная прибыль	%	8		855,61	2567
		Сметная стоимость:				**11550,77**	**34652**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**23-061709-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	**102,0000**		**73,52**	**7499**
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	318
		Накладные расходы	%	--		3,12	318
		Сметная прибыль	%	8		6,13	625
		Сметная стоимость:				**82,77**	**8442**
				Кабельная продукция			
41	**23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,7191**		**64721,74**	**46541**
		НР второго уровня	%	4,24		2744,20	1973
		Накладные расходы	%	--		2744,20	1973
		Сметная прибыль	%	8		5397,28	3881
		Сметная стоимость:				**72863,22**	**52396**
42	**23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	**км**	**0,0979**		**191426,93**	**18745**
		НР второго уровня	%	4,24		8116,50	795
		Накладные расходы	%	--		8116,50	795
		Сметная прибыль	%	8		15963,47	1563
		Сметная стоимость:				**215506,91**	**21102**
				Трубы			
43	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**64,2600**		**25,56**	**1642**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	70
		Накладные расходы	%	--		1,08	70
		Сметная прибыль	%	8		2,13	137
		Сметная стоимость:				**28,78**	**1849**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**612,0000**		**39,86**	**24394**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	1034
		Накладные расходы	%	--		1,69	1034
		Сметная прибыль	%	8		3,32	2034
		Сметная стоимость:				**44,87**	**27463**
45	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**27,5400**		**98,17**	**2704**
		НР второго уровня	%	4,24		4,16	115
		Накладные расходы	%	--		4,16	115
		Сметная прибыль	%	8		8,19	225
		Сметная стоимость:				**110,52**	**3044**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**203484**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**177447**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**177447**
Накладные расходы -			Тенге				**7524**
Сметная прибыль -			Тенге				**14798**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**199769**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**26037**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**26037**
Накладные расходы -			Тенге				**1104**
Сметная прибыль -			Тенге				**2171**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**29312**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**229081**
РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОН							
46	**23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	**шт.**	**3,0000**		**7868,61**	**23606**
		НР второго уровня	%	4,24		333,63	1001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		333,63	1001
		Сметная прибыль	%	8		656,18	1969
		Сметная стоимость:				**8858,42**	**26575**
47	**23-080504-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью**	**шт.**	**15,0000**		**3715,93**	**55739**
		НР второго уровня	%	4,24		157,56	2363
		Накладные расходы	%	--		157,56	2363
		Сметная прибыль	%	8		309,88	4648
		Сметная стоимость:				**4183,36**	**62750**
48	**23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	**шт.**	**3,0000**		**8689,08**	**26067**
		НР второго уровня	%	4,24		368,42	1105
		Накладные расходы	%	--		368,42	1105
		Сметная прибыль	%	8		724,60	2174
		Сметная стоимость:				**9782,10**	**29346**
49	**23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**3,0000**		**6711,67**	**20135**
		НР второго уровня	%	4,24		284,57	854
		Накладные расходы	%	--		284,57	854
		Сметная прибыль	%	8		559,70	1679
		Сметная стоимость:				**7555,94**	**22668**
50	**23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**3,0000**		**2313,43**	**6940**
		НР второго уровня	%	4,24		98,09	294
		Накладные расходы	%	--		98,09	294
		Сметная прибыль	%	8		192,92	579
		Сметная стоимость:				**2604,44**	**7813**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**135,0000**		**118,32**	**15973**
		НР второго уровня	%	4,24		5,02	677
		Накладные расходы	%	--		5,02	677
		Сметная прибыль	%	8		9,87	1332
		Сметная стоимость:				**133,20**	**17983**
52	**23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**45,0000**		**1092,49**	**49162**
		НР второго уровня	%	4,24		46,32	2084
		Накладные расходы	%	--		46,32	2084
		Сметная прибыль	%	8		91,10	4100
		Сметная стоимость:				**1229,92**	**55346**
				Трубы			
53	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**61,2000**		**22,48**	**1376**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	58
		Накладные расходы	%	--		0,95	58
		Сметная прибыль	%	8		1,87	115
		Сметная стоимость:				**25,31**	**1549**
54	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**36,7200**		**25,56**	**939**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	40
		Накладные расходы	%	--		1,08	40
		Сметная прибыль	%	8		2,13	78
		Сметная стоимость:				**28,78**	**1057**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**232,5600**		**39,86**	**9270**
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	393
		Накладные расходы	%	--		1,69	393
		Сметная прибыль	%	8		3,32	773
		Сметная стоимость:				**44,87**	**10436**
				Кабельные изделия			
56	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,2472**		**13671,85**	**3380**
		НР второго уровня	%	4,24		579,69	143
		Накладные расходы	%	--		579,69	143
		Сметная прибыль	%	8		1140,12	282
		Сметная стоимость:				**15391,66**	**3805**
57	**23-060408-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5**	**км**	**0,1082**		**37365,74**	**4041**
		НР второго уровня	%	4,24		1584,31	171
		Накладные расходы	%	--		1584,31	171
		Сметная прибыль	%	8		3116,00	337
		Сметная стоимость:				**42066,05**	**4549**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**216628**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**205043**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**205043**
Накладные расходы -			Тенге				**8694**
Сметная прибыль -			Тенге				**17099**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**230836**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11584**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11584**
Накладные расходы -			Тенге				**491**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				966
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13041
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				243878
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
58	23-061708-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Шкаф оптический распределительный, 2 оптичесих сплиттера 1/32, серия ШРО-03М**	компл.	3,0000		228691,55	686075
		НР второго уровня	%	4,24		9696,52	29090
		Накладные расходы	%	--		9696,52	29090
		Сметная прибыль	%	8		19071,05	57213
		Сметная стоимость:				257459,12	772377
59	23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4**	шт.	15,0000		8654,09	129811
		НР второго уровня	%	4,24		366,93	5504
		Накладные расходы	%	--		366,93	5504
		Сметная прибыль	%	8		721,68	10825
		Сметная стоимость:				9742,71	146141
60	23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-П-SM-4**	км	0,1744		43737,62	7629
		НР второго уровня	%	4,24		1854,48	323
		Накладные расходы	%	--		1854,48	323
		Сметная прибыль	%	8		3647,37	636
		Сметная стоимость:				49239,46	8588
61	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	55,0800		59,28	3265
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	138
		Накладные расходы	%	--		2,51	138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4,94	272
		Сметная стоимость:				**66,74**	**3676**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**826780**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**823515**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**823515**
		Накладные расходы -	Тенге				**34917**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68675**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**927106**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3265**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3265**
		Накладные расходы -	Тенге				**138**
		Сметная прибыль -	Тенге				**272**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3676**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**930782**
		РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
62	**23-080501-1929 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года**	**Видеокамера уличная модели DS-2CE16A2P-IT3, типа Hikvision**	**шт.**	**3,0000**		**9507,75**	**28523**
		НР второго уровня	%	4,24		403,13	1209
		Накладные расходы	%	--		403,13	1209
		Сметная прибыль	%	8		792,87	2379
		Сметная стоимость:				**10703,75**	**32111**
63	**23-080502-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204HGHI-SH, типа Hikvision**	**шт.**	**3,0000**		**60107,91**	**180324**
		НР второго уровня	%	4,24		2548,58	7646
		Накладные расходы	%	--		2548,58	7646
		Сметная прибыль	%	8		5012,52	15038
		Сметная стоимость:				**67669,00**	**203007**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**3,0000**		**18670,41**	**56011**
		НР второго уровня	%	4,24		791,63	2375
		Накладные расходы	%	--		791,63	2375
		Сметная прибыль	%	8		1556,96	4671
		Сметная стоимость:				**21019,00**	**63057**
65	**23-080306-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Источник бесперебойного питания 220 В, 600 Вт**	**шт.**	**3,0000**		**71947,05**	**215841**
		НР второго уровня	%	4,24		3050,55	9152
		Накладные расходы	%	--		3050,55	9152
		Сметная прибыль	%	8		5999,81	17999
		Сметная стоимость:				**80997,41**	**242992**
66	**23-080505-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-04C, типа AndGood**	**шт.**	**3,0000**		**19035,00**	**57105**
		НР второго уровня	%	4,24		807,08	2421
		Накладные расходы	%	--		807,08	2421
		Сметная прибыль	%	8		1587,37	4762
		Сметная стоимость:				**21429,45**	**64288**
67	**23-070202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм**	**шт.**	**3,0600**		**587,60**	**1798**
		НР второго уровня	%	4,24		24,91	76
		Накладные расходы	%	--		24,91	76
		Сметная прибыль	%	8		49,00	150
		Сметная стоимость:				**661,52**	**2024**
		Трубы					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**61,2000**		**22,48**	**1376**
		НР второго уровня	%	4,24		0,95	58
		Накладные расходы	%	--		0,95	58
		Сметная прибыль	%	8		1,87	115
		Сметная стоимость:				**25,31**	**1549**
				Кабельная продукция			
69	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения марки КВК-П 2х0,75**	**м**	**0,0643**		**191313,60**	**12294**
		НР второго уровня	%	4,24		8111,70	521
		Накладные расходы	%	--		8111,70	521
		Сметная прибыль	%	8		15954,02	1025
		Сметная стоимость:				**215379,32**	**13840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**553272**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**551896**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**551896**
		Накладные расходы -	Тенге				**23400**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46024**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**621320**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1376**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1376**
		Накладные расходы -	Тенге				**58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1549**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**622869**
		РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛЬНОЕ ТВ, ИНТЕРНЕТ					
70	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**226,4400**		**39,86**	**9026**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1,69	383
		Накладные расходы	%	--		1,69	383
		Сметная прибыль	%	8		3,32	753
		Сметная стоимость:				**44,87**	**10161**
71	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**48,9600**		**59,28**	**2902**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	123
		Накладные расходы	%	--		2,51	123
		Сметная прибыль	%	8		4,94	242
		Сметная стоимость:				**66,74**	**3267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**11928**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11928**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11928**
Накладные расходы -			Тенге				**506**
Сметная прибыль -			Тенге				**995**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13429**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**13429**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8200424**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1434148**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**263267**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**59547**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**6503009**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**973046**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**9173470**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**376235**
ИТОГО:			Тенге				**9549705**
Сметная прибыль			Тенге				**739976**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10289681**

Итого по разделам **10289681,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения 0,9%					92 607,13
		Итого					10 382 288,13
		Зимнее удорожание 0,9%					93 440,59
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					869 925,36
		Итого в ценах 2017 г.					11 438 261,21
		Итого в текущих ценах 3 кв.2017 г. к=1,01558					11 616 469,32
		НДС 12%					1 393 976,32
		Всего по акту выполненных работ					**13 010 445,64**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ерназаков А.Б.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жакап-Табын"
Рысбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.