16.02.2023 г.

Ведомость остаточных объемов работ

"«Строительство инженерных сетей в рамках реализации государственной программы «Доступное жилье-2020» («Многоквартирный жилой комплекс, расположенный в районе проспекта Абылай хана, угол проспекта Б. Момышұлы и улицы Р. Кошкарбаева») (Наружные инженерные сети с выносом сетей и благоустройство)"

№	Наименование работ	По смете, тенге	Выполнено по смете, тенге	Остаток по смете, тенге	Остаток, %
1	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ. Пятно 4	32 842 412	0	32 842 412	100,00
2	Вертикальная планировка. Пятно 3,4	80 023 997	55 583 206	24 440 791	69,46
3	Покрытие. Пятно 3,4	201 684 523	0	201 684 523	100,00
4	Озеленение. Пятно 3,4	25 256 362	0	25 256 362	100,00
	ИТОГО	**339 807 294**	**55 583 206**	**284 224 088**	

Заместитель руководителя **Боранбаев Д.О.**

Руководитель отдела строительства МЖК **Андағұл Г.Т.**

Главный специалист отдела строительства МЖК **Канафин Б.М.**

Главный специалист-сметчик отдела строительства **Игилик П.**