Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, тел.: 54-58-10** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Сункар Актобе 2005",Республика Казахстан Актюбинская область, Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 7б, тел.: +713 (2) 55-04-27** — **051140000292**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №44 от 08.09.21г

Номер документа	Дата составления
00000000210	13.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы ГТС Дамба расположенной в Актюбинской области Алгинском районе на окраине г.Алга на левом берегу р.Илек			Работа	1	23 506 533,17	23 506 533,17
				Итого	1	x	23 506 533,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сагиндыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы ГТС Дамба расположенной в Актюбинской области Алгинском районе на окраине г. Алга на левом берегу р. Илек
Договор о государственных закупках работ №44 от 08.09.2021 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за декабрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		44	08.09.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы ГТС Дамба расположенной в Актюбинской области Алгинском районе на окраине г. Алга на левом берегу р. Илек	23 506 533,17	20 987 976,04							2 518 557,13	**23 506 533,17**

Всего к оплате: 23 506 533,17 (двадцать три миллионов пятьсот шесть тысяч пятьсот тридцать три) тенге, 17 тиынов

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"**

Руководитель **Бирмагамбетов А.С.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор ТОО "Аймереке"

Кожаниязов М.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик **ТОО "Сункар Актобе 2005"**

Директор **Сагиндыков Т.К.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор ТОО "Мир Проект"

Кемеров Ж.Б.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	48,00	86285	446304		179638	
7	4102-0203-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км**	т	9214,2	16,00	--	147427	--		--	159221
		СП - 8%			--	--	--	--		11794	
8	4102-0203-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	7522,2	42,00	--	315932	--		--	341207
		СП - 8%			--	--	--	--		25275	
9	1101-0107-0107	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	9298	170,12	162,86	1581776	1514273	--	283180	2014152
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	35,04	67503	325802		149196	
10	1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненног	9298	106,32	87,06	988563	809484	76243	211281	1295831
		НР - 72%; СП - 8%			11,06	20,50	102836	190609		95988	
11	1101-0201-0203	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	9298	125,58	125,58	1167643	1167643	--	324351	1611354
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,45	--	450488		119360	
12	1101-0201-0206	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	9298	3,67	3,67	34124	34124	--	8168	45675
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,22	--	11344		3383	
13	1101-0203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	5340	8,64	8,64	46138	46138	--	9112	59670
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,37	--	12656		4420	
14	1101-0203-0118	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	спланированной площади	6944,85	115,99	43,25	805533	300365	--	481429	1389919
		НР - 72%; СП - 8%			72,74	23,54	505169	163482		102957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8207061	6698713	77588	1929141	10947095
							812273	1867090	--	810896	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8207061				
	Материалы		тенге				77589				
	Всего заработная плата		тенге					2679362			
	Транспортные расходы		тенге				618486				
		Накладные расходы	тенге				1929141				
		Сметная прибыль	тенге				810896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10947098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1684
		Сметная заработная плата	тенге					2679362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10947098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9137,502	205,00	--	1873188	--		--	2023043
		СП - 8%			--	--	--	--		149855	
7	Е11-010104-0405	Насыпь. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5375	22,36	22,36	120176	120176	--	32776	165188
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,47	--	45522		12236	
8	Е11-010104-0411	Насыпь. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5375	9,88	9,88	53130	53130	--	14491	73031
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,74	--	20126		5410	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5375	104,07	85,20	559386	457957	46228	113399	726607
		НР - 72%; СП - 8%			10,27	19,03	55201	102297		53823	
10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5375	83,06	83,06	446458	446458	--	118907	610594
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,73	--	165149		45229	
11	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5375	16,21	16,21	87109	87109	--	18044	113565
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,66	--	25061		8412	
12	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13075	1,35	1,35	17694	17694	--	4826	24321
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,51	--	6702		1802	
13	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	170	195,11	186,39	33169	31687	16	6511	42854
		НР - 72%; СП - 8%			8,62	44,57	1466	7577		3174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	289	205,00	--	59245	--		--	63985
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4843300	2761111	46741	663480	5947322
							103015	818484	--	440542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4843300				
	Материалы		Тенге				46741				
	Всего заработная плата		Тенге					921500			
	Транспортные расходы		Тенге				1932433				
		Накладные расходы	Тенге				663480				
		Сметная прибыль	Тенге				440542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5947322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					921500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5947322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					921500			
РАЗДЕЛ 2. Крепление откосов											
15	Е11-270403-1301	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	1925	33,80	0,52	65062	997	22650	45053	118924
		НР - 108%; СП - 8%			21,51	0,16	41415	300		8809	
16	С121-080102-1104	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	7700	224,00	--	1724800	--	1724800	--	1862784
		СП - 8%			--	--	--	--		137984	
17	Е11-270801-0301	**Откосы земляного полотна. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)**	м2	1927,3839893	379,05	8,19	730566	15777	209568	550974	1384063
		НР - 108%; СП - 8%			262,13	2,56	505221	4940		102523	
18	С121-080102-1316	**Геокаркас KGS 660/200**	м2	7700	1371,00	--	10556700	--	10556700	--	11401236
		СП - 8%			--	--	--	--		844536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13077129	16774	12513718	596027	14767008
							546637	5240	--	1093852	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13077129				
	Материалы		Тенге				232218				
	Всего заработная плата		Тенге					551877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12281500				

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005"
Договор - №44 от 08.09.2021 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности дамбы ГТС Дамба расположенной в Актюбинской области Алгинском районе на окраине г. Алга на левом берегу р. Илек

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 год

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие заросчего слоя дамбы)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	32,36	32,36	15533	15533	--	4236	21351
					--	12,26	--	5884		1582	
2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	480	112,03	112,03	53773	53773	--	14666	73914
					--	42,44	--	20369		5475	
3	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2850	40,07	40,07	114195	114195	--	31145	156967
					--	15,18	--	43257		11627	
4	Е11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2850	126,85	126,85	361533	361533	--	98603	496947
					--	48,05	--	136948		36811	
5	Е11-010102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5375	195,11	186,39	1048712	1001867	497	205876	1354955
					8,62	44,58	46348	239591		100367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				596027				
		Сметная прибыль	Тенге				1093852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14767008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					551877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14767008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					551877			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20714329,44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				649651,81				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2777884,59			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					823724,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12560458,88		
		- Перевозка грузов	Тенге				1932433,00				
		- Накладные расходы	Тенге							1259506,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							1534394,77	

ИТОГО по Акту	**Тенге**				20714329,44			
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0			
Временные здание и сооружение 3,44%					712573			
ИТОГО с временным	**Тенге**				21426902			
Затраты в зимнее время 1,62%	**Тенге**				347116			
ИТОГО с зимним	**Тенге**				21774018			
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				435480			
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**				22209498,6			
Договорная стоимость К=0,94499999601	**Тенге**				20987976,0			
НДС 12%	**Тенге**				2518557,13			
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**				23506533,17			

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"
Бирмагамбетов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Сункар Актобе 2005"
Сагиндыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Аймереке"
Кожаниязов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Мир Проект"
Кемеров Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)