Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау, Махамбет Отемисулы, дом № 72**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Алматытелефонстрой",Республика Казахстан, Алматы, мкрн.Самгау, Аршалы, дом № 58/11, тел.: 247-87-83**	**950240000251**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. соглашение № 3 от 16.02.2023г к Основному договору № 102 от 04.10.2022г	

Номер документа	Дата составления
00000000001	**13.02.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе Талгайран г.Атырау(телефонизация) февраль 2023года				1	31 718 328,61	31 718 328,61	3 398 392,35
				Итого	1	x	31 718 328,61	3 398 392,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ильясов М.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Саманов У.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.02.2023

М.П.

Scanned by TapScanner

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: АО "Алматытелефонстрой"
Наименование строительства его адрес: Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)
Доп. согл. №3 от 16.03.2023 г. к договору № 102 от 04.10.2022 г.

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Доп.согл. №1	17.10.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	**131 705 705,98**	**28 319 936,26**							**3 398 392,35**	**31 718 328,61**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. Руководителя _____ Камалов У.С.

Подрядчик: АО "Алматытелефонстрой"

Генеральный директор _____ Ильясов М.Т.

Scanned by TapScanner

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **АО "Алматытелефонстрой"**

Наименование стройки- **Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)**

Наименование объекта- **Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)**

Доп. согл. №3 от 16.02.2023 г. к договору № 102 от 04.10.2022 г.

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за февраль 2023 года

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено с начало строительства (с учетом НДС)	2022			2023		
					ноябрь м-ц	ноябрь м-ц	декабрь м-ц	февраль м-ц		
		Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)	471 535 200,58	**131 705 705,98**	**49 197 495,53**	**25 213 472,30**	**25 576 409,54**	**31 718 328,61**		
1.1	2-1	Архитектурно-строительная часть	18 603 545,50							
1.2	2-2	Водопровод и канализация	540 978,95							
1.3	2-3	Электроснабжение	980 450,46							
2.1	4-1	Наружные сети электроснабжение	4 869 054,66							
2.2	4-2	Наружные слаботочные сети	419 032 671,39	131 705 705,98	49 197 495,53	25 213 472,30	25 576 409,54	31 718 328,61		
3.1	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	15 344 164,50							
4.1	7-1	Генеральный план	12 164 335,11							

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. Руководителя Камалов У.С.

Подрядчик: АО "Алматытелефонстрой"

Генеральный директор Ильясов М.Т.

Scanned by TapScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматытелефонстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей для городка "Спутник" в районе п.Талгайран г.Атырау (Телефонизация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные слаботочные сети**

(наименование)

Доп. согл. **№3** от **16.02.2023 г. к договору № 102 от 04.10.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за **февраль 2023** (месяц, год) на **4-2 Наружные слаботочные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1713,6	1966,58	0	3369931	0	0	2426351	6259985	
						1966,58	0	3369931	0		463703		
2	2	E11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	142,8	12838,94	1090,52	1833401	155726	1159757	550468	2574578	
						3626,87	474	517917	67687		190709		
	2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	159,936	7240				1157936,64			Казахстан 100%
3	3	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1270,5	1026,43	0	1304079	0	0	938937	2422457	
						1026,43	0	1304079	0		179441		
4	13	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,94	2013521,01	110034,29	5919752	323501	4738430	954513	7424206	
						291776	36167,76	857821	106333		549941		
	13.8	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2969,4	1590				4721346			Казахстан 100%
5	14	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	3848950,9	155764,18	1539580	62306	1331248	165065	1841017	
						365066	51764,26	146026	20706		136372		
	14.8	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	404	3280				1325120			Казахстан 100%
6	4	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	119,43	1966,58	0	234869	0	0	169105	436292	
						1966,58	0	234869	0		32318		
7	5	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,43	1026,43	0	122587	0	0	88262	227717	
						1026,43	0	122587	0		16868		
8	18	C1247-207-0805	Держатель расстояния (Кластер) для труб, д.110	шт.	588	2141		1258908		1258908		1359621	
											100713		
9	19	E11-340201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	25	90998,3	3564,4	2274958	89110	2054650	128442	2595672	
						5247,9	1512,19	131198	37805		192272		
	19.4	225-201-0106	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт.	25	82186				2054650			Казахстан 100%
10	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	13,3	32169,58	21635,98	427855	287758	0	127473	599754	
						10533,6	5178,6	140097	68875		44426		
11	23	C1249-101-0301	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,04 м	м	13300	8		106400		106400		114912	
											8512		
12	24	E11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики железобетонные. Установка		112	2044,14	974,33	228944	109125	26778	152355	411803	

Scanned by TapScanner

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	25	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный 1,2м ГОСТ Р 51177-2017	шт.	112	830,72 / 5314	428,53	93041 / 595168	48029	595168	30504 / 47613	642781	
			ИТОГО:					19216432	1027526	11271339	5700971	26910795	
			В том числе :					6917566	349435		1993392		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,2%		592 037,49				27 502 832,49	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,2%		330 033,99				27 832 866,48	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		556 657,33				28 389 523,81	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									29 810 459,22	
			НДС			12 %		3 577 255,11					
			Итого в текущих ценах на 2022 год с учетом НДС									33 387 714,33	
			ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ, 5%									31 718 328,61	
			в т.ч НДС 12%									3 398 392,35	

ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау

ИО [illegible] Камбаров У.С

Технический надзор ТОО "Жулдыз-Курылыс"

Технический надзор ТОО "АТК-Жанаозен"

АО "Алматытелефонстрой"

Генеральный директор Ильясов М.Т

ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау

Заместитель руководителя Калимов К.Т

Scanned by TapScanner