Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 11 2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба" Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмбинская г.а., г.Эмба ул.Ж.Амирова 10, Аким Қорғанбай Әлимжан Өмірсерікұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании: Договора №31 от 11.05.2020г.

Декларации о соответствии от " " 2020 г.
ТОО «KND Construction», лицензия №19005295 от 04.03.2019г.Актюбинская область, г.Актобе,Санкибай батыра,72в, директор Испусинов Аманбек Панабекович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2020 г.
ТОО «Строй Мах», эксперт технадзора – Тасименов Бисенбай Абильхаирович KZ41VJE00034476 от 26.01.2018
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от « » 2020г.
ТОО «Актобе Отау Констракшн» Эксперт по авторскому надзору Сатыбалдиев Ерик Ерланович приказ №27/05-2020 от 27.05.2020
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Республика Казахстан, по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ГУ «Аппарат акима города Эмба»
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ10REA00175289 от 25.05.2020 ГУ

«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Актобе Отау Констракшн» №17013648

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Аппарат акима города Эмба» №203 от 29.11.2018года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2020** ;

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2020** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2,4 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,4** ;

фактически, месяц: **5,5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 – 315м3, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 8см – 300,72м3, Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см – 3759м2, Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками – 75,18м3, Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком – 3759м2, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий – 5990м, Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом – 300м3, Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м – 7м3, Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками – 84м3, Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2 (Арычные блоки Л1а-2К(2970х420х360) 623шт). Установка в сооружениях – 121,55м3, Плиты покрытий. Установка - 238шт, Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м – 37шт, Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 360 мм. Укладка с соединением при помощи муфт – 36м, Устройство дренажного колодца -1шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 64833,950 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 57887,455 тыс. тенге, инженерного оборудования _____ тыс. тенге; прочие затраты 6946,495 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 64833,950 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 57887,455 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;
прочие затраты 6946,495 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Аким Қорғанбай Ә.Ө

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:
Тасименов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор:
Сатыбалдиев Е.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Испусинов А.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.