Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес:Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование			код	наименование		код	
№31	11.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2018г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: «Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»	**21 079 660,71**	**21 079 660,71**							**2 529 559,29**	**23 609 220,00**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Қорғанбай Әлімжан Өмірсерікұлы

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект: Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 11.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2020г

на Строительство тротуаров по ул. Есет-Батыра, З. Бралова и Ж .Амирова (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Строительство тротуаров											
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	648	2330,93	1100,85	1510444	713352	–	1136456	2858652	
						1230,08	393,8	797092	255182	–	211752		
2	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	124,3	93		11560		–	–	12485	
						–		–		–	925		

3	3 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	124,3	168		20882		–	–	22553
					–		–		–	1671	
4	4 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	315	179,65	176,97	56591	55747	–	10410	72361
					2,68	43,22	844	13615	–	5360	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	315	129,77	66,53	40878	20956	–	20288	66059
					63,24	26,21	19922	8256	–	4893	
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство 8см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	300,72	2589,53	1010,97	778724	304019	442660	92973	941433
					106,56	179,71	32045	54041	–	69736	

7	7 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3759	700,04	210,64	2631447	791805	1744473	337671	3206647
					25,32	57,86	95169	217489	–	237529	
8	8 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-3759	192,81	53,84	-724790	-202372	-522418	-61400	-849085
					–	15,12	–	-56852	–	-62895	

9	9 1111-0101-0201										
		Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	75,18	2628,37	334,44	197601	25143	–	167755	394584
					2293,93	79,87	172458	6005	–	29228	
10	12 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	3930	1635,53	28,28	6427644	111154	4064921	2470320	9609801
					572,92	9,1	2251569	35764	–	711837	

Итого	**16 335 490**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 369 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 819 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	533 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 729 636
- перевозка грузов, тенге	32 442
- накладные расходы, тенге	4 174 473
в т.ч. зарплата, тенге	375 703
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 210 036
Всего	**16 335 490**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	212 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,731 %)	451 922
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**339 995**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**17 339 768**

на Затраты на транспортировку привозных материалов (ЛС9-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Транспорт привозных материалов										
1	1	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	935,83	433		405214		–	–	437631	
						–		–		–	32417		
2	2	4101-0205-1170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	935,83	2620		2451875		–	–	2648025	
						–		–		–	196150		

3	3 4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	935,83	433	405214	–	–	437631
					–	–	–	32417	

Итого	**3 523 287**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	3 262 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	260 984
Всего	**3 523 287**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	45 803
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,731 %)	97 472
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 331**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**3 739 893**
Всего в текущих ценах 2020г.	**21 079 661**
НДС (12 %)	2 529 559
Итого	**23 609 220**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "KND Construction"
Директор Испусинов А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"
Аким Қорғанбай Әлімжан Өмірсерікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Строй-Мах"
Тасименов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеОтауКонстракшн"
Сатыбалдиев Е.Е