Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект: Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2020г

на Строительство тротуаров по ул. Есет-Батыра, З. Бралова и Ж .Амирова (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство тротуаров										
1	10.2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	40.1975	17622		708360		708360	–	765029
						–		–		–	56669		

2	11 1127-0701-0302										
		Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	2335.5	1857.02	33.87	4337081	79111	3575296	766394	5511753
					292.3	11.54	682674	26950	–	408278	

Итого	**6,276,782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	682,674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79,111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26,950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4,283,656
- накладные расходы, тенге	766,394
в т.ч. зарплата, тенге	68,975
- сметная прибыль (8 %), тенге	464,947
Всего	**6,276,782**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	81,598
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,731 %)	173,647
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130,641**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**6,662,668**

на Строительство водосточных каналов по ул. Есет-Батыра, З. Бралова и Ж .Амирова (ЛС2-2-1)

№	№ поз. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость	Страна происхожд
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			

п/п	по смете	код ресурса		измерения	количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	стоимость с НР и СП	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Водосточные каналы из лотков Б-5											
1		1 1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	300	301.01	280.39	90304	84118	28	21894	121174	
						20.53	80.84	6158	24251	–	8976		
2		2 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	510	168		85680		–	–	92534	
						–		–		–	6854		
3		3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	299.93	17.41	15.29	5223	4586	28	1426	7181	
						2.03	4.57	609	1372	–	532		

4	4 1101-0101-0405										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	163	184.92	178.25	30142	29055	–	6887	39991
					6.67	52.01	1087	8478	–	2962	
5	5 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7	1087.71	–	7614	–	–	5482	14144
					1087.71	–	7614	–	–	1048	
6	6 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	84	7291.44	1459.77	612481	122621	307159	209677	887931
					2175.01	480.48	182701	40360	–	65773	
7	7 1107-0201-0205										
		Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2 (Арычные блоки Б-5 1870шт). Установка в сооружениях НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	121.55	16058.81	6803.96	1951948	827021	338331	1211623	3416657

				6471.38	1976.17	786596	240203	–	253086	
8	8 2104-0303-0101									
		Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	121.55	46138		5608074		5608074	–	6056720
					–		–		–	448646
9	9 1107-0404-0102									
		Плиты покрытий. Установка 58шт НР = 118 %	м3 сборных конструкций	2.32	7044.4	4204.31	16343	9754	2549	5774	23886
					1741.38	367.67	4040	853	–	1769
10	10 2104-0302-9904									
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2.32	45566		105713		105713	–	114170
					–		–		–	8457

11	11 1107-0101-0101									
		Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	87	1309.68	814.02	113942	70820	–	73606	202552
					495.66	221.33	43122	19256	–	15004	
12	12 2104-9999-9917										
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	15.225	36146		550323		550323	–	594349
					–		–		–	44026	
13	13 1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0.087	5030770.11	304885.06	437677	26525	372812	43470	519639
					440689.66	64011.49	38340	5569	–	38492	

14	14 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2244	133.89	2.24	300459	5017	205072	62626	392132
					40.27	0.17	90370	392	–	29047	
15	15 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	2244	98.51	2.24	221052	5017	125665	62626	306372
					40.27	0.17	90370	392	–	22694	
16	17 2303-0101-0314	Люк дождеприемный типа "ДБ"	комплект	8	24612		196896		196896	–	212648
					–		–		–	15752	
17	18 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (0,5х0,2х0,06м) НР = 108 %	м бортового камня	106.934	1499.13	0.91	160308	97	106605	57934	235701
					501.3	0.35	53606	37	–	17459	

Итого	**13,237,781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1,304,613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1,184,631

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341,163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7,919,255
- перевозка грузов, тенге	85,680
- накладные расходы, тенге	1,763,025
в т.ч. зарплата, тенге	158,672
- сметная прибыль (8 %), тенге	980,577
Всего	**13,237,781**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	172,091
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,731 %)	366,224
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**275,522**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**14,051,618**
Всего в текущих ценах 2020г.	**20,714,285.71**
НДС (12 %)	2,485,714.29
Итого	**23,200,000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Аким Қорғанбай Өлімжан Өмірсерікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Строй-Мах"

Тасименов Б.А.

Авторский надзор:

ТОО "АктобеОтауКонстракшн"

Сатыбалдиев Е.Е.