Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес:Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№31	06.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: «Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»	**52 098 711,00**	**4 515 524,39**							**541 862,93**	**5 057 387,32**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

_____ **Қорғанбай Әлімжан Өмірсерікұлы**

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

_____ **Испусинов А.П.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект: Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул.Есет батыр, З.Бралова и Ж.Амирова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020г

на Строительство тротуаров по ул. Есет-Батыра, З. Бралова и Ж .Амирова (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Строительство тротуаров										
1	11	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	503,5	1857,02	33,87	935011	17054	781235	165224	1198707	
						292,3	11,54	147175	5810	–	88019		
2	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1060	1635,53	28,28	1733664	29980	1096390	666295	2591956	
						572,92	9,1	607294	9646	–	191997		

Итого	**3 790 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	754 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 456
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 877 625
- накладные расходы, тенге	831 519
в т.ч. зарплата, тенге	74 837
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 016

Всего	**3 790 663**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 813**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**3 866 476**

на Строительство водосточных каналов по ул. Есет-Батыра, З. Бралова и Ж .Амирова (ЛС2-2-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водосточные каналы из лотков Б-5										
1	3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	0,07	14,29	14,29	1	1	–	–	1	
						–	–	–	–	–	–		
2	16	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	21	1241,19	158,05	26065	3319	2237	21575	51451	
						976,62	61,14	20509	1284	–	3811		
3	17	2303-0101-0314	Люк дождеприемный типа "ДБ"	комплект	13	24612		319956		319956	–	345552	
						–		–		–	25596		
4	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (0,5х0,2х0,06м) НР = 108 %	м бортового камня	9,066	1499,12	0,88	13591	8	9038	4912	19983	
						501,32	0,33	4545	3	–	1480		
			Раздел 2 Устройство дренажного колодца										
5	19	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,4	300,96	280,38	3130	2916	1	758	4199	
						20,48	80,77	213	840	–	311		

6	20 4102-0103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	17,7	168		2974		–	–	3212
					–		–		–	238	
7	21 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10,4	17,4	15,29	181	159	1	50	249
					2,02	4,62	21	48	–	18	
8	22 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	7	185	178,29	1295	1248	–	296	1718
					6,71	52	47	364	–	127	
9	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,21	1085,71	–	228	–	–	164	423
					1085,71	–	228	–	–	31	
10	24 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	567,27	–	624	–	–	449	1159
					567,27	–	624	–	–	86	
11	25 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,11	33,88	33,88	207	207	–	34	260
					–	7,69	–	47	–	19	
12	26 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,21	118,59	63,25	855	456	–	406	1362
					55,34	22,88	399	165	–	101	

13	27 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,976	23117,83	9261,27	22563	9039	2656	13453	38897
					11135,25	2787,91	10868	2721	–	2881	
14	28 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7836		15672		15672	–	16926
					–		–		–	1254	
15	29 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778	–	23520
					–		–		–	1742	
16	30 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9849		9849		9849	–	10637
					–		–		–	788	
17	31 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
18	32 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408		19408		19408	–	20961
					–		–		–	1553	
19	33 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	30,6	347		10618		10618	–	11467
					–		–		–	849	

20	34 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,4	774,52	19,23	8055	200	5958	1781	10623
					182,4	1,73	1897	18	–	787	
21	35 2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,045	518895		23350		23350	–	25218
					–		–		–	1868	
22	36 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,23	152,17	–	35	–	30	3	41
					21,74	–	5	–	–	3	
23	37 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,23	82,61	–	19	–	15	3	24
					17,39	–	4	–	–	2	
24	38 2101-0301-0404	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7	2661		4524		4524	–	4886
					–		–		–	362	
25	39 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство (отмостка) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,55	19985,45	7,27	10992	4	9637	1270	13243
					2456,36	–	1351	–	–	981	

Итого **611 457**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 490

- материалы, изделия и конструкции, тенге	459 770
- перевозка грузов, тенге	2 974
- накладные расходы, тенге	45 154
в т.ч. зарплата, тенге	4 064
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 291
Всего	**611 457**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,731 %)	16 916
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 726**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**649 048**
Всего	**4 515 524,39**
НДС (12 %)	541 862,93
Итого	**5 057 387,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима города Эмба"

Аким Қорғанбай Әлімжан Өмірсерікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Строй-Мах"

Тасименов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "АктобеОтауКонстракшн"

Сатыбалдиев Е.Е.