Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания ДК имени С.Майканова, расположенного по адресу: г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н"
Договор №86 от 31 августа 2022 года

Форма № КС-3
Утверждена
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
			№86	31.08.2022 г.			ТОО "SK MIRAS LLP"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт кровли здания ДК имени С.Майканова, расположенного по адресу: г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н"	2 874 257,68	2 566 301,50	2 426 152,00	2 426 152,00					307 956,18	2 874 257,68
За отчетный период	**2 874 257,68**	**2 566 301,50**	**2 426 152,00**	**2 426 152,00**					**307 956,18**	**2 874 257,68**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____ **Сыздыков С.С.**

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"

Директор _____ **Жанадилова Д.М.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Жақсылық А. Р.**

Авторский надзор:

ХТПГ «Мекен и компания»

Эксперт _____ **Жусупов Б.Б.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания ДК имени С.Майканова, расположенного по адресу: г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н"
Договор №86 от 31 августа 2022 года

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Совмещенная кровля										
1	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	419,5		1145,40	15,56	480492,30	6527,42	406457,74	50334,97	573 296,69
		НР - 72%; СП - 8%				160,93	5,72	67510,14	2399,54		42466,42	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками										
2	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	419,5		743,28	7,36	311805,96	3087,52	278153,67	22831,20	361 408,14
		НР - 72%; СП - 8%				72,86	2,73	30564,77	1145,24		26770,97	
3	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	71,1		4024,67	14,64	286154,04	1040,90	198588,71	62504,41	376 551,12
		НР - 72%; СП - 8%				1216,94	4,04	86524,43	287,24		27892,68	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
4	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,1253		365820,00	--	45837,25	--	45837,25	--	49 504,23
		СП - 8%				--	--	--	--		3666,98	
5	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,03		105759,91	1191,66	3172,80	35,75	2320,98	599,21	4 073,77
		НР - 72%; СП - 8%				27202,50	538,56	816,07	16,16		301,76	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
6	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	3	2319,99	124,32	6959,97	372,96	6066,39	439,47	7 991,40
		НР - 72%, СП - 8%			173,54	29,92	520,62	89,76		591,96	
		Состав работ: 1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление 2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края 3. Установка прижимного фланца воронки									
		Ограждение крыши решетчатый КО									
7	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	90	109,83	24,62	9884,70	2215,80	628,20	5531,98	16 650,01
		НР - 72%, СП - 8%			78,23	7,14	7040,70	642,60		1233,33	
		Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									
8	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	180	438,00	--	78840,00	--	78840,00	--	85 147,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6307,20	
9	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,17936	365820,00	--	65613,48	--	65613,48	--	70 862,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5249,08	
10	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2015	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	152	2,00	--	304,00	--	304,00	--	328,32
		СП - 8%			--	--	--	--		24,32	
		Водосточная система									
11	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	102	1513,34	157,58	154360,68	16073,16	42509,52	72827,51	245 363,25
		НР - 72%, СП - 8%			939,00	52,66	95778,00	5371,32		18175,06	
		Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их									
12	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	102	1638,00	--	167076,00	--	167076,00	--	180 442,08
		СП - 8%			--	--	--	--		13366,08	
13	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	130	805,00	--	104650,00	--	104650,00	--	113 022,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8372,00	
14	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	4	837,00	--	3348,00	--	3348,00	--	3 615,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		СП - 8%			--	--	--	--		267,84	
15	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	1918,00	--	11508,00	--	11508,00	--	12 428,64
		СП - 8%			--	--	--	--		920,64	
16	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	36	898,87	12,29	32359,32	442,44	19386,72	9126,95	44 805,17
		НР - 72%; СП - 8%			348,06	4,06	12530,16	146,16		3318,90	
17	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	36	2135,00	--	76860,00	--	76860,00	--	83 008,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6148,80	
18	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	1023,00	--	6138,00	--	6138,00	--	6 629,04
		СП - 8%			--	--	--	--		491,04	
19	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	18	2006,00	--	36108,00	--	36108,00	--	38 996,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2888,64	
20	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	24	1047,00	--	25128,00	--	25128,00	--	27 138,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2010,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1906603,50	29795,95	1575522,66	224195,70	2 301 263,13
							301284,89	10098,02	--	170463,93	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1906603,50				
		Материалы	Тенге				954111,91				
		Всего заработная плата	Тенге					311382,91			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				621410,73				
		Накладные расходы	Тенге				224195,70				
		Сметная прибыль	Тенге				170463,94				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2301263,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,30
		Сметная заработная плата	Тенге					311382,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2301263,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,30
		Сметная заработная плата	Тенге					311382,91			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
21	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	368,2	182,69	0,23	67266,46	84,69	--	48370,88	124 888,32
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке			182,46	--	67181,77	--		9250,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67266,46	84,69	--	48370,88	124 888,32
							67181,77	--	--	9250,99	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67266,46				
		Всего заработная плата	Тенге					67181,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Накладные расходы	Тенге				48370,88				
		Сметная прибыль	Тенге				9250,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124888,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,10
		Сметная заработная плата	Тенге					67181,77			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				124888,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64,10
		Сметная заработная плата	Тенге					67181,77			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 426 152,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				368467,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29881,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10098,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1575523,00		
		- Накладные расходы	Тенге							272567,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							179715,00	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**	**2 426 152,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	**тенге**	**29 113,82**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**2 455 265,82**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%	**тенге**	**33 146,09**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**	**163 195,00**
Итого по главам 1-9:	**тенге**	**2 651 606,91**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**	**49 768,24**
Итого сметная стоимость	**тенге**	**2 701 375,15**
Договорной коэффициент К=0,94999824163	**тенге**	**2 566 301,50**
НДС - 12%:	**тенге**	**307 956,18**
ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	**2 874 257,68**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____ **Сыздыков С.С.**

Подрядчик:

ТОО "SK MIRAS LLP"

Директор _____ **Жанадилова Д.М.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Қақсылық А. Р.**

Авторский надзор:

ХТПГ «Мекен и компания»

Эксперт _____ **Жусупов Б.Б.**