Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2016г №390

Генподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс" БИН: 080140017041**
Субподрядчик: **ТОО "Назико-НС" БИН: 050940014615**
Наименование объекта: "Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі «Самара-Шымкент» автомобиль трассасына Шалқия кентіне дейінгі автомобиль жолын жарықтандыру".

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за октябрь месяц 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
			01/2016	17.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі «Самара-Шымкент» автомобиль трассасына Шалқия кентіне дейінгі автомобиль жолын жарықтандыру"	1956959	1747285	-	-	-	-	-	-	209674	1956959
Итого:	1956959	1747285	-	-	-	-	-	-	209674	1956959

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Назико-НС"
Директор _____ **Горбунова Н.Г.**

Генподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс" БИН: 080140017041**

Форма 2

Субподрядчик: **ТОО "Назико-НС" БИН: 050940014615**

Наименование объекта: "Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі «Самара-Шымкент» автомобиль трассасына Шалқия кентіне дейінгі автомобиль жолын жарықтандыру".

Договор №01/2016 от "17"_октябрь_2016г.

А К Т от "20" октябрь 2016 г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2015.2.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06	**Щитки осветительные массой до 6 кг.**	шт.		1	7434,97	119,28	7435	119	1461	4248	12618
		НР - 72%; СП - 8%				5854,38	45,62	5854	46		935	
2	247-201-0504 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.		1	13859,00	--	13859	--	13859	--	13859
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06	**Шкаф управления и регулирования.**	шкаф		1	33913,93	8850,58	33914	8851	645	20209	58453
		НР - 72%; СП - 8%				24418,16	3649,79	24418	3650		4330	
4	515-301-0218 РСНБ РК 2015	**/Ящики/ управления наружного освещения ЯУО 9602-3474**	шт		1	193000,00	--	193000	--	193000	--	193000
						--	--	--	--			
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчики трехфазные.**	шт.		1	1845,66	110,63	1846	111	37	1256	3349
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	1698	46		248	
6	247-301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.		1	15395,00	--	15395	--	15395	--	15935
		СП - 8%				--	--	--	--		1632	
10	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Доставка**	м		40	200,00	24,56	8000	982	1016	8671	18006

		НР - 72%; СП - 8%			291,03	10,04	11641	402		1334	
11	241-207-0207 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40	431,00	--	17240	--	17240	--	18619
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3; к времени эксплуатации машин - 0,3. Доставка	км кабеля	0,04	34616,93	22095,68	1385	884	--	456	1988
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	501	246		147	
18	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	40	64,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Доставка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	324	426,22	181,09	138095	58673	18565	58969	212829
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	60857	21044		15765	
20	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,324	118399,00	--	38361	--	38361	--	41430
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м кабеля	100	458,73	191,21	45873	19121	6090	19802	70929
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	20662	6841		5254	
22	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,1	954893,00	--	95489	--	95489	--	103128
		СП - 8%			--	--	--	--		7639	
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,1	134842,20	42546,57	148326	46801	34480	66162	231647
		НР - 80%; СП - 8%			60949,63	14234,36	67045	15658		17159	
24	243-701-0716 РСНБ РК 2015 Демо-режим	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,122	450441,00	--	505395	--	505395	--	545827
		СП - 8%			--	--	--	--		40432	
	Линейная арматура										
27	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	2873,00	--	77571	--	77571	--	83777
		СП - 8%			--	--	--	--		6206	

28	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	48,6	647,00	--	31444	--	31444	--	33960
		СП - 8%			--	--	--	--		2516	
29	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	54	175,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
30	252-207-1128 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00	--	26124	--	26124	--	28214
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
31	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	62	1562,00	--	96844	--	96844	--	104592
		СП - 8%			--	--	--	--		7748	
32	252-204-0910 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий	шт.	51	1003,00	--	51153	--	51153	--	55245
		СП - 8%			--	--	--	--		4092	
		Земляные работы									
33	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	31,428	209,77	209,77	6593	6592	--	1108	8317
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1538		616	
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,972	2860,04	--	2780	--	--	2002	5164
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	2780	--		383	
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,952	53,62	53,62	1123	1123	--	233	1464
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	323		109	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,648	1242,92	--	805	--	--	580	1496
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	805	--		111	
		Итого по акту	Тенге				1876816				
		Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге				24399				
		Итого по акту	Тенге				1901215				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,6%	Тенге					11407				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного действия	Тенге					102700				
		Итого по главам 1-9	Тенге					2015323				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					40306				
		ИТОГО	Тенге					2055629				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					1747285				
		Ндс-12%	Тенге					209674				
		Итого с НДС	**Тенге**					**1956959**				

Генподрядчик:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Калыбаева Б.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Назико-НС"

Директор _____ **Горбунова Н.Г.**