Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика) Форма

Заказчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гранит-М", БИН 021240015942
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки по ул.Бостандык в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки по ул.Бостандык в поселке Макат Макатского района

Договор подряда (контракт) №4/125 от 20.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
					Выемка								
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,11	27,34	27,34	5635	5635		1680	7900	
							11,32		2333		585		
2	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,11	33,85	33,85	6977	6977		2081	9782	
							14,02		2890		725		
3	3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие10 м перемещения грунта	м3 грунта	206,11	133,97	133,97	27613	27613		8235	38715	
							55,49		11437		2868		
					Насыпь								
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	232,74	293,35	293,35	68274	68275		12824	87586	
							76,53		17812		6488		
5	5	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15км	т	400,313	290,00		116091			9287	125378	
6	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232,74	33,85	33,85	7878	7878		2349	11046	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
							14,02		3263		818		
7	7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие10 м перемещения грунта	м3 грунта	232,74	107,17	107,17	24943	24942		7439	34972	
							44,39		10331		2591		
8	8	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3уплотненного грунта	438,85	64,08	64,08	28122	28122		8392	39435	
							26,56		11656		2921		
9	9	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438,85	27,65	27,65	12134	12134		3643	17039	
							11,53		5060		1262		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				297667	181576		46643	371855	
									64782		27545		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					181576				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64782				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				116091					
			- Перевозка грузов	Тенге							46643		
			- Накладные расходы	Тенге							27545		
			- Сметная прибыль	Тенге									
			РАЗДЕЛ 2.Устройство футбольной площадки										
10	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетонкласса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к нормерасхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	120	2469,42	32,40	296330	3888	193270	108808	437549	
						826,43	13,14	99172	1577		32411		
11	18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	68936,00		132357		132357		142946	Казахстан
											10589		
12	24	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство	м2	370	9627,18	151,17	3562057	55933		2676810	6737976	
						9476,01	43,23	3506124	15995		499109		
13	25	прайс лист	Сетка веревочная	м2	370	2535,71		938213				1013270	Казахстан
											75057		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4928956	59821	325627	2785618	8331741	
								3605296	17572	0	617166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3605296					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59821				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17572				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						325627			
			- Накладные расходы	Тенге							2785618		

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			- Сметная прибыль	Тенге							617166		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8703596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3605296					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					241397				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82354				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						325627			
			- Перевозка грузов	Тенге				116091					
			- Накладные расходы	Тенге							2832261		
			- Сметная прибыль	Тенге							644711		
		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений - 1,5%	Тенге								130 554	
			Итого	Тенге								8 834 150	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1г)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 1,35%	Тенге								119 261	
			Итого	Тенге								8 953 411	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге								179 068	
			Итого по акту	Тенге								9 132 478	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС	Тенге								1 095 897	
			Всего по акту	Тенге								**10 228 376**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранит-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Садырбай .Ф.У.**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жан-Ерке и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Джумашев Ж.Н.**

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)