СМЕТА РК 2020 s/n 0426

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гранит-М", БИН 021240015942
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки по ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки по ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №4/125 от 20.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге			Накладные расходы, Тенге	Всего стоимость с НР и СП, Тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-2-1 - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык										
			Раздел № 2 Устройство футбольной площадки										
1	10	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	1 486,40	271,87	1 189 120	217 496	942 400	103 715	1 396 261	
						36,53	83,51	29 224	66 808	-	103 427		
2	11	1127-0000-0403000104	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	-432,68	-69,67	-346 144	-55 736	-290 408	-18 861	-394 206	
						-	-21,83	-	-17 464	-	-29 200		
3	12	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 5-20 мм,	м2 основания	800,0	1 654,29	271,87	1 323 432	217 496	1 076 712	103 715	1 541 318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%			36,53	83,51	29 224	66 808	-	114 172		
4	13	1127-0000-0403000104	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	-484,53	-69,67	-387 624	-55 736	-331 888	-18 861	-439 004	
						-	-21,83	-	-17 464	-	-32 519		
5	14	1127-0000-0401000102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	40,0	1 252,60	1 092,86	50 104	43 714	238	17 850	73 390	
						153,79	259,40	6 152	10 376	-	5 436		
6	15	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП = 8,00%	м3	48,8	2 524,00	-	123 171		123 171	-	133 025	Казахстан
						-	-		-	-	9 854		
8	20	1107-0000-0111000208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	13 363,30	108,63	13 363	109	1 503	13 918	29 464	
						11 751,45	43,74	11 751	44	-	2 183		
9	21	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м СП = 8,00%	шт	1,0	3 035 714,29	-	3 035 714		3 035 714	-	3 278 571	Казахстан
						-	-		-	-	242 857		
10	22	1134-0000-0101001101	Оттяжки стальные . Установка НР = 76,00% СП = 8,00%	т оттяжек в сборе	0,041958	92 699,09	46 780,25	3 889	1 962	-	2 152	6 524	
						45 918,84	21 561,01	1 927	905	-	483		
11	23	1127-0000-1301000301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР = 108,00% СП = 8,00%	м разметки	156,0	155,02	1,79	24 183	279	4 694	20 779	48 559	
						123,14	0,19	19 210	30	-	3 597		
			Итого по разделу № 2					5 029 208	704 784	4 562 136	224 407	5 673 902	
								791 888	110 043	-	420 290		
			Раздел № 3 Устройство спортивной площадки										
12	26	1127-0000-0201001002	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового	32,0	2 469,42	32,40	79 021	1 037	51 538	29 016	116 679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			при других видах покрытии. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР = 108,00% СП = 8,00%	камня		826,43	13,14	26 446	420	-	8 643		
13	27	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	0,512	68 936,00	-	35 295		35 295	-	38 119	Казахстан
						-	-		-	-	2 824		
14	28	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	120,0	1 486,40	271,87	178 368	32 624	141 360	15 557	209 439	
						36,53	83,51	4 384	10 021	-	15 514		
15	29	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	12,0	40 333,89	7,20	484 007	86	435 302	45 702	572 086	
						4 051,62	-	48 619	-	-	42 377		
			Раздел № 3.1 Устройство ограждения										
16	36	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,140998	298 700,00	-	42 116		42 116	-	45 485	Казахстан
						-	-		-	-	3 369		
17	37	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,031	296 557,00	-	9 193		9 193	-	9 928	Казахстан
						-	-		-	-	735		
18	38	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,002	265 067,00	-	530		530	-	572	Казахстан
						-	-		-	-	42		
19	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,013	237 458,00	-	3 087		3 087	-	3 334	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%			-	-		-	-	247		
			Итого по разделу № 3.1					54 926	-	54 926	-	59 319	
								-	-	-	4 393		
			Итого по разделу № 3					831 617	33 747	718 421	90 275	995 643	
								79 449	10 441	-	73 751		
			Раздел № 4 Устройство детской площадки										
20	40	1127-0000-0201001002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР = 108,00% СП = 8,00%	м бортового камня	50,0	2 469,42	32,40	123 471	1 620	80 529	45 337	182 312	
						826,43	13,14	41 322	657	-	13 505		
21	41	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	0,8	68 936,00	-	55 149		55 149	-	59 561	Казахстан
						-	-		-	-	4 412		
22	42	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	300,0	1 486,40	271,87	445 920	81 561	353 400	38 893	523 598	
						36,53	83,51	10 959	25 053	-	38 785		
23	43	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	30,0	40 333,89	7,20	1 210 017	216	1 088 252	114 256	1 430 214	
						4 051,62	-	121 549	-	-	105 942		
			Раздел № 4.1 Устройство ограждения										
24	47	1109-0000-0701000132	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,262	243 091,93	57 489,80	63 690	15 062	1 080	33 333	104 785	
						181 480,00	2 902,80	47 548	761	-	7 762		
25	48	1113-0000-0301000406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	30,0	96,41	2,43	2 892	73	1 371	1 005	4 209	
						48,26	0,29	1 448	9	-	312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	49	1113-0000-0301001406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	30,0	83,22	1,73	2 497	52	1 598	590	3 334	
						28,22	0,29	847	9	-	247		
27	50	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,204	298 700,00	-	60 935		60 935	-	65 810	Казахстан
						-	-		-	-	4 875		
28	51	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,049	296 557,00	-	14 531		14 531	-	15 694	Казахстан
						-	-		-	-	1 163		
29	52	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,003	265 067,00	-	795		795	-	859	Казахстан
						-	-		-	-	64		
30	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,02	237 458,00	-	4 749		4 749	-	5 129	Казахстан
						-	-		-	-	380		
			Итого по разделу № 4.1					150 089	15 187	85 059	34 928	199 820	
								49 843	779	-	14 803		
			Итого по разделу № 4					1 984 646	98 584	1 662 389	233 414	2 395 507	
								223 673	26 489	-	177 447		
			Раздел № 5 Устройство тротуарной плитки										
31	54	1127-0000-0201001002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР = 108,00% СП = 8,00%	м бортового камня	53,0	2 469,42	32,40	130 879	1 717	85 361	48 057	193 251	
						826,43	13,14	43 801	696	-	14 315		
32	55	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,848	68 936,00	-	58 458		58 458	-	63 135	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%			-	-		-	-	4 677		
33	56	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	127,5	1 486,40	271,87	189 516	34 663	150 195	16 530	222 529	
						36,53	83,51	4 658	10 648	-	16 484		
34	57	1127-0000-0403000104	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	127,5	432,68	69,67	55 167	8 883	46 284	3 006	62 827	
						-	21,83	-	2 783	-	4 654		
35	58	1127-0000-0401000102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	6,375	1 252,60	1 092,86	7 985	6 967	38	2 845	11 696	
						153,79	259,40	980	1 654	-	866		
36	59	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП = 8,00%	м3	7,778	6 839,00	-	53 194		53 194	-	57 449	Казахстан
						-	-		-	-	4 255		
37	60	1111-0000-0101002501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	127,5	1 396,59	131,71	178 065	16 793	4 020	152 704	357 231	
						1 233,35	40,78	157 252	5 199	-	26 462		
38	61	2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП = 8,00%	м2	127,5	3 349,00	-	426 998		426 998	-	461 158	Казахстан
						-	-		-	-	34 160		
			Итого по разделу № 5					1 100 262	69 023	824 548	223 142	1 429 277	
								206 691	20 980	-	105 873		
			Раздел № 6 Устройство бетонной отмостки										
39	62	1111-0000-0101000204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,35	13 477,85	1 776,48	112 540	14 834	67 757	34 373	158 666	
						3 586,68	792,55	29 949	6 618	-	11 753		
40	63	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,35	39 389,37	7,20	328 901	60	295 010	31 801	389 558	
						4 051,62	-	33 831	-	-	28 856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу № 6					441 441	14 894	362 767	66 174	548 224	
								63 780	6 618	-	40 609		
			Итого по смете					9 387 174	921 032	8 130 261	837 412	11 042 553	
								1 365 481	174 571	0	817 970		
			Итого по смете:	Тенге				11 042 553					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 365 481					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				921 032					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				174 571					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8 130 261					
			- оборудование	Тенге									
			- накладные расходы	Тенге				837 412					
			- сметная прибыль	Тенге				817 970					
			4-1 - Наружные сети электроосвещения										
			Раздел № 1 Наружнее освещение										
65	1	1101-0000-0203000502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	яма	3,0	1 030,38	832,62	3 091	2 498	-	1 219	4 655	
						197,76	366,79	593	1 100	-	345		
66	2	1106-0000-0101000113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	1,2	40 134,83	2 346,85	48 162	2 816	38 255	7 083	59 665	
						5 909,40	576,90	7 091	692	-	4 420		
67	3	1133-0000-0101000201	Фундаментные блоки стальные. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	т	0,014	48 538,62	19 696,27	680	276	83	323	1 084	
						22 914,00	5 962,87	321	83	-	80		
68	4	прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2 СП = 8,00%	шт	3,0	27 857,14	-	83 571		83 571	-	90 257	Казахстан
						-	-		-	-	6 686		
69	5	1133-0000-0304000201	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	3,0	15 867,46	5 948,89	47 602	17 847	4 698	27 033	80 606	
						8 352,42	2 911,36	25 057	8 734	-	5 971		
70	6	прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0 СП = 8,00%	шт	3,0	115 803,57	-	347 411		347 411	-	375 204	Казахстан
						-	-		-	-	27 793		
71	7	1308-0000-0205000301	Кронштейны специальные сварные	шт.	3,0	11 885,93	6 333,83	35 658	19 001	1 629	15 918	55 702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72,00% СП = 8,00%			5 009,29	2 360,26	15 028	7 081	-	4 126		
72	8	прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0 СП = 8,00%	шт	3,0	33 928,57	-	101 786		101 786	-	109 929	Казахстан
						-	-		-	-	8 143		
73	9	1308-0000-0305000409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	12,0	5 021,77	1 009,39	60 261	12 113	21 202	25 427	92 543	
						2 245,50	697,39	26 946	8 369	-	6 855		
74	10	ТССЦ-2307.1031208	Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016 СП = 8,00%	шт.	6,0	45 748,00	-	274 488		274 488	-	296 447	Казахстан
						-	-		-	-	21 959		
75	11	1308-0000-0208000104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	6,0	3 364,13	160,58	20 185	963	13 359	4 433	26 588	
						977,20	49,00	5 863	294	-	1 969		
76	12	1308-0000-0208000201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	м	10,0	488,47	17,08	4 885	171	2 480	1 643	7 051	
						223,36	4,90	2 234	49	-	522		
77	13	1133-0000-0202000101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	3,0	7 766,28	3 233,57	23 299	9 701	2 086	13 227	39 448	
						3 837,24	1 673,91	11 512	5 022	-	2 922		
78	14	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП = 8,00%	шт.	1,0	42 576,00	-	42 576		42 576	-	45 982	Казахстан
						-	-		-	-	3 406		
79	15	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП = 8,00%	шт.	2,0	55 222,00	-	110 444		110 444	-	119 280	Казахстан
						-	-		-	-	8 836		
80	16	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	2,0	2 199,00	-	4 398		4 398	-	4 750	Казахстан
						-	-		-	-	352		
81	17	2404-0202-0831	Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,0	2 273,00	-	15 911		15 911	-	17 184	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Р 51177-2017 СП = 8,00%			-	-		-	-	1 273		
82	18	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	16,0	1 823,00	-	29 168		29 168	-	31 501	Казахстан
						-	-		-	-	2 333		
83	19	2404-0207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	11,0	3 798,00	-	41 778		41 778	-	45 120	Казахстан
						-	-		-	-	3 342		
84	20	1133-0000-0204000103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%	км линии	0,199	124 282,48	24 931,19	24 732	4 961	10 640	9 011	36 442	
						45 883,09	10 718,02	9 131	2 133	-	2 699		
85	21	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,016	180 030,00	-	2 880		2 880	-	3 110	Казахстан
						-	-		-	-	230		
86	22	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП = 8,00%	км	0,187	154 253,00	-	28 845		28 845	-	31 153	Казахстан
						-	-		-	-	2 308		
			Итого по разделу № 1					1 351 811	70 347	1 177 688	105 317	1 573 698	
								103 776	33 557	-	116 570		
			Итого по смете					1 351 811	70 347	1 177 688	105 317	1 573 698	
								103 776	33 557	-	116 570		
			Итого по смете:	Тенге				1 573 698					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				103 776					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				70 347					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33 557					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 177 688					
			- накладные расходы	Тенге				105 317					
			- сметная прибыль	Тенге				116 570					
			Итого									12 616 251	
		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений. - 1,5%									189 244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									12 805 495	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1б)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%									172 874	
			Итого									12 978 369	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									259 567	
			Всего по акту									13 237 936	
			Всего с коэффициентом 0,95									12 576 040	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС									1 509 125	
			Всего по акту									14 085 164	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранит-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Садырбай Ф.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Жан-Ерке и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Джумашев Ж.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.