Заказчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
Подрядчик: ТОО "Гранит-М" БИН 021240015942
Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Наименование объекта - Строительство спортивной площадки наул. Бостандык

Договор подряда (контракт) №4/125 от 20.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь 2022 года

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Устройство футбольной площадки													
1	15	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-* 2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травымонофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	49	6970,00		341530				341 530	Казахстан
2	18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Ограды металлические из сетки, высотойдо 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120	8965,48	1985,48	1075858	238258	103306	976563	2 219 206	Казахстан
						6119,12	777,51	734294	93301		164194		
3	24	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство	м2	40	9627,18	151,17	385087	6047		289385	728 430	
						9476,01	43,23	379040	1729		53958		
4	25	прайс лист	Сетка веревочная	м2	40	2586,43		103457		103457		111 734	Казахстан
											8277		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1905932	244305	206763	1265948	3400901	
								1113334	95030	0	226429	0	
РАЗДЕЛ 2.Устройство спортивной площадки													
5	30	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	120	20993,40	23,97	2519208	2877	2431367	92900	2821077	
						708,03	8,79	84964	1055		208969		
					Устройство ограждения								
6	31	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя.Установка	м оград	32	3452,35	1105,51	110475	35376	13798	88625	215028	
						1915,65	431,40	61301	13805		15928		
7	32	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка спомощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1776	243091,93	57489,80	43173	10211	731	22598	71041	Казахстан
						181480,00	2902,80	32231	516		5262		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,2	96,41	2,43	1851	47	877	643	2694	
						48,26	0,29	927	6		200		
9	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2	83,22	1,73	1598	34	1022	378	2134	
						28,22	0,29	542	6		158		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2676305	48545	2447795	205144	3111973	
								179965	15388	0	230517		
			РАЗДЕЛ 3.Устройство детской площадки										
10	43	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	52,5	20993,40	23,97	1102154	1258	1063724	44407	1238285	Казахстан
						708,03	8,79	37172	461		91725		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1102154	1258	1063724	44407	1238285	
								37172	461		91725		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7751159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1330471					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					294108				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110879				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3718281			
			- Накладные расходы	Тенге							1515498		
			- Сметная прибыль	Тенге							548670		
		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений. - 1,5%									116 267	
			Итого									7 867 427	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.16)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%									106 210	
			Итого									7 973 637	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									159 473	
			Всего по акту									8 133 110	
			Всего с коэффициентом 0,95									7 726 454	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС									927 174	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС									927 174	
			Всего по акту									8 653 629	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гранит-М"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Садырбай Ф.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Жан-Ерке и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор: Джумашев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.