АО "Aqtobe su-energy group"

Приложен
к приказу Минист
Республики К
от 20 декабря 20

-1

Заказчик **Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА, 12Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING",Республика Казахстан, г.Астана, р.Байконур, ул.Иманова 19, офис 607**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340017134

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 385 от 11.10.2022 г. к договору о государственных закупках работ № 385 от 2022-07-19

Номер документа	Дата составления
11	25.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-1 до ТК-6 по пр.Абылкаир хана, ввод в дом пр. Абылкаир хана, 37А (ø325мм-235м, ø108мм-13м)			работа	1	33,992,492.67	33,992,492.67
				Итого	1	x	33,992,492.67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Ермагамбетов М.Е. / Зам. ген. директора по теплоснабжению гл. инженер
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Даулбаев А.Р.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

нач-к ОКС Б. Кусаиновов

Зам.нач. ОКС Такилов А.Б.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006""

Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-1 до ТК-6 по пр.Абылкайыр хана ввод в дом пр.Абылкайыр хана 37А (диаметр 325мм , длина 235м; диаметр 108мм длина 13м)

Договор №385 от 19.07.2022г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №385	Договор дата 19.07.2022г.	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-1 до ТК-6 по пр.Абылкайыр хана ввод в дом пр.Абылкайыр хана 37А (диаметр 325мм , длина 235м; диаметр		36 247 742,62		36 247 742,62					4 349 729,11	40 597 471,73
Всего по объекту	40 597 471,73									

Итого к оплате: 40 597 471,73 (сорок миллионов пятьсот девяносто семь тысячи четыреста семьдесят один тенге) 73 тиын

Заказчик

Заместитель генерального директора по теплоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Дауылбаев А.А.

Технадзор

ТОО"Мастер Металл Пласт" Женсикбаев А.С.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Нур-Бер 2006" Қалқайұлы Болат

SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
544Инв22
Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нур-Бер 2006"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-1 до ТК-6 по пр.Абылкайыр хана ввод в дом пр.Абылкайыр хана 37А (диаметр 325мм ,**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-1 до ТК-6 по пр.Абылкайыр хана ввод в дом пр.Абылкайыр хана 37А (диаметр 325мм ,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №385 от 19.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 АВГУСТ 2022г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-1 до ТК-6 по пр.Абылкайыр хана ввод в дом пр.Абылкайыр хана 37А (диаметр 325мм , длина 235м; диаметр 108мм длина 13м)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	3	1124-0101-0409	Надземный трубопровод диаметром 325мм.Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	км трубопровода	0,36	1331689,38	508498,78	479408	183060	14143	338505	883 345	

2	7 1216-0101-1803	Демонтаж компенсаторов д-325мм НР=72 %	компенсатор		783904,8	165882,29	282206	59718	–	65433		
				2	26499,22	10121,13	52998	20242	210	29379	88 968	
					16273,2	4129,08	32546	8258	–	6590		
Раздел 13 Сантехнические работы												
3	120 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт. сборных конструкций	16	2495,93	1293,56	39935	20697	9837	17653	62 194	
					587,54	347,43	9401	5559	–	4607		
4	121 221–02-1-01	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,368	26819		170783		170783	–	184 446	
					–		–		–	13663		
5	122 1124-0101-0409	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	км трубопровода	0,3328	2639832,5	1059372,45	878536	352559	25950	608889	1 606 419	
					1502484,2	345588,1	500027	115012	–	118994		

6	123	241–02-3-13	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325x7,0 мм	м	298,8	70571	21086615	21086615	–	22 773 544
						–	–	–	1686929	
7	124	241–05-3-12	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 325x7,0 мм	шт.	16	180384	2886144	2886144	–	3 117 036
						–	–	–	230892	
8	125	241–12-1-12	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	26	14790	384540	384540	–	415 303
						–	–	–	30763	

9	126	241–11-1-12	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	8	225567		1804536		1804536	–	1 948 899
						–		–		–	144363	
10	129	1109-0305-0302	Опоры под компенсатор НР=69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,38	79112,17	3741,4	30063	1422	1897	18606	52 562
						70379,08	581,6	26744	221	–	3894	
11	130	241–02-2-42	Стоимость опор	м	6	30328		181968		181968	–	196 525
						–		–		–	14557	
12	131	1124-0105-0109	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	компенсатор	2	64931,66	31025,56	129863	62051	2299	83600	230 539
						32756,37	9465,56	65513	18931	–	17077	
13	132	241–02-3-13	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм компенсаторы	м	34	70571		2399414		2399414	–	2 591 367

Всего	–	–	–	191953
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**34 151 147**		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		916 437		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		640 031		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		207 699		
- накладные расходы, тенге		28 968 336		
в т.ч. зарплата, тенге		1 096 632		
- сметная прибыль (8 %), тенге		98 697		
Всего		2 529 715		
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8		**34 151 147**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)		355 172		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 118 005		
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**712 486**		
		36 336 810		
Итого в текущих ценах с 01.01.2022 г.К=1,0500514		38 155 518,00		
Понижающий К=0,950 000 013 551 421		36 247 742,62		
НДС (12 %)		4 349 729,11		
Всего по акту с учетом НДС		**40 597 471,73**		

Заказчик:

Заместитель генерального директора по теплоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Дауылбаев А.А.**

Зам. начальника ПТО **Шарапов Ж.Т.**

Зам. начальника ОКС **Куанышев Б.М.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Нур-Бер 2006" **Қалқайұлы Болат**

Технадзор
ТОО" МАСТЕР Металл Пласт" **Женсикбаев А.С.**