Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",100019, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3, тел.: 7212 415535** — **040440000219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №АДС-19/11-6 от 26.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
573	30.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кобда-Мартук" участок 0-30 км.			услуга	1	95 653 162,00	95 653 162,00	10 248 553,00
				Итого	1	x	95 653 162,00	10 248 553,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
БИН 040440000219
Субподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
БИН 130440015157

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года
Наименование объекта:**Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Кобда -Мартук участок 0-30 км**

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименование	код
		АДС-19/11-6	26.11.2019г		

Наименование объекта	полненных работ и затрат (тенге)						НДС 12 % (тенге)	Всего к оплате с
	С начало объекта	В отчетный месяц	Из гр. 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 20_ года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	968 940 265			865 125 236			103 815 028	**968 940 265**
в том числе за отчетный месяц		85 404 609		85 404 609			10 248 553	**95 653 162**

Генподрядчик:
Председатель Правления
ТОО "Каранды жолдары"

Мухажанов А.Б

Субподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Дращ В.В

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
БИН 040440000219
Субподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
БИН 130440015157
Договор: №АДС-19/11-6 от 26.11.2019г

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения Кобда -Мартук участок 0-30 км

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 14.Мостовой переход ПК30+609								
362	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	300,00	656,40	321,02	196920	96306	125725	348457
		НР - 108%; СП - 8%			335,39	52,65	100617	15795	25812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				196920	96306	125725	348457
							100617	15795	25812	
		Накладные расходы	Тенге				125725			
		Сметная прибыль	Тенге				25812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				348457			
		РАЗДЕЛ 15.Пересечения ,примыкания и съезды								
		ПикетПК200+96								
		Укрепление обочин из фракционного щебня								
585	СТ калькуляция 3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,45	4899,20		109977	0	0	118775
		СП - 8%					0	0	8798	
587	СТ калькуляция 2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,22	5831,20		65449	0	0	70685
		СП - 8%					0	0	5236	
		Укрепление обочин из фракционного щебня								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
616	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство укрепленных обочин	м3 материала основания в плотном теле	11,20	1280,59	1139,20	14343	12759	4398	20240
		НР - 108%; СП - 8%			135,30	228,33	1515	2557	1499	
617	СТ калькуляция 3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,73	4899,20		13389	0	0	14460
		СП - 8%					0	0	1071	
618	СТ калькуляция 4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,20	4723,90		38728	0	0	41827
		СП - 8%					0	0	3098	
619	СТ калькуляция 2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,37	5831,20		7968	0	0	8605
		СП - 8%					0	0	637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				249854	12759	4398	274593
							1515	2557	20340	
		Накладные расходы	Тенге				4398			
		Сметная прибыль	Тенге				20340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				274593			
		РАЗДЕЛ 16.Организация движения								
		Дорожная разметка								
620	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	3,05	24048,05	10251,11	73274	31235	17665	98214
		НР - 108%; СП - 8%			2742,75	2625,16	8357	7999	7275	
621	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	23,81	18766,55	10251,11	446850	244089	138041	631682
		НР - 108%; СП - 8%			2742,75	2625,16	65308	62508	46791	
622	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	2,54	29329,55	10251,11	74614	26079	14748	96512
		НР - 108%; СП - 8%			2742,75	2625,16	6978	6678	7149	
623	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,13	34611,05	10251,11	4361	1292	730	5499
		НР - 108%; СП - 8%			2742,75	2625,16	346	331	407	
		Установка металлических стоек к дорожным знакам(126 шт)								
624	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	126,00	4700,76	797,51	592296	100486	496563	1175967
		НР - 108%; СП - 8%			3396,64	252,41	427977	31804	87109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
625	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СТ РК 1412-2005 г Высота стойки 4 м	м	509,04	922,00		469335	0	0	506882
		СП - 8%					0	0	37547	
626	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	90,21	92,98	2,54	8387	229	2750	12028
		НР - 69%; СП - 8%			43,93	0,25	3963	23	891	
627	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	90,21	73,78	1,80	6655	162	1562	8874
		НР - 69%; СП - 8%			24,84	0,25	2241	23	657	
628	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные бетон В15.Устройство	м3	20,16	25594,18	975,35	515979	19663	101833	667237
		НР - 91%; СП - 8%			5201,11	349,70	104854	7050	49425	
629	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	34,00	837,47		28474	0	26894	59797
		НР - 108%; СП - 8%			732,40		24902	0	4429	
630	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13,5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.3 7,7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	29,00	7895,00		228955	0	0	247271
		СП - 8%					0	0	18316	
631	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22,1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	47,00	8543,00		401521	0	0	433643
		СП - 8%					0	0	32122	
632	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13,00	8759,00		113867	0	0	122976
		СП - 8%					0	0	9109	
633	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	28,00	2766,00		77448	0	0	83644
		СП - 8%					0	0	6196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
634	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,00	8759,00		17518	0	0	18919
		СП - 8%					0	0	1401	
635	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,00	7895,00		15790	0	0	17053
		СП - 8%					0	0	1263	
636	2401-0201-0246 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	31,00	2944,00		91264	0	0	98565
		СП - 8%					0	0	7301	
637	2401-0201-0141 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,00	9843,00		39372	0	0	42522
		СП - 8%					0	0	3150	
638	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,00	7895,00		31580	0	0	34106
		СП - 8%					0	0	2526	
639	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		1788,73	876,63	0	0	0	0
		НР - 108%; СП - 8%			667,55	344,36	0	0	0	
640	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	512,00	5358,00		2743296	0	0	2962760
		СП - 8%					0	0	219464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5980837	423236	800785	7324152
							644924	116414	542530	
		Накладные расходы	Тенге				800785			
		Сметная прибыль	Тенге				542530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7324152			

		Устройство краевой разметки								
1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	60	34611,05	10251,11	2076663	615067	347841	2618464
		СП - 8%			2742,75	2625,16	164565	157510	193960	
		Накладные расходы	Тенге				347 841			
		Сметная прибыль	Тенге				193 960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	Тенге				2 618 464			
		РАЗДЕЛ 4.Укрепление обочин основная дорога ПЕ0+34 до ПК309+73								
				Укрепление обочин из материалов разборки с добавлением фракционного щебня 40%						
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство укрепленных обочин из материалов разборки	м3	5053,7	1280,59	1139,20	6471718	5757175	1984691	9132921
		НР - 108%, СП - 8%			135,30	228,33	683766	1153911	676513	
		Накладные расходы	Тенге				1984691			
		Сметная прибыль	Тенге				676513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9132921			

Дополнительные земляные работы на обрыве с ПК 2+50 до 7+50

1	1101-0101-0214	Грунты 2 группы. Разработка грунта с резерва в насыпь экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3973,14	104,78	101,5	416298	403276	82395	538588
					3,28	25,53	13022	101415	39895	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3973,14	28,49	28,49	113180	113180	30702	155393
					–	10,73	–	42642	11511	
3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3973,14	22,55	22,55	89580	89580	24300	122990
					–	8,49	–	33750	9110	
4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3973,14	82,86	66,27	329230	263302	61075	421529
					7,89	13,46	31362	53465	31224	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3973,14	66,23	66,23	263146	263146	69636	359405
					–	24,34	–	96716	26623	
6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов) НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	19865,7	6,41	6,41	127425	127425	25827	165512
					–	1,81	–	35871	12260	

7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2572,13	6,13	6,13	15772	15772	2889	20154
					–	1,56	–	4013	1493	
8	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка и уполаживание откоса обрыва (высота от бровки земполотна до подошвы дна карьера около 10м) насыпи механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	15810	40,82	19,9	645378	314554	283044	1002696
					20,92	3,94	330824	62292	74274	
		Итого по смете					**2 786 267**			
1	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	27348	236,00		6454128			6970458
		СП - 8%							516330	
2	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	27348	223,00		6098604			6586492
		СП - 8%							487888	
		Итого по смете					**13 556 951**			
		РАЗДЕЛ 1.Устройство новых труб								
1	1130-0401-0209 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9 м	м3 железобетона звеньев	84	14736,28	5776,61	1237848	485235	537439	1917310
		НР - 84%; СП - 8%			5550,64	2066,14	466253	173555	142023	
2	СТ калькуляция 14	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 6.100 (Блок № 15), размерами 1530 мм х 1530 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	140	55066,50	--	7709310	--	--	8326055
		СП - 8%			--	--	--	--	616745	
3	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2107	3573,62	139,26	7529620	293412	1346972	9586720
		НР - 84%; СП - 8%			718,01	43,04	1512855	90683	710127	
4	СТ калькуляция 9	Битумы нефтянные дорожные вязкие марки БНД 70/100	тн	9,485	63231,00	--	599746	--	--	647726
		СП - 8%			--	--	--	--	47980	
5	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	1977,5	3687,94	207,31	7292896	409962	1962798	9996150

		НР - 84%; СП - 8%			1117,66	63,96	2210177	126488	740456	
6	СТ калькуляция 9	Битумы нефтяные дорожные вязкие марки БНД 70/100	тн	13,447	63231,00	--	850267	--	--	918289
		СП - 8%			--	--	--	--	68021	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство новых труб								
7	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	10,56	24806,81	9795,63	261960	103442	112801	404742
		НР - 84%; СП - 8%			9200,53	3516,06	97158	37130	29981	
8	СТ калькуляция 15	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	24	40532,90	--	972790	--	--	1050613
		СП - 8%			--	--	--	--	77823	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	86,6666667	3573,62	139,26	309714	12069	55405	394328
		НР - 84%; СП - 8%			718,01	43,04	62228	3730	29209	
10	СТ калькуляция 9	Битумы нефтяные дорожные вязкие марки БНД 70/100	тн	0,3933333	63231,00	--	24871	--	--	26861
		СП - 8%			--	--	--	--	1990	
11	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	155	3687,94	207,31	571630	32134	153848	783516
		НР - 84%; СП - 8%			1117,66	63,96	173238	9914	58038	
12	СТ калькуляция 9	Битумы нефтяные дорожные вязкие марки БНД 70/100	тн	0,7026667	63231,00	--	44430	--	--	47985
		СП - 8%			--	--	--	--	3554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2185395	147644	322054	2708045
							332623	50774	200595	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							34100295
1	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	26671,60908	214,82	154,15	5729595	4111429	650809	6890836
						33,89		903901	510432	
2	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	26671,60908	108,15	93,43	2884535	2491928	561896	3722145
					10,29	18,97	274451	505960	275714	
		Итого по смете					**10 612 981**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				80 755 080			
		ИТОГО прочие					-			
		ИТОГО за минусом прочих					80 755 080			
		Временные здания и сооружения 1,5%					1 211 326			
		ИТОГО					81 966 406			
		Дополнительные затраты при производстве стр-монт работ -2,079%					1 704 082			
		ИТОГО					83 670 488			
		В том числе в текущих ценах 2019г. 1,0498961								
		В том числе в текущих ценах 2020г. 1,0864865					90 906 855			
		ИТОГО					90 906 855			
		Итого с коэф. К договорной сумме					85 404 609			
		НДС 12%					10 248 553			
		ВСЕГО					95 653 162			

Генподрядчик:
Председатель Правления
ТОО "Каранды жолдары" _____ **Мухажанов А.Б**

Субподрядчик:
ТОО "АССАНА-ДорСтрой" _____ **Дращ В.В**