Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 02 2023 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района Костанайской области», руководитель – Изенов Б.М. БИН 190640007124; тел :8-714-417-90-26 , 110900 Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, ул.Космонавтов, 31

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон-для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «20» октября 2022 года ТОО «Gas Energy Construction» , директор - Кульжанов Арман Канатович, Жамбыльская область г. Тараз, ул. Казыбек Би, д.115/11 БИН 040740004084;тел 87058575350

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25» октября 2022 года ТОО «TN stroy», эксперты Каррамов Азамат Талгатович, № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017г., № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017г., Куйшинов Тимур Темиргалийевич, №KZ30VJE00030891 от 29.09.2017г., № KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г, № KZ06VJE00034621 от 30.01.2018г., Семенин Илья Александрович № KZ77VJE00045662 от 29.03.2019г, №KZ48VJE00046378 от 03.05.2019г., № KZ50VJE00046827 от 22.05.2019г, БИН100240019523, тел: 8 7772476767

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «15» февраля 2023 г. ТОО «Строй-Проект-Инвентаризация», Бәкіров Нұрсұлтан Ақмәлиұлы, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Адила Сасбухаева, 38/15, БИН 040840002389, телефон: 87022829898

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области». Вид строительства – Новое** , уровень ответственности – II, техническая и технологическая сложность объекта – нормальный

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность, объекта

по адресу **Костанайская область, Карабалыкский район, с. Гурьяновское**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения (постановления)о предоставлении соответствующего права на землю **распоряжением акимата Тогузакского сельского округа, Карабалыкского района от 22.12.2021 года № 51-р**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного-строительного контроля акимата Костанайской области» №KZ23REA00282531 от 28.06.2022 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта : **«Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области» ТОО «Строй-Проект-Инвентаризация», № 07-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района», №20 от 02.03.2022г.**

дат и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 г**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2022 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5;**
фактически, месяц: **2,5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадьпротяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина/ протяженность газопровода	км	5,057		5,6174 5,2327	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *газопровод – 5,207 км, газорегуляторный пункт-1 шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **98 456,916** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажныхработ **73 312,971** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 609,190** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **93 926,424** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажныхработ **69 647,322** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2 609,190** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ИзеновБ.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись руководителя* *М.П. (при наличии)*

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО «TN stroy», директор Кульчанов Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П. (при наличии)

Каррамов А.Т., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат: №KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Куйшинов Т.Т., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования, аттестат: №KZ06VJE00034621 от 30.01.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Семенин И.А., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, аттестат: №KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

М.П. (при наличии)

2) организация ТОО «Строй-проект-инвентаризация», Акшабаев М.Л., директор

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П. (при наличии)

Бәкіров Н.А., главный инженер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата *М.П. (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик

(ген. подрядчик) Кульжанов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись руководителя* *М.П. (при наличии)*

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» 10 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « Gas Energy Construction» , 100012, Жамбыльская область, г. Тараз, улица Казыбек Би, д.115, офис 11
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Кульжанов Арман Канатович
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района» - руководитель – Изенов Булат Мирзаханович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации ТОО «СК Artifex»; ТОО «АРТМЕТАЛЛ»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строй-проект-инвентаризация» Проект-заказ № 07-2021- ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) приказом № 20 от 02 марта 2022г по ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед из м	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина/протяженность газопровода	м	- 5064,0		5617,4 5232,7	
Газопровод высокого давления, длина/протяженность	м	- 4,0		7,2 6,7	
Газопровод низкого давления длина/протяженность	м	- 5060,0		5610,2 5226,0	
ГРПШ-13-2В-1с узлом учета	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно - пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для газоснабжения села Гурьяновское, предусмотрена двух ступенчатая система газификации, газопровод высокого давления от существующего газопровода Ø108мм после отключающего устройства до ГРПШ-13-2В-У1, газопровод низкого давления от ГРПШ до абонентов.

Перед и после ГРПШ, на ответвлениях трассы газопровода низкого давления предусматриваются установка отключающих устройств – задвижки 30с41нж – Ду200, также подземные полиэтиленовые шаровые краны под люк Ø225мм, Ø160мм, Ø110мм, Ø63мм на газопроводе низкого давления.

Газопровод высокого давления запроектирован в надземном исполнении из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 на опорах, высотой 1,0м и в подземном исполнении – из полиэтиленовых

труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 СТ РК ГОСТ Р50538-2011, с коэффициентом запаса прочности 2,8 Ø225х13,4мм, Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм, Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм.

Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполняются при помощи отводов по СТ РК ГОСТ Р 52779-2007. Стальные футляры на выходе их земли покрываются изоляцией «весьма усиленная» типа. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусматривается пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно Газ» по ГОСТ 10354-82 и укладывается на 0,2м от верха присыпаемого газопровода. Укладку сигнального провода по всей длине трассы, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом

Весь надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ.

Разводящий газопровод низкого давления предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 от диаметра 225мм с толщиной стенки 13,4мм до диаметра 63мм с толщиной стенки 3,8мм, и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88 диаметром 219мм с толщиной стенки 4,0мм, диаметром 57мм с толщиной стенки 3,0мм и диаметром 32мм с толщиной стенки 3,0мм.

Разводящий газопровод предусмотрен для газоснабжения индивидуальной застройки и на коммунально - бытовые предприятия. При выходе из земли, перед каждым домовладением устанавливается отключающее устройство – кран шаровый приварной ду-25мм.
Сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки до 5,0мм предусматривается при помощи соединительных деталей с нагревательными элементами, сварка подземного полиэтиленового газопровода с толщиной стенки более 5,0мм предусматривается встык. Соединение приварных деталей к трубопроводу (отводы, тройники) выполняется с помощью соединительных деталей с закладными нагревательными элементами.
Соединение полиэтиленовых труб со стальными осуществляется с помощью неразъемных соединений полиэтилен-сталь на выходе из земли. Переход полиэтилен-сталь должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной частей располагалось не выше уровня земли.
Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков по трассе газопровода, около контрольных трубок.
На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями, автодорогами лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой в обе стороны от пересекаемого сооружения. В месте пересечения газопровод заключить в полиэтиленовый футляр, выходящий на 2,0м в каждую сторону от оси пересечения. Концы футляра заделываются каболкой и битумом.
Укладка газопровода и соединений осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10см и присыпается слоем мягкого грунта без твердых включений толщиной не менее 20 см
После монтажа газопроводов высокого и низкого давления необходимо выполнить испытание газопровода на прочность и герметичность, с оформлением актов на испытание.
Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ «28» 06 2022 года;
(месяц, год)
окончание работ «20» 10 2022 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства,
по норме или проекту организации строительства, месяц 2,5
фактически, месяц ____
8.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85,0 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
9.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
9-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в

электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект - Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО «Gas Energy Construction» Кульжанов А.К. « » 2022г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, попись, дата)

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» октября 2022 года

Технический надзор **ТОО «TN stroy» директор Кульчанов Б. Алматинская область, г.Талдыкорган, Желтоксан, 20**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперта технического надзора Каррамов А.Т. аттестат №KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 г.; аттестат №KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 г.**
(фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора **№ 36 от 06.06.2022 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»,**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района». Руководитель Изенов Булат Мирзаханович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Gas Energy Construction». Лицензия № 20017426 от 19.11.2020 года.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Кульжанов Арман Канатович**
(фамилия, имя, отчество руководителя)

2) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 20222 г.;
(месяц, год)

окончание работ октябрь 2022 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяца;
фактически 2,5 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 98 456,916 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 73 312,971 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 609,190 тыс. тенге; прочие затраты 0 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 93 926,424 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 69 647,322 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 609,190 тыс. тысяч тенге; прочие затраты 0 тыс. тенге;

5. Объект построен с проектом (проектно-сметной документацией):
ТОО «Строй-Проект-Инвентаризация» Проект-заказ № 07-2021-ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой): **приказом № 20 от 02.03.2022 г. ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация: **ТОО «TN stroy» директор Кульчанов Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

Подпись «25» октября 2022 г. М.П.
дата

эксперт(ы) по техническому надзору: **Каррамов А.Т. №KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 г.; аттестат №KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 г.**
(фамилия, имя, отчество эксперта (экспертов) № аттестатов)

Подпись «25» октября 2022 г. М.П.
дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» 02 2023 года

Авторский надзор: ТОО «Строй-проект-инвентаризация», ГИП-Бакиров Н.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: ГИП – Бакиров Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: приказа № 16 от 27.06.2022 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района» Изенов Б.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Gas Energy Construction» ГЛ № 20017426 от 19.11.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кульжанова Армана Канатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ; «28» 06 2022 г.
месяц, год
окончание работ; «20» 10 2022 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяцев;
фактически 2,5 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Строй-проект-инвентаризация» проект № 07-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", № 20 от 02.03.2022 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Строй-проект-инвентаризация» ГИП– Бакиров Н.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

ГИП - Бакиров Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)