Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО"Айдана"Кызылординская область, КызылордаГ.А., г.Кызылорда, мкрАКМЕЧЕТЬ**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **980340003126**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Муратбаева, дом № 12**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240006089

Договор (контракт) №6 от 06.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	14.04.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт здания Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра им. Н.Бекежанова г.Кызылорда»			работа	1	7 110 000,00	7 110 000,00
				Итого	1	x	7 110 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Алей / Альжанов Б.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Мнажов С

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.04.2017г

М.П.

Подрядчик: ТОО "Айдана"
Субподрядчик: **ТОО «СК Максат LTD»**

Типовая форма КС- 3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель месяц 2017г**

по объекту: «Капитальный ремонт здания Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра им. Н.Бекежанова г.Кызылорда»

(наименование объекта, работ)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№6	06.03.2017г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			Из графы №1			НДС 12% (тенге)	Всего гр2+гр7 (тенге)
	Сначала строительства по отчетный месяц	В отчетном без НДС	СМР в сметных и базисных ценах 2001г	СМР в ценах 2014г	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт здания Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра им. Н.Бекежанова г.Кызылорда»	**7 110 000,00**	**6 348 214,29**					**761 785,71**	**7 110 000,00**
Итого к оплате:	**7 110 000,00**	**6 348 214,29**					**761 785,71**	**7 110 000,00**

Подрядчик:

ТОО "Айдана" Мнязов С

Субподрядчик:

ТОО «СК Максат LTD» Альжанов Б.К

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра имени Н. Бекежанова

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания Кызылординского областного казахского музыкального драматического театра имени Н. Бекежанова

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель месяц 2017года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-41-2	-Разборка бетонных оснований под полы из гранита и керамической плитки м3	268,335	2045,34	920,34	548836	246959	395459	6,72	1803
				1125	348,75	301877	93582	100	1,7	456
2	E0146-42-2	-Разборка дощатых покрытий полов м2	98,8	38,57	-	3811	-	3811	0,27	26
				38,57	-	3811	-	100	-	-
3	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	1788,9	116,63	10,56	208639	18891	213359	0,7	1250
				106,07	1,67	189749	2987	110,7	0,01	26
4	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	718,2	133,16	23,58	95636	16935	77195	0,74	534
				109,58	4,16	78700	2988	94,5	0,02	17
		Демонтажные работы по разделу ВК								
5	E0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	120	116,9	1,81	14028	217	15950	0,75	90
				115,09	0,29	13811	35	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	18	88,41 87,17	1,24 0,2	1591 1569	22 4	1812 115,2	0,57 -	10 -
7	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	30	51,07 50,38	0,69 0,11	1532 1511	21 3	1745 115,2	0,33 -	10 -
8	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	300	145,63 142,36	3,27 0,52	43689 42708	981 156	49379 115,2	0,85 -	256 1
9	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	85	118,01 116,42	1,59 0,25	10031 9896	135 21	11424 115,2	0,69 -	58 -
10	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	29	101,59 98,26	3,33 0,54	2946 2850	97 16	3301 115,2	0,61 -	18 -
11	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки компл	4	161,43 156,78	4,65 0,72	646 627	19 3	726 115,2	0,99 0,01	4 -
12	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	31	244,84 238,39	6,45 1,04	7590 7390	200 32	8551 115,2	1,43 0,01	44 -
13	Е0165-4-3	-Демонтаж писсуаров компл	4	244,84 238,39	6,45 1,04	979 954	26 4	1103 115,2	1,43 0,01	6 -
14	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя шт	43	293,06 292,5	0,56 0,09	12602 12578	24 4	14494 115,2	1,66 -	71 -
15	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м м3	0,97	4923,9 1828,8	1847,07 691,74	4776 1774	1792 671	3178 130	13,87 4,22	13 4

Демонтажные работы по разделу ГП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	144	408,11	169,61	58768	24424	46457	1,55	223
		м3		238,5	4,07	34344	586	133	0,01	2

РАЗДЕЛ 1.
ПОЛЫ

Первый этаж.Тип-1

1	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	1152,9	921,26	25,77	1062119	29712	926177	4,54	5234
		м2		716,04	9,66	825523	11133	110,7	0,05	54

Тип-2

3	Е0111-27-4	-Устройство покрытий на цементном растворе керамических плиток	636	977,55	18,33	621724	11658	138048	1,22	776
				189,2	6,88	120329	4375	110,7	0,03	21

Тип-4.Первый этаж

5	Е0111-12-3	-Укладка лат по плитам перекрытий	98,8	296,39	4,02	29283	398	8958	0,5	50
		м2		80,39	1,51	7942	150	110,7	0,01	1
6	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 37мм	98,8	1964,52	17,21	194095	1700	16946	0,94	93
		м2		148,48	6,46	14670	638	110,7	0,03	3
7	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	350	116,84	0,72	40894	251	7386	0,12	42
		м		18,78	0,28	6574	98	110,7	-	-

Тип-5.1;2;3-этажи

8	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике	381,5	805,28	7,64	307216	2916	39760	0,6	227
		м2		91,26	2,89	34816	1101	110,7	0,01	5
9	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	550	132,46	0,25	72854	137	15434	0,14	77
				25,24	0,11	13882	60	110,7	-	-

РАЗДЕЛ 2.
ПРОЕМЫ

Двери

13	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	170,52	540,82	159,95	92221	27274	53816	1,4	239
				236,57	55,65	40341	9489	108	0,22	37
		м2								
		ВИТРАЖИ								
20	Е0109-45-3	-Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	8,5	1501,27	45	12761	382	10066	7,77	66
				1446,12	15,83	12292	135	81	0,06	1
		м2								

РАЗДЕЛ 3.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Потолки

Подвальный этаж

22	Е0110-88-1п-рим	-Устройство облицовки потолков гипсокартонными листами в один слой без изоляции	105,4	1467,45	20,97	154670	2210	61793	2,67	281
				534,92	7,92	56381	835	108	0,03	3
		м2								
23	Е0115-64-4	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков по гипсокартону	228,1	493,58	6,15	112585	1402	34837	0,86	197
				159,29	2,32	36334	530	94,5	0,01	3
		м2								
24	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	228,1	282,89	3,63	64527	829	14974	0,41	93
				68,09	1,37	15532	313	94,5	0,01	2
		м2								
25	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	100	156,89	2,22	15689	222	10595	0,7	70
				111,27	0,84	11127	84	94,5	-	-
		м2								

Первый этаж

26	Е0110-88-1п-рим	-Устройство облицовки потолков гипсокартонными листами в один слой без изоляции	20	1467,45	20,97	29349	419	11725	2,67	53
				534,92	7,92	10698	158	108	0,03	1
		м2								
27	Е0115-64-4	-Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков по гипсокартону	300	493,58	6,15	148073	1844	45818	0,86	259
				159,29	2,32	47787	697	94,5	0,01	3

Стены

Подвальное помещение

31 E0115-152-1-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	615	25,18	0,19	15488	115	12493	0,14	88
		21,42	0,08	13173	48	94,5	-	-
32 E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	718,2	1202,92	3,28	863934	2353	353407	3,12	2241
		519,48	1,23	373091	885	94,5	0,01	4

НА ВНУТРЕННЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 E0116-10-5 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм В1	20	1325,48	32,45	26510	649	4970	1,13	23
		203,58	12,15	4072	243	115,2	0,06	1
2 E0116-10-2 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	80	687,8	22,03	55024	1762	15188	0,86	69
		156,55	8,25	12524	660	115,2	0,04	3
3 E0116-7-6 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	40	741,95	16,13	29678	645	5810	0,68	27
		120,04	6,04	4802	241	115,2	0,03	1
4 E0116-7-5 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	18	632,53	6,54	11386	118	1987	0,53	9
		93,37	2,46	1681	44	115,2	0,01	-
5 E0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	55	398,53	6,54	21919	360	6072	0,53	29
		93,37	2,46	5135	136	115,2	0,01	1
6 E0116-7-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	40	507,53	6,54	20301	261	4416	0,53	21
		93,37	2,46	3735	99	115,2	0,01	-
7 E0116-7-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных м	35	400,53	6,54	14019	229	3864	0,53	18

		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		93,37	2,46	326[illegible]	86	115,2	0,01	-
14	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	5064,68	215,09	5065	215	2705	13,26	13
				2267,46	80,73	2267	81	115,2	0,39	-
28	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 20 мм м	20	670,1	19,02	13402	380	10677	2,56	51
				456,3	7,13	9126	143	115,2	0,03	1
29	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 15 мм м	80	670,1	19,02	53608	1521	42710	2,56	205
				456,3	7,13	36504	570	115,2	0,03	3
30	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	268	16,98	-	4550	-	5149	0,08	21
				16,68	-	4469	-	115,2	-	-
31	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	20	17,12	-	342	-	384	0,08	2
				16,68	-	334	-	115,2	-	-
НА	Канализация									
1	Е0116-2-3	-Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм м	300	987,32	33,06	296196	9917	110059	1,81	543
				306,07	12,39	91822	3716	115,2	0,06	18
2	Е0116-2-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.до 65 мм	85	615,64	33,06	52329	2810	31183	1,81	154
				306,07	12,39	26016	1053	115,2	0,06	5

3	С130810-183	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	м	6	523	-	3138	-
					-	-	-	-
4	Е0122-39-1	-Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам.до 50 мм	шт	1	3217,24	397,68	3217	398
					852,93	150,93	853	151
5	Е0122-39-3	-Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. до 100 мм	врезка	1	5777	612,77	5777	613
					1263,6	231,66	1264	232
18	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/		4	2486,28	21,68	9945	87
					252,72	7,02	1011	28
19	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	31	9365,31	61,21	290325	1898
					603,72	24,57	18715	762
20	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	29	6136,38	33,59	177955	974
					540,54	14,04	15676	407
21	Е0117-2-3	-Установка смесителей	комплект	29	1534,76	2,45	44508	71
					196,56	-	5700	-
22	Е0117-2-3	-Установка смесителей	шт	10	1864,76	2,45	18648	24
					196,56	-	1966	-
23	Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов	шт	10	12267,02	74,49	122670	745
					403,65	28,08	4037	281
24	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	комплект	4	1461,95	10,84	5848	43
					126,36	3,51	505	14
25	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	комплект	8	2981,35	14,35	23851	115
					217,62	7,02	1741	56
31	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	5,82	24452,23	3601,79	142312	20962
					3566,16	1348,9	20755	7851

Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002

-	-	-	-	-	-	-
398	1175	4,77	5			
151	117	0,73	1			
613	1749	7,36	7			
232	117	1,14	1			
87	1197	1,45	6			
28	115,2	0,05	-			
1898	22437	3,46	107			
762	115,2	0,11	3			
974	18527	3,04	88			
407	115,2	0,06	2			
71	6567	1,09	32			
-	115,2	-	-			
24	2264	1,09	11			
-	115,2	-	-			
745	4974	2,42	24			
281	115,2	0,14	1			
43	598	0,72	3			
14	115,2	0,02	-			
115	2070	1,23	10			
56	115,2	0,03	-			
20962	33469	21,64	126			
7851	117	6,59	38			

33	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	5,82	11390,07	2881,43	66290	16770	26775	21,64	126
				2852,93	1079,12	16604	6280	117	6,59	38
К2Водостоки										
34	С131104-2	-Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями шт	14	7790	-	109060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	350	1325,48	32,45	463917	11357	86983	1,13	396
				203,58	12,15	71253	4253	115,2	0,06	21
36	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	350	17,74	-	6209	-	6724	0,08	27
				16,68	-	5837	-	115,2	-	-

ИТОГО по АКТУ	6 348 214,29
НДС 12%	761 785,71
ВСЕГО	7 110 000,00

Подрядчик:

ТОО "Айдана" Минжов С

м.п

Субподрядчик:

ТОО «СК Максат LTD» Альжанов Б.К