Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздан
№632 бұйрығына
№1 Қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2022 жылғы "6" 12

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, БСН 060240010430, 347-174, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 62, басшының м.а. Амерханов Архат Николаевич

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат(стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде

Сәйкестік туралы декларация 2022ж. «6» 12, «Горэлектросеть» ЖШС, Басқарма Төрайымы Олжабаева Майгуль Аскаровна, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 12, БСН 960940000138, 340-844

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса жіберілді) 2022ж.« 6 » 12.2022, «Аймереке» ЖШС, Ноженко Владимир Александрович, № KZ 47VJE00048433 18.11.2019 ж-дан, БСН 93054000893, 8 777 461 8844

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса жіберілді) 2022ж.« 21 » 11, «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Қазақстандық жобалау-зерттеу институты ЖШС, Зайцев Владимир Яковлевич, БСН 950940000029, 8 775 353 1891

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күнімердігердің (бас мердігердің)

жобаны пайдалануға қабылдау үшін мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің дайын екендігін тексеруді: **«Екібастұз қаласында жарықтандыру желілерін салу»**.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша Павлодар облысы, Екібастұз қаласы

облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, соның ішінде 2022ж. «25» 11 (танысу күні) атқарушылық техникалық құжаттаманың электронды модульдің көмегімен тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) жер теліміне құқық белгілейтін құжат 2021 жылғы «21» маусымнан №145

(жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы_____.

шешім шығарған органның атауы)

_____20___жылғы «___» _____ № __шешімі.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 23.08.2022 ж-дан №KZ38REA00291670 талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ, 2021 жылғы 19 мамырдан №154 бұйрығымен__ бекітілген жобаны (бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

«КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Қазақстандық жобалау-зерттеу институты ЖШС (жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 2022ж. 23 тамыз;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 2022ж. 17 қараша;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;
нақты 3 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Желі кернеуі	кВ	0,4		0,4	
Қуат кабелі, кернеуі 1кВ, АВВГ 4*16 маркалы	км	0,04		-	
Қуат кабелі, кернеуі 1кВ, АВВГ 4*25 маркалы	км	0,13		-	
Қуат кабелі, кернеуі 1кВ, АВВГ 4*35 маркалы	км	0,01		-	

Қуат кабелі, кернеуі 1кв, АВБбШв 4*16 маркалы	км	0,53		-	
Қуат кабелі, кернеуі 1кв, АВБбШв 4*25 маркалы	км	0,29		-	
Қуат кабелі, кернеуі 1кв, АВБбШв 4*35 маркалы	км	0,045		-	
Оқшауланған өзін-өзі тасымалдайтын сым, СИП - 4 4*16 маркалы	км	5,309		5,513	
Оқшауланған өзін-өзі тасымалдайтын сым, СИП - 4 4*25 маркалы	км	4,539		5,400	
Оқшауланған өзін-өзі тасымалдайтын сым, СИП - 4 4*35 маркалы	км	0,770		0,78	
Кернеуі 1 кВ, 1КнТп-4-35/50 типті шеткі муфта	дана	78		-	
Jaryg 120W типті өнеркәсіптік жарықдиодты шам, қуаты 120 Вт	дана	505		-	
ДКУ-3 типті жарықдиодты шам, қуаты 120 Вт	дана	-		534	
СГКФ 10-3 70/180 типті мырышталған, қырлы, конустық болат тірек	дана	138		121	
Болат тірек СТВ-10-4,0	дана	212		245	
3Ф-220-М20-1625-4 төсеме фундамент	дана	350		366	
Сыртқы жарықтандыруды басқару шкафы	жиынт.	18		18	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр(бұдан әрі–$м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		

Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты			
	пәтерсаны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын	
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі							
екі бөлмелі							
үш бөлмелі							
төрт бөлмелі және одан көп							

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Көшелерді сыртқы жарықтандыру металл тіректерде СИП-4 маркалы өзін-өзі тасымалдайтын оқшауланған сыммен, ДКУ-120 маркалы жарықдиодты шамдармен орындалған.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 182 450,1 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 159 233,382 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 162 934,918 мың теңге мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 146 308,259 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 94% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы ___—___;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Екібастұз қаласында жарықтандыру желілерін салу»
объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші _____Амерханов Архат Николаевич _____ 6.12.22 ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы(-лар) Ноженко Владимир Александрович, _____
_____ 6.12.22.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы,
қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым:
«Аймереке» ЖШС, Кулжанов Даулет Магауяевич _____ 6.12.22ж.
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі,
аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)
_____ _____.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші: «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Қазақстандық жобалау-зерттеу институты ЖШС, Альжанов Мурат Исатаевич _____ 21.11.22ж
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) ұйым: «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Қазақстандық жобалау-зерттеу институты ЖШС
Альжанов Мурат Исатаевич _____ 21.11.2022ж.
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі,
аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)
_____.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

3) аттестатталған сарапшы(-лар) Зайцев Владимир Яковлевич _____ 21.11.22ж.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы,
қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) ___Олжабаева Майгуль Аскаровна _____ 6.12.2022ж
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

	Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 3-қосымша
	нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы
(электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	0,4кВ төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	Километр (бұдан әрі – км)	11,696
2	35 кВ, 10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	-
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	-
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	-
5	Тіректер ауданы	$м^2$	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	366
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	-
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	-
	4) темірбетон	дана	-
	5) сымарқанды аспалар	дана	-
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	-
	2) алюминий	км	-
	3) құрыш алюминий	км	-
	4) өзін-өзі тасымалдайтын оқшауланған сым СИП	км	11,696
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	-

	2) металл	дана	534
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызу шамы бар шырағданы	дана	-
	2) сынап шамы бар шырағданы	дана	-
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	-
	4) жарықдиодты энергия үнемдейтін шырақтар	дана	534
10	Кабельдер:		
	1) АВБбШв 4*16 маркалы	км	-
11	Жалғаулық муфталар	дана	-
12	Шеткі муфталар	дана	-
13	Жерге қосу сұлбасы	дана	149
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	км	-
15	Кәбіл желілерін жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	$м^2$	-
	2) жұмыр тас	$м^2$	-
	3) жаяужолдар	$м^2$	-

Тапсырыс беруші _____ Амерханов Архат Николаевич _____ 6.12.22 ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөр орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау_____Зайцев Владимир Яковлевич _____ 21.11.22ж.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөр орны (болған жағдайда)

	Приложение 1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» 12 2022года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», БИН 060240010430, 347-174, 141200, Павлодарская обл., город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, и.о.руководителя Амерханов Архат Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, тлефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 6.12. 2022г., ТОО «Горэлектросеть», Председатель Правления Олжабаева Майгуль Аскаровна, Павлодарская область, город Экибастуз, Ауэзова, 12, БИН 960940000138, 340-844

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 6.12. 2022г., ТОО «Аймереке», Ноженко Владимир Александрович № KZ47VJE00048433 от 18.11.2019 г., БИН 93054000893, 8 777 461 8844

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 21.11 2022г., ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», Зайцев Владимир Яковлевич, БИН 950940000029, 8 775 353 1891

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линий освещения в г. Экибастуз»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «25» 11 2022 год

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)Правоустанавливающего документа на земельный участок от 21.06.2021 года №145

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменения или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о

праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных бридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», 23.08.2022 года №KZ38REA00291670

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», №154 от 19.05.2021 год

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23.08. 2022года;
месяц, год

окончание работ 17.11. 2022года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Напряжение сети	кВ	0,4		0,4	
Кабель силовой, напряжение 1кВ, марки АВВГ 4*16	км	0,04		-	
Кабель силовой, напряжение 1кВ, марки АВВГ 4*25	км	0,13		-	

Кабель силовой, напряжение 1кВ, марки АВВГ 4*35	км	0,01		-	
Кабель силовой, напряжение 1кВ, марки АВБбШв 4*16	км	0,53		-	
Кабель силовой, напряжение 1кВ, марки АВБбШв 4*25	км	0,29		-	
Кабель силовой, напряжение 1кВ, марки АВБбШв 4*35	км	0,045		-	
Провод самоненсущий изолированный, марки СИП-4 4*16	км	5,309		5,513	
Провод самоненсущий изолированный, марки СИП-4 4*25	км	4,539		5,400	
Провод самоненсущий изолированный, марки СИП-4 4*35	км	0,770		0,78	
Муфта концевая, напряжением 1кВ, типа 1КнТп-4-35/50	шт	78		-	
Светильник промышленный светодиодный типа Jaryg 120W, мощность 120Вт	шт	505		-	
Светильник светодиодный типа ДКУ-3, мощность 120Вт	шт	-		534	
Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, типа СГКФ 10-3 70/180	шт	138		121	
Опора стальная СТВ-10-4,0	шт	212		245	
Закладной фундамент 3Ф-220-М20-1625-4	шт	350		366	
Шкаф управления наружным освещением	компл.	18		18	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Наружное освещение улиц выполнено самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 на металлических опорах, светильники светодиодные марка ДКУ-120.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 182 450,1 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 159 233,382 тыс. тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 162 934,918 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 146 308,2 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 94% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _-_;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство линий освещения в г. Экибастуз»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Амерханов Архат Николаевич 6.12.22
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Ноженко Владимир Александрович 6.12.22
фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта,специализация аттестата, подпись, дата , место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация ТОО «Аймереке», Кулжанов Даулет Магауяевич 6.12.22
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта,специализация аттестата, подпись, дата , место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», Альжанов Мурат Исатаевич 21.11.22
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата, место печати (при наличии)
2) организация ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», Альжанов Мурат Исатаевич 21.11.22
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта,специализация аттестата, подпись, дата , место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Зайцев Владимир Яковлевич 21.11.22
фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта,специализация аттестата, подпись, дата , место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Олжабаева Майгуль Аскаровна 6.12.22
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	километр (далее – км)	11,696
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35кВ, 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	366
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
	4) самонесущий изолированный провод СИП	км	11,696
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	534
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-

	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
	4) светодиодные энергосберегающие светильники	шт	534
10	Кабели:		
	1) марки…	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	149
14	Устройства грозозащиты	км	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик Амерханов Архат Николаевич 6.12.22

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись зам. руководителя *М.П.(при наличии)*

Авторский надзор Зайцев Владимир Яковлевич 21.11.22

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.(при наличии)*