Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Аксай **от « 26 » ноября 2022 года**

Заказчик **ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО » 090300, г.Аксай, ЗКО, Бурлинский район, Проспект Абая, - 3/1.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25.11.2022 года ТОО «АксайСтройСервис и К» Кушев Орынбасар Сагинбасович. ул. Жастар - 29/1, г.Аксай, Бурлинский р-н, ЗКО.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 26.11.2022 года ТОО «Уралводпроект » Окашев Килыбай Окашевича.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 26.11.2022г. ТОО « Әсем - Құрылыс - Қызылорда ». Аймашев Нау**
рызбек Асылбекұлы №KZ19VJE00052429 от.28.01.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **« Капитальный ремонт плотины, расположенной в южной части села Акбулак Бурлинского района ЗКО ».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ЗКО, Бурлинский р-н, село Акбулак.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: **Государственное учереждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»,№ KZ63REA00280259 от 14.06.2022г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « Уралводпроект », рабочий проект, ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО ». 20.026-ГР.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

№ 006061, 19.07.2021г. ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО ».20.026-ГР. от 31.08.2021 года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **14.06.2022 год;**

месяц, год

окончание работ**: 25.11.2022 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6,5 месяцев;**
фактически **5 месяцев;**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$				
Площадь застройки	$м^2$				
Строительный объем здания	$м^3$				

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): **« Капитальный ремонт плотины, расположенной в южной части села Акбулак Бурлинского района,ЗКО » имеет следующие показатели**:

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам основания проектных мощностей в начальный период _____;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее $м^3$)		
в том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Согласно рабочего проекта состав ремонтируемого гидроузла на балке Акбулак входят следующие сооружения: 1).Существующая дамба, подлежащая ремонту. 2). Правобережная дамба по новому створу. 3). Левобережная дамба. 4). Водосбросное сооружение. Для создания пруда-водоема пройзводится ремонтно- восстановительные работы существующей дамбы (плотины) на длине 374 м с поднятием земляной насыпью. Укладка грунта осуществляется с послойным уплотнением. На правом склоне балки на участке ниже размытых овражых сетей предусмотрена правобережная дамба продолжение основной русловой дамбы, протяжённостью - 218 метров с выходом на на высокий коренной берег. Выбор нового створа обусловлено тем что по существующей трассы дамбы, невозможно строительство из за образовавшихся оврагов глубиной до 6 метров. На левом берегу балки запроектировано дамба для защиты от затопления во время прохождения паводковых вод хозяйственных строений, расположенного по дворовой части, вблизи водоема. Длина дамбы - 393 метров. Конструкция покрытия проезжей части по ТП 820-04-28.87 « Плотины земляные насыпные высотой до 15м», щебень толщиной 10-15см уплотненный в грунтовое основание при ширине 4,5м как ограждение проезжей части дороги по гребню дамбы принято железобетонные столбики устанавливаемых через каждые 7 м. Водосбросное сооружения принято по ТП 820-208 « Водосбросы трубчатые с ковшовым оголовками на расход 50м3/сек при перепадах от 7м до 15м ». Назначение водосброса пропуск весенних паводковых вод через сооружения и тем самым предотвращение дальнейшего образования

овражных сетей. Конструкция сооружений состоит из водоприемного ковша с размером 6м*5м оборудованного затвором по серии 3.820.2-37 Выпуск 7(2,0*1,5м)2. Регулирование затворов осуществляется винтовыми подъемниками 2,5В со служебного моста расположенного на вертикальных стенах водоприемного ковша. Для предотвращения утечки воды и в случае ремонта затвора предусмотрены деревянные шандоры в кол-ве 4шт, по2 штуки на каждое отверстие размером 2,2м*0,8м. Трубчатая часть сооружения предусмотрены из прямоугольных труб ПТ 20 х 20 (2м*2м) в кол-ве 22шт. В качестве защиты водоприемного ковша от образования ледяного затора перед сооружением , ледяных полей и отдельно плавающих льдин предусмотрено ледозащитное устройство на расстоянии 7,7 метров. Сооружения предоставляет собой массивный бетонный фундамент В25,F150.W8 толщиной0,3 и 0,5м и шириной 4,2м, армирован. арматурами класса А-III по ГОСТ-у 34028-2016. d-12мм и 16мм. Каждые 1,5м устанавливаются металлические стойки из спаренных уголков 100мм*63мм толщ.-8мм с укосинами под углом 98 градусов. Длина ледозащитного устройства по оси 1-го ряда (бетонному фундаменту) составляет 37,3м, а по 2-му ряду 28,0м. Сопряжение водосбросного сооружения с дном балки Акбулак осуществляется отводящим каналом который является частью водопроводящего тракта. Длина - 163 м, ширина по дну - 13,0 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего - **125,805067** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ - **99,010081** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **692788** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - **125,805067** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ - **99,010081** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **692788** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

« Капитальный ремонт плотины расположенной в южной части села Акбулак Бурлинского района ЗКО » принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Акмамбетов Дастан Тлеккалиевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технадзор **Аймашев Наурызбек Асылбекұлы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Окашев Килыбай Окашевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кушев Орынбасар Сагинбасович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.