Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области",Адрес: г.Аксай пр.Абай 3/1,тел.:** — **000640000893**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10** — **070640012384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33 от 25.04.2022

Номер документа	Дата составления
00000000046	01.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с.Акбулак Бурлинского района ЗКО"			усл	1	28 942 359,00	28 942 359,00
				Итого	1	x	28 942 359,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах.

Сдал (Исполнитель) директор / / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанск
Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"
Наименование стройки - "Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО"
Наименование объекта - Рекультивация и подготовительные работы

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за 01 июль м-ц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		33	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	28 942 359,00	25 841 391,97							3 100 967,04	28 942 359,00
Всего к оплате с НДС	Двадцать восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи триста пятьдесят девять тенге 00 тиын.									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 33 от 25.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Рекультивация и подготовительные работы

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА 01 ИЮЛЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	18		243,97	188,50	4391,00	3393	--	1647	6521
						55,47	71,50	998,00	1289		483	
2	1101-0207-0505	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые	дерево	18		53,77	38,26	968,00	689	--	388	1464
						15,51	14,43	279,00	260		108	
3	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	12		319,06	247,98	3829,00	2976	--	1428	5678
						71,08	94,20	853,00	1130		421	
4	1101-0207-0506	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые	дерево	12		92,06	65,46	1105,00	786		443	1672
						26,60	24,68	319,00	296		124	
5	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР= 72%	яма	30		104,22	104,22	3127,00	3127	--	951	4404
						--	44,03	--	1321		326	
6	1101-0207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР= 72%	га	1,2		10360,98	10360,98	12433,00	12433	--	2838	16493
						--	3284,82	--	3942		1222	
7	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР= 72%	га	1,2		27550,18	27550,18	33060,00	33060	--	9220	45662
						--	10671,32	--	12806		3382	
8	1101-0207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие	га	1,2		5204,92	5204,92	6246,00	6246	--	1742	8627
						--	2016,08	--	2419		639	
9	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,72		117,00		101,00			--	109
						--		--			8	
10	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	1,72		87,00	--	150,00	--		--	162
						--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					90792				90792
		Накладные расходы	Тенге					1679				
		Сметная прибыль	Тенге					6725				
		РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта с основания сущ. дамбы										
11	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Срезка растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- из под насыпи НР=72%	м3 грунта	190		55,15	55,15	10479,00	10479	--	2501	14018

					–	18,28	–	3473		1038	
12	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м НР=72%	м3 грунта	190	46,38	46,38	8812,00	8812	–	2102	11787
					–	15,37	–	2920		873	
13	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- на низовой откос существующей дамбы НР =	м3 грунта	190	55,15	55,15	10479,00	10479	–	2501	14018
					–	18,28	–	3473		1038	
14	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м НР=72% т.ч. п. 3.70: к1трр=0,85;	м3 грунта	190	157,68	157,68	29959,00	29959	–	7149	40077
					–	52,26	–	9929		2969	
15	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	190	32,28	32,28	6133,00	6133	–	1211	7932
					–	8,85	–	1682		588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87832				87832
		Накладные расходы	Тенге				1392				
		Сметная прибыль	Тенге				6506				

Локальная смета № 1-1-2

РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы

1	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,5	117,00			293		–	316
					–		–			23	
2	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	5	87,00	–	435,00	–		–	470
					–	–	–	–		35	
3	1101-0207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР= 72%	га	0,8	10360,98	10360,98	8289,00	8289	–	1892	10995
					–	3284,82	–	2528		814	
4	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР= 72%	га	0,8	27550,18	27550,18	22040,00	22040	–	6147	30442
					–	10671,32	–	8537		2255	
5	1101-0207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие	га	0,8	5204,92	5204,92	4164,00	4164	–	1161	5751
					–	2016,08	–	1613		426	
6	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,48	117,00			56		–	60
					–		–			4	
7	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	0,48	87,00	–	84,00	–		–	91
					–	–	–	–		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48125				48125
		Накладные расходы	Тенге				828				
		Сметная прибыль	Тенге				3564				

РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта с основания сущ. дамбы

8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- из во время кавальер НР=72%	м3 грунта	290	55,15	55,15	15994,00	15994	–	3817	21396
					–	18,28	–	5301		1585	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2;	м3 грунта	190	92,75	92,75	26898,00	26898	–	6419	35982
					–	30,74	–	8915		2665	
10	1101-0102-0325	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с временного карьера на крепление водного	м3 грунта	290	124,92	120,11	36227,00	34832	215	5738	45322
					4,07	23,41	1180	6789		3357	
11	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении	м3 грунта	290	55,15	55,15	15994,00	15994	–	3817	21396

		грунта до 10 м- крепление растительного грунта водного			–	18,28	–	5301		1585	
12	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	232	32,28	32,28	7489,00	7489	–	1478	9684
					–	8,85	–	2053		717	
13	1101-0107-1805	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	спланированной поверхности	58	63,89		3706,00	6133	–	2668	6884
					63,89		3706	1682		510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				140664				140664
		Накладные расходы	Тенге				2154				
		Сметная прибыль	Тенге				10419				

РАЗДЕЛ 3.Рекультивация резерва №1, №2, №3

14	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- из во время кавальер НР=72%	м3 грунта	440	55,15	55,15	20407,00	24266	–	5791	32462
					–	18,28	–	8043		2405	
15	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	440	46,38	46,38	20407,00	20407	–	4869	27298
					–	15,37	–	6763		2022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59760				59760
		Накладные расходы	Тенге				2105				
		Сметная прибыль	Тенге				9912				

Локальная смета № 1-1-3

РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы

	1.1.	С основания насыпи									
1	1101-0207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) - расчистка основания под насыпь в пределах оврага НР=	га	0,6	10360,98	10360,98	6217,00	6217	–	1419	8247
					–	3284,82	–	1971		611	
2	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м за пределы	га	0,6	27550,18	27550,18	16530,00	16530	–	4610	22831
					–	10671,32	–	6403		1691	
3	1101-0207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие	га	0,6	5204,92	5204,92	3123,00	3123	–	871	4314
					–	2016,08	–	1210		320	
4	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,36	117,00		42,00			–	45
					–		–			3	
5	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	0,72	87,00	–	63,00	–		–	68
					–	–	–	–		5	
	1.2.	Чаша пруда									
6	1101-0207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) - расчистка основания под насыпь в пределах оврага НР=	га	0,6	10360,98	10360,98	6217,00	6217	–	1419	8247
					–	3284,82	–	1971		611	
7	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м за пределы	га	0,6	27550,18	27550,18	16530,00	16530	–	4610	22831
					–	10671,32	–	6403		1691	
8	1101-0207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие	га	0,6	5204,92	5204,92	3123,00	3123	–	871	4314
					–	2016,08	–	1210		320	
9	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,36	117,00		42,00			–	45
					–		–			3	

10	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	0,72	87,00	–	63,00	–		–	68
					–	–	–	–		5	
11	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	26	243,97	188,50	6343,00	4901	–	2379	9420
					55,47	71,50	1442,00	1862		698	
12	1101-0207-0505	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые	дерево	26	53,77	38,26	1398,00	995	–	560	2115
					15,51	14,43	403,00	375		157	
13	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2	117,00		234,00			–	253
					–		–			19	
14	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	4	87,00	–	348,00	–		–	376
					–	–	–	–		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83174				83174
		Накладные расходы	Тенге				1507				
		Сметная прибыль	Тенге				6152				

РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта с основания насыпи

15	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- из во время кавальер НР=72%	м3 грунта	760	55,15	55,15	41914,00	41914	–	10003	56070
					–	18,28	–	13893		4153	
16	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2;	м3 грунта	760	92,75	92,75	70490,00	70490	–	16821	94296
					–	30,74	–	23362		6985	
17	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Перемещение растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- крепление растительного грунта по откосу	м3 грунта	330	55,15	55,15	18200,00	18200	–	4343	24346
					–	18,28	–	6032		1803	
18	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч.	м3 грунта	330	78,84	78,84	26017,00	26017	–	6209	34804
					–	26,13	–	8623		2578	
19	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	232	32,28	32,28	7489,00	7489	–	1478	9684
					–	8,85	–	2053		717	
20	1101-0107-1805	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	спланированной поверхности	58	63,89		3706,00	6133	–	2668	6884
					63,89		3706	1682		510	
21	1101-0102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3.Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - срезка	м3 грунта	1200	257,51	257,51	309012,00	309012	–	37143	373847
					–	42,99	–	51588		27692	
22	1101-0102-0325	Грунты 1 группы. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - растительный грунт в кавальер 200м	м3 грунта	430	124,92	120,11	53397,00	51647		8508	66857
					4,07	23,41	1750	10066		4952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				666788				666788
		Накладные расходы	Тенге				7846				
		Сметная прибыль	Тенге				49390				

Локальная смета № 1-1-4

РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы

1.0. С основания насыпи

1	1101-0207-1302	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) - расчистка основания под насыпь в пределах оврага НР=	га	0,15	10360,98	10360,98	1554,00	1554	–	355	2062
					–	3284,82	–	493		153	
2	1101-0207-1802	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на	га	0,15	27550,18	27550,18	4133,00	4133	–	1153	5709

		тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м за пределы			–	10671,32	–	1601		423	
3	1101-0207-1805	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие	га	0,15	5204,92	5204,92	781,00	781	–	217	1076
					–	2016,08	–	302		80	
4	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,096	117,00		11,00			–	12
					–		–			1	
5	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	2,304	26,00	–	60,00	–		–	65
					–	–	–	–		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8926				8926
		Накладные расходы	Тенге				1725				
		Сметная прибыль	Тенге				662				
		РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта по отводящему каналу									
6	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- из во время кавальер НР=72%	м3 грунта	930	55,15	55,15	51290,00	51290	–	12240	68612
					–	18,28	–	17000		5082	
7	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2;	м3 грунта	930	92,75	92,75	86258,00	86258	–	20583	115338
					–	30,74	–	28588		8547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183950				183950
		Накладные расходы	Тенге				7846				
		Сметная прибыль	Тенге				49390				
		Локальная смета № 1-1-5									
		РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта с основания сущ. дамбы									
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	180	55,15	55,15	9927,00	9927	–	2369	13280
					–	18,28	–	3290		984	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м НР=72%	м3 грунта	180	46,38	46,38	8348,00	8348	–	1992	11167
					–	15,37	–	2767		827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24447				24447
		Накладные расходы	Тенге				4361				
		Сметная прибыль	Тенге				1811				
		Локальная смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0326	Грунты 1 группы. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - растительный грунт в кавальер 200м	м3 грунта	1050	168,26	161,97	176673	170069	–	25198	218021
					6,29	27,04	6605	28392		16150	
2	1101-0102-0326	Грунты 1 группы. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - растительный грунт в кавальер 200м	м3 грунта	3930	242,16	233,38	951689	917183	3498	151044	1190952
					7,89	45,49	31008	178776		88219	
3	412-102-0201	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	3920	152,00	–	597360	–		–	645149
					–	–	–	–		47789	
4	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-для устройства насыпи НР=72%	м3 грунта	7700	62,67	62,67	482559	482559	–	115149	645525
					–	20,77	–	159929		47817	
5	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16	м3 грунта	7700	209,99	183,60	1616923	1413720	–	476784	2261204

		т- со стороны низкого откоса и гребня. Устройство насыпи со			26,39	59,61	203203	458997	167497	161998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4960851				4960851
		Накладные расходы	Тенге				69136				
		Сметная прибыль	Тенге				367472				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части по гребню									
6	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1507,5	1917,14	247,43	2890089	373001	2430829	143913	3276722
					57,22	75,37	86259	113620		242720	
7	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка по обеим сторонам проезжей части НР=72%	шт.	96	1942,39	938,50	186469	90096	22953	80140	287938
					764,80	394,53	73421	37884		21329	
8	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментны, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы якоря из тяжелого	м3	3,84	56213,00		215858	–	215858		233127
					–	–	–	–		17269	
9	298-888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 15 на 20	м3	3,84	981,00		3767		3767		4068
										301	
10	298-888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 20 на 22,5	м3	3,84	833,00		3199		3199		3455
										256	
11	298-888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 22,5 на 25	м3	3,84	816,00		3133		3133		3384
										251	
12	298-888-8911	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 25 на 27,5	м3	3,84	730,00		2803		2803		3027
										224	
13	298-888-8912	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 27,5 на 30	м3	3,84	946,00		3633		3633		3924
										291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3815645				3815645
		Накладные расходы	Тенге				224053				
		Сметная прибыль	Тенге				282390				
		Локальная смета № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - растительный грунт в кавальер 200м НР = 72%	м3 грунта	4400	242,16	233,38	1065504	1026872	3916	169108	1333381
					7,89	45,49	34716	200156		98769	
2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	440	62,57	62,57	275748	275748	–	65799	368871
					–	20,77	–	91388		27324	
3	Е11-360101-0104 1136-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой свыше 16 т	м3 грунта	4400	129,87	105,52	571428	464288	–	189541	821847
					24,35	35,48	107140	156112		60878	
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - растительный грунт в кавальер 200м НР = 72%	м3 грунта	5620	242,16	233,38	1360939	1311596	5002	215997	1703091
					7,89	45,49	44342	255654		126155	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-для устройства насыпи НР=72%	м3 грунта	5620	62,67	62,67	352205	352205	–	84043	471148
					–	20,77	135667	116727		34900	
6	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т- со стороны низкого откоса и гребня. Устройство насыпи со	м3 грунта	5620	209,99	183,60	1180144	1031832	–	347990	1650385
					26,39	59,61	148312	335008		122251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6348723				6348723

		Накладные расходы	Тенге				1152606				
		Сметная прибыль	Тенге				510500				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части по гребню									
10	Е11-270403-0901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	990	1917,14	247,43	1897969	244956	1596365	94510	2151877
					57,22	75,37	56648	74616		159398	
12	261-101-0383	Блоки иплиты фундаментны, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, бапластные грузы якоря из тяжелого	м3	2,24	56213,00		125917		125917		135990
										10073	
13	298-888-8908	Надбавки или скидки и сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 15 на 20	м3	2,24	981,00		2197		2197		2373
										176	
14	298-888-8909	Надбавки или скидки и сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 20 на 22,5	м3	2,24	833,00		1866		1866		2015
										149	
15	298-888-8910	Надбавки или скидки и сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 22,5 на 25	м3	2,24	816,00		1828		1828		1974
										146	
16	298-888-8911	Надбавки или скидки и сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 25 на 27,5	м3	2,24	730,00		1635		1635		1766
										131	
17	298-888-8912	Надбавки или скидки и сметной стоимости при изменении класса бетона всехвидов, кроме ячеистого от 27,5 на 30	м3	2,24	946,00		2119		2119		2289
										170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2298284				2298284
		Накладные расходы	Тенге				94510				
		Сметная прибыль	Тенге				170243				
		Локальная смета № 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы									
1	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5600	316,76	305,39	1773856	1710184	5824	281555	2219844
					10,33	59,50	57848	333200		164433	
2	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5600	68,67	68,67	386064	386064	–	92131	516451
					–	22,85	–	127960		38256	
3	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	5600	206,32	182,18	1155392	1020208	–	317318	1644512
					24,14	54,56	135184	305536		117817	
4	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3824	47,21	21,96	180531	83975	–	82598	302482
					25,25	4,75	96556	18164		21050	
5	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	956	72,41	–	69224	–	–	49841	140484
					72,41	–	69224	–		9525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4808167				4808167
		Накладные расходы	Тенге				823444				
		Сметная прибыль	Тенге				351081				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				23626128				

		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8	Тенге				1015923			
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями :	Тенге				24642051			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13%)	Тенге				1264137			
		ИТОГО с дополнительными затраты в зимнее время :	Тенге				25906189			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				518124			
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге				26424312			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика	Тенге	0,977940000308945			25 841 391,97			
		НДС 12%	Тенге				3 100 967,04			
		ИТОГО по акту с учетом НДС	Тенге				28 942 359,00			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ **Акмамбетов Д.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ **Кушев О.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Уралводпроект"

_____ **Окашев К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

_____ **Аймашев Н.А.**