Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО",Адрес: г.Аксай пр.Абай 3/1,тел.: — 000640000893
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 — 070640012384
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №33 от 25 04 2022

Номер документа	Дата составления
00000000066	21.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с Акбулак Бурлинского района ЗКО"			усл	1	20 412 651,43	20 412 651,43
				Итого	1	x	20 412 651,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

Наименование объекта - Строительство водосбросного сооружения

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		33	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	49 355 010,43	18 225 581,63							2 187 069,80	20 412 651,43
Всего к оплате с Двадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят один тенге 43 тиын										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Аминбетов Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 33 от 25.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водосбросного сооружения

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ИЮЛЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Выемка грунта пределах сооружения во временный карьер на расстоянии до 100м. L=60м с транспортировкой во временный кавальер 200м НР = 72%	м3 грунта	1900		311,00	311,00	590900	590900	--	71040	714895
							51,93		98667		52955	
2	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - грунт для устроиство обратной насыпи пазухи НР = 72 %	м3 грунта	550		337,12	337,12	185416	185416		24430	226634
							61,69		33930		16788	
3	1136-0201-0103	Пазухи объемом до 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных -Обратная насыпь пазухи с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	550		222,71	158,17	122491	86994		44871	180751
						64,54	48,77	35497	26824		13389	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - Ручная доработка грунта внешней и обратной насыпи НР = 72 %	м3 грунта	180		944,78		170060			122444	315904
						944,78		170061			23400	
5	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устроиства насыпи прикавальных берм нижнего бьефа НР = 72%	м3 грунта	1350		311,00	311,00	419850	419850	--	50478	507952
							51,93		70106		37626	
6	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Насыпь прикавальных		1350		209,99	183,60	283487	247860	--	83593	396446
						26,39	59,61	35627,00	80474		29366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2342582				2342582
		Накладные расходы	Тенге					396856				
		Сметная прибыль	Тенге					173524				
		РАЗДЕЛ 2.Трубчатая часть - (заказ20.026 -ГРлист 4-3)										
9	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	м3 уплотненного грунта	7,4		170,09	78,07	1259	578		693	2108
						92,02	38,17	681	282		156	
10	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами В15 F150 W6 НР = 72 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,4		37067,60	70,70	274300	523	258231	11326	308476
						2100,80	24,91	15546	184		22850	
11	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,12м НР = 72%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,9		4731,93	318,63	42114	2836	28644	8566	54734
						1194,83	141,91	10634	1263		1054	
12	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	м3 уплотненного грунта	8,9		170,09	78,07	1514	695		834	2536
						92,02	38,17	819	340		188	
13	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ПТ20-20 НР = 72 %	м3 сборных конструкций	39,84		14581,15	5004,25	580913	199369	107923	252162	899721
						6868,00	1922,79	273621	76604		66646	
14	290-000-0000	Стоимость ж/б труб ПТ20-20	шт	24		212282,00		5094768		5094768		5502349

	(пл)Калькматер									407581	
15	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Заделка стыков труб В25 F150 W6 (ПТ20-20) НР = 72 %	м3 конструкции	7,2	50716,[illegible] 5654,55	1142,36 490,19	365158 40713	8225 3529	316220	31854 31761	428773
16	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	0,269	68377,28 44637,80	22738,18 8232,78	18393 12008	6117 2215	269	10241 2291	30925
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,269	261906,00		70453		70453	5636	76089
18	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Заделка стыков между трубами ПТ20-20 цементным раствором толщиной 4 мм НР = 72 %	м3 конструкции	1,44	26020,02 5654,55	1142,36 490,19	37469 8143	1645 706	27681	6371 3507	47347
19	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Бетонировка верха с уклоном 0,05 - В25 F150 W6 НР = 72 %	м3 конструкции	2,64	43099,95 2441,45	647,55 285,21	113784 6445	1710 753	105629	5183 9517	128484
20	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 72 %	м2	192	696,30 694,91	1,12 1922,79	133690 133423	215	52	96065 18380	248135
21	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 72 %	т	0,403	127529,46 16611,20	9009,03 1412,41	51394 6694	3631 569	41069	5229 4530	61153
22	1141-0105-0102	Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 %	т	0,0384	86914,10 6656,91	7525,83 3785,56	3338 256	289 145	2793	289 290	3917
23	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Ж/бетонная диафрагма В25 F150W6 НР = 72 % К=3,000	м3 конструкции	8,7	82792,48 7539,40	2223,03 970,88	720295 65593	19340 8447	635361	53309 61888	835492
24	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	0,324	68377,28 44637,80	22738,18 8232,78	22154 14463	7367 2667	324	12334 2759	37247
25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,324	261906,00		84858		84858	6789	91647
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8759133				8759133
		Накладные расходы	Тенге				494456				
		Сметная прибыль	Тенге				645823				

РАЗДЕЛ 4. Входной и выходной оголовок (заказ20.026 -ГР лист7-1)

47	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ПГС в трамбованная в грунт толщ.0,15м НР = 72%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,06	4731,93 1194,83	318,63 141,91	14480 3656	975 434	9849	2945 1394	18819
48	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ПГС в грунт НР = 72%	м3 уплотненного грунта	3,06	170,09 92,02	78,07 38,17	520 282	239 117		287 65	872
49	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Ж/бетонная диафрагма В25 F150W6	м3 конструкции	12,99	83332,46 7539,40	2223,03 970,88	1082489 97937	28877 12612	955675	79595 92967	1255051
50	1137-0401-0301	Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	0,3795	31012,67 20356,00	10424,33 3627,08	11769 7725	3956 1376	88	6553 1466	19788
51	214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3795	261906,00		99393		99393	7951	107344
52	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01518	277157,00		4207		4207	337	4544
53	1137-0401-0303	Выпусуи и анкера для сооружений на оросительных и осушительны х каналах. Установка - закладные детали НР = 72 %	т арматуры	0,0354	21711,63 20787,60	902,91 330,09	769 736	32 12	1	539 105	1413
54	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке.	т	0,0354	688014,00		24356		24356	1948	26304
55	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 72%	м2	56	696,30 694,91	1,12	38993 38915	63	15	28019 5361	72373
56	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 72 %	т	0,0112	86914,10 6656,91	7525,83 3785,56	973 75	84 42	815	84 85	1142
57	1141-0105-0102	Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 %	т	0,1176	112952,56 12460,37	9592,83 3517,82	13283 1465	1128 414	10690	1353 1171	15807

58	1141-0104-0105	Шов деформационный .Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2 НР = 72 %	м	12,2	10339,39	1006,52	126141	12280	38104	60126	201168
					6209,59	635,44	75757	7752		14901	
59	1141-0105-0102	Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 %	т	0,004	86914,10	7525,83	348	30	291	30	408
					6656,91	3785,56	27	15		30	
60	1141-0104-0102	Шов деформационный .Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,05 м2 НР = 72 %		11,5	10471,43	160,44	120421	1845	66425	37763	170839
					4534,92	25,73	52152	296		12655	
61	1141-0105-0102	Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 %	т	0,0023	86914,10	7525,83	200	17	167	17	234
					6656,91	3785,56	15	9		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1896106				1896106
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

РАЗДЕЛ 6 Крепление понура (дна и откосов) - (заказ 20.026-ГР лист4-3)

75	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	200	156,99		31398			22607	58325
					156,99		31398			4230	
76	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	м3 уплотненного грунта	7,4	170,09	78,07	5103	2342		2812	8548
					92,02	38,17	2761	1145		633	
77	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,12м НР = 72%	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	24	4731,93	318,63	113566	7643	77243	23099	147598
					1194,83	141,91	28676	3406		10933	
78	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	м3 уплотненного грунта	24	170,09	78,07	4082	1874		2249	6837
					92,02	38,17	2208	916		506	
79	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Крепление монолитным ж/бетоном дна В25 F150 W8 НР = 72 %	м3 конструкции	12,86	43639,93	647,55	561210	8328	521485	25247	633374
					2441,45	285,21	31397	3668		46917	
80	1137-0401-0102	Откосы монолитные бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25 F150 W8 НР = 72%	м3 уплотненного грунта	25,48	48490,32	791,76	1235533	20174	1076439	106658	1449566
					5452,15	361,67	138921	9215		107375	
81	1137-0401-0301	Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	1,193	31516,67	10424,33	37599	12436	878	20601	62856
					20356,00	3627,08	24285	4327		4656	
82	261-102-0251	Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) и А-II (А300), ГОСТ 23279-2012	т	1,193	267997,00		319720		319720		345298
										25578	
83	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски - Каменный зуб фракции 0,15-0,25м толщ.0,4м на длине 28м L=1м НР = 72 %	м3	11,2	11403,64	238,56	127721	2672	109869	11665	150537
					1355,36	91,25	15180	1022		11151	
84	1141-0104-0207	Шов деформационный . Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы НР = 72 %	м	88,6	1465,64	17,19	129856	1523	4118	89901	237338
					1401,97	7,31	124215	648		17581	
85	290-000-0000 (пл) №3	Расширяющие рабочие швы Master Seal 910	м	25,6	4098,00		104909		104909		113302
										8393	
35	290-000-0000 (пл) №2	Деформационно усадочные швы Master Seal 940	м	63	6640,00		418320		418320		451786
										33466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3665365				3665365
		Накладные расходы	Тенге				304839				
		Сметная прибыль	Тенге				271419				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				16663186				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8	Тенге				716517				
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге				17379703				
		Дополнительные затраты на строительство									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13%)	Тенге				891579				
		ИТОГО с дополнительными затраты в зимнее время	Тенге				18271282				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				365426				

ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге				18 056 707			
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика	Тенге	0,977940000308945			18 225 581,63			
НДС 12%	Тенге				2 187 069,80			
ИТОГО по акту с учетом НДС	Тенге				20 412 651,43			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Аймашев Н.А.