*Приложение*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 27 октября 2014 года № 458*

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | ИИН/БИН |
|---|---|
| Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО",Адрес: г.Аксай пр.Абай 3/1,тел.: | 000640000893 |
| Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11; 8(711 33) 75-5-10 | 070640012384 |

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №33 от 25.04 2022

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000071 | 08.08.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с Акбулак Бурлинского района ЗКО" | | | усл | 1 | 23 044 788,37 | 23 044 788,37 |
| | | | | Итого | 1 | x | 23 044 788,37 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кушев О. С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) _____

М.П.

*Приложение*
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядник: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

Наименование объекта - Строительство водосбросного сооружения

# СПРАВКА
## стоимости выполненных работ и затрат заавгуст м-ц 2022год

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | | организация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | правовая |
| | | 33 | 25.04.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР (в сметных, базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце за | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополни тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего с начала строительства | 72 399 798,79 | 20 575 703,90 | | | | | | | 2 469 084,47 | 23 044 788,37 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате с Двадцать три миллиона сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь тенге 37 тиын. | | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д.Т.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 33 от 25.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водосбросного сооружения

# А К Т
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
# ЗА АВГУСТ М-Ц 2022 ГОДА

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-2-1** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Водоприемный ковш** | | | | | | | | | | |
| 26 | 1137-0103-0103 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ПГС в трамбованная в грунт толщ.0,15м НР = 72% | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 2,55 | | 4731,93 | 318,63 | 12066 | 813 | 8207 | 2454 | 15682 |
| | | | | | | 1194,83 | 141,91 | 3047 | 362 | | 1162 | |
| 27 | 1137-0401-0104 | Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Ж/бетонная диафрагма В25 F150W6 НР = 72 % | м3 конструкции | 31 | | 83332,46 | 2223,03 | 2583306 | 68914 | 2280671 | 189949 | 2995115 |
| | | | | | | 7539,40 | 970,88 | 233721 | 30097 | | 221860 | |
| 28 | 1137-0401-0301 | Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 1,036 | | 31516,67 | 10424,33 | 32651 | 10800 | 763 | 17890 | 54584 |
| | | | | | | 20356,00 | 3627,08 | 21089 | 3758 | | 4043 | |
| 28 | 214-210-0101 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм | т | 1,036 | | 261906,00 | | 271335 | | 271335 | | |
| | | | | | | | | | | | 21707 | 293042 |
| 30 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 0,022 | | 68377,28 | 22738,18 | 1504 | 500 | 22 | 837 | 2528 |
| | | | | | | 44637,80 | 8232,78 | 982 | 181 | | 187 | |
| 31 | 214-210-0101 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,022 | | 287367,00 | | 6322 | | 6322 | | 6828 |
| | | | | | | | | | | | 506 | |
| 32 | 1137-0401-0303 | Выпусун и анкера для сооружений на оросительных и осушительны х каналах. Установка-закладные детали НР=72 % | т арматуры | 0,2181 | | 21711,63 | 902,91 | 4735 | 197 | 5 | 3316 | 8695 |
| | | | | | | 20787,60 | 330,09 | 4534 | 72 | | 644 | |
| 33 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. | т | 0,2181 | | 688014,00 | | 150056 | | 150056 | | 162060 |
| | | | | | | | | | | | 12004 | |
| 34 | 1141-0103-0107 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 72% | м2 | 54,6 | | 696,30 | 1,12 | 38018 | 61 | 15 | 27318 | 70563 |
| | | | | | | 694,91 | | 37942 | | | 5227 | |
| 35 | 1141-0105-0101 | Битум горячий. Приготовление НР = 72 % | т | 0,115 | | 127529,46 | 9009,03 | 14666 | 1036 | 11720 | 1492 | 17451 |
| | | | | | | 16611,20 | 1412,41 | 1910 | 162 | | 1293 | |
| 36 | 1141-0105-0102 | Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 % | т | 0,0109 | | 86914,10 | 7525,83 | 947 | 82 | 793 | 82 | 1111 |
| | | | | | | 6656,91 | 3785,56 | 73 | 41 | | 82 | |
| 37 | 1141-0104-0105 | Шов деформационный .Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2 НР = 72 % | м | 12 | | 10339,39 | 1006,52 | 124073 | 12078 | 37479 | 59141 | 197871 |
| | | | | | | 6209,58 | 635,44 | 74515 | 7625 | | 14657 | |
| 38 | 1141-0105-0102 | Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 % | т | 0,0036 | | 86914,10 | 7525,83 | 313 | 27 | 262 | 27 | 367 |
| | | | | | | 6656,91 | 3785,56 | 24 | 14 | | 27 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 3825897 | | | | 3825897 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 302506 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 283399 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Металлоконструкции - 2 шт (заказ20.026 -ГР лист13-15,10-12 )** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. Стоимость рамы | т | 0,289 | 474502,00 | | 137131 | | 137131 | | 148101 |
| | | | | | | | | | | 10970 | |
| 68 | 222-525-0401 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т. Стоимость затвора ПС200-150 | т | 0,41 | 498912,00 | | 204554 | | 204554 | | 220918 |
| | | | | | | | | | | 16364 | |
| 70 | 580-000-0000 (пл),№4 | Стоимость подъемника 2,5В с грузовым винтом | шт | 2 | 337123,00 | | 674246 | | | | 674246 |
| | | | | | | | | | 674246 | | |
| 72 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. Стоимость рамы для шандора | т | 0,23672 | 474502,00 | | 112324 | | 112324 | | 121310 |
| | | | | | | | | | | 8986 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1164575 | | | | 1164575 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Быстроток - (заказ 20.026-ГР лист8-1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1101-0201-0501 | Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72% | м3 уплотненного грунта | 9,15 | 170,09 | 78,07 | 1556 | 714 | | 858 | 2607 |
| | | | | | 92,02 | 38,17 | 842 | 349 | | 193 | |
| 91 | 1137-0103-0103 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,2м НР = 72% | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 9,15 | 4731,93 | 318,63 | 43297 | 2915 | 29449 | 8806 | 56271 |
| | | | | | 1194,83 | 141,91 | 10933 | 1298 | | 4168 | |
| 92 | 1101-0201-0501 | Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ПГС в грунт. НР = 72% | м3 уплотненного грунта | 9,15 | 170,09 | 78,07 | 1556 | 714 | | 858 | 2607 |
| | | | | | 92,02 | 38,17 | 842 | 349 | | 193 | |
| 93 | 1137-0401-0103 | Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Монолитного ж/б В25 F150 W8 НР = 72 % | м3 конструкции | 59,48 | 51256,37 | 1142,36 | 3048729 | 67948 | 2644449 | 263153 | 3576833 |
| | | | | | 5654,55 | 490,19 | 336333 | 29157 | | 264951 | |
| 94 | 1137-0401-0301 | Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 2,314 | 31012,67 | 10424,33 | 71763 | 24122 | 538 | 39958 | 120659 |
| | | | | | 20356,00 | 3627,08 | 47104 | 8393 | | 8938 | |
| 95 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,314 | 261906,00 | | 606050 | | 606050 | | 654534 |
| | | | | | | | | | | 48484 | |
| 96 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1004 | 277157,00 | | 27827 | | 27827 | | 30053 |
| | | | | | | | | | | 2226 | |
| 97 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 0,156 | 67671,68 | 22738,18 | 10557 | 3547 | 46 | 5938 | 17815 |
| | | | | | 44637,80 | 8232,78 | 6963 | 1284 | | 1320 | |
| 98 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,156 | 261906,00 | | 40857 | | 40857 | | 44126 |
| | | | | | | | | | | 3269 | |
| 99 | 1137-0401-0303 | Выпусун и анкера для сооружений на оросительных и осушительны х каналах. Установка-закладные детали НР=72 % | т арматуры | 0,0825 | 21711,63 | 902,91 | 1791 | 74 | 2 | 1254 | 3289 |
| | | | | | 20787,60 | 330,09 | 1715 | 27 | | 244 | |
| 100 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. | т | 0,0825 | 688014,00 | | 56761 | | 56761 | | 61302 |
| | | | | | | | | | | 4541 | |
| 101 | 1139-0401-0104 | Эстакады балки мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж перильных ограждений НР=72% | т конструкций | 0,792 | 119504,98 | 38477,96 | 94648 | 30475 | 31078 | 27643 | 132074 |
| | | | | | 41787,46 | 6687,34 | 33096 | 5297 | | 9783 | |
| 102 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничных марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83- Стоимость перильного ограждения | т | 0,792 | 583975,00 | | 462508 | | 462508 | | 499509 |
| | | | | | | | | | | 37001 | |
| 103 | 1141-0201-0201 | Шпунт стальной. Покрытие каменноугольным лаком-Окраска металлоконструкций за два раза НР=72% | т | 0,792 | 3856,68 | 902,46 | 3054 | 715 | 665 | 1416 | 4828 |
| | | | | | 2115,15 | 367,63 | 1675 | 291 | | 358 | |
| 104 | 1141-0103-0107 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 72% | м2 | 153 | 696,30 | 1,12 | 106534 | 171 | 41 | 76551 | 197732 |
| | | | | | 694,91 | | 106321 | | | 14647 | |
| 105 | 1141-0105-0101 | Битум разжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 % | т | 0,0306 | 86914,10 | 7525,83 | 2660 | 230 | 2226 | 230 | 3121 |
| | | | | | 6656,91 | 3785,56 | 204 | 116 | | 231 | |
| 106 | 1141-0105-0102 | Битум горячий. Приготовление НР = 72 % | т | 0,3213 | 127529,46 | 9009,03 | 40975 | 2895 | 32743 | 4170 | 48757 |
| | | | | | 16611,20 | 1412,41 | 5337 | 454 | | 3612 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1141-0104-0105 | Шов деформационный .Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения | м | 7,8 | 10471,43 | 160,44 | 81677 | 1251 | 45053 | 25613 | 115873 |
| | | | | | 4534,92 | 25,73 | 35372 | 201 | | 8583 | |
| 108 | 1141-0105-0102 | Битум ратжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 % | т | 0,00156 | 127529,46 | 9009,03 | 199 | 14 | 159 | 20 | 237 |
| | | | | | 16611,20 | 1412,41 | 26 | 2 | | 18 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 5572227 | | | | 5572227 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 456468 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 412760 | | | | |

## РАЗДЕЛ 9. Водобойный колодец (гаситель) - (заказ 20.026-ГР лист 9-1)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1101-0201-0501 | Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72% | м3 уплотненного грунта | 11,4 | 170,09 | 78,07 | 1939 | 890 | | 1068 | 3248 |
| | | | | | 92,02 | 38,17 | 1049 | 435 | | 241 | |
| 110 | 1137-0103-0103 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,2м НР = 72% | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 11,4 | 4731,93 | 318,63 | 53944 | 3632 | 36691 | 10972 | 70109 |
| | | | | | 1194,83 | 141,91 | 10933 | 1298 | | 4168 | |
| 111 | 1137-0401-0103 | Бычки, устон щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство - Монолитного ж/б | м3 конструкции | 45,05 | 51256,37 | 1142,36 | 2309099 | 51463 | 2002899 | 199310 | 2709082 |
| | | | | | 5654,55 | 490,19 | 254737 | 22083 | | 200673 | |
| 112 | 1137-0401-0301 | Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 1,634 | 31012,67 | 10424,33 | 50675 | 17033 | 380 | 28216 | 85202 |
| | | | | | 20356,00 | 3627,08 | 33262 | 5927 | | 6311 | |
| 113 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,07 | 277157,00 | | 19401 | | 19401 | | 20953 |
| | | | | | | | | | | 1552 | |
| 114 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,634 | 261906,00 | | 427954 | | 427954 | | 462190 |
| | | | | | | | | | | 34236 | |
| 115 | 1137-0401-0302 | Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 0,112 | 67671,68 | 22738,18 | 7579 | 2547 | 33 | 4263 | 12789 |
| | | | | | 44637,80 | 8232,78 | 4999 | 922 | | 947 | |
| 116 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,112 | 261906,00 | | 29333 | | 29333 | | 31680 |
| | | | | | | | | | | 2347 | |
| 117 | 1141-0103-0107 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 72% | м2 | 32 | 696,30 | 1,12 | 22282 | 36 | 9 | 16011 | 41356 |
| | | | | | 694,91 | | 22237 | | | 3063 | |
| 118 | 1141-0104-0105 | Шов деформационный .Уплотнение вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,04 м2- Деформационный гидроизоляционный шов (шпонка) НР = 72 % | м | 13 | 10339,39 | 1006,52 | 134412 | 13085 | 40603 | 64070 | 214361 |
| | | | | | 6209,58 | 635,44 | 80725 | 8261 | | 15879 | |
| 119 | 1141-0105-0101 | Битум ратжиженый РБ - 1 . Приготовление НР = 72 % | т | 0,0039 | 86914,10 | 7525,83 | 339 | 29 | 284 | 30 | 399 |
| | | | | | 6656,91 | 3785,56 | 26 | 15 | | 30 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3651369 | | | | 3651369 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 323940 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 269447 | | | | |

## РАЗДЕЛ 11. Крепление рисбермы (дна и откосов ) - (заказ 20.026-ГР лист4-3)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1137-0103-0103 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,12м НР = 72% | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 10,8 | 4731,93 | 318,63 | 51105 | 3441 | 34759 | 10395 | 66420 |
| | | | | | 1194,83 | 141,91 | 12904 | 1533 | | 4920 | |
| 133 | 1101-0201-0501 | Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ПГС в грунт. НР = 72% | м3 уплотненного грунта | 10,8 | 170,09 | 78,07 | 1837 | 843 | | 1012 | 3077 |
| | | | | | 92,02 | 38,17 | 994 | 412 | | 228 | |
| 134 | 1137-0401-0102 | Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72% | м3 конструкции | 21,22 | 48490,32 | 791,76 | 1028965 | 16801 | 896469 | 88826 | 1207214 |
| | | | | | 5452,15 | 361,67 | 115695 | 7675 | | 89423 | |
| 135 | 1137-0401-0301 | Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 0,514 | 31516,67 | 10424,33 | 16200 | 5358 | 378 | 8875 | 27081 |
| | | | | | 20356,00 | 3627,08 | 10463 | 1864 | | 2006 | |
| 136 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 мм до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,514 | 267997,00 | | 137750 | | 137750 | | 148770 |
| | | | | | | | | | | 11020 | |
| 137 | 1137-0401-0302 | Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72% | т арматуры | 1,193 | 68377,28 | 22738,18 | 1757 | 584 | 26 | 978 | 2654 |
| | | | | | 44637,80 | 8232,78 | 1147 | 212 | | 219 | |
| 138 | 261-102-0251 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) и А-II (А300), ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0257 | 287367,00 | | 7585 | | 7585 | | 7976 |
| | | | | | | | | | | 591 | |
| 139 | 1137-0401-0102 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР =72% | м2 спланированной площади | 500 | 49,64 | 22,05 | 24820 | 11025 | | 11801 | 39551 |
| | | | | | 27,59 | 5,19 | 13795 | 2595 | | 2930 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1137-0103-0103 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,12м НР = 72% | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 60 | 4731,93 | 318,63 | 283916 | 19118 | 193108 | 57748 | 368997 |
| | | | | | 1194,83 | 141,91 | 71690 | 8515 | | 27333 | |
| 141 | 1137-0401-0102 | Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72% | м3 конструкции | 21,22 | 48490,32 | 791,76 | 1028965 | 16801 | 896469 | 88826 | 1207214 |
| | | | | | 5452,15 | 361,67 | 115695 | 7675 | | 89423 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 3009457 | | | | 3009457 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 268461 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 228093 | | | | |

## РАЗДЕЛ 12. Водопропускные трубы- (заказ20.026 -ГРлист 4-3)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1101-0201-0501 | Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72% | м3 уплотненного грунта | 1,5 | 170,09 | 78,07 | 265 | 117 | | 140 | 427 |
| | | | | | 92,02 | 38,17 | 138 | 57 | | 32 | |
| 153 | 1137-0103-0103 | Подготовка гравийная под сооружения. Устройство Гравийно -песчаная подготовка , втрамбованная в грунт толщ.0,10м НР = 72% | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 1 | 4731,93 | 318,63 | 4732 | 319 | 3218 | 963 | 6151 |
| | | | | | 1194,83 | 141,91 | 1195 | 142 | | 456 | |
| 154 | 1101-0201-0501 | Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72% | м3 уплотненного грунта | 1 | 170,09 | 78,07 | 170 | 78 | | 94 | 285 |
| | | | | | 92,02 | 38,17 | 92 | 38 | | 21 | |
| 155 | 1122-0301-0110 | Трубы стальные диаметр 400 мм . Укладка НР = 72 % | км трубопровода | 0,0184 | 2120407,54 | 975370,56 | 39015 | 17947 | 1640 | 18436 | 62047 |
| | | | | | 1055890,00 | 335707,09 | 19428 | 6177 | | 4596 | |
| 156 | 241-102-0250 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметр от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426 х 6,0 мм | м | 18,4736 | 22555,00 | | 416672 | | 416672 | | 450006 |
| | | | | | | | | | | 33334 | |
| 157 | 1122-0601-0210 | Трубопроводы стальные диаметр 400 мм . Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной | км трубопровода | 0,0184 | 4541591,11 | 609098,50 | 83565 | 11207 | 65380 | 7228 | 98056 |
| | | | | | 379216,00 | 166368,14 | 6978 | 3061 | | 7263 | |
| 158 | 1139-0101-0101 | Закладные части оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 | т конструкций | 0,086 | 428929,87 | 122507,03 | 36888 | 10536 | 14793 | 10012 | 50652 |
| | | | | | 134405,82 | 27287,50 | 11559 | 2347 | | 3752 | |
| 159 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,086 | 267997,00 | | 23048 | | 23048 | | 24892 |
| | | | | | | | | | | 1844 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 692516 | | | | 692516 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 36873 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 51298 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | 17916041 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8 | Тенге | | | | 770390 | | | | |
| | | ИТОГО со временными зданиями и сооружениями : | Тенге | | | | 18686431 | | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13%) | Тенге | | | | 958614 | | | | |
| | | ИТОГО с дополнительными затраты в зимнее время : | Тенге | | | | 19645045 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | | | | 392901 | | | | |
| | | ИТОГО с непредвиденными затратами | Тенге | | | | 20037946 | | | | |
| | | В текущих ценах К= 1,050 | | | | | 21039843 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика | Тенге | 0,977940000308945 | | | 20 575 703,90 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 2 469 084,47 | | | | |
| | | ИТОГО по акту с учетом НДС | Тенге | | | | 23 044 788,37 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Акмамбетов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

Кушев В.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эсет-Курылыс-Кызылорда"

Аймашев Н.А.