Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО",Адрес: г.Аксай пр.Абай 3/1,тел.:
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 000640000893

Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 070640012384

Договор (контракт): Договор №33 от 25.04.2022

Номер документа	Дата составления
00000000084	19.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с.Акбулак Бурлинского района ЗКО"			усл	1	10 884 969.16	10 884 969.16
				Итого	1	x	10 884 969.16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кушев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

Наименование объекта - Строительство водосбросного сооружения

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат заавгуст м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		33	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	83 284 767,95	9 718 722,46							1 166 246,70	10 884 969,16
Всего к оплате с Десять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять тенге 16 тиын.										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

_____ Кушев О.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № 33 от 25.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство водосбросного сооружения

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА АВГУСТ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1										
		РАЗДЕЛ 3.Водоприемный ковш										
		3.2. Деревянный шандор- 20026-ГР лист 10-1										
42	1140-0701-0101	Балка, насадки, прогоны ,схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка НР = 72 %	м3	0,66		241241,57	136382,61	159219	90013	49362	39488	214604
			древесины в конструкции			30067,70	53029,57	19845	35000		15897	
43	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10т. Установка шандора НР ==72%	т конструкции	0,1		265886,34	122507,03	26589	12251	897	11642	41289
						134405,82	27287,50	13441	2729		3058	
44	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,056		250932,00		14052		14052		15176
											1124	
45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,044		278999,00		12276		12276		13258
											962	
46	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 К=4,000;	100м	0,064		23655,00		1514		1514		1635
											121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					285962				285962
		Накладные расходы	Тенге					51130				
		Сметная прибыль	Тенге					21162				
		РАЗДЕЛ 10. Обратный фильтр и дренажные отверстия - (заказ20.026 -ГР лист4-3)										
		10.1 Обратный фильтр										
120	1142-0105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство геотекстиля НР =72%	м2 полиэтиленового экрана	76,5		88,07	13,42	6 737	1027	2788	2 619	10105
						38,21	9,34	2923	715		749	
121	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м К=1,170;	м2	89,505		286		25598		25598		27646
											2048	
122	1138-0101-0403	Фильтры сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3. Устройство фильтров	м3 фильтра	66,3		1247,49	479,84	82 709	31813	2440	45 023	137950
						730,85	212,33	48 455	14077		10218	
123	123 211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный К=1,050	м3	16,065		1851		29736		29736		32115
											2379	
124	211-301-0101	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм К=1,050;	м3	16,065		3248		52179		52179		56363
											4174	
125	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм К=1,050	м3	37,485		8565		321059		321059		346744
											25685	
126	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка - Фильтрационные отверстие из фасонных частей д.426мм НР = 72 %	т фасонных частей	0,729		1059523,32	450102,2	772393	328125	257132	205006	1055591
						256702,6	133875,52	187136	97595		78192	

127	1122-0601-0510	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР =72%	км трубопровода		0,006	532633,46 136665	69605,97 25705,84	3196 820	418 154	1958	701 312	4209
128	1138-0101-0502	Призмы щебеночные для трубчатого дренажа.Отсыпка щебнем НР = 72 %	м3 дренажной призмы	1		2084,46 1237,86	786,84 348,18	2084 1238	787 348	60	1142 258	3484
129	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004фракция 5-10 мм К=1,050	м3	1,05		8565,00		8993		8993		9712
130	1137-0401-0301	Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка -защитная сетка	т арматуры	0,019		31516,67 20356,00	10424,33 3627,08	599 387	198 69	14	328 74	1001
131	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной сталиВ-1, ВР-1, диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,019		296803,00		5624		5624	450	6074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1690994				1690994
		Накладные расходы	Тенге					254819				
		Сметная прибыль	Тенге					125258				

РАЗДЕЛ 11. Крепление рисбермы (дна и откосов) - (заказ 20.026-ГР лист4-3)

141	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72%	м3 конструкции	144		48490,32 5452,15	791,76 361,67	5527896 621545	90261 41230	4843091	477198 480408	6485502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6485502				6485502
		Накладные расходы	Тенге					477198				
		Сметная прибыль	Тенге					480408				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					8462458				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8	Тенге					363886				
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями :	Тенге					8826344				
		Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13%)	Тенге					452791				
		ИТОГО с дополнительными затраты в зимнее время :	Тенге					9279135				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге					185583				
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге					9464718				
		В текущих ценах К= 1,050						9937954				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика	Тенге	0,977940000308945				9 718 722,46				
		НДС 12%	Тенге					1 166 246,70				
		ИТОГО по акту с учетом НДС	Тенге					10 884 969,16				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Акмамбетов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

Кушев О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жем-Курылыс-Қызылорда"

Аймашев Н.А.