Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО",Адрес: г.Аксай пр.Абай 3/1,тел.:	000640000893
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10	070640012384
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №33 от 25.04.2022	

Номер документа	Дата составления
00000000103	22.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с.Акбулак Бурлинского района ЗКО"			усл	1	9 970 422,94	9 970 422,94
				Итого	1	x	9 970 422,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Пересчет документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кушев О. С. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

Наименование объекта - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		33	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	106 401 369,37	8 902 163,34							1 068 259,60	9 970 422,94
Всего к оплате с Девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч четыреста двадцать два тенге 94 тиын										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № от 24.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
ЗА СЕНТЯБРЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-2										
		РАЗДЕЛ 3.Рекультивация резерва №1, №2, №3										
16	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- в резерв №,№2,№3 НР=72%	м3 грунта	440		55,15	55,15	20407,00	24266	--	5791	32462
						--	18,28	--	8043		2405	
17	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	440		39,42	39,42	17345,00	17345	--	4137	23201
						--	13,06	--	5746		1719	
18	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы).Разравнивание растительный грунт бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	440		32,28	32,28	14203,00	14203	--	2804	18368
						--	8,85	--	3894		1361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					74031				74031
		Накладные расходы	Тенге					12732				
		Сметная прибыль	Тенге					5485				
		Локальная смета № 1-1-4										
		РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта по отводящему каналу										
8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- в резерв №,№2,№3 НР=72%	м3 грунта	120		55,15	55,15	6618,00	6618	--	1580	8854
						--	18,28	--	2194		656	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	120		78,84	78,84	9461,00	9461	--	2258	12657
						--	26,13	--	3136		938	
10	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы).Разравнивание растительный грунт бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	120		32,28	32,28	3874,00	3874	--	765	5010
						--	8,85	--	1062		371	
11	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка растительного грунта на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3-грунт на низовой откос существующей дамбы НР = 72%	м3 грунта	810		147,90 4,07	143,09 23,39	119799 3297	115903 18946	599	16015 10865	146679
12	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы).Разравнивание растительный грунт бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта	м3 грунта	810		32,28	32,28	26147,00	26147	--	5162	33814
						--	8,85	--	7169		2505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					207014				207014
		Накладные расходы	Тенге					25780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15335				
		Локальная смета № 1-1-5									
		РАЗДЕЛ 2.Срезка растительного грунта с основания сущ. дамбы									
3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. В о з в р а т растительного грунта, бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- в резерв №,№2,№3 НР=72%	м3 грунта	180	55,15	55,15	9927,00	9927	–	2369	13280
					–	18,28	–	3290		984	
4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	180	39,42	39,42	7096,00	7096	–	1693	9492
					–	13,06	–	2351		703	
5	1101-0107-1307	К а в а л ь е р ы (о т в а л ы) .Разравнивание растительный грунт бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта	м3 грунта	180	21,22	21,22	3820,00	3820	–	755	4941
					–	5,82	–	1048		366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27713				27713
		Накладные расходы	Тенге				4817				
		Сметная прибыль	Тенге				2053				
		Локальная смета № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
7	1101-0203-0112	О т к о с ы и п о л о т н о н а с ы п е й. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72%	м2 спланированной площади	7300	49,64	22,05	362372	160965		172292	577437
					27,59	5,19	201407	37887		42773	
8	1101-0204-0202	О т к о с ы з е м л я н ы х сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	1235	254,36	173,58	314135	214371	99763	39712	382155
					–	44,66	–	55155		28308	
9	1101-0204-0301	О т к о с ы з е м л я н ы х сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	1235	130,04	111,49	160599	137690	6175	34287	210477
					13,55	25,01	16734	30887		15591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1170069				1170069
		Накладные расходы	Тенге				246291				
		Сметная прибыль	Тенге				86672				
		Локальная смета № 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы									
6	1101-0204-0202	О т к о с ы з е м л я н ы х сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	330	254,36	173,58	83939	57281	26657	10611	102114
					–	44,66	–	14738		7564	
7	1101-0204-0301	О т к о с ы з е м л я н ы х сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	330	130,04	111,49	42913	36792	1650	9162	56241
					13,55	25,01	4472	8253		4166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4808167				4808167
		Накладные расходы	Тенге				19773				
		Сметная прибыль	Тенге				11730				
		Локальная смета № 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
7	1101-0204-0202	О т к о с ы з е м л я н ы х сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	600	254,36	173,58	152616	104148	48468	19293	185662
					–	44,66	–	26796		13753	
8	1101-0204-0301	О т к о с ы з е м л я н ы х сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	600	130,04	111,49	78024	66894	3000	16658	102257
					13,55	25,01	8130	15006		7575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				287919				287919
		Накладные расходы	Тенге				35951				
		Сметная прибыль	Тенге				21328				
		РАЗДЕЛ 3.Водоприемный ковш									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.1.Уровнемерная рейка с мерной шкалы									
39	1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж - гидрометрического поста НР = 72 %	т	0,0275	106287,85	38477,96	2923	1058	716	960	4194
			конструкций		41787,46	6687,94	1149	184		311	
40	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0275	291989,00		8030		8030	642	8672
41	1141-0201-0201	Шпунт стальной. Покрытие каменноугольным лаком - Окраска металлоконструкций НР=72%	т	0,0275	3856,68	902,49	106	25	23	49	167
					2115,15	367,63	58	10		12	
		3.2. Деревянный шандор- 20026-ГРлист 10-1									
42	1140-0701-0101	Балка, насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка НР = 72%	м3 древесины в конструкции	0,66	241241,57	136382,61	159219	90013	49362	39488	214600
					30067,70	53029,57	19845	35000		15897	
43	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10т. Установка шандора НР=72%	т	0,1	265886,34	122507,03	26589	12251	897	11642	41289
			конструкций		134405,82	27287,50	13441	2729		3058	
44	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,056	250932,00		14052		14052	1124	15176
45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125	т	0,044	278999,00		12276		12276	982	13258
46	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ19177-81 К=4,000;	100 м	0,064	23655,00		1514		1514	121	1635
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				298991				298991
		Накладные расходы	Тенге				52139				
		Сметная прибыль	Тенге				22147				
		РАЗДЕЛ 4. Входной и выходной оголовок (заказ20.026 -ГР лист7-1)									
		4.1.Уровнемерная рейка с мерной шкалы									
62	1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж - гидрометрического поста НР = 72 %	т	0,0393	119504,98	38477,96	4697	1512	1542	1372	6554
			конструкций		41787,46	6687,94	1642	263		485	
63	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0393	250932,00		9862		9862	789	10651
64	1141-0201-0201	Шпунт стальной. Покрытие каменноугольным лаком - Окраска металлоконструкций НР=72%	т	0,393	3856,68	902,49	152	35	33	70	240
					2115,15	367,63	83	14		18	
		РАЗДЕЛ 5. Металлоконструкции - 2 шт (заказ20.026 -ГР лист13-15,10-12)									
65	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10т. Установка рамы НР=72%	т	0,289	428929,87	122507,03	123961	35405	49713	33645	170214
			конструкций		134405,82	27287,50	38843	7886		12608	
67	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,41	406300,69	159181,32	166583	65264	11728	83911	270534
					218515,00	65735,83	89591	26952		20040	
69	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 72%	комплект	0,176	103976,79	13367,94	18300	2353	1054	11717	32418
					84618,00	7841,41	14893	1380		2401	
71	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10т. Установка рамы НР=72%	т	0,23672	428929,87	122507,03	101536	29000	40720	27559	139423
			конструкций		134405,82	27287,50	31817	6459		10328	
73	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка	м2	10,2	223,31	2,98	2278	30	1868	276	2758
					37,21	0,44	380	4		204	
74	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2;	м2	10,2	218,60	6,91	2230	70	1723	320	2754
					42,75	0,87	436	9		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				635546				635546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				158870				
		Сметная прибыль	Тенге				47077				
		РАЗДЕЛ 7. Служебный мостик - (заказ 20.026-ГР лист 11-1)									
87	1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж - гидрометрического поста НР = 72 %	т	1,6	119504,98	38477,96	191208	61565	62783	55844	266816
			конструкций		41787,46	6687,94	66860	10701		19764	
88	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной	т	1,6	583975,00		934360		934360		1009109
										74749	
89	1141-0201-0201	Шпунт стальной. Покрытие каменноугольным лаком - Окраска металлоконструкций НР=72%	т	1,6	3856,68	902,49	6171	1444	1342	2860	9753
					2115,15	367,63	3384	588		722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1285678				1285678
		Накладные расходы	Тенге				58704				
		Сметная прибыль	Тенге				95235				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				8795128				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8	Тенге				378190				
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями :	Тенге				9173318				
		Дополнительные затраты на строительство									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13%)	Тенге				470591				
		ИТОГО с дополнительными затраты в зимнее время :	Тенге				9643910				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				192878				
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге				9836788				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика	Тенге				8 902 163,34				
		НДС 12%	Тенге				1 068 259,60				
		ИТОГО по акту с учетом НДС	Тенге				9 970 422,94				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д. Т.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУПЕН О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Аймашев Н.А.