ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № от 24.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
ЗА ДЕКАБРЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1										
9	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	-1,72		117,00		101,00			–	-109
						–		–			8	
9	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,86		117,00		101,00			–	109
						–		–			8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					0				0
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		Локальная смета № 1-1-2										
7	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	-0,48		87,00	–	84,00	–		–	-91
						–	–	–	–		7	
7	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	0,96		87,00	–	84,00	–		–	91
						–	–	–	–		7	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2	м3 грунта	-190		92,75	92,75	26898,00	26898	–	6419	-35982
						–	30,74	–	8915		2665	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2	м3 грунта	290		92,75	92,75	26898,00	26898	–	6419	35982
						–	30,74	–	8915		2665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					0				0
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		Локальная смета № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	-440		62,57	62,57	275748	275748	–	65799	-368871
						–	20,77	–	91388		27324	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4400		62,57	62,57	275748	275748	–	65799	368871
						–	20,77	–	91388		27324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					0				0
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		Локальная смета № 2-2-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0344	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-1900	311,00	311,00	590900	590900		71040	-714895
						51,93		98667		52955	
2	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - грунт для устроиство обратной насыпи пазухи НР = 72 %	м3 грунта	-550	337,12	337,12	185416	185416	--	24430	-226634
					--	61,69	--	33930		16788	
3	1136-0201-0103	Пазухи объемом до 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных - Обратная насыпь пазухи с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	-550	222,71	158,17	122491	86994	--	44871	-180751
					64,54	48,77	35497	26824		13389	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - Ручная доработка грунта внешней и обратной насыпи НР = 72 %	м3 грунта	-180	944,78		170060		--	122444	-315904
					944,78		170061			21050	
5	1101-0102-0344	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-1350	311,00	311,00	419850	419850	--	50476	-507952
						51,93		70106		37626	
6	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Насыпь прикапальных берм нижнего бьефа НР = 72 %	м3 грунта	-1350	209,99	183,60	283487	247860		83593	-396446
					26,39	59,61	35627	80474		29366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2342582				-2342582
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части по гребню									
11	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка-по обеим сторонам проезжей части НР = 72 %	шт	56	1942,39	938,50	108774	52556	13389	46748	167964
					764,80	394,63	42829	22099		12442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167964				167964
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Водоприемный ковш									
		3.2. Деревянный шандор- 20026-ГРлист 10-1									
42	1140-0701-0101	Балка, насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка НР = 72%	м3 древесины в конструкции	-0,66	241241,57	136382,61	159219	90013	49362	39488	-214600
					30067,70	53029,57	19845	35000		15897	
43	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных	т конструкций	-0,1	265886,34	122507,03	26589	12251	897	11642	-41289
					134405,82	27287,50	13441	2729		3058	
44	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной от 4	т	-0,056	250932,00		14052		14052		-15176
45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм	т	-0,044	278999,00		12276		12276		-13258
46	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ19177-81 К=4,000;	100 м	-0,064	23655,00		1514		1514	121	-1635
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-285958				-285958
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Крепление рисбермы (дна и откосов) - (заказ 20.026-ГР лист4-3)									
76	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	уплотненного грунта	-7,4	170,09	78,07	5103	2342		2812	-8548
					92,02	38,17	2761	1145		633	
76	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	уплотненного грунта	30	170,09	78,07	5103	2342		2812	8548
					92,02	38,17	2761	1145		633	
137	1137-0401-0302	Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	-1,193	68377,28	22738,18	1757	584	26	978	-2654
					44637,80	8232,78	1147	212		219	
137	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах,Установка НР=72%	т арматуры	0,0257	68377,28	22738,18	1757	584	26	978	2654
					44637,80	8232,78	1147	212		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72%	м3 конструкции	-144	48490,32 5452,15	791,76 361,67	5527896 621545	90261 41230	4843091	477198 480408	-6485502
141	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72%	м3 конструкции	144	48490,32 5452,15	791,76 361,67	5527896 621545	90261 41230	4843091	477198 480408	6485502
145	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	0,144	68377,28 44637,80	22738,18 8232,78	9846 6428	3274 1186	144	5482 1226	16554
146	261-102-0251	Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) и А-II (А300), ГОСТ 23279-2012	т	0,144	287367,00 	 	41381 	 	41381 	 3310	44691
147	1140-0701-0101	Насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка -Разрезные доски Н=15см толщ. 2 см НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,29	241241,57 30067,70	136382,61 53029,57	69960 8720	39551 15379	21689	17351 6985	94296
148	1141-0104-0207	Шовдеформационный, Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой [illegible] НР = 72 %	м	110,4	1465,64 1401,97	17,19 7,31	161807 154777	1898 807	5131	112020 21906	295733
149	290-000-0000 (пл) №3	Расширяющие рабочие швы Master Seal 910	м	35	4098,00 	 	143430 	 	143430 	 11474	154904
150	290-000-0000 (пл) №2	Деформационно усадочные швы Master Seal 940	м	75,4	6640,00 	 	500656 	 	500656 	 40052	540708
151	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски - Каменная призма(зуб) толщ.70см фракции 20-25см М1000 НР = 72 %	м3	23	11403,64 1355,36	238,56 91,25	262284 31173	5487 2099	225624	23956 22899	309139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1456025				1456025
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

Локальная смета № 2-2-2

РАЗДЕЛ 2. Бетонные работы

19	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 72%	м2	87,4	166,73 37,21	2,98 0,44	14572 3252	260 38	11060	2369 1355	18296
20	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2;kмат1=2;	м2	87,4	218,60 92,02	6,91 38,17	19106 1380	604 76	14765	2745 1748	23599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41895				41895
		Накладные расходы	Тенге				461923				
		Сметная прибыль	Тенге				528028				

Локальная смета № 2-2-3

РАЗДЕЛ 1 Земляные работы (отводяший канал)

1	1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2- выемка канала и бермы (левая) НР = 72 %	м3 грунта	3770	298,67 13,96	284,71 61,89	1125986 52629	1073357 233325		205887 106550	1438423
2	1101-0205-0302	Грунты 1,2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР =72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	100	2171,40 2171,40	 	217140 217140	 		156341 29878	403359
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы .Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м- для устройства дамбы бермы (правая) НР = 72 %	м3 грунта	1150	62,67 	62,67 20,77	72071 	72071 23886		17198 7142	96411
4	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, присыпки нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т-	м3 грунта	1150	209,99 26,39	183,60 59,61	241489 30349	211140 68552		71209 25016	337714
5	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- для устройства насыпи существующей ремонтируемой дамбы НР	м3 грунта	2720	124,92 4,07	120,11 23,41	339782 11070	326699 63675	2013	53816 31488	425086
6	1101-0104-0202	Грунты 2 группы . Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт		2720	62,67	62,67	170462	170462		40676	228029

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР № от 24.04.2022г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
ЗА ДЕКАБРЬ М-Ц 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1										
9	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	-1,72		117,00		101,00			–	-109
						–		–			8	
9	4414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,86		117,00		101,00			–	109
						–		–			8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					0				0
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		Локальная смета № 1-1-2										
7	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	-0,48		87,00	–	84,00	–		–	-91
						–	–	–	–		7	
7	412-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	0,96		87,00	–	84,00	–		–	91
						–	–	–	–		7	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2	м3 грунта	-190		92,75	92,75	26898,00	26898	–	6419	-35982
						–	30,74	–	8915		2665	
9	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 м НР=72% т.ч. п.3.70: к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2	м3 грунта	290		92,75	92,75	26898,00	26898	–	6419	35982
						–	30,74	–	8915		2665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					0				0
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		Локальная смета № 2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	-440		62,57	62,57	275748	275748	–	65799	-368871
						–	20,77	–	91388		27324	
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4400		62,57	62,57	275748	275748	–	65799	368871
						–	20,77	–	91388		27324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					0				0
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		Локальная смета № 2-2-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0344	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-1900	311,00	311,00	590900	590900		71040	-714895
						51,93		98667		52955	
2	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - грунт для устроиство обратной насыпи пазухи НР = 72 %	м3 грунта	-550	337,12	337,12	185416	185416	--	24430	-226634
					--	61,69	--	33930		16788	
3	1136-0201-0103	Пазухи объемом до 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных - Обратная насыпь пазухи с уплотнением НР = 72 %	м3 грунта	-550	222,71	158,17	122491	86994	--	44871	-180751
					64,54	48,77	35497	26824		13389	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - Ручная доработка грунта внешней и обратной насыпи НР = 72 %	м3 грунта	-180	944,78		170060		--	122444	-315904
					944,78		170061			21050	
5	1101-0102-0344	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-1350	311,00	311,00	419850	419850	--	50476	-507952
						51,93		70106		37626	
6	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т - Насыпь прикапальных берм нижнего бьефа НР = 72 %	м3 грунта	-1350	209,99	183,60	283487	247860		83593	-396446
					26,39	59,61	35627	80474		29366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2342582				-2342582
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Устройство проезжей части по гребню									
11	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка-по обеим сторонам проезжей части НР = 72 %	шт	56	1942,39	938,50	108774	52556	13389	46748	167964
					764,80	394,63	42829	22099		12442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167964				167964
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Водоприемный ковш									
		3.2. Деревянный шандор- 20026-ГРлист 10-1									
42	1140-0701-0101	Балка, насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка НР = 72%	м3 древесины в конструкции	-0,66	241241,57	136382,61	159219	90013	49362	39488	-214600
					30067,70	53029,57	19845	35000		15897	
43	1139-0101-0101	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных	т конструкций	-0,1	265886,34	122507,03	26589	12251	897	11642	-41289
					134405,82	27287,50	13441	2729		3058	
44	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ535-2005 шириной от 28 до70 мм, толщиной от 4	т	-0,056	250932,00		14052		14052		-15176
45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм	т	-0,044	278999,00		12276		12276		-13258
46	261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ19177-81 К=4,000;	100 м	-0,064	23655,00		1514		1514	121	-1635
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-285958				-285958
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Крепление рисбермы (дна и откосов) - (заказ 20.026-ГР лист4-3)									
76	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	уплотненного грунта	-7,4	170,09	78,07	5103	2342		2812	-8548
					92,02	38,17	2761	1145		633	
76	1101-0201-0501	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - Втрамбованное основание НР = 72%	уплотненного грунта	30	170,09	78,07	5103	2342		2812	8548
					92,02	38,17	2761	1145		633	
137	1137-0401-0302	Армосетка и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	-1,193	68377,28	22738,18	1757	584	26	978	-2654
					44637,80	8232,78	1147	212		219	
137	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах,Установка НР=72%	т арматуры	0,0257	68377,28	22738,18	1757	584	26	978	2654
					44637,80	8232,78	1147	212		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72%	м3 конструкции	-144	48490,32 5452,15	791,76 361,67	5527896 621545	90261 41230	4843091	477198 480408	-6485502
141	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство -крепление откосов с открылком В25 F150 W8 НР =72%	м3 конструкции	144	48490,32 5452,15	791,76 361,67	5527896 621545	90261 41230	4843091	477198 480408	6485502
145	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка НР=72%	т арматуры	0,144	68377,28 44637,80	22738,18 8232,78	9846 6428	3274 1186	144	5482 1226	16554
146	261-102-0251	Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) и А-II (А300), ГОСТ 23279-2012	т	0,144	287367,00 	 	41381 	 	41381 	 3310	44691
147	1140-0701-0101	Насадки, прогоны, схватки деревянные гидротехнических сооружений. Установка -Разрезные доски Н=15см толщ. 2 см НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,29	241241,57 30067,70	136382,61 53029,57	69960 8720	39551 15379	21689	17351 6985	94296
148	1141-0104-0207	Шовдеформационный, Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой [illegible] НР = 72 %	м	110,4	1465,64 1401,97	17,19 7,31	161807 154777	1898 807	5131	112020 21906	295733
149	290-000-0000 (пл) №3	Расширяющие рабочие швы Master Seal 910	м	35	4098,00 	 	143430 	 	143430 	 11474	154904
150	290-000-0000 (пл) №2	Деформационно усадочные швы Master Seal 940	м	75,4	6640,00 	 	500656 	 	500656 	 40052	540708
151	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски - Каменная призма(зуб) толщ.70см фракции 20-25см М1000 НР = 72 %	м3	23	11403,64 1355,36	238,56 91,25	262284 31173	5487 2099	225624	23956 22899	309139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1456025				1456025
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

Локальная смета № 2-2-2

РАЗДЕЛ 2. Бетонные работы

19	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз НР = 72%	м2	87,4	166,73 37,21	2,98 0,44	14572 3252	260 38	11060	2369 1355	18296
20	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2;kмат1=2;	м2	87,4	218,60 92,02	6,91 38,17	19106 1380	604 76	14765	2745 1748	23599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41895				41895
		Накладные расходы	Тенге				461923				
		Сметная прибыль	Тенге				528028				

Локальная смета № 2-2-3

РАЗДЕЛ 1 Земляные работы (отводяший канал)

1	1101-0107-0112	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2- выемка канала и бермы (левая) НР = 72 %	м3 грунта	3770	298,67 13,96	284,71 61,89	1125986 52629	1073357 233325		205887 106550	1438423
2	1101-0205-0302	Грунты 1,2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР =72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	100	2171,40 2171,40	 	217140 217140	 		156341 29878	403359
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы .Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м- для устройства дамбы бермы (правая) НР = 72 %	м3 грунта	1150	62,67 	62,67 20,77	72071 	72071 23886		17198 7142	96411
4	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, присыпки нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т-	м3 грунта	1150	209,99 26,39	183,60 59,61	241489 30349	211140 68552		71209 25016	337714
5	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- для устройства насыпи существующей ремонтируемой дамбы НР	м3 грунта	2720	124,92 4,07	120,11 23,41	339782 11070	326699 63675	2013	53816 31488	425086
6	1101-0104-0202	Грунты 2 группы . Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт		2720	62,67	62,67	170462	170462		40676	228029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(130 л.с)при перемещении грунта до 10 м- для устройства насыпи	м3 грунта			20,77		56494		16891	
7	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т-	м3 грунта	2720	209,99	183,60	571173	499392		168422	798763
			м2		26,39	59,61	71781	162139		59116	
8	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	спланированной площади	7030	92,61	21,01	651048	147700		390047	1124383
					71,60	5,46	503348	38384		83288	
9	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав,механизированным способом- на откос бермы НР=72%	м2	630	254,36	173,58	160247	109355	50891	20258	194945
						44,66	204385				
10	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	630	130,04	111,49	81925	70239	3150	17491	107369
					13,55	5,46	503348	38384		83288	
11	1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав,механизированным способом- на откос бермы НР=72%	м2	4050	254,36	173,58	1030158	702999	327159	130229	1253218
						44,66		180873		92831	
12	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	4050	130,04	111,49	526662	451535	20250	112442	690232
					13,55	5,46	54878	101291		51128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7097932				7097932
		Накладные расходы	Тенге				461923				
		Сметная прибыль	Тенге				528028				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				6135276				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8	Тенге				263817				
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге				6399093				
		Дополнительные затраты на строительство									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13%)	Тенге				328273				
		ИТОГО с дополнительными затраты в зимнее время	Тенге				6727366				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				134547				
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге				6861914				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика	Тенге				424 116,46				
		НДС 12%	Тенге				50 893,97				
		ИТОГО по акту с учетом НДС	Тенге				475 010,43				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ КУПЕВ О. С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

_____ Аймашев Н.А.

Приложение
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. за №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядик: ТОО "АксайСтройСервис и К"

Наименование стройки - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

Наименование объекта - Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с. Акбулак Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2022год

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			организация
		номер	дата				правовая
		33	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала строительства	106 401 369,37	424 116,46							50 893,97	475 010,43
Всего к оплате с Н	Четыреста семьдесят пять тысяч десять тенге 43 тиын									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

_____ Акмамбетов Д.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ЗКО",Адрес: г.Аксай пр.Абай 3/1,тел.: — 000640000893
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "АксайСтройСервис и К",Адрес:Республика Казахстан,Западно-Казахстанская Область,Бурлинский район,г.Аксай, ул.Молодежная 29/1,тел.:Тел: 8(711 33) 75-5-11: 8(711 33) 75-5-10 — 070640012384
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №33 от 25.04.2022

Номер документа	Дата составления
00000000129	07.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт плотины расположенного в южной части с.Акбулак Бурлинского района ЗКО"			усл	1	475 010.43	475 010.43
				Итого	1	x	475 010.43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Кушев О. С. расшифровка подписи

Принял (Заказчик): _____ должность / _____ подпись / _____ расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.