Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 34	05.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	50 825 927		18 321 799	45 380 292			5 445 635	50 825 927
в т.ч. За июль 2017г.		50 825 927	18 321 799	45 380 292			5 445 635	50 825 927

Итого к оплате за июль 2017г: 50 825 927 (Пятьдесят миллионов восемьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать семь) тенге

Заказчик

Руководитель КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оразбай С.Қ.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации. Напорный водовод от скважин до ВК2

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
8	30-8-92	Песок природный								
		м3	52	1380		71760				
		Итого по разделу 1				**71760**	-			-
						-	-			-
		Накладные расходы, тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4306				
		Всего по разделу, тенге				**76066**				
	Раздел 2 Трубопровод									
21	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)								
		м	100	468		46800				

24	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	118	982	115876		
		м					
		Итого по разделу 2			**162676**	-	-
					-	-	-
		Накладные расходы, тенге			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9761		
		Всего по разделу, тенге			**172437**		
		Раздел 3 Водопроводный колодец Ду 1500мм-1шт.					
37	99-1-1(пл)ТО	Люк полиэтиленовый тип "С"	1	2968	2968		
		шт					
40	2-1-222	Лестницы для колодцев-1шт.	0,017	151200	2570		
		т					
44	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 SM-KZ(F4)	2	12756	25512		
		шт					
46	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	4	552	2208		
		шт					
48	8-6-78	Втулка стальная удлиненная под фланец Ду 100мм (дл.0,5м-4шт.)	2	474	948		
		м					
		Итого по разделу 3			**34206**	-	-
					-	-	-
		Накладные расходы, тенге			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2052		
		Всего по разделу, тенге			**36258**		
		Всего прямые затраты			**268642**	-	-

Накладные расходы, тенге	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16119
Всего по смете	**284761**
Временные здания и сооружения 2,48%	7062
ИТОГО:	291823
Производство работ в зимнее время 3,1185%	9100
Выслуга лет 1%	2918
Доп.отпуска 0,4%	1167
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	88
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	146
ИТОГО в ценах 2001г.:	305242
В текущих ценах 2015г. k=2,557	780504
Налоги, обязательные платежи 2%	15610
Итого:	796114
С учетом конкурсной скидки k=0,9496602898396	756038
НДС 12%	90725
Всего по объекту:	846762

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Отес-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации. Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
8	30-8-92	Песок природный *м3*	1474	1380		2034120				
		Итого по разделу 1				**2034120**	-			-
						-	-			-
		Накладные расходы, тенге				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122047				
		Всего по разделу, тенге				**2156167**				
	Раздел 2 Трубопровод									
21	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(с к=1,01) *м*	6143	49		301007				
22	8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	60	67		4020				

27	9-4-32	Краны шаровый муфтовые Ру 1 МПа, Dy 32 мм IVR *шт*	336	900	302400		
28	9-4-34	Краны шаровый муфтовые Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм IVR *шт*	4	1660	6640		
30	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	170	514	87380		
32	8-4-1612	Зажимной седловой отвод с внутренней резьбой Ду 110x1 1/4" *шт*	100	180	18000		
33	8-4-1612	Зажимной седловой отвод с внутренней резьбой Ду 110x2" *шт*	70	180	12600		
34	8-4-1621	Зажимной седловой отвод с внутренней резьбой Ду 110x2" *шт*	10	838	8380		
35	8-4-1619	Зажимной седловой отвод с внутренней резьбой Ду 160x1 1/4" *шт*	14	902	12628		
36	8-4-1594	Зажимной седловой отвод с внутренней резьбой Ду 63x2" *шт*	6	122	732		
37	8-4-1593	Зажимной седловой отвод с внутренней резьбой Ду 63x1 1/4" *шт*	2	122	244		
39	99-1-1(пл)ТС	Адаптер фланцевый Ду 32мм *шт*	572	1309	748748		
40	99-1-1(пл)ТС	Адаптер фланцевый Ду 50мм *шт*	80	1309	104720		
43	8-4-3280	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	160	249	39840		
45	8-4-1539	Тройник полиэтиленовый DN 50 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	80	521	41680		
		Итого по разделу 2			**1689019**	-	-
					-	-	-
		Накладные расходы, тенге			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			101341		

Всего по разделу, тенге	**1790360**		
Всего прямые затраты	**3723139**	-	-
	-	-	-
Накладные расходы, тенге	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	223388		
Всего по смете	**3946527**		
Временные здания и сооружения 2,48%	97874		
ИТОГО:	4044401		
Производство работ в зимнее время 3,1185%	126125		
Выслуга лет 1%	40444		
Доп.отпуска 0,4%	16178		
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	1213		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	2022		
ИТОГО в ценах 2001г.:	4230383		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	10817089		
Налоги, обязательные платежи 2%	216342		
Итого:	11033431		
С учетом конкурсной скидки k=0,9496602898396	10478012		
НДС 12%	1257361		
Всего по объекту:	11735373		

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Отес-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации. Разводящие сети (от колодца ВК-59)

Форма 2

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	30-8-92	Песок природный *м3*	2952	1380		4073760				
		Итого по разделу 1				**4073760**	-			-
						-	-			-
		Накладные расходы, тенге				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244426				
		Всего по разделу, тенге				**4318186**				
	Раздел 2 Трубопроводы									
22	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 с к=1,01 *м*	9726	302		2937252				
25	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ск=1,01 *м*	1929	650		1253850				

28	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01)	358	113	40454	
		м				
34	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	2082	37476	
		шт				
35	8-4-3697	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3114	18684	
		шт				
36	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	514	1028	
		шт				
		Итого по разделу 2			**4288744**	- -
					-	- -
		Накладные расходы, тенге			-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			257325	
		Всего по разделу, тенге			**4546069**	

Раздел 3 Устройство водопроводных колодцев Ду 2000мм -33шт., Ду1500мм-172шт. и дренажный колодец Ду 1000мм-2шт.

46	99-1-1(пл)ТС	Люк полиэтиленовый Тип "С"	204	2968	605472
		шт			
48	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	4,847	13600	65919
		1000шт			
49	2-1-222	Лестницы для колодцев -204шт.	3,47	151200	524664
		т			
53	9-2-77	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 SM-KZ(F4) ГОСТ 5762-2002	34	12756	433704
		шт			
55	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	68	552	37536
		шт			
57	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 , DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	646	52972
		шт			

59	9-2-79	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	*шт*	7	20654	144578	
61	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	*шт*	14	960	13440	
63	8-4-5089	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 , DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	28	1321	36988	
65	9-2-74	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	*шт*	6	6079	36474	
67	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	28	305	8540	
69	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 , DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	6	646	3876	
71	9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	8	1830	14640	
73	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	28	305	8540	
75	99-1-1(пл)ТО	Подставка под пожарный гидрант	*шт*	30	7054	211620	
78	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	*комплект*	10	13000	130000	
80	8-10-162	Фасонные части стальные сварные(тройники, крестовины)	*т*	0,3224	126700	40848	
		Итого по разделу 3				**2369811**	- -
						-	- -
		Накладные расходы, тенге				-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				142189	
		Всего по разделу, тенге				**2512000**	

Всего прямые затраты	**10732315**	-	-
	-	-	-

Накладные расходы, тенге	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	643939
Всего по смете	**11376254**
Временные здания и сооружения 2,48%	282131
ИТОГО:	11658385
Производство работ в зимнее время 3,1185%	363567
Выслуга лет 1%	116584
Доп.отпуска 0,4%	46634
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	3498
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	5829
ИТОГО в ценах 2001г.:	12194496
В текущих ценах 2015г. k=2,557	31181326
Налоги, обязательные платежи 2%	623627
Итого:	31804953
С учетом конкурсной скидки k=0,9496602898396	30203900
НДС 12%	3624468
Всего по объекту:	33828368

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Отес-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ст. Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области

Форма 2

Наименование объекта: Строительство резервуаров емк.100м3-2шт. Общестроительные работы резервуаров

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 ж/б конструкции резервуаров								
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000; *т*	0,148	65000		9620				
31	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000; *т*	0,382	68200		26052				
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,2246	67700		15205				
33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000; *т*	0,302	65900		19902				
34	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=2,000; *т*	0,0168	29400		494				
36	30-18-17	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные, с бортом и одной выпуклой сторонойК=2,000; *м3*	39,52	20500		810160				
41	30-18-20	Кмера лаза из тяжелого бетона класса В15К=2,000; *м3*	2,6	25200		65520				

46	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, 2штК=2,000;	10,62	27100	287802		
		м3					
48	30-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3К=2,000;	1,3	16800	21840		
		м3					
		Итого по разделу 2			**1256595**	-	-
					-	-	-
		Накладные расходы, тенге			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			75396		
		Всего по разделу, тенге			**1331991**		
		Раздел 3 Металлоконструкции					
65	2-1-267	Стоимость лестницК=2,000;	0,188	133700	25136		
		т					
67	2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000;	0,356	247800	88217		
		т					
69	2-1-237	Запорное устройство для люковК=2,000;	0,2	154400	30880		
		т					
		Итого по разделу 3			**144233**	-	-
					-	-	-
		Накладные расходы, тенге			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8654		
		Всего по разделу, тенге			**152887**		
		Всего прямые затраты			**1400828**	-	-
					-	-	-
		Накладные расходы, тенге			-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			84050		
		Всего по смете			**1484878**		
		Временные здания и сооружения 2,48%			36825		
		ИТОГО:			1521703		

Производство работ в зимнее время 3,1185%	47454
Выслуга лет 1%	15217
Доп.отпуска 0,4%	6087
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	457
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	761
ИТОГО в ценах 2001г.:	1591678
В текущих ценах 2015г. k=2,557	4069921
Налоги, обязательные платежи 2%	81398
Итого:	4151319
С учетом конкурсной скидки k=0,9496602898396	3942343
НДС 12%	473081
Всего по объекту:	4415424

Заказчик: КГП "Ұлы Борсық" на ПВХ при ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Отес-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797