Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» июня 2016 г.

Заказчик
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
(наименование организации – для юридических лиц)
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы)

на основании:
Декларации о соответствии №1 от «20» мая 2016 г.
(наименование, дата)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ №1 от «17» мая 2016 г.
(наименование, дата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту №1 от «16» мая 2016 г.
(наименование, дата)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство нового учебного корпуса и интерната Национальной гимназии для одаренных детей на 320 мест.
(наименование объекта)

по адресу
г.Атырау, ул.Абдрахманова,5
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения о предоставлении соответствующего права на землю
Акимат г.Атырау №463 от 04.12.2009 г.
(наименование органа вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
№ 432 ГУ «Управление строительства Атырауской области 17.06.2014 г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО "ИСК СпецСтройПроект"
(наименование проектной организации)
Рабочие проекты: (Гимназия) РС10108-00-А-Генеральный план; РС10108-1-R- Технологическая часть; РС10108-1-С Архитектурная часть; РС10108-1-С2- Строительная часть; РС10108-1-С-Н.V Отопление, вентиляция и кондиционирование; РС10108-1-Р- Водопровод и канализация; РС10108-1-Е- Электротехническая часть; РС10108-1-I – Пожарная сигнализация, охранная сигнализация,часофикация, видео; РС10108-1-Т- Телефонизация, радиофикация и телевидение; РС10108-1-Y- Компьютерные сети;. (Интернат)) РС10108-2-R- Технологическая часть; РС10108-2-С Архитектурная часть; РС10108-2-С2- Строительная часть; РС10108-2-С-Н.V Отопление, вентиляция и кондиционирование; РС10108-2-Р- Водопровод и канализация; РС10108-2-Е- Электротехническая часть; РС10108-2-I – Пожарная сигнализация, охранная сигнализация,часофикация, видео; РС10108-1-Т- Телефонизация, радиофикация и телевидение; РС10108-3-С- КПП; РС10108-4-С-

трансформаторная подстанция; РС10108-5-С- Парник; РС10108-С1-Р- Внутриплощадочные сети ВиК; РС10108-С3-С- Тепловые сети; РС10108-С3-Е Внутриплощадочные электрические сети; РС10108-С6-Р- внеплощадочные сети ВиК; РС10108-С8-Е- Внеплощадочные сети электроснабжения; РС-10108-С9-Т- внешняя линия связи;

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

РС10108 от 26.04.2013 г.

(проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 г;

(месяц и год)

окончание работ май 2016 г;

(месяц и год)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	9577	9677
Число этажей	этаж	3 и 4	2
Общий строительный объем	$м^3$	19751	19751
В том числе подземной части	$м^3$	нет	нет
Площадь застройки	$м^2$	9577	9577

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание учебного корпуса имеет 3 этажа, здание Интерната имеет 4 этажа. Фундамент выполнен в виде перекрестных лент из монолитного железобетона, Блок № 2 (Актовый зал) - столбчатый фундамент. Каркас в виде пространственных рам из монолитного железобетона. Стены заполнение из автоклавного газоблока с обшивкой минплитой толщиной 100 мм с последующими окрашиванием фасадной краской. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных пустотных плит, конструкция крыши - профнастил (металлоконструкция) Кровля из профнастила с внутренним водостоком

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2 430 825 082 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 999 145 832 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 431 679 250 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
2 430 825 082 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 999 145 832 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 431 679 250 тенге.

Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Учебный корпус и интернат Национальной гимназии для одаренных детей на 320 мест в г.Атырау, ул.Абдрахманова,5*

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Махуов Тлек Алдабергенович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Технический надзор
ТОО «Барко»
Кулов Алишер Изгалиевич / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Авторский надзор
ТОО «ИСК СпецСтройПроект»
Ильясов Болат Нагиевич / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подрядчик
ТОО «Орлан»
Мурзагалиев Кенжебек Юсупович / / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Спонсор
ТОО «Тенгизшевройл»
Улханов Канат Максутович / М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Тенгизшевройл
Tengizchevroil
Special Projects
Project Manager
Kanat Ulkhanov / Канат Улханов
#10406813