Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №71 от "25"июля 2022 года.Доп .соглашение№2 от 26.11.2022 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет г.Кызылорда.Электроснабжение	**246 792 480,48**	**на 2022 год**								
		246 792 480,48	**246 792 480,48**	**211 597 420**				**35 195 060,48**		
ИТОГО к оплате:								**35 195 060,48**		

Заказчик:
Методист _____ Сайбенеев Р.
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Технадзор: _____ **С.К.Женсикбаев**
ТОО "Акбозат LTD"

Авторский надзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ" _____ **Н.С.Кабыш**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбогет г.Кызылорда..Электроснабжение
Договор: №71 от "25"июля 2022 года.

АКТ
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
Заземление												
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	79,72		51,86	51,86	4134	4134	--	1180	5739
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	--	1639		425	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,72		972,00	--	77488	--	--	55791	143942
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	77488	--		10662	
РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛЗ-10												
Кабельно-проводниковая продукция												
3	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7956667		128138,13	63130,22	101955	50230	2212	54028	168461
		НР - 80%; СП - 8%				62228,80	22649,44	49513	18021		12479	
5	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	9		10400,09	5179,33	93601	46613	2116	47423	152306
		НР - 80%; СП - 8%				4985,76	1600,72	44872	14406		11282	
7	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3		16350,13	4479,78	49050	13440	372	32791	88388
		НР - 80%; СП - 8%				11745,86	1916,93	35238	5751		6547	
14	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	39,24		700,38	22,44	27483	881	17505	6745	36966
		НР - 72%; СП - 8%				231,84	6,90	9097	271		2738	
РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ												
Кабельно-проводниковая конструкция												
63	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	кмлинии	22,048		188249,24	27818,28	4150519	613338	2486526	1036787	5602291
		НР - 80%; СП - 8%				47653,06	11127,07	1050655	245330		414985	
Железобетонные элементы												
67	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	230		3255,19	1756,44	748694	403981	--	410248	1251658
		НР - 80%; СП - 8%				1498,75	730,86	344712	168098		92715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	129	678,55	22,44	87546	2895	54744	22174	118498
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	6,90	29907	890		8778	
		РАЗДЕЛ 4. Установка КТПН									
107	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительныеработы	подстанция	8	17372,56	10302,44	138980	82419	18160	60536	215478
		НР - 80%; СП - 8%			4800,12	4658,68	38401	37269		15961	
108	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка.Монтажные работы	подстанция	8	63206,85	20037,52	505655	160300	118435	232387	797085
		НР - 80%; СП - 8%			28365,00	7945,49	226920	63564		59043	
113	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	6	7687,17	1386,16	46123	8317	5204	42428	95635
		НР - 118%; СП - 8%			5433,75	558,94	32602	3354		7084	
114	221-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,456	51057,00	--	176453	--	176453	--	190569
		СП - 8%			--	--	--	--		14116	
115	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,04	3872,00	--	7899	--	7899	--	8531
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
		РАЗДЕЛ 5.Арматура для подводки к вводам в здания									
124	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощьюмеханизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1412	2869,43	577,48	4051635	815402	226908	2694740	7286085
		НР - 80%; СП - 8%			2131,25	254,32	3009325	359100		539710	
126	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1412	4620,24	1413,88	6523779	1996398	138885	3752855	11098765
		НР - 72%; СП - 8%			3108,00	583,43	4388496	823803		822131	
		РАЗДЕЛ 6.Коммутационные аппараты наотходящих линиях 0,4кВ:рубильники-предохранители (РПС)для существующих КТПН									
128	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	5785,60	115,88	92570	1854	43580	34356	137081
		НР - 72%; СП - 8%			2946,00	36,33	47136	581		10154	
129	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	7028,39	116,69	119483	1984	61705	40616	172907
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	36,33	55794	618		12808	
		РАЗДЕЛ 7.Заземление									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЛЗ-10кВ									
133	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	4605,65	166,46	105930	3829	78772	17639	133455
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	23329	1170		9886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	121,9	633,13	17,67	77179	2154	46764	20795	105812
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	5,09	28261	620		7838	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЛЗ-0,4кВ									
135	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	308	4605,65	166,46	1418540	51270	1054866	236210	1787130
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	312404	15665		132380	
136	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1540	633,13	17,67	975020	27212	590774	262708	1336746
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	5,09	357034	7839		99018	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
137	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4605,65	166,46	46056	1665	34248	7669	58023
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	10143	509		4298	
138	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	64	938,19	24,67	60044	1579	45482	9716	75341
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	12983	511		5581	
		РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы									
139	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж КТПН	подстанция	6	12082,05	8241,95	72492	49452	--	36322	117519
		НР - 80%; СП - 8%			3840,10	3726,94	23041	22362		8705	
140	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	50	3325,95	2212,20	166298	110610	--	84555	270921
		НР - 80%; СП - 8%			1113,75	1000,12	55688	50006		20068	
141	1133-0210-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	20	10386,43	7980,18	207729	159604	--	93585	325419
		НР - 80%; СП - 8%			2406,25	3442,80	48125	68856		24105	
142	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	70	3035,07	1499,64	212455	104975	--	120332	359410
		НР - 80%; СП - 8%			1535,43	613,36	107480	42935		26623	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31980522**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10388737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4711641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1952278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5156866		
		- Накладные расходы	Тенге							9392442	
		- Сметная прибыль	Тенге							2371974	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего	**тенге**	**31 980 522**			**31 980 522**					
		Сметная заработная плата	тенге			12 341 015	**12 341 015**					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**31 980 522**			**31 980 522**					
		Временные здания и сооружения 0,7 %	тенге	223 864			**223 864**					
		ИТОГО :	**тенге**	**32 204 386**	-		**32 204 386**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	тенге	225 431			**225 431**					
		ИТОГО:	**тенге**	**32 429 816**			**32 429 816**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**648 596**	-		**648 596**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**33 078 413**	-	-	**33 078 413**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**31 424 161**	-		**31 424 161**					
		НДС 12%	тенге			3 770 899	**3 770 899**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**31 424 161**	-	**3 770 899**	**35 195 060,48**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	тенге	31 424 161	-	3 770 899	35 195 060,48					

Заказчик:
Методист _____ **Р.**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Технадзор: _____ **С.К.Женсикбаев**
ТОО "Ақбозат LTD"
Аттестат №KZ02VJE00046915 от 27.05.2019 г.
Аттестат №KZ29VJE00046914 от 27.05.2019 г.
Аттестат №KZ72VJE00046916 от 27.05.2019 г.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ" _____ **Н.С.Кабыш**