Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"** — **120640014213**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44 , тел.: 302-15-54** — **920240000098**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №359 от 20.06.2017г**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	24.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им. М.Макатаева, расположенной по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области		работа	1		82 319 651,79	9 878 358,21	92 198 010,00
			Итого	1	x	82 319 651,79	9 878 358,21	92 198 010,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Абильдаев Т.Д. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) — *должность* — / *подпись* / — *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"** — **120640014213**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44 , тел.: 302-15-54** — **920240000098**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №359 от 20.06.2017г**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	17.08.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им. М.Макатаева, расположенной по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области		работа	1		80 054 453,57	9 606 534,43	89 660 988,00
			Итого	1	x	80 054 453,57	9 606 534,43	89 660 988,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Абильдаев Т.Д. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) — *должность* — *подпись* — *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"** — **120640014213**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44 , тел.: 302-15-54** — **920240000098**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №359 от 20.06.2017г**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	26.07.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им. М.Макатаева, расположенной по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области		работа	1		87 587 686,61	10 510 522,39	98 098 209,00
			Итого	1	x	87 587 686,61	10 510 522,39	98 098 209,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Абильдаев Т.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

е учреждение "Отдел образования Илийского района" | 120640014213

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

: ограниченной ответственностью "ЕНБЕК",050060 г Алматы ул Витебская, 44 | 920240000098

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ə359 от 20.06.2017г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	10.07.2017		

ЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

слуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
			количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
	3	4	5	6	7	8	9
ния им. нной гова, а инской		работа	1		129 119 404,46	15 494 328,54	144 613 733,00
		Итого	1	x	129 119 404,46	13 834 221,91	144 613 733,00

олученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ность / *подпись* / Абильдаев Т.Д. *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	5040,00	48,37	4,36	243785	21974	0,29	1449
					44,01	0,68	221810	3427	0,01	25
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1512,00	24,15	2,64	36515	3992	0,15	229
					21,51	0,45	32523	680	0,00	7
3.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	1512,00	36,77	1,67	55596	2525	0,23	343
					35,10	0,29	53071	438	0,00	4
4.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	1512,00	11,24	1,59	16995	2404	0,07	102
					9,65	0,27	14591	408	0,00	4
5.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	156,00	14,39	1,29	2245	201	0,09	14
					13,10	0,23	2044	36	0,00	0
6.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными	м2	1508,00	270,90	23,78	408517	35860	1,65	2494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		досками			247,12	8,98	372657	13542	0,04	66
7.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	298,00	158,38	23,78	47197	7086	0,91	272
					134,60	8,98	40111	2676	0,04	13
8.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических дверей	т	0,27	5228,56	814,06	1391	217	27,96	7
					4414,50	75,60	1174	20	0,37	0
9.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	3272,00	17,38	0,93	56867	3043	0,11	373
					16,45	0,14	53824	458	0,00	4
10.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек толщ 40 мм на 1 этаже	1м2	410,00	358,97	192,06	147179	78746	1,11	456
					166,91	72,15	68433	29581	0,40	165
11.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	380,00	116,63	10,56	44319	4013	0,70	266
					106,07	1,67	40307	635	0,01	5
12.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	410,00	133,16	23,58	54596	9668	0,74	305
					109,58	4,16	44928	1706	0,02	10
13.	Е0108-25-3	Разборка стен из стеклянных блоков	м2	586,00	244,32	22,02	143169	12901	1,36	797
					222,30	8,24	130268	4831	0,05	29
14.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	60,00	2719,44	399,69	163166	23981	15,88	953
					2319,75	63,00	139185	3780	0,54	32
15.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен толщ 50мм	м2	5600,00	32,87	--	184072	--	0,23	1278
					32,87	--	184072	--	--	--
16.	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек толщ 30 мм	1м2	3700,00	358,97	192,06	1328198	710631	1,11	4114
					166,91	72,15	617567	266955	0,40	1487
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2933807
		Раздел: Отопление и вентиляция								
17.	Е0120-53-4	Демонтаж теплообменника горячей воды мощн 100кВт	шт	1,00	5608,82	765,69	5609	766	69,30	69
					4843,13	286,90	4843	287	3,50	4
18.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	183,00	197,20	15,96	36088	2921	1,21	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					181,24	2,52	33167	461	0,02	4
19.	E0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 15-50 мм	м	2100,00	100,07	1,00	210147	2100	0,64	1345
					99,07	0,16	208047	336	0,00	3
20.	E0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов из плит	м2	1380,00	146,03	14,16	201521	19541	0,88	1208
					131,87	2,23	181981	3077	0,02	26
21.	E0116-22-1	Разборка водомерных узлов диам. водомера до 40 мм	1узел	2,00	790,17	63,42	1580	127	10,63	21
					726,75	23,80	1454	48	0,29	1
22.	E0120-36-1	Разборка агрегатов вентиляционных	шт	5,00	458,30	74,40	2292	372	6,33	32
					383,91	28,26	1920	141	0,34	2
23.	E0120-53-1	Разборка стальных теплообменников № 11	шт	15,00	1374,45	278,25	20617	4174	16,07	241
					1096,20	103,95	16443	1559	1,27	19
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								477893
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
24.	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	418,00	88,41	1,24	36955	518	0,57	236
					87,17	0,20	36437	84	0,00	1
25.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	32,00	116,90	1,81	3741	58	0,75	24
					115,09	0,29	3683	9	0,00	0
26.	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	370,00	118,01	1,59	43664	588	0,69	255
					116,42	0,25	43075	93	0,00	1
27.	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	215,00	145,63	3,27	31310	703	0,85	183
					142,36	0,52	30607	112	0,00	1
28.	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	37,00	244,84	6,45	9059	239	1,43	53
					238,39	1,04	8820	38	0,01	0
29.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	61,00	101,59	3,33	6197	203	0,61	37
					98,26	0,54	5994	33	0,00	0
30.	E0116-22-1	Разборка водомерных узлов диам. водомера до 40 мм	1узел	2,00	636,55	55,15	1273	110	8,50	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					581,40	20,70	1163	41	0,25	1
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация								132200
		Раздел: Электромонтажные работы								
31.	Ц0108-27-1К-0,3	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт	3,00	2457,30	634,80	7372	1904	9,90	30
					1822,50	132,90	5468	399	0,77	2
32.	Ц0108-599-6К-0,3	Демонтаж щитка осветительного, масса щитка до 15 кг	шт	14,00	208,68	5,58	2922	78	1,20	17
					203,10	1,35	2843	19	0,01	0
33.	Ц0108-420-1К-0,3	Демонтаж коробок ответвительных	шт	170,00	130,23	9,33	22139	1586	0,63	107
					120,90	2,28	20553	388	0,01	2
34.	Е0121-24-3	Демонтаж щитков массой до 10 кг	шт	7,00	208,32	14,26	1458	100	1,13	8
					194,06	5,65	1358	40	0,03	0
35.	Е0167-4-3	Демонтаж провода алюминиевого сечением до 16 мм2	м	8793,00	19,73	--	173486	--	0,14	1206
					19,73	--	173486	--	--	--
36.	Е0167-5-1 2	Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм	м	5310,00	45,45	0,49	241340	2602	0,30	1616
					44,96	0,07	238738	372	0,00	4
37.	Ц0108-530-1К-0,8	Демонтаж -пускатель магнитный общего назначения, на ток до 40 А	шт	9,00	136,10	17,90	1225	161	2,00	18
					118,20	2,30	1064	21	0,01	0
38.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	630,00	29,35	2,80	18490	1764	0,18	113
					26,55	0,45	16726	283	0,00	2
39.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	84,00	9,32	0,23	783	19	0,06	5
					9,09	0,05	764	4	0,00	0
40.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	458,00	8,42	--	3856	--	0,06	27
					8,42	--	3856	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								473071
		Раздел: Благоустройство								
		Раздел: Система пожарной сигнализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Ц0110-667 -2	Демонтаж-Приборы ПС приемно-контрольные, Гранит 24 блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	2148,10	1,60	2148	2	38,00	38
					2146,50	--	2146	--	--	--
64.	Ц0110-667 -1	Демонтаж-Приборы ПС приемно-контрольные, Гранит 8 блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	1284,10	1,60	1284	2	23,00	23
					1282,50	--	1282	--	--	--
65.	Ц0110-668 -2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические ИП 212-45	шт	85,00	105,70	1,60	8984	136	2,00	170
					104,10	--	8848	--	--	--
66.	Ц0110-668 -2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические ИП 101-5/4-А3	шт	17,00	105,70	1,60	1797	27	2,00	34
					104,10	--	1770	--	--	--
67.	Ц0110-683 -13	Демонтаж-Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	3,00	594,00	--	1782	--	25,00	75
					594,00	--	1782	--	--	--
68.	Ц0108-121 -5	Демонтаж- Аккумулятор, типы 12-7	шт	2,00	183,00	--	366	--	4,00	8
					183,00	--	366	--	--	--
69.	Ц0110-668 -2	Демонтаж-Извещатели ПС автоматические ИПР 513-3м	шт	15,00	105,70	1,60	1586	24	2,00	30
					104,10	--	1562	--	--	--
70.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля САВ004	м	2200,00	13,94	0,06	30668	132	0,10	212
					13,88	--	30536	--	0,00	0
71.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля ШВВП 2х75	м	130,00	13,94	0,06	1812	8	0,10	13
					13,86	--	1804	--	0,00	0
		Итого по разделу: Система пожарной сигнализации								50427
		Раздел: Демонтажные работы								
72.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	597,80	27,10	--	16200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С010333-А 5-1	Перевозка мусора на расстояние до 30 км	т	597,80	45,00	--	26901	--	0,19	113
					9,00	--	5380	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								43101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	4110459	958206		21255
	3114531	337018		1927

Накладные расходы :

На монтажные работы	500080
На общестроительные работы	2503281
На металломонтажные работы	967
На сантехнические работы	674845
Всего накладных расходов:	3679173
Итого с накладными	7789632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	467378
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8257010
Итого с временными, 1,44 %	8375911
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8488986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8522490
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8606249
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	23553360
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	471067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24024427
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2882931
Итого с НДС	26907358

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	1182,96	1246,68	3,14	1474773	3714	0,19	225
					28,37	0,50	33561	591	0,01	6
2.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1279,08	214,88	1,37	274853	1750	0,19	248
					33,75	0,52	43169	662	0,00	3
3.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1182,60	155,30	18,33	183661	21678	0,30	359
					43,31	6,85	51221	8106	0,03	40
4.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	58,50	3,55	0,16	208	9	0,00	0
					0,14	0,06	8	3	0,00	0
5.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	1279,08	132,53	0,44	169516	563	0,08	107
					12,51	0,07	16001	90	0,00	1
6.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1532,25	828,79	9,43	1269906	14449	2,14	3275
					341,19	3,54	522785	5427	0,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	194,49	548,41	2,86	106661	557	0,07	14
					12,10	1,06	2353	206	0,01	1
8.	Е0112-20-1	Устройство снегозадерживателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	189,54	491,20	404,32	93101	76636	0,42	80
					70,46	63,56	13355	12047	0,20	39
9.	С11011-3054	Планка угла снегозадерживателей для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	189,54	222,00	--	42078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	220,50	331,11	0,16	73010	35	0,35	77
					62,12	0,02	13697	4	0,00	0
11.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	776,07	1246,68	3,14	967511	2437	0,19	148
					28,37	0,50	22017	388	0,01	4
12.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1008,72	214,88	1,37	216757	1380	0,19	195
					33,75	0,52	34044	522	0,00	3
13.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	776,07	155,30	18,33	120526	14226	0,30	236
					43,31	6,85	33614	5319	0,03	26
14.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	58,50	3,55	0,16	208	9	0,00	0
					0,14	0,06	8	3	0,00	0
15.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	1008,72	132,53	0,44	133686	444	0,08	84
					12,51	0,07	12619	71	0,00	1
16.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1131,48	828,79	9,43	937754	10670	2,14	2419
					341,19	3,54	386047	4008	0,02	20
17.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	76,86	548,41	2,86	42151	220	0,07	6
					12,10	1,06	930	81	0,01	0
18.	Е0112-20-1	Устройство снегозадерживателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	73,26	491,20	404,32	35985	29621	0,42	31
					70,46	63,56	5162	4656	0,20	15
19.	С11011-3054	Планка угла снегозадерживателей для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	73,26	222,00	--	16264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	98,01	331,11	0,16	32452	16	0,35	34
					62,12	0,02	6088	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	1412,64	216,27	14,01	305507	19791	0,67	952
					99,79	2,21	140967	3122	0,01	17
42.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	1412,64	544,23	1,61	768795	2274	0,32	456
					49,91	0,25	70505	353	0,00	4
44.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	2755,28	216,27	14,01	595874	38601	0,67	1857
					99,79	2,21	274949	6089	0,01	34
45.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5510,56	23,63	0,77	130219	4246	0,01	30
					0,79	0,29	4340	1584	0,00	8
47.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	149,04	544,23	1,61	81111	240	0,32	48
					49,91	0,25	7439	37	0,00	0
50.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	265,59	347,90	21,18	92399	5626	0,52	138
					107,44	7,95	28534	2111	0,04	10
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3577,14	207,84	11,44	743457	40931	0,45	1592
					65,25	4,30	233408	15385	0,02	75
52.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7154,28	23,63	0,77	169061	5512	0,01	39
					0,79	0,29	5634	2057	0,00	10
53.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	166,77	544,23	1,61	90761	268	0,32	54
					49,91	0,25	8323	42	0,00	0
75.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	794,83	420,08	21,31	333889	16941	1,17	928
					195,09	7,11	155061	5653	0,03	28
76.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	794,83	5206,00	--	4137881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	194,91	254,66	6,42	49634	1251	0,73	143
					117,56	2,44	22914	475	0,01	2
78.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	487,27	3680,00	--	1793154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	4233,60	233,82	4,53	989894	19182	0,69	2929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка			127,64	1,71	540366	7254	0,01	35
82.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	6355,38	197,73 92,16	3,94 1,81	1256631 585728	25069 9574	0,57 0,01	3616 46
84.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	7356,26	993,73 241,31	5,66 2,15	7310137 1775157	41622 15820	1,44 0,01	10575 77
	ИТОГО:						25039465 5050004	399970 111742		30895 530

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5189195
Всего накладных расходов:	5189195
Итого с накладными	30228660

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1813720
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32042380
Итого с временными, 1,44 %	32503790
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	32942591
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33072606
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	33397644
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	91401810
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1828036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93229846
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11187582
Итого с НДС	104417428

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	131,44	1246,68	3,14	163864	413	0,19	25
					28,37	0,50	3729	66	0,01	1
2.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	142,12	214,88	1,37	30539	194	0,19	28
					33,75	0,52	4797	74	0,00	0
3.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	131,40	155,30	18,33	20407	2409	0,30	40
					43,31	6,85	5691	901	0,03	4
4.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	6,50	3,55	0,16	23	1	0,00	0
					0,14	0,06	1	--	0,00	0
5.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	142,12	132,53	0,44	18835	63	0,08	12
					12,51	0,07	1778	10	0,00	0
6.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	170,25	828,79	9,43	141101	1605	2,14	364
					341,19	3,54	58087	603	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	21,61	548,41	2,86	11851	62	0,07	2
					12,10	1,06	261	23	0,01	0
8.	Е0112-20-1	Устройство снегозадерживателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	21,06	491,20	404,32	10345	8515	0,42	9
					70,46	63,56	1484	1339	0,20	4
9.	С11011-3054	Планка угла снегозадерживателей для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	21,06	222,00	--	4675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	24,50	331,11	0,16	8112	4	0,35	9
					62,12	0,02	1522	--	0,00	0
11.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	86,23	1246,68	3,14	107501	271	0,19	16
					28,37	0,50	2446	43	0,01	0
12.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	112,08	214,88	1,37	24084	153	0,19	22
					33,75	0,52	3783	58	0,00	0
13.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	86,23	155,30	18,33	13392	1581	0,30	26
					43,31	6,85	3735	591	0,03	3
14.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	6,50	3,55	0,16	23	1	0,00	0
					0,14	0,06	1	--	0,00	0
15.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	112,08	132,53	0,44	14854	49	0,08	9
					12,51	0,07	1402	8	0,00	0
16.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	125,72	828,79	9,43	104195	1186	2,14	269
					341,19	3,54	42894	445	0,02	2
17.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	8,54	548,41	2,86	4683	24	0,07	1
					12,10	1,06	103	9	0,01	0
18.	Е0112-20-1	Устройство снегозадерживателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	8,14	491,20	404,32	3998	3291	0,42	3
					70,46	63,56	574	517	0,20	2
19.	С11011-3054	Планка угла снегозадерживателей для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	8,14	222,00	--	1807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	10,89	331,11	0,16	3606	2	0,35	4
					62,12	0,02	676	--	0,00	0
21.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	1048,40	1246,68	3,14	1307019	3292	0,19	199
					28,37	0,50	29743	524	0,01	5
22.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1522,56	214,88	1,37	327173	2084	0,19	295
					33,75	0,52	51386	788	0,00	4
23.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1048,40	155,30	18,33	162820	19218	0,30	318
					43,31	6,85	45409	7186	0,03	35
24.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	52,00	3,55	0,16	185	8	0,00	0
					0,14	0,06	7	3	0,00	0
25.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	1522,56	132,53	0,44	201785	670	0,08	127
					12,51	0,07	19047	107	0,00	1
26.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1550,48	828,79	9,43	1285015	14621	2,14	3314
					341,19	3,54	529004	5492	0,02	27
27.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	180,48	548,41	2,86	98978	517	0,07	13
					12,10	1,06	2184	191	0,01	1
28.	Е0112-20-1	Устройство снегозадерживателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	176,64	491,20	404,32	86765	71420	0,42	74
					70,46	63,56	12446	11227	0,20	36
29.	С11011-3054	Планка угла снегозадерживателей для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	176,64	222,00	--	39214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	200,00	331,11	0,16	66222	32	0,35	70
					62,12	0,02	12424	4	0,00	0
31.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	2906,25	1021,92	50,38	2969958	146410	2,82	8183
					496,14	35,93	1441900	104430	0,17	481
32.	Е0115-82-	Устройство наружной теплоизоляции	м2	4823,25	1021,92	50,38	4928981	242984	2,82	13580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов			496,14	35,93	2392995	173313	0,17	799
43.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	1098,72	2126,82	17,48	2336774	19206	1,34	1470
					216,62	8,48	238010	9312	0,04	47
47.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	16,56	544,23	1,61	9012	27	0,32	5
					49,91	0,25	827	4	0,00	0
48.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	165,60	2126,82	17,48	352201	2895	1,34	221
					216,62	8,48	35873	1404	0,04	7
49.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	936,88	1988,73	34,91	1863197	32709	1,00	938
					166,06	8,58	155581	8035	0,04	41
50.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	29,51	347,90	21,18	10267	625	0,52	15
					107,44	7,95	3170	235	0,04	1
51.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	397,46	207,84	11,44	82606	4548	0,45	177
					65,25	4,30	25934	1709	0,02	8
52.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	794,92	23,63	0,77	18785	612	0,01	4
					0,79	0,29	626	229	0,00	1
53.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	18,53	544,23	1,61	10085	30	0,32	6
					49,91	0,25	925	5	0,00	0
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	919,10	207,84	11,44	191022	10517	0,45	409
					65,25	4,30	59971	3953	0,02	19
59.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1838,20	23,63	0,77	43438	1416	0,01	10
					0,79	0,29	1448	528	0,00	3
60.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	34,50	544,23	1,61	18776	56	0,32	11
					49,91	0,25	1722	9	0,00	0
75.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема	м2	340,64	420,08	21,31	143095	7261	1,17	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 2 м2			195,09	7,11	66455	2423	0,03	12
76.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	340,64	5206,00	--	1773378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	83,53	254,66	6,42	21272	536	0,73	61
					117,56	2,44	9820	204	0,01	1
78.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	208,83	3680,00	--	768494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	3386,88	233,82	4,53	791915	15346	0,69	2343
					127,64	1,71	432293	5803	0,01	28
82.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	4766,54	197,73	3,94	942473	18802	0,57	2712
					92,16	1,51	439296	7181	0,01	35
84.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	4508,67	993,73	5,66	4480406	25510	1,44	6481
					241,31	2,15	1087999	9696	0,01	47
85.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	5716,55	27,50	0,18	157194	1052	0,13	722
					19,69	0,08	112545	460	0,00	2
86.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	768,48	1092,74	5,31	839745	4083	1,90	1460
					318,71	3,61	244924	2775	0,02	14
	ИТОГО:						27016145	666312		44457
							7586928	361917		1676

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7718069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	7718069
Итого с накладными	34734214
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2084053
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36818267
Итого с временными, 1,44 %	37348450
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	37852654
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	38002048
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	38375533
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	105025169
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2100503
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	107125672
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12855081
Итого с НДС	119980753

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	11277,47 8859,38	1216,59 456,44	11277 8859	1217 436	52,63 2,22	53 2
2.	С131308-2	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10	шт	1,00	366000,00 --	-- --	366000 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	382,76 307,13	14,89 5,43	383 307	15 5	1,86 0,02	2 0
4.	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	шт	1,00	3670,00 --	-- --	3670 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	621,22 492,19	35,65 14,13	621 492	36 14	2,88 0,07	3 0
6.	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	3486,58 2737,55	237,15 89,66	3487 2738	237 90	15,36 0,43	15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4913,93	60,28	4914	60	0,97	1
					168,02	21,32	168	21	0,11	0
8.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1533,74	44,67	1534	45	7,88	8
					1349,58	16,30	1350	16	0,08	0
9.	С131301-3	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А с электродвигателем АИМ100S4	компл	1,00	57000,00	--	57000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-3-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	шт	1,00	3775,78	529,25	3776	529	10,93	11
					1940,91	197,22	1941	197	0,97	1
11.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	308,98	6,50	309	6	1,35	1
					221,40	2,72	221	3	0,01	0
12.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1368,78	104,51	1369	105	6,25	6
					902,81	20,70	903	21	0,12	0
13.	Ц0110-184-4	Опциональное оснащение щита автоматики	шт	1,00	5305,00	--	5305	--	31,25	31
					5175,00	--	5175	--	--	--
14.	С131206-257	Автоматика AS-1R	шт	1,00	70274,00	--	70274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	25,00	1285,83	12,78	32146	319	1,85	46
					298,27	4,78	7457	120	0,02	1
16.	С131303-23	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	20,00	1157,00	--	23140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	136,50	1227,85	11,05	167602	1508	1,60	219
					258,40	4,13	35272	564	0,02	3
18.	Е0120-12-5	Установка диффузора приточного регулируемого размером 250х250 мм	шт	22,00	291,05	19,50	6403	429	1,40	31
					233,30	8,15	5133	179	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131312-72	Диффузор приточный регулируемый SAD 225х225	м2	22,00	2850,00	--	62700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	52,50	198,13	57,67	10402	3029	0,67	35
					115,04	21,48	6039	1128	0,11	6
21.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	5,25	5450,00	--	28612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23,60	93,00	--	2195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3,00	1016,42	14,89	3049	45	5,28	16
					880,03	5,43	2640	16	0,02	0
24.	С131306-49	Клапаны огнезадерживающий, сечением 600х300 мм	шт	3,00	10200,00	--	30600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	155,70	93,00	--	14480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	11277,47	1216,59	11277	1217	52,63	53
					8859,38	456,44	8859	456	2,22	2
27.	С131308-2	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10	шт	1,00	366000,00	--	366000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	382,76	14,89	383	15	1,86	2
					307,13	5,43	307	5	0,02	0
29.	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	шт	1,00	3670,00	--	3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	621,22	35,65	621	36	2,88	3
					492,19	14,13	492	14	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	3486,58	237,15	3487	237	15,36	15
					2737,55	89,66	2738	90	0,43	0
32.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4913,93	60,28	4914	60	0,97	1
					168,02	21,32	168	21	0,11	0
33.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1533,74	44,67	1534	45	7,88	8
					1349,58	16,30	1350	16	0,08	0
34.	С131301-3	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А с электродвигателем АИМ100S4	компл	1,00	57000,00	--	57000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-3-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	шт	1,00	3775,78	529,25	3776	529	10,93	11
					1940,91	197,22	1941	197	0,97	1
36.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	308,98	6,50	309	6	1,35	1
					221,48	2,72	221	3	0,01	0
37.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1368,78	104,51	1369	105	6,25	6
					902,81	20,70	903	21	0,12	0
38.	Ц0110-184-4	Опциональное оснащение щита автоматики	шт	1,00	5305,00	--	5305	--	31,25	31
					5175,00	--	5175	--	--	--
39.	С131206-257	Автоматика AS-1R	шт	1,00	70274,00	--	70274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	73,00	1227,85	11,05	89633	807	1,60	117
					258,40	4,13	18864	301	0,02	1
41.	Е0120-12-5	Установка диффузора приточного регулируемого размером 250х250 мм	шт	16,00	291,05	19,50	4657	312	1,40	22
					233,30	8,15	3733	130	0,04	1
42.	С131312-72	Диффузор приточный регулируемый SAD 225х225	м2	16,00	2850,00	--	45600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23,60	93,00	--	2195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3,00	1016,42	14,89	3049	45	5,28	16
					880,03	5,43	2640	16	0,02	0
45.	C131306-49	Клапаны огнезадерживающий, сечением 600х300 мм	шт	3,00	10200,00	--	30600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	77,40	93,00	--	7198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	11277,47	1216,59	11277	1217	52,63	53
					8859,38	456,44	8859	456	2,22	2
48.	C131308-2	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10	шт	1,00	366000,00	--	366000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	382,76	14,89	383	15	1,86	2
					307,13	5,43	307	5	0,02	0
50.	C131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	шт	1,00	3670,00	--	3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	E0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	621,22	35,65	621	36	2,88	3
					492,19	14,13	492	14	0,07	0
52.	E0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	3486,58	237,15	3487	237	15,36	15
					2737,55	89,66	2738	90	0,43	0
53.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4913,93	60,28	4914	60	0,97	1
					168,02	21,32	168	21	0,11	0
54.	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1533,74	44,67	1534	45	7,88	8
					1349,58	16,30	1350	16	0,08	0
55.	C131301-3	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А с электродвигателем АИМ100S4	компл	1,00	57000,00	--	57000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0110-3-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	шт	1,00	3775,78	529,25	3776	529	10,93	11
					1940,91	197,22	1941	197	0,97	1
57.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	308,98	6,50	309	6	1,35	1
					221,48	2,72	221	3	0,01	0
58.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1368,78	104,51	1369	105	6,25	6
					902,81	20,70	903	21	0,12	0
59.	Ц0110-184-4	Опциональное оснащение шита автоматики	шт	1,00	5305,00	--	5305	--	31,25	31
					5175,00	--	5175	--	--	--
60.	С131206-257	Автоматика AS-1R	шт	1,00	70274,00	--	70274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,00	1227,85	11,05	30696	276	1,60	40
					258,40	4,13	6460	103	0,02	1
62.	Е0120-12-5	Установка диффузора приточногорегулируемого размером 250х250 мм	шт	5,00	291,05	19,50	1455	98	1,40	7
					233,30	8,15	1166	41	0,04	0
63.	С131312-72	Диффузор приточный регулируемый SAD 225х225	м2	5,00	2850,00	--	14250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23,60	93,00	--	2195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	3,00	1016,42	14,89	3049	45	5,28	16
					880,03	5,43	2640	16	0,02	0
66.	С131306-49	Клапаны огнезадерживающий, сечением 600х300 мм	шт	3,00	10200,00	--	30600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,50	93,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0120-33-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,1 т	шт	15,00	1841,03	311,60	27615	4674	6,60	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1169,44	116,83	17542	1752	0,57	9
69.	С131301-82	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4АМ80В4	компл	15,00	35245,00	--	528675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С131311-16	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 500х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт	15,00	8710,00	--	130650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	45,00	1016,42	14,89	45739	670	5,28	237
					880,03	5,43	39601	245	0,02	1
72.	С131306-49	Клапаны огнезадерживающий, сечением 600х300 мм	шт	45,00	10200,00	--	459000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0120-12-5	Установка диффузора приточного регулируемого размером 250х250 мм	шт	60,00	291,05	19,50	17463	1170	1,40	84
					233,30	8,15	13998	489	0,04	2
74.	С131312-72	Диффузор приточный регулируемый SAD 225х225	м2	60,00	2850,00	--	171000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	102,00	198,13	57,67	20209	5883	0,67	68
					115,04	21,48	11734	2191	0,11	11
76.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	10,20	5450,00	--	55590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	508,50	93,00	--	47290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	123,00	1227,85	11,05	151026	1359	1,60	197
					258,40	4,13	31784	508	0,02	2
79.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	42,80	198,13	57,67	8480	2468	0,67	29
					115,04	21,48	4924	919	0,11	5
80.	С11031-17	Плиты теплоизоляционные URSA,	м3	4,28	5450,00	--	23326	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		марка П 30Г-50								
81.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	130,40	93,00	--	12127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3936917	29876		1673
							278089	11187		54

Накладные расходы :

На монтажные работы	22304
На общестроительные работы	24242
На сантехнические работы	279394
Всего накладных расходов:	325940
Итого с накладными	4262857

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	255771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4518628
Итого с временными, 1,44 %	4583696
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4645576
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4663911
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4709748
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12889517
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	257790
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13147307
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1577677
Итого с НДС	14724984

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	28,00	971,50	23,92	27202	670	0,91	25
					163,13	8,96	4568	251	0,04	1
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	122,50	713,86	11,89	87448	1457	0,54	66
					96,19	4,45	11783	545	0,02	3
3.	С130806-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	122,50	389,00	--	47652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	66,00	612,26	4,82	40409	318	0,42	28
					74,81	1,82	4938	120	0,01	1
5.	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	м	66,00	326,00	--	21516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	163,00	487,26	4,82	79424	785	0,42	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			74,81	1,82	12194	296	0,01	1
7.	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	м	163,00	261,00 --	-- --	42543 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	314,40	378,26 74,81	4,82 1,82	118925 23521	1515 571	0,42 0,01	132 3
9.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	314,40	181,00 --	-- --	56906 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	321,25	380,26 74,81	4,82 1,82	122159 24034	1548 584	0,42 0,01	135 3
11.	С130806-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	м	321,25	144,00 --	-- --	46260 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	429,00	345,26 74,81	4,82 1,82	148117 32095	2067 779	0,42 0,01	181 4
13.	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	429,00	112,00 --	-- --	48048 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	216,00	345,26 74,81	4,82 1,82	74576 16160	1041 392	0,42 0,01	91 2
38.	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	216,00	112,00 --	-- --	24192 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	332,00	380,26 74,81	4,82 1,82	126247 24838	1600 603	0,42 0,01	140 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130806-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	м	332,00	144,00 --	-- --	47808 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	429,00	378,26 74,81	4,82 1,82	162274 32095	2067 779	0,42 0,01	181 4
42.	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	429,00	204,00 --	-- --	87516 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	174,00	487,26 74,81	4,82 1,82	84783 13017	838 316	0,42 0,01	73 2
44.	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	м	174,00	261,00 --	-- --	45414 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	127,50	612,26 74,81	4,82 1,82	78063 9539	614 232	0,42 0,01	54 1
46.	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	м	127,50	326,00 --	-- --	41565 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	198,50	1743,85 149,06	12,17 4,55	346154 29589	2415 904	0,88 0,02	174 4
64.	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	124,50	1016,99 143,44	4,08 1,53	126615 17858	508 190	0,84 0,01	104 1
65.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	179,50	774,69 127,98	1,64 0,62	139057 22972	295 111	0,70 0,00	126 1
66.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	335,00	647,19 132,75	0,74 0,29	216807 44471	247 96	0,73 0,00	245 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2487680	17982		1823
							323672	6769		33

Накладные расходы :

На сантехнические работы	380668
Всего накладных расходов:	380668
Итого с накладными	2868348

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	172101
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3040449
Итого с временными, 1,44 %	3084231
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3125868
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3138205
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3169047
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8672966
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	173459
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8846425
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1061571
Итого с НДС	9907996

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	262,10	1246,68	3,14	326755	823	0,19	50
					28,37	0,50	7436	131	0,01	1
22.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	380,64	214,88	1,37	81793	521	0,19	74
					33,75	0,52	12847	197	0,00	1
23.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	262,10	155,30	18,33	40705	4805	0,30	80
					43,31	6,85	11352	1796	0,03	9
24.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	13,00	3,55	0,16	46	2	0,00	0
					0,14	0,06	2	1	0,00	0
25.	Е0158-16-2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	м2	380,64	132,53	0,44	50446	167	0,08	32
					12,51	0,07	4762	27	0,00	0
26.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	387,62	828,79	9,43	321254	3655	2,14	829
					341,19	3,54	132251	1373	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	45,12	548,41	2,86	24744	129	0,07	3
					12,10	1,06	546	48	0,01	0
28.	Е0112-20-1	Устройство снегозадерживателей кровель из профилированного оцинкованного листа	м	44,16	491,20	404,32	21691	17855	0,42	19
					70,46	63,56	3112	2807	0,20	9
29.	С11011-3054	Планка угла снегозадерживателей для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	44,16	222,00	--	9804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	50,00	331,11	0,16	16556	8	0,35	18
					62,12	0,02	3106	1	0,00	0
31.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	2906,25	1021,92	50,38	2969958	146410	2,82	8183
					496,14	35,93	1441900	104430	0,17	481
32.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	4823,25	1021,92	50,38	4928981	242984	2,82	13580
					496,14	35,93	2392995	173313	0,17	799
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмоска	м3	13,69	4217,87	75,91	57751	1039	1,69	23
					244,69	28,67	3350	393	0,14	2
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмоска	м3	9,13	4217,87	75,91	38518	693	1,69	15
					244,69	28,67	2234	262	0,14	1
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмоска	м3	8,33	4217,87	75,91	35126	632	1,69	14
					244,69	28,67	2038	239	0,14	1
41.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	156,96	216,27	14,01	33945	2199	0,67	106
					99,79	2,21	15663	347	0,01	2
42.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	156,96	544,23	1,61	85422	253	0,32	51
					49,91	0,25	7834	39	0,00	0
44.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	688,82	216,27	14,01	148969	9650	0,67	464
					99,79	2,21	68737	1522	0,01	8
45.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1377,64	23,63	0,77	32555	1061	0,01	8
					0,79	0,29	1085	396	0,00	2
62.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	34,50	2126,82	17,48	73375	603	1,34	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из многоцветных плиток			216,62	8,48	7474	292	0,04	1
63.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	43,60	1988,73	34,91	86708	1522	1,00	44
					166,06	8,58	7240	374	0,04	2
65.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	467,60	1920,69	5,23	898115	2446	0,75	351
					120,11	0,83	56163	388	0,01	5
66.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	467,60	187,82	2,16	87825	1011	0,58	273
					97,88	0,83	45766	387	0,00	2
67.	Е0110-9-2	Обшивка доской однослойной	м2	467,60	949,28	16,16	443803	7555	1,49	696
					222,75	6,11	104158	2855	0,03	14
ИТОГО:							10814925	446022		24957
							4332051	291618		1348

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4433864
Всего накладных расходов:	4433864
Итого с накладными	15248789

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	914927
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16163716
Итого с временными, 1,44 %	16396474
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16617826
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16683412
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16847377
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	46107467
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	922149
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47029616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5643554
Итого с НДС	52673170

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	266,10	4364,73	41,14	1161455	10947	0,88	234
					139,63	15,41	37155	4101	0,08	20
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1884,00	278,12	4,55	523986	8580	0,37	699
					65,25	1,71	122931	3228	0,01	16
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2958,00	357,12	4,55	1056373	13471	0,37	1098
					65,25	1,71	193010	5069	0,01	25
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1158,00	436,12	4,55	505032	5274	0,37	430
					65,25	1,71	75560	1984	0,01	10
5.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	240,00	171,18	18,39	41084	4413	0,82	197
					145,13	6,89	34830	1653	0,03	8
6.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	240,00	250,00	--	60000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных	м	130,00	196,50	23,92	25544	3110	0,91	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бесшовных труб диам. 80 мм			163,13	8,96	21206	1165	0,04	6
8.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	130,00	333,00	--	43290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	190,00	1390,00	--	264100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	922,30	175,41	0,08	161777	74	0,81	745
					135,00	0,02	124510	21	0,00	0
11.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	341,00	34,60	--	11798	--	0,15	53
					28,97	--	9878	--	--	--
12.	С130905-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	341,00	615,00	--	209715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на радиаторы диам. до 25 мм	1шт	682,00	542,92	45,13	370270	30776	1,84	1253
					317,81	18,11	216748	12353	0,08	55
14.	С130903-1149	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 12, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа WATTs	шт.	341,00	1081,00	--	368621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 10, типа ArCO	шт.	341,00	410,00	--	139810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130903-2089	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	29,00	8067,00	--	233943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130903-2090	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	85,00	8067,00	--	685695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	2748,00	85,14	19,38	233962	53249	0,26	725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K-FlEX			48,24	4,98	132557	13684	0,03	79
19.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	1220,00	70,00 --	-- --	85400 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	1158,00	83,00 --	-- --	96114 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	240,00	184,00 --	-- --	44160 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11031-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	130,00	188,00 --	-- --	24440 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-238	Клей 88-СА	кг	1,42	379,00 --	-- --	538 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	963,80	200,00 --	-- --	192760 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6020,00	13,66 13,36	-- --	82248 80442	-- --	0,06 --	377 --
26.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	108,00	650,91 125,44	16,24 6,08	70298 13547	1754 657	0,69 0,03	75 3
27.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	12,00	452,91 125,44	16,24 6,08	5435 1505	195 73	0,69 0,03	8 0
28.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	38,00	452,91 125,44	16,24 6,08	17210 4767	617 231	0,69 0,03	26 1
29.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	11,00	147,91 125,44	16,24 6,08	1627 1380	179 67	0,69 0,03	8 0
30.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	11,00	111,00	--	1221	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00 --	-- --	11340 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	5670,00 --	-- --	11340 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	1390,00 --	-- --	2780 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	1390,00 --	-- --	2780 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6962,81 199,88	83,92 31,98	6963 200	84 32	1,17 0,15	1 0
36.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6152,81 199,88	83,92 31,98	6153 200	84 32	1,17 0,15	1 0
37.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5963,93 168,02	60,28 21,32	5964 168	60 21	0,97 0,11	1 0
38.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4913,93 168,02	60,28 21,32	4914 168	60 21	0,97 0,11	1 0
39.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	10,00	1640,59 252,03	43,81 15,99	16406 2520	438 160	1,43 0,08	14 1
40.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34,90	20,43 3,91	0,02 --	713 137	1 --	0,02 --	1 --
41.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	172,00	85,14 48,24	19,38 4,98	14644 8297	3333 856	0,26 0,03	45 5
42.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	11,00	70,00	--	770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	38,00	83,00 --	-- --	3154 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	12,00	184,00 --	-- --	2208 --	-- --	-- --	-- --
45.	С11031-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	108,00	188,00 --	-- --	20304 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3740,66 2856,32	142,34 53,30	11222 8569	427 160	16,74 0,26	50 1
47.	С131005-24	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, Q 5,0 м3/ч, H 8 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	3,00	48883,00 --	-- --	146649 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1,00	3801,76 2201,63	301,14 111,94	3802 2202	301 112	12,23 0,54	12 1
49.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	5670,00 --	-- --	34020 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12406,34 585,17	90,29 34,65	24813 1170	181 69	3,40 0,17	7 0
51.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7624,32 243,34	108,61 39,98	7624 243	109 40	1,43 0,20	1 0
52.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15,00	870,63 52,14	1,96 --	13060 782	28 --	0,28 --	4 --
53.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	78,53 69,53	-- --	628 556	-- --	0,40 --	3 --
54.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	8,00	352,00	--	2816	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0111-60-1	Установка регулятора температуры	комплект	1,00	958,80	1,82	959	2	5,00	5
					894,38	--	894	--	--	--
56.	С131206-127	Регулятор температуры AVT/VG с наружной резьбой, Тмакс 100°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	96201,00	--	96201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	1017,39	103,65	2035	207	3,25	7
					559,69	38,81	1119	78	0,18	0
58.	С130902-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для конденсата и воды, Ду 100 мм	шт	2,00	23700,00	--	47400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130905-1623	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	44734,00	--	44734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3740,66	142,34	7481	285	16,74	33
					2856,32	53,30	5713	107	0,26	1
61.	С131005-24	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, Q 5,0 м3/ч, H 8 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	2,00	48883,00	--	97766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1017,39	103,65	1017	104	3,25	3
					559,69	38,81	560	39	0,18	0
63.	С130903-2994	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	15657,00	--	15657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131102-4	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-100	шт	1,00	16200,00	--	16200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	1шт	1,00	858,30	34,55	858	35	2,33	2
					399,38	12,94	399	13	0,07	0
66.	С130904-5	Краны шаровые проходные	шт	16,00	5670,00	--	90720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
67.	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3740,66 -------- 2856,32	142,34 -------- 53,30	3741 -------- 2856	142 -------- 53	16,74 -------- 0,26	17 -------- 0
68.	С131005-24	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, Q 5,0 м3/ч, Н 8 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	1,00	48883,00 -------- --	-------- --	48883 -------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1869,44 -------- 1712,81	111,63 -------- 41,40	1869 -------- 1713	112 -------- 41	9,84 -------- 0,21	10 -------- 0
70.	5101-137	Электрический водонагреватель моноблочный	шт	1,00	31791,00 -------- --	-------- --	31791 -------- --	-------- --	-------- --	-------- --
71.	С130903-1231	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	3044,00 -------- --	-------- --	6088 -------- --	-------- --	-------- --	-------- --
72.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	3,00	1390,00 -------- --	-------- --	4170 -------- --	-------- --	-------- --	-------- --
73.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6962,81 -------- 199,88	83,92 -------- 31,98	6963 -------- 200	84 -------- 32	1,17 -------- 0,15	1 -------- 0
74.	Ц0111-60-1	Установка регулятора температуры	комплект	1,00	958,80 -------- 894,38	1,82 -------- --	959 -------- 894	2 -------- --	5,00 -------- --	5 -------- --
75.	С131206-127	Регулятор температуры AVT/VG с наружной резьбой, Тмакс 100°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	96201,00 -------- --	-------- --	96201 -------- --	-------- --	-------- --	-------- --
76.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	139,00 -------- --	-------- --	278 -------- --	-------- --	-------- --	-------- --
77.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1017,39 -------- 559,69	103,65 -------- 38,81	1017 -------- 560	104 -------- 39	3,25 -------- 0,18	3 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	С130903-294	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	15657,00	--	15657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130905-1623	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	44734,00	--	44734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	шт	6,00	386,23	34,39	2317	206	1,60	10
					277,59	13,58	1666	82	0,06	0
81.	С131307-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марки ВЭПШ10Ц с воздухораздающей поверхностью 0,25 м2	шт	6,00	1340,00	--	8040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0120-53-1	Установка теплообменника отопления	шт	3,00	4828,58	799,96	14486	2400	20,08	60
					3425,63	298,86	10277	897	1,46	4
83.	С131302-58	Теплообменник пластинчатые стальные марки №4 т 4,7	шт	3,00	16300,00	--	48900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0111-60-1	Установка регулятора температуры	комплект	1,00	958,80	1,82	959	2	5,00	5
					894,38	--	894	--	--	--
85.	С131206-127	Регулятор температуры AVT/VG с наружной резьбой, Тмакс 100°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	96201,00	--	96201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	139,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30,00	650,91	16,24	19527	487	0,69	21
					125,44	6,08	3763	183	0,03	1
88.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	29,00	971,50	23,92	28173	694	0,91	26
					163,13	8,96	4731	260	0,04	1
89.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	20,00	452,91	16,24	9058	325	0,69	14
					125,44	6,08	2509	122	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	20,00	147,91 125,44	16,24 6,08	2958 2509	325 122	0,69 0,03	14 1
91.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	20,00	111,00 --	-- --	2220 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9627,67 1561,42	81,26 29,32	19255 3123	163 59	8,83 0,15	18 0
93.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	16,00	1250,00 --	-- --	20000 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1,00	3801,76 2201,63	301,14 111,94	3802 2202	301 112	12,23 0,54	12 1
95.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 65 мм	шт	6,00	5670,00 --	-- --	34020 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12406,34 585,17	90,29 34,65	24813 1170	181 69	3,40 0,17	7 0
97.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	7624,32 243,34	108,61 39,98	7624 243	109 40	1,43 0,20	1 0
98.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15,00	870,63 52,14	1,86 --	13060 782	28 --	0,28 --	4 --
99.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	78,53 69,53	-- --	628 556	-- --	0,40 --	3 --
100.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	8,00	352,00 --	-- --	2816 --	-- --	-- --	-- --
101.	Ц0111-60-1	Установка регулятора температуры	комплект	1,00	958,80 894,38	1,82 --	959 894	2 --	5,00 --	5 --
102.	С131206-1	Регулятор температуры AVT/VG с	шт.	1,00	96201,00	--	96201	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	наружной резьбой, Тмакс 100°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss			--	--	--	--	--	--
103.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1017,39 559,69	103,65 38,81	1017 560	104 39	3,25 0,18	3 0
104.	С130902-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для конденсата и воды, Ду 100 мм	шт	1,00	23700,00 --	-- --	23700 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130905-1623	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	44734,00 --	-- --	44734 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3740,66 2856,32	142,34 53,30	7481 5713	285 107	16,74 0,26	33 1
107.	С131005-24	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, Q 5,0 м3/ч, H 8 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	2,00	48883,00 --	-- --	97766 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	5670,00 --	-- --	11340 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	16,00	5670,00 --	-- --	90720 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	9,00	5670,00 --	-- --	51030 --	-- --	-- --	-- --
111.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	9,00	1390,00 --	-- --	12510 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1017,39 559,69	103,65 38,81	1017 560	104 39	3,25 0,18	3 0
113.	С130903-2	Клапан балансировочный ручной	шт.	1,00	15657,00	--	15657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	94	MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
114.	С130903-1231	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	5,00	3044,00 --	-- --	15220 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6962,81 199,88	83,92 31,98	6963 200	84 32	1,17 0,15	1 0
116.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6152,81 199,88	83,92 31,98	6153 200	84 32	1,17 0,15	1 0
117.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4913,93 168,02	60,28 21,32	4914 168	60 21	0,97 0,11	1 0
118.	Ц0111-60-1	Установка регулятора температуры	комплект	1,00	958,80 894,38	1,82 --	959 894	2 --	5,00 --	5 --
119.	С131206-127	Регулятор температуры AVT/VG с наружной резьбой, Тмакс 100°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	96201,00 --	-- --	96201 --	-- --	-- --	-- --
120.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	139,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	1017,39 559,69	103,65 38,81	1017 560	104 39	3,25 0,18	3 0
122.	С130903-294	Клапан балансировочный ручной MSV-BD свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	15657,00 --	-- --	15657 --	-- --	-- --	-- --
123.	С130905-1623	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	44734,00 --	-- --	44734 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массойдо 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	шт	1,00	386,23 277,59	34,39 13,58	386 278	34 14	1,60 0,06	2 0
125.	С131307-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из	шт	1,00	1340,00	--	1340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали марки ВЭПШ10Ц с воздухораздающей поверхностью 0,25 м2			--	--	--	--	--	--
126.	Е0120-53-1	Установка теплообменника отопления	шт	3,00	4828,58	799,96	14486	2400	20,08	60
					3425,63	298,86	10277	897	1,46	4
127.	С131302-58	Теплообменник пластинчатые стальные марки №4 т 4,7	шт	3,00	16300,00	--	48900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	1шт	1,00	858,30	34,55	858	35	2,33	2
					399,38	12,94	399	13	0,07	0
129.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30,00	650,91	16,24	19527	487	0,69	21
					125,44	6,08	3763	183	0,03	1
130.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	29,00	452,91	16,24	13134	471	0,69	20
					125,44	6,08	3638	176	0,03	1
131.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	29,00	452,91	16,24	13134	471	0,69	20
					125,44	6,08	3638	176	0,03	1
132.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	20,00	147,91	16,24	2958	325	0,69	14
					125,44	6,08	2509	122	0,03	1
133.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп32х2,5 мм	м	20,00	111,00	--	2220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9627,67	81,26	19255	163	8,83	18
					1561,42	29,32	3123	59	0,15	0
135.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	16,00	1250,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	16,00	1390,00	--	22240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3740,66	142,34	3741	142	16,74	17
					2856,32	53,30	2856	53	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С131005-24	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, Q 5,0 м3/ч, H 8 м вод. ст., типа IMP PuMPs	шт.	1,00	48883,00 --	-- --	48883 --	-- --	-- --	-- --
139.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,00	1869,44 1712,81	111,63 41,40	1869 1713	112 41	9,84 0,21	10 0
140.	5101-137	Электрический водонагреватель моноблочный	шт	1,00	31791,00 --	-- --	31791 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							9026437 1186514	149509 50180		6709 253

Накладные расходы :

На монтажные работы	3622
На общестроительные работы	257647
На сантехнические работы	1096883
Всего накладных расходов:	1358152
Итого с накладными	10384589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	619261
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11003850
Итого с временными, 1,44 %	11161390
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11311210
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11355601
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11466579
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	31381438
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	627629
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32009067
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3841088
Итого с НДС	35850155

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	75-3-27	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 2500/35-6/10/, мощность 2500 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 7,2%, габариты 3250x2200x3000 мм	шт	1,00	2687990,00	--	2687990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	708,72	41,59	709	42	3,30	3
					568,13	16,49	568	16	0,08	0
3.	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	шт	6,00	1062,31	3,52	6374	21	3,10	19
					573,75	1,32	3442	8	0,01	0
4.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	6,00	3250,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц01401-10-18	Трансформаторы силовые. Трансформаторы трехфазные масляные, трехобмоточные,	шт	6,00	38330,99	--	229986	--	151,25	907
					38330,99	--	229986	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение от 110 до 220 кВ, мощность, МВА: до 80								
6.	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	шт	13,00	1062,31 573,75	3,52 1,32	13810 7459	46 17	3,10 0,01	40 0
7.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	13,00	3250,00 --	-- --	42250 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	шт	11,00	1062,31 573,75	3,52 1,32	11685 6311	39 15	3,10 0,01	34 0
9.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	11,00	3250,00 --	-- --	35750 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	шт	2,00	1062,31 573,75	3,52 1,32	2125 1148	7 3	3,10 0,01	6 0
11.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	2,00	3250,00 --	-- --	6500 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц01401-73-1	Механизмы в составе агрегата. Механизмы, связанные между собой блокировочными связями. Агрегат, смонтированный предприятием-изготовителем, включающий механизмы в количестве: 2	комплекс	1,00	14766,15 14766,15	-- --	14766 14766	-- --	52,50 --	53 --
13.	Е0121-22-14	Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а	шт	5,00	1062,31 573,75	3,52 1,32	5312 2869	18 7	3,10 0,01	16 0
14.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	5,00	3250,00 --	-- --	16250 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на	шт	2,00	797,91	47,54	1596	95	3,75	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции в готовой нише или на стене			646,88	18,84	1294	38	0,09	0
16.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07	3,52	727	4	2,41	2
					413,44	1,32	413	1	0,01	0
17.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	7,00	556,46	3,52	3895	25	1,75	12
					295,31	1,32	2067	9	0,01	0
19.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	7,00	3250,00	--	22750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	6,00	556,46	3,52	3339	21	1,75	11
					295,31	1,32	1772	8	0,01	0
21.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	6,00	3250,00	--	19500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68	--	5014	--	20,00	20
					5013,68	--	5014	--	--	--
23.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	797,91	47,54	1596	95	3,75	8
					646,88	18,84	1294	38	0,09	0
25.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07	3,52	727	4	2,41	2
					413,44	1,32	413	1	0,01	0
26.	С151801-5	Выключатели и переключатели	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь			--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	9,00	556,46 295,31	3,52 1,32	5008 2658	32 12	1,75 0,01	16 0
28.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	9,00	3250,00 --	-- --	29250 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	5,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2782 1477	18 7	1,75 0,01	9 0
30.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	5,00	3250,00 --	-- --	16250 --	-- --	-- --	-- --
31.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
32.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	545 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
34.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
35.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2226 1181	14 5	1,75 0,01	7 0

3	4	5	6	7	8	9	10	11
и переключатели щищенные /степень , 1P56, 1P67, ГОСТ тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67	шт	4,00	3250,00 -- --	-- -- --	13000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
ыключателей, лей пакетных 2-х и 3-х ток до 25 а	шт	5,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2782 1477	18 7	1,75 0,01	9 0
и переключатели щищенные /степень , 1P56, 1P67, ГОСТ тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67	шт	5,00	3250,00 -- --	-- -- --	16250 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
электроустановках. устройство. Измерение ия растеканию тока иагональю, м: свыше 500	измерен .	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
прямоугольные, марка е до 200 мм2	т	0,00	437100,00 -- --	-- -- --	437 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
групповых осветительных ой до 10 кг на в готовой нише или на	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
ыключателей, елей пакетных 2-х и 3-х а ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
и переключатели ащищенные /степень), 1P56, 1P67, ГОСТ тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67	шт	1,00	3250,00 -- --	-- -- --	3250 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
выключателей, елей пакетных 2-х и 3-х а ток до 25 а	шт	6,00	556,46 295,31	3,52 1,32	3339 1772	21 8	1,75 0,01	11 0
и переключатели ащищенные /степень 0, 1P56, 1P67, ГОСТ тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67	шт	6,00	3250,00 -- --	-- -- --	19500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
выключателей,	шт	5,00	556,46	3,52	2782	18	1,75	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а			295,31	1,32	1477	7	0,01	0
48.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	2,00	3250,00 --	-- --	6500 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
50.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
52.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
53.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	7,00	556,46 295,31	3,52 1,32	3895 2067	25 9	1,75 0,01	12 0
55.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	7,00	3250,00 --	-- --	22750 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	5,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2782 1477	18 7	1,75 0,01	9 0
57.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	5,00	3250,00 --	-- --	16250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
59.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
61.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
62.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	8,00	556,46 295,31	3,52 1,32	4452 2362	28 11	1,75 0,01	14 0
64.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	8,00	3250,00 --	-- --	26000 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2226 1181	14 5	1,75 0,01	7 0
66.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	4,00	3250,00 --	-- --	13000 --	-- --	-- --	-- --
67.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
68.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка	т	0,00	437100,00	--	437	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШМТ, сечение до 200 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 -------- 646,88	47,54 -------- 18,84	798 -------- 647	48 -------- 19	3,75 -------- 0,09	4 -------- 0
70.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 -------- 413,44	3,52 -------- 1,32	727 -------- 413	4 -------- 1	2,41 -------- 0,01	2 -------- 0
71.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 -------- --	-- -------- --	3250 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 -------- 295,31	3,52 -------- 1,32	2226 -------- 1181	14 -------- 5	1,75 -------- 0,01	7 -------- 0
73.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	4,00	3250,00 -------- --	-- -------- --	13000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 -------- 295,31	3,52 -------- 1,32	2226 -------- 1181	14 -------- 5	1,75 -------- 0,01	7 -------- 0
75.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	4,00	3250,00 -------- --	-- -------- --	13000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 -------- 5013,68	-- -------- --	5014 -------- 5014	-- -------- --	20,00 -------- --	20 -------- --
77.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 -------- --	-- -------- --	437 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 -------- 646,88	47,54 -------- 18,84	798 -------- 647	48 -------- 19	3,75 -------- 0,09	4 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
80.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2226 1181	14 5	1,75 0,01	7 0
82.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	4,00	3250,00 --	-- --	13000 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2226 1181	14 5	1,75 0,01	7 0
84.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	4,00	3250,00 --	-- --	13000 --	-- --	-- --	-- --
85.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
86.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
88.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
89.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунь								
90.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	3,00	556,46 295,31	3,52 1,32	1669 886	11 4	1,75 0,01	5 0
91.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	3,00	3250,00 --	-- --	9750 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	3,00	556,46 295,31	3,52 1,32	1669 886	11 4	1,75 0,01	5 0
93.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	3,00	3250,00 --	-- --	9750 --	-- --	-- --	-- --
94.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
95.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
97.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
98.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	9,00	556,46 295,31	3,52 1,32	5008 2658	32 12	1,75 0,01	16 0
100.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень	шт	9,00	3250,00	--	29250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь			--	--	--	--	--	--
101.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	3,00	556,46 295,31	3,52 1,32	1669 886	11 4	1,75 0,01	5 0
102.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	3,00	3250,00 --	-- --	9750 --	-- --	-- --	-- --
103.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
104.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
106.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
107.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	9,00	556,46 295,31	3,52 1,32	5008 2658	32 12	1,75 0,01	16 0
109.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	9,00	3250,00 --	-- --	29250 --	-- --	-- --	-- --
110.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 1000								
111.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
113.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
114.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
115.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	11,00	556,46 295,31	3,52 1,32	6121 3248	39 15	1,75 0,01	19 0
116.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	11,00	3250,00 --	-- --	35750 --	-- --	-- --	-- --
117.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
118.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
120.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
121.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь								
122.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	11,00	556,46 295,31	3,52 1,32	6121 3248	39 15	1,75 0,01	19 0
123.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	11,00	3250,00 --	-- --	35750 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	1,00	556,46 295,31	3,52 1,32	556 295	4 1	1,75 0,01	2 0
125.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
126.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
127.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
129.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
130.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	6,00	556,46 295,31	3,52 1,32	3339 1772	21 8	1,75 0,01	11 0
132.	С151801-5	Выключатели и переключатели	шт	6,00	3250,00	--	19500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68	--	5014	--	20,00	20
					---	---	---	---	---	---
					5013,68	--	5014	--	--	--
202.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	23,24	130,93	0,07	3043	2	0,74	17
					---	---	---	---	---	---
					130,86	--	3041	--	0,00	0
203.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	508422,00	--	11816	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	1255,00	46,94	--	58907	--	0,30	375
					---	---	---	---	---	---
					46,94	--	58907	--	--	--
215.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,72	16300,00	--	11736	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
216.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,54	24200,00	--	12947	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0167-12-7	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 50 мм	м	0,02	90,00	1,15	2	--	0,51	0
					---	---	---	---	---	---
					88,85	0,18	2	--	0,00	0
218.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,00	86200,00	--	2	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0167-12-8	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные в бороздах под заливку диаметром 80 мм	м	0,20	121,95	1,97	24	--	0,67	0
					---	---	---	---	---	---
					119,99	0,31	24	--	0,00	0
220.	С130804-5648	Труба гофрированная полиэтиленовая 20х2,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,00	31,00	--	1	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	0,30	130,93	0,07	39	--	0,74	0
					---	---	---	---	---	---
					130,86	--	39	--	0,00	0
222.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,00	4816,00	--	1	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 0,75 мм2			--	--	--	--	--	--
229.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	870,00	21,41 12,63	2,99 0,58	18631 10984	2601 500	0,08 0,00	65 3
230.	С151601-490	Кабели силовые АВБбШв 5х4	км	0,92	79592,00 --	-- --	73225 --	-- --	-- --	-- --
231.	С151601-540	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120	км	0,25	1056723,00 --	-- --	264181 --	-- --	-- --	-- --
232.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,19	32123,00 --	-- --	6103 --	-- --	-- --	-- --
241.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,19	86200,00 --	-- --	16378 --	-- --	-- --	-- --
242.	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	120,00	253,00 --	-- --	30360 --	-- --	-- --	-- --
243.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	36,00	68,15 28,75	3,80 0,46	2453 1035	137 17	0,18 0,00	6 0
	ИТОГО:						4281859 469140	4226 1091		2166 6

Накладные расходы :

На монтажные работы	356032
Всего накладных расходов:	356032
Итого с накладными	4637891

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4754885
Итого с временными, 1,44 %	4784648
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4812953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4821340
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4842307
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	13252301
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	265046
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13517347
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1622082
Итого с НДС	15139429

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
41.	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья /вырубка порослей/	га	0,02	37116,25	37116,25	594	594	--	--
					--	8797,50	--	141	28,75	0
42.	Е0101-197-5	Корчевка пней в грунтах естественного залегания	пень	15,00	5,91	5,91	89	89	--	--
					--	1,97	--	30	0,01	0
43.	Е0127-18-4	Разборка существующих а/б покрытий и оснований проездов и площадок тип 1 асфальтобетонных	м3	567,00	493,18	195,05	279632	110595	1,94	1099
					298,13	4,68	169037	2654	0,02	9
44.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	м	520,00	153,56	--	79852	--	0,96	499
					153,56	--	79852	--	--	--
45.	Е0127-18-2	Разборка существующих а/б покрытий тип 2	м3	27,50	78,32	58,94	2154	1621	0,15	4
					19,38	11,06	533	304	0,04	1
46.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	м	40,00	153,56	--	6142	--	0,96	38
					153,56	--	6142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0109-36-3	Демонтаж существующих ограждений стальных, консольных, сетчатых панелей	м2	90,00	65,28	3,45	5875	310	0,36	32
					60,75	1,30	5468	117	0,01	1
48.	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья /вырубка поросляй/	га	0,04	37116,25	37116,25	1485	1485	--	--
					--	8797,50	--	352	28,75	1
49.	Е0127-18-4	Разборка существующих а/б покрытий и оснований проездов и площадок тип 1 асфальтобетонных	м3	1268,00	493,18	195,05	625351	247328	1,94	2457
					298,13	4,68	378022	5936	0,02	20
50.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонномосновании БР 100.30.15	м	1160,00	153,56	--	178132	--	0,96	1112
					153,56	--	178132	--	--	--
51.	Е0127-18-2	Разборка существующих а/б покрытий тип 2	м3	250,00	78,32	58,94	19579	14736	0,15	37
					19,38	11,06	4844	2766	0,04	10
52.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	м	300,00	153,56	--	46069	--	0,96	288
					153,56	--	46069	--	--	--
53.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	85,00	78,32	58,94	6657	5010	0,15	12
					19,38	11,06	1647	940	0,04	3
54.	Е0146-38-4	Разборка существующего ж/бетонного ограждения Н2 м	м2	18,00	148,65	11,80	2676	212	0,94	17
					136,85	4,46	2463	80	0,02	0
55.	Е0109-36-3	Демонтаж существующих ограждений декоративных стальных ограждений	м2	1200,00	65,28	3,45	78336	4134	0,36	430
					60,75	1,30	72900	1565	0,01	8
56.	Е0109-46-1	Демонтаж ворот и калитокметаллических конструкций	т	0,23	19772,67	14035,17	4548	3228	31,05	7
					5737,50	1955,08	1320	450	6,56	2
57.	Е0109-36-3	Демонтаж существующих ограждений стальных из профлиста	м2	170,00	65,28	3,45	11098	586	0,36	61
					60,75	1,30	10328	222	0,01	1
58.	Е0127-8-1	Демонтаж существующих лотков	м	10,00	564,74	323,09	5647	3231	1,56	16
					240,75	81,97	2408	820	0,33	3
59.	У1-19-18	Демонтаж детского и спортивного оборудования металлоконструкций	шт	8,00	216,27	1,75	1730	14	1,26	10
					214,52	--	1716	--	--	--
60.	Е0146-46-1	Разборка ступеней железобетонных	м	18,00	92,09	--	1658	--	0,57	10
					92,09	--	1658	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	У1-49-6	Демонтаж существующих МАФурн	урна	20,00	1095,56	26,36	21911	527	6,60	132
					1069,20	5,92	21384	118	0,03	1
62.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов и плит	м3	10,80	4330,04	2095,79	46764	22635	13,32	144
					2234,25	789,37	24130	8525	3,86	42
		Итого по разделу: Благоустройство								1425980
		Раздел: Демонтажные работы								
72.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	149,45	27,10	--	4050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С010333-А 5-1	Перевозка мусора на расстояние до 30 км	т	149,45	45,00	--	6725	--	0,19	28
					9,00	--	1345	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								10775
	ИТОГО:						1436754	416335		6433
							1009398	25020		102

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1114595
На металломонтажные работы	76363
Всего накладных расходов:	1190958
Итого с накладными	2627712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157663
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2785375
Итого с временными, 1,44 %	2825484
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2863628
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2874930
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2903185
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7945362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158907
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8104269
Налог на добавленную стоимость, 12 %	972512
Итого с НДС	9076781

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	E0146-1-1	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	268,13	15017,74 3309,75	496,82 186,75	4026677 887437	133211 50073	21,56 0,92	5781 247
150.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,31	55620,00 --	-- --	72973 --	-- --	-- --	-- --
151.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,64	50642,00 --	-- --	32295 --	-- --	-- --	-- --
152.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 --	-- --	2296 --	-- --	-- --	-- --
153.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	36,40	53000,00 --	-- --	1928942 --	-- --	-- --	-- --
154.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,59	52400,00 --	-- --	31126 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,22	51000,00	--	164307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	97,78	15017,74	496,82	1468375	48577	21,56	2108
					3309,75	186,75	323614	18260	0,92	90
157.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	55620,00	--	12438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	6,64	53000,00	--	351667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,01	8493,42	3350,04	79	31	20,00	0
					3690,00	830,84	34	8	2,92	0
161.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,53	57700,00	--	30859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,00	44300,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00	--	1361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,02	76000,00	--	1538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						8125703	181819		7889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1211085	68341		337
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1279383		
		На металломонтажные работы						38		
		Всего накладных расходов:						1279421		
		Итого с накладными						9405124		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						564307		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9969431		
		Итого с временными, 1,44 %						10112991		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						10249516		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10289968		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10391098		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						28438089		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						568762		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29006851		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3480822		
		Итого с НДС						32487673		

Заказчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 4-3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Наименование-ние прейс-курантов, ценников и: NN позиций: E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	28,00	971,50	23,92	27202	670	0,91	25
					163,13	8,96	4568	251	0,04	1
2.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	122,50	713,86	11,89	87448	1457	0,54	66
					96,19	4,45	11783	545	0,02	3
3.	C130806-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	122,50	389,00	--	47652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	66,00	612,26	4,82	40409	318	0,42	28
					74,81	1,82	4938	120	0,01	1
5.	C130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	м	66,00	326,00	--	21516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	163,00	487,26	4,82	79424	785	0,42	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			74,81	1,82	12194	296	0,01	1
7.	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	м	163,00	261,00 --	-- --	42543 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	314,40	378,26 74,81	4,82 1,82	118925 23521	1515 571	0,42 0,01	132 3
9.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	314,40	181,00 --	-- --	56906 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	321,25	380,26 74,81	4,82 1,82	122159 24034	1548 584	0,42 0,01	135 3
11.	С130806-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	м	321,25	144,00 --	-- --	46260 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	429,00	345,26 74,81	4,82 1,82	148117 32095	2067 779	0,42 0,01	181 4
13.	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	429,00	112,00 --	-- --	48048 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	282,00	325,80 233,44	20,37 7,76	91877 65829	5743 2189	1,34 0,03	377 10
15.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	163,00	1250,00 --	-- --	203750 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	65,00	1390,00 --	-- --	90350 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130904-5	Краны шаровые проходные	шт	54,00	5670,00	--	306180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4557,57 1816,88	158,56 59,51	4558 1817	159 60	10,63 0,29	11 0
19.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	8,00	5670,00 --	-- --	45360 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	284,00 --	-- --	1136 --	-- --	-- --	-- --
21.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 40 м ВСКМ 16/40Ч	шт	2,00	14400,00 --	-- --	28800 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4913,93 168,02	60,28 21,32	9828 336	121 43	0,97 0,11	2 0
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	648,90	175,41 135,00	0,08 0,02	113821 87602	52 15	0,81 0,00	524 0
24.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4557,57 1816,88	158,56 59,51	4558 1817	159 60	10,63 0,29	11 0
25.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	4,00	5670,00 --	-- --	22680 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	284,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды диам 40 м ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	1,00	5963,93	60,28	5964	60	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм			168,02	21,32	168	21	0,11	0
29.	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	23,00	7946,31	1,81	182765	42	0,38	9
					67,50	--	1552	--	--	--
30.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1187,80	85,14	19,38	101128	23017	0,26	313
					48,24	4,98	57297	5915	0,03	34
31.	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	528,80	70,00	--	37016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	226,00	83,00	--	18758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	132,00	103,00	--	13596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	245,00	184,00	--	45080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C11031-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	56,00	188,00	--	10528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	28,00	1825,06	1,81	51102	51	0,88	25
					157,50	--	4410	--	--	--
37.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	216,00	345,26	4,82	74576	1041	0,42	91
					74,81	1,82	16160	392	0,01	2
38.	C130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	216,00	112,00	--	24192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	332,00	380,26	4,82	126247	1600	0,42	140
					74,81	1,82	24838	603	0,01	3
40.	C130806-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ	м	332,00	144,00	--	47808	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм			--	--	--	--	--	--
41.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	429,00	378,26 74,81	4,82 1,82	162274 32095	2067 779	0,42 0,01	181 4
42.	С130806-4 4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	429,00	204,00 --	-- --	87516 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	174,00	487,26 74,81	4,82 1,82	84783 13017	838 316	0,42 0,01	73 2
44.	С130806-4 5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	м	174,00	261,00 --	-- --	45414 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	127,50	612,26 74,81	4,82 1,82	78063 9539	614 232	0,42 0,01	54 1
46.	С130806-4 6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	м	127,50	326,00 --	-- --	41565 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	231,00	325,80 233,44	20,37 7,76	75261 53924	4705 1793	1,34 0,03	309 8
48.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	78,00	1250,00 --	-- --	97500 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	81,00	1390,00 --	-- --	112590 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 65 мм	шт	72,00	5670,00 --	-- --	408240 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0116-22-	Установка водомерных узлов,	1узел	1,00	4557,57	158,56	4558	159	10,63	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм			1816,88	59,51	1817	60	0,29	0
52.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	5670,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	3,00	9770,00	--	29310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4557,57	158,56	4558	159	10,63	11
					1816,88	59,51	1817	60	0,29	0
55.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	5670,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	3,00	9770,00	--	29310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	634,00	--	1902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	17,00	7946,31	1,81	135087	31	0,38	6
					67,50	--	1148	--	--	--
59.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1461,00	85,14	19,38	124388	28311	0,26	385
					48,24	4,98	70475	7275	0,03	42
60.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	858,00	70,00	--	60060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	348,00	83,00	--	28884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	255,00	103,00	--	26265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	198,50	1743,85	12,17	346154	2415	0,88	174
					149,06	4,55	29589	904	0,02	4
64.	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	124,50	1016,99	4,08	126615	508	0,84	104
					143,44	1,53	17858	190	0,01	1
65.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	179,50	774,69	1,64	139057	295	0,70	126
					127,98	0,62	22972	111	0,00	1
66.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	335,00	647,19	0,74	216807	247	0,73	245
					132,75	0,29	44471	96	0,00	0
67.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	122,00	647,53	4,38	78999	535	3,61	441
					610,31	0,68	74458	83	0,01	1
68.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	комплект	122,00	6050,00	--	738100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	122,00	1750,00	--	213500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	62,00	896,21	7,67	55565	476	4,71	292
					821,25	1,30	50918	81	0,01	1
71.	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	62,00	5020,00	--	311240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С131101-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	62,00	3570,00	--	221340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	16,00	4309,91	62,91	68959	1006	1,24	20
					208,12	23,29	3330	373	0,12	2
74.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	16,00	1825,06	1,81	29201	29	0,88	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					157,50	--	2520	--	--	--
75.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	12,00	5874,85	108,03	70498	1296	2,44	29
					413,44	41,40	4961	497	0,20	2
76.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	126,00	8563,38	158,56	1078986	19979	3,23	406
					582,19	59,51	73356	7499	0,29	36
ИТОГО:							7963824	104073		5019
							883224	32793		170

Накладные расходы :

На общестроительные работы	354433
На сантехнические работы	634918
Всего накладных расходов:	989352
Итого с накладными	8953175

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	537190
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9490365
Итого с временными, 1,44 %	9627026
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9756991
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9795499
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9891769
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	27071538
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	541431
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27612969
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3313556
Итого с НДС	30926525

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 4-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

N п/п	Наименования прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91	47,54	798	48	3,75	4
					646,88	18,84	647	19	0,09	0
136.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07	3,52	727	4	2,41	2
					413,44	1,32	413	1	0,01	0
137.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	7,00	556,46	3,52	3895	25	1,75	12
					295,31	1,32	2067	9	0,01	0
139.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ	шт	13,00	3250,00	--	42250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь								
140.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	13,00	556,46 295,31	3,52 1,32	7234 3839	46 17	1,75 0,01	23 0
141.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	12,00	3250,00 --	-- --	39000 --	-- --	-- --	-- --
142.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
143.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
144.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
145.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
146.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	11,00	556,46 295,31	3,52 1,32	6121 3248	39 15	1,75 0,01	19 0
148.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	11,00	3250,00 --	-- --	35750 --	-- --	-- --	-- --
149.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	1,00	556,46 295,31	3,52 1,32	556 295	4 1	1,75 0,01	2 0
150.	С151801-5	Выключатели и переключатели	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь			--	--	--	--	--	--
151.	Ц01401-61 -5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68 5013,68	-- --	5014 5014	-- --	20,00 --	20 --
152.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91 646,88	47,54 18,84	798 647	48 19	3,75 0,09	4 0
154.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
155.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00 --	-- --	3250 --	-- --	-- --	-- --
156.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	6,00	556,46 295,31	3,52 1,32	3339 1772	21 8	1,75 0,01	11 0
157.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	6,00	3250,00 --	-- --	19500 --	-- --	-- --	-- --
158.	Ц01401-20 -4	Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Тепловая защита с реле: одним	комплект	3,00	930,51 930,51	-- --	2792 2792	-- --	3,75 --	11 --
159.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	3,00	3250,00 --	-- --	9750 --	-- --	-- --	-- --
160.	Ц01401-61 -5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение	измерен.	1,00	5013,68	--	5014	--	20,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000			5013,68	--	5014	--	--	--
161.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91	47,54	798	48	3,75	4
					646,88	18,84	647	19	0,09	0
163.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07	3,52	727	4	2,41	2
					413,44	1,32	413	1	0,01	0
164.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	11,00	556,46	3,52	6121	39	1,75	19
					295,31	1,32	3248	15	0,01	0
166.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	11,00	3250,00	--	35750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Ц01401-20-4	Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Тепловая защита с реле: одним	комплект	7,00	930,51	--	6514	--	3,75	26
					930,51	--	6514	--	--	--
168.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	3,00	3250,00	--	9750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68	--	5014	--	20,00	20
					5013,68	--	5014	--	--	--
170.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	797,91	47,54	798	48	3,75	4
					646,88	18,84	647	19	0,09	0
172.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07	3,52	727	4	2,41	2
					413,44	1,32	413	1	0,01	0
173.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	1,00	3250,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	7,00	556,46	3,52	3895	25	1,75	12
					295,31	1,32	2067	9	0,01	0
175.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	7,00	3250,00	--	22750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Ц01401-20-4	Максимальные токовые и дифференциальные защиты. Максимальные токовые защиты /МТЗ/. Тепловая защита с реле: одним	комплект	7,00	930,51	--	6514	--	3,75	26
					930,51	--	6514	--	--	--
177.	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67 латунь	шт	7,00	3250,00	--	22750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Ц01401-61-5	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: свыше 500 до 1000	измерен.	1,00	5013,68	--	5014	--	20,00	20
					5013,68	--	5014	--	--	--
179.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м	1,00	13304,15	1168,40	13304	1168	23,75	24
					4303,75	277,14	4304	277	1,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181.	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	1,00	4550,00 --	-- --	4550 --	-- --	-- --	-- --
182.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а	шт	1,00	727,07 413,44	3,52 1,32	727 413	4 1	2,41 0,01	2 0
183.	С151801-79	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП2-60/Н3 М1Б 56, 67, латунь	шт	1,00	9500,00 --	-- --	9500 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	4,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2226 1181	14 5	1,75 0,01	7 0
185.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	4,00	418,00 --	-- --	1672 --	-- --	-- --	-- --
186.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	124,79 100,12	16,56 3,22	125 100	17 3	0,55 0,02	1 0
187.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
188.	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м	1,00	13304,15 4303,75	1168,40 277,14	13304 4304	1168 277	23,75 1,61	24 2
189.	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	шт	1,00	4550,00 --	-- --	4550 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х	шт	1,00	727,07	3,52	727	4	2,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полюсных на ток до 100 а			413,44	1,32	413	1	0,01	0
191.	С151801-79	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП2-60/Н3 М1Б 56, 67, латунь	шт	1,00	9500,00 --	-- --	9500 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	5,00	556,46 295,31	3,52 1,32	2782 1477	18 7	1,75 0,01	9 0
193.	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт	5,00	418,00 --	-- --	2090 --	-- --	-- --	-- --
194.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1,00	124,79 100,12	16,56 3,22	125 100	17 3	0,55 0,02	1 0
195.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	437100,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	8,00	46,94 46,94	-- --	376 376	-- --	0,30 --	2 --
197.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	8,00	242,00 --	-- --	1936 --	-- --	-- --	-- --
198.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	1,00	46,94 46,94	-- --	47 47	-- --	0,30 --	0 --
199.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	1,00	242,00 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- --
200.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	17,00	556,46 295,31	3,52 1,32	9460 5020	60 22	1,75 0,01	30 0
201.	С151801-79	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП2-60/Н3 М1Б 56, 67, латунь	шт	17,00	9500,00 --	-- --	161500 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	шт	2254,00	411,04 407,81	3,23 0,52	926493 919209	7284 1166	2,34 0,01	5269 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	964,00	871,00	--	839644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р20-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	1290,00	342,00	--	441180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	1034,00	82,00	--	84788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	2254,00	496,00	--	1117984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	1290,00	17,00	--	21930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	426,00	46,94	--	19995	--	0,30	127
					46,94	--	19995	--	--	--
211.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	426,00	212,00	--	90312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	294,00	46,94	--	13800	--	0,30	88
					46,94	--	13800	--	--	--
213.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	294,00	215,00	--	63210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	550,00	59,00	3,22	32447	1771	0,20	110
					34,38	0,34	18906	190	0,00	1
224.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	68,15	3,80	1704	95	0,18	4
					28,75	0,46	719	11	0,00	0
225.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	19221,50	12178,50	19222	12178	33,75	34
					5850,00	2665,75	5850	2666	15,46	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	75-4-17	Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1441537,00 --	-- --	1441537 --	-- --	-- --	-- --
227.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1170,00	43,07 11,00	31,97 7,93	50392 12870	37405 9284	0,08 0,05	88 54
228.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1170,00	38,11 10,75	27,26 6,79	44583 12578	31888 7939	0,08 0,04	88 46
233.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	16,00	2396,85 945,00	1431,75 316,24	38350 15120	22908 5060	5,00 1,83	80 29
234.	С151610-26	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	шт	8,00	19400,00 --	-- --	155200 --	-- --	-- --	-- --
235.	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	8,00	16500,00 --	-- --	132000 --	-- --	-- --	-- --
236.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт	19,00	875,80 512,50	324,30 92,92	16640 9738	6162 1765	2,88 0,54	55 10
237.	С151703-56	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	19,00	2390,00 --	-- --	45410 --	-- --	-- --	-- --
238.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	19,00	496,00 --	-- --	9424 --	-- --	-- --	-- --
239.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	19,00	17400,00 --	-- --	330600 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,50	4217,87	75,91	40070	721	1,69	16
					244,69	28,67	2325	272	0,14	1
244.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	6,00	472,09	24,84	2833	149	1,13	7
					186,25	3,34	1118	20	0,02	0
ИТОГО:							6558413	123476		6359
							1112689	29143		174

Накладные расходы :

На монтажные работы	989164
На общестроительные работы	2454
Всего накладных расходов:	991618
Итого с накладными	7550031

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	366509
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7916540
Итого с временными, 1,44 %	8009780
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8098451
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8124724
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8190406
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	22415292
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	448306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22863598
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2743632
Итого с НДС	25607230

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 5-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0115-156 -3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	1929,30	84,90	1,90	163790	3661	0,11	212
					18,29	0,72	35282	1398	0,00	7
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмоска	м3	13,69	4217,87	75,91	57751	1039	1,69	23
					244,69	28,67	3350	393	0,14	2
35.	Е0115-209 -1	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом марки КП-1-300 или КП-1-250 в один слой	м2	399,60	2767,49	108,03	1105888	43169	1,31	524
					210,94	41,40	84291	16543	0,20	78
36.	Е0115-156 -3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	816,20	84,90	1,90	69292	1549	0,11	90
					18,29	0,72	14926	591	0,00	3
37.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмоска	м3	9,13	4217,87	75,91	38518	693	1,69	15
					244,69	28,67	2234	262	0,14	1
38.	Е0115-156 -3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	91,20	84,90	1,90	7743	173	0,11	10
					18,29	0,72	1668	66	0,00	0
39.	Е0115-156	Окраска фасадов с лесов с	м2	789,80	84,90	1,90	67051	1499	0,11	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	подготовкой поверхности поливинилацетатная			18,29	0,72	14443	572	0,00	3
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, отмоска	м3	8,33	4217,87	75,91	35126	632	1,69	14
					244,69	28,67	2038	239	0,14	1
43.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	470,88	2126,82	17,48	1001475	8231	1,34	630
					216,62	8,48	102004	3991	0,04	20
46.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	906,15	940,42	5,64	852162	5106	0,48	433
					73,13	2,13	66262	1928	0,01	9
49.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	234,22	1988,73	34,91	465799	8177	1,00	235
					166,06	8,58	38895	2009	0,04	10
54.	Е0111-23-1	Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	м2	1944,80	3115,54	36,95	6059108	71859	0,86	1677
					184,23	13,85	358281	26928	0,07	131
55.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	185,30	2126,82	17,48	394099	3239	1,34	248
					216,62	8,48	40141	1571	0,04	8
56.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	922,25	1988,73	34,91	1834102	32199	1,00	923
					166,06	8,58	153151	7909	0,04	40
61.	Е0111-23-1	Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	м2	841,00	3115,54	36,95	2620172	31075	0,86	725
					184,23	13,85	154933	11644	0,07	57
69.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема менее 3 м2	м2	350,70	453,47	117,91	159033	41351	1,12	394
					189,56	41,02	66480	14386	0,16	56
70.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	350,70	4250,00	--	1490475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	247,00	1380,00	--	340860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11011-81	Замок врезной оцинкованный с	шт	247,00	844,00	--	208468	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	цилиндровым механизмом из латуни			--	--	--	--	--	--
73.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	51,88	403,72	36,89	20944	1914	1,86	97
					340,31	13,95	17654	724	0,07	4
74.	С12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	21,00	25100,00	--	527100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	206,30	25,35	0,05	5230	10	0,05	10
					7,70	0,02	1589	4	0,00	0
80.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	846,72	233,82	4,53	197979	3836	0,69	586
					127,64	1,71	108073	1451	0,01	7
81.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4233,60	291,31	2,33	1233290	9864	0,49	2074
					81,23	0,88	343895	3726	0,00	18
82.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	4766,54	197,73	3,94	942473	18802	0,57	2712
					92,16	1,51	439296	7181	0,01	35
83.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5370,01	291,45	2,42	1565101	12969	0,49	2618
					81,29	0,91	436514	4879	0,00	24
86.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	192,12	1092,74	5,31	209936	1021	1,90	365
					318,71	3,61	61231	694	0,02	4
87.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	15,60	245,72	19,31	3833	301	0,91	14
					139,50	7,22	2176	113	0,04	1
88.	Е0115-33-8	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных число плит в 1 м2 более 10	м2	7,60	6706,69	1189,24	50971	9038	22,88	174
					4865,62	698,53	36979	5309	3,41	26
89.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,01	13700,00	--	104	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	22,76	404,85	22,24	9214	506	1,04	24
					174,24	7,56	3966	172	0,04	1
91.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	22,76	5206,00	--	118489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0109-22-11	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м, массой более 15 т на высоте до 25 м	т	0,35	6738,96	3982,65	2365	1398	10,53	4
					1740,94	1034,70	611	363	3,70	1
93.	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	34,80	601,00	--	20915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,11	59200,00	--	6524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	12,00	722,56	6,30	8671	76	0,66	8
					105,19	2,38	1262	29	0,01	0
96.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	4,00	201,91	0,56	808	2	0,26	1
					40,86	0,09	163	--	0,00	0
97.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9,10	130,36	39,38	1186	358	0,40	4
					63,85	9,72	581	88	0,03	0
98.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	9,10	396,00	--	3604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	10,20	245,72	19,31	2506	197	0,91	9
					139,50	7,22	1423	74	0,04	0
100.	Е0115-14-	Наружная облицовка по бетонной	м2	1,80	1445,03	2,16	2601	4	1,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн			235,41	0,83	424	1	0,00	0
101.	Е0109-22-11	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м, массой более 15 т на высоте до 25 м	т	0,35	6738,96 1740,94	3982,65 1034,70	2365 611	1398 363	10,53 3,70	4 1
102.	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	34,80	601,00 --	-- --	20915 --	-- --	-- --	-- --
103.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,11	59200,00 --	-- --	6524 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	12,00	722,56 105,19	6,30 2,38	8671 1262	76 29	0,66 0,01	8 0
105.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	4,00	201,91 40,86	0,56 0,09	808 163	2 --	0,26 0,00	1 0
106.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9,10	130,36 63,85	39,38 9,72	1186 581	358 88	0,40 0,03	4 0
107.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	9,10	396,00 --	-- --	3604 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	5,92	245,72 139,50	19,31 7,22	1455 826	114 43	0,91 0,04	5 0
109.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	м2	13,20	1445,03 235,41	2,16 0,83	19074 3107	29 11	1,30 0,00	17 0
110.	Е0109-22-11	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м, массой более 15 т на высоте до 25 м	т	1,21	6738,96 1740,94	3982,65 1034,70	8120 2098	4799 1247	10,53 3,70	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	144,00	601,00	--	86544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,03	59200,00	--	1894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	28,00	722,56	6,30	20232	176	0,66	18
					105,19	2,38	2945	67	0,01	0
114.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	9,00	201,91	0,56	1817	5	0,26	2
					40,86	0,09	368	1	0,00	0
115.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	26,00	130,36	39,38	3389	1024	0,40	10
					63,85	9,72	1660	253	0,03	1
116.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	26,00	396,00	--	10296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	39,00	245,72	19,31	9583	753	0,91	35
					139,50	7,22	5440	282	0,04	1
118.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	м2	44,60	1445,03	2,16	64448	96	1,30	58
					235,41	0,83	10499	37	0,00	0
119.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	18,20	245,72	19,31	4472	351	0,91	17
					139,50	7,22	2539	131	0,04	1
120.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	м2	64,20	1445,03	2,16	92771	139	1,30	83
					235,41	0,83	15113	53	0,00	0
121.	Е0109-22-11	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м, массой более 15 т на высоте до 25 м	т	0,77	6738,96	3982,65	5189	3067	10,53	8
					1740,94	1034,70	1341	797	3,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	260,90	601,00 --	-- --	156801 --	-- --	-- --	-- --
123.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,25	59200,00 --	-- --	14693 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	23,60	722,56 105,19	6,30 2,38	17052 2482	149 56	0,66 0,01	16 0
125.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	9,20	201,91 40,86	0,56 0,09	1858 376	5 1	0,26 0,00	2 0
126.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	16,40	130,36 63,85	39,38 9,72	2138 1047	646 159	0,40 0,03	6 1
127.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	16,40	396,00 --	-- --	6494 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	11,60	245,72 139,50	19,31 7,22	2850 1618	224 84	0,91 0,04	11 0
129.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	м2	20,80	1445,03 235,41	2,16 0,83	30057 4897	45 17	1,30 0,00	27 0
130.	Е0109-22-11	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м, массой более 15 т на высоте до 25 м	т	0,91	6738,96 1740,94	3982,65 1034,70	6146 1588	3632 944	10,53 3,70	10 3
131.	С130806-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	м	210,30	601,00 --	-- --	126390 --	-- --	-- --	-- --
132.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,28	59200,00 --	-- --	16641 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ст3кп, Ст3пс								
133.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	27,60	722,56	6,30	19943	174	0,66	18
					105,19	2,38	2903	66	0,01	0
134.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	10,50	201,91	0,56	2120	6	0,26	3
					40,86	0,09	429	1	0,00	0
135.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	19,80	130,36	39,38	2581	780	0,40	8
					63,85	9,72	1264	192	0,03	1
136.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	19,80	396,00	--	7841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	17,10	245,72	19,31	4202	330	0,91	16
					139,50	7,22	2385	123	0,04	1
138.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	м2	25,20	1445,03	2,16	36415	54	1,30	33
					235,41	0,83	5932	21	0,00	0
139.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,00	207,84	11,44	1	--	0,45	0
					65,25	4,30	--	--	0,02	0
140.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	24,50	722,56	6,30	17703	154	0,66	16
					105,19	2,38	2577	58	0,01	0
141.	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1м2	22,00	544,23	1,61	11973	35	0,32	7
					49,91	0,25	1098	6	0,00	0
142.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,00	207,84	11,44	1	--	0,45	0
					65,25	4,30	--	--	0,02	0
143.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	1,12	158,43	14,18	177	16	0,43	0
					69,30	2,23	78	2	0,01	0
144.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	16,10	470,03	0,93	7567	15	0,50	8
					79,11	0,14	1274	2	0,00	0
145.	Е0111-27-	Устройство покрытий на цементном	м2	21,80	245,72	19,31	5357	421	0,91	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток			139,50	7,22	3041	157	0,04	1
146.	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	м2	0,00	158,43 69,30	14,18 2,23	1 --	-- --	0,43 0,01	0 0
147.	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	м2	3,20	55,87 18,00	1,40 0,52	179 58	4 2	0,11 0,00	0 0
148.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	м2	196,56	1445,03 235,41	2,16 0,83	284035 46273	425 163	1,30 0,00	256 1
		ИТОГО:					23059329 2722089	333454 120694		15683 569

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2884508
На металломонтажные работы	12860
Всего накладных расходов:	2897368
Итого с накладными	25956697

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1557402
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27514099
Итого с временными, 1,44 %	27910302
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	28287091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28398732
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28677835
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	78484759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1569695
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	80054454
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9606534
Итого с НДС	89660988

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел сбразования Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 6-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	906,15	940,42	5,64	852162	5106	0,48	433
					73,13	2,13	66262	1928	0,01	9
56.	E0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	922,25	1988,73	34,91	1834102	32199	1,00	923
					166,06	8,58	153151	7909	0,04	40
57.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1944,80	940,42	5,64	1828929	10959	0,48	929
					73,13	2,13	142214	4138	0,01	20
64.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	841,00	940,42	5,64	790893	4739	0,48	402
					73,13	2,13	61498	1789	0,01	9
68.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	4143,60	127,38	0,18	527812	762	0,11	466
					20,23	0,08	83804	334	0,00	1
81.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4233,60	291,31	2,33	1233290	9864	0,49	2074
					81,23	0,88	343895	3726	0,00	18
83.	E0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	5370,01	291,45	2,42	1565101	12969	0,49	2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами			81,29	0,91	436514	4879	0,00	24
149.	Е0146-1-1	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	104,27	15017,74	496,82	1565930	51804	21,56	2248
					3309,75	186,75	345114	19473	0,92	96
150.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,51	55620,00	--	28378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,25	50642,00	--	12559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00	--	893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	14,15	53000,00	--	750144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00	--	12104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,25	51000,00	--	63897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	м3	38,02	15017,74	496,82	571035	18891	21,56	820
					3309,75	186,75	125850	7101	0,92	35
157.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	55620,00	--	4837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,58	53000,00	--	136760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,00	8493,42	3350,04	31	12	20,00	0
					3690,00	830,84	13	3	2,92	0
161.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,21	57700,00	--	12001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,00	44300,00	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00	--	529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,01	76000,00	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,09	8493,42	3350,04	728	287	20,00	2
					3690,00	830,84	316	71	2,92	0
166.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,50	57700,00	--	28660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00	--	270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00	--	759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,02	76000,00	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и	т	0,02	8493,42	3350,04	190	75	20,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов			3690,00	830,84	82	19	2,92	0
171.	С11011-91 0	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,52	57700,00 --	-- --	29981 --	-- --	-- --	-- --
172.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
173.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00 --	-- --	759 --	-- --	-- --	-- --
174.	С11011-10 39	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,02	76000,00 --	-- --	1512 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,03	8493,42 3690,00	3350,04 830,84	280 122	111 27	20,00 2,92	1 0
176.	С11011-91 0	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,76	57700,00 --	-- --	43817 --	-- --	-- --	-- --
177.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
178.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	60200,00 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- --
179.	С11011-10 39	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,03	76000,00 --	-- --	2136 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных	т	0,01	8493,42	3350,04	92	36	20,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов			3690,00	830,84	40	9	2,92	0
181.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,50	57700,00 --	-- --	29081 --	-- --	-- --	-- --
182.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
183.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00 --	-- --	759 --	-- --	-- --	-- --
184.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,02	76000,00 --	-- --	1512 --	-- --	-- --	-- --
185.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,02	8493,42 3690,00	3350,04 830,84	139 60	55 14	20,00 2,92	0 0
186.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,75	57700,00 --	-- --	43465 --	-- --	-- --	-- --
187.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
188.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	60200,00 --	-- --	1890 --	-- --	-- --	-- --
189.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,03	76000,00 --	-- --	2136 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без	т	0,02	8493,42 3690,00	3350,04 830,84	174 76	69 17	20,00 2,92	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов								
191.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,93	57700,00 ---	-- --	53834 ---	-- --	-- --	-- --
192.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 ---	-- --	270 ---	-- --	-- --	-- --
193.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	60200,00 ---	-- --	3022 ---	-- --	-- --	-- --
194.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,04	76000,00 ---	-- --	2751 ---	-- --	-- --	-- --
195.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,01	8493,42 3690,00	3350,04 830,84	118 51	47 12	20,00 2,92	0 0
196.	С11011-910	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	1,30	57700,00 ---	-- --	74773 ---	-- --	-- --	-- --
197.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 ---	-- --	270 ---	-- --	-- --	-- --
198.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	60200,00 ---	-- --	2649 ---	-- --	-- --	-- --
199.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,05	76000,00 ---	-- --	3656 ---	-- --	-- --	-- --
200.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой	т	0,01	8493,42 3690,00	3350,04 830,84	126 55	50 12	20,00 2,92	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 15 м, без кранов								
201.	С11011-91 0	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	0,68	57700,00 --	-- --	39484 --	-- --	-- --	-- --
202.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
203.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	60200,00 --	-- --	1511 --	-- --	-- --	-- --
204.	С11011-10 39	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,03	76000,00 --	-- --	1923 --	-- --	-- --	-- --
205.	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50м	т	0,02	41830,93 15052,50	9420,05 1613,63	654 235	147 25	80,30 5,52	1 0
206.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	44300,00 --	-- --	1028 --	-- --	-- --	-- --
207.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	60200,00 --	-- --	3317 --	-- --	-- --	-- --
208.	С11011-10 39	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,02	76000,00 --	-- --	1391 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						12176154 1759352	148182 51486		10918 254

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1858647
На металломонтажные работы	1134
Всего накладных расходов:	1859781
Итого с накладными	14035935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Некормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	842156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14878091
Итого с временными, 1,44 %	15092336
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15296083
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15356452
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15507375
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	42440184
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	848804
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43288988
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5194679
Итого с НДС	48483667

Заказчик:

Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 6-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	1,00	46,94	--	47	--	0,30	0
					46,94	--	47	--	--	--
2.	С151801-1 29	Звонок GNU-913	шт	1,00	3590,00	--	3590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС- Пульт управления оповещения на 10 лучей	шт	1,00	5556,59	1,84	5557	2	28,75	29
					5343,75	--	5344	--	--	--
4.	СПРАЙС	Пульт управления оповещения Рокот 4	шт	1,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-694 -1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЭ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	3,00	734,55	--	2204	--	3,75	11
					726,25	--	2179	--	--	--
6.	Ц0110-695 -1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	23,00	348,45	--	8014	--	2,50	58
					343,75	--	7906	--	--	--
7.	Ц0110-698 -2	Прочее оборудование электрочасофикации: прибор	шт	1,00	188,10	--	188	--	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автоматической подачи звонков на стене			177,50	--	178	--	--	--
8.	СТОО	Функция "звонок" к часам К-100	шт	1,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СТОО	Часы К-100 размером 90х27х7	шт	23,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	компл	10,00	141,02	3,22	1410	32	0,80	8
					127,50	0,57	1275	6	0,00	0
11.	СКП	Звонок школьный	шт	10,00	2269,31	--	22693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	шт	1,00	52,00	--	52	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	840,00	130,93	0,07	109982	58	0,74	625
					130,86	--	109925	--	0,00	0
14.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,84	508422,00	--	427074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	15,00	46,94	--	704	--	0,30	4
					46,94	--	704	--	--	--
16.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	15,00	215,00	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	595,00	86,22	--	51304	--	0,41	245
					66,63	--	39642	--	--	--
18.	С151607-82	Кабель UTP 5E,	1000м	0,59	79300,00	--	47184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	7,00	864,30	--	6050	--	5,00	35
					810,00	--	5670	--	--	--
20.	С151802-1	Коробка телефонная	шт	7,00	526,00	--	3682	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	распределительная КРТУ-20								
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-591-9	Розетки телефонная	шт	9,00	77,18	0,23	695	2	0,43	4
					72,25	0,12	650	1	0,00	0
22.	С151802-22	Розетка телефонная RJ-45-1	шт	9,00	222,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	310,00	208,83	133,40	64736	41354	0,40	124
					68,63	38,06	21274	11800	0,22	68
24.	С151803-64	Кабельный канал пластиковый 16x10x2000	шт	130,00	202,00	--	26260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0110-350-1	Аппаратура цветного телевидения. Шкаф камерных каналов с количеством каналов: 1	шт	1,00	10357,19	30,94	10357	31	50,00	50
					9816,25	12,99	9816	13	0,08	0
26.	Ц0110-442-1	Антенны ромбические двойные РГД без переключения направления излучения: антенна РГД передающая мощностью до 120 кВт, длина стороны ромба 50 м	шт	1,00	75507,50	345,00	75508	345	453,75	454
					74537,50	108,68	74538	109	0,63	1
27.	С11041-39	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-1500-380 УХЛ 1	шт	1,00	1350,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС	Усилитель TElEvEz 5308	шт	1,00	7143,08	--	7143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС	Делитель F 2W RF AsTEl 2772T	шт	3,00	178,75	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС	Делитель F 3W RF AsTEl 2773T	шт	5,00	226,93	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС	Делитель F 4W RF AsTEl 4204	шт	3,00	243,69	--	731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС	Делитель F 6W RF BOiing SP-16	шт	1,00	162,34	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Ц0108-591 -7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	68,00	60,28	0,23	4099	16	0,36	25
					58,75	0,12	3995	8	0,00	0
34.	СПРАЙС	Розетка телевизионная, ТР-046	шт	683,00	191,36	--	130695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	68,00	683,52	35,77	46479	2432	2,61	178
					503,75	8,74	34255	594	0,05	3
36.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,07	16300,00	--	1108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-309 -1	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, переключатель	шт	125,00	224,90	--	28112	--	1,25	156
					222,50	--	27812	--	--	--
38.	СПРАЙС	F-Конектор,RG-6 обжимной	шт	125,00	9,14	--	1143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	1320,00	130,93	0,07	172830	91	0,74	982
					130,86	--	172739	--	0,00	0
40.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	1,32	508422,00	--	671117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	1315,00	101,28	0,56	133178	741	0,61	799
					100,71	0,08	132437	106	0,00	1
42.	С130804-1243	Трубы из полиэтилена гофрированная, Dн 16 мм	10м	130,00	27,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130807-9	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х1,40 мм	10м	0,15	6340,00	--	951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	15,00	127,77	8,97	1917	135	0,36	5
					61,00	0,57	915	9	0,00	0
45.	Е0167-17-	Монтаж электроприборов и аппаратов	шт	37,00	46,94	--	1737	--	0,30	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- выключатель, розетка			46,94	--	1737	--	--	--
46.	СПРАЙС	Радиостойка РС-1-1900	шт	1,00	2024,92	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	15,00	237,00	--	3555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,02	16300,00	--	244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,00	24200,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	4,00	244,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	1,00	282,42	1,17	282	1	1,65	2
					281,25	0,18	281	--	0,00	0
52.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	180,00	130,93	0,07	23568	12	0,74	134
					130,86	--	23555	--	0,00	0
54.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	508422,00	--	91516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	170,00	101,28	0,56	17217	96	0,61	103
					100,71	0,08	17121	14	0,00	0
56.	С130804-1243	Трубы из полиэтилена гофрированная, Dн 16 мм	10м	17,00	27,00	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0109-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	3,00	127,77	8,97	383	27	0,36	1
					61,00	0,57	183	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0167-12-2	Монтаж для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром до 40 мм	м	46,00	112,35 111,46	0,89 0,13	5168 5127	41 6	0,67 0,00	31 0
59.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные 32х2,8 мм	м	46,00	191,00 --	-- --	8786 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							2239397 699305	45416 12668		4074 74

Накладные расходы :

На монтажные работы	621801
Всего накладных расходов:	621801
Итого с накладными	2861198

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	161696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3022894
Итого с временными, 1,44 %	3064029
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3103149
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3114740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3143718
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8603646
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	172073
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8775719
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1053086
Итого с НДС	9828805

Заказчик: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района»

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 6-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	3,00	9298,59 8943,75	1,84 --	27896 26831	6 --	47,50 --	143 --
2.	СПРАЙС	Прибор приемно-контрольный охранно пожарный и управления, Сигнал 20М	шт	3,00	25291,26 --	-- --	75874 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	18,00	9298,59 8943,75	1,84 --	167375 160988	33 --	47,50 --	855 --
4.	СПРАЙС	Устройство констроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации	шт	18,00	197,13 --	-- --	3548 --	-- --	-- --	-- --
5.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	3,00	9298,59 8943,75	1,84 --	27896 26831	6 --	47,50 --	143 --
6.	СПРАЙС	Трансформатор 220/12В, ОСМ-0,4 220/5	шт	3,00	2024,92 --	-- --	6075 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	3,00	874,50	--	2624	--	5,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					762,50	--	2288	--	--	--
8.	СПРАЙС	Батарея аккумуляторная закрытого типа 12В, 7с/ч, АК12/7	шт	3,00	4616,82	--	13850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические:-Извещатель пожарный ручной ИПР -535-7	шт	18,00	318,85	--	5739	--	1,25	23
					298,75	--	5378	--	--	--
10.	СПРАЙС	Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-3А	шт	18,00	708,72	--	12757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	200,00	456,89	1,84	91378	368	2,50	500
					433,75	--	86750	--	--	--
12.	СПРАЙС	Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-41М	шт	200,00	1107,13	--	221425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	18,00	9298,59	1,84	167375	33	47,50	855
					8943,75	--	160988	--	--	--
14.	СПРАЙС	Релейный модуль, С2000 СП1 исп.1	шт	3,00	11617,98	--	34854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сиренамощная 1 кВт	шт	78,00	3715,00	--	289770	--	31,25	2438
					2475,00	--	193050	--	--	--
16.	СПРАЙС	Блок сигнальный пусковой, С2000-КДЛ	шт	3,00	12848,12	--	38544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС	Сирена сигнальная со строблампой красный пластик,НС-103	шт	75,00	2683,02	--	201226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	3030,00	86,22	--	261262	--	0,41	1250
					66,63	--	201874	--	--	--
19.	СПРАЙС	Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.40,0.50, 0.64, 0.80 мм, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, для внутренней прокладки в условиях эксплатационных изгибов, КСВВ	м	2930,00	23,29	--	68230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4х0,5								
20.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	100,00	23,43 23,13	-- --	2342 2312	-- --	0,14 --	14 --
21.	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	1000м	0,10	69800,00 --	-- --	6980 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0110-310-1	Аппаратура, отдельно устанавливаемая, ящик кабельный на 40 клемм	шт	25,00	2207,50 1887,50	-- --	55188 47188	-- --	10,00 --	250 --
23.	СПРАЙС	Коробка коммутационная круглая 4-х клеемная, УК-2П	шт	25,00	91,12 --	-- --	2278 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	60,00	170,63 61,88	83,95 21,04	10238 3712	5037 1263	0,36 0,12	22 7
25.	С130804-1243	Трубы из полиэтилена гофрированная, Dн 16 мм	10м	6,00	27,00 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1794886 918190	5483 1263		6505 7

Накладные расходы :

На монтажные работы	749754
Всего накладных расходов:	749754
Итого с накладными	2544640

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111959
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2656599
Итого с временными, 1,44 %	2685081
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2712168
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2720194
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2740258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7499467
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7649456
Налог на добавленную стоимость, 12 %	917935
Итого с НДС	8567391

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 6-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	2017,50	51,33	4,89	103558	9866	0,34	678
					46,44	0,83	93693	1675	0,01	17
2.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	2017,50	11,07	0,04	22334	81	0,08	155
					11,03	0,02	22253	40	0,00	0
3.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	м2	240,00	21,98	0,69	5275	166	0,15	35
					21,29	0,11	5110	26	0,00	0
4.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	240,00	44,95	4,72	10788	1133	0,29	69
					40,23	0,79	9655	190	0,01	2
5.	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	м2	69,00	61,66	8,92	4255	615	0,38	26
					52,74	1,49	3639	103	0,01	1
6.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	330,00	197,20	15,96	65076	5267	1,21	398
					181,24	2,52	59809	832	0,02	7
7.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	243,85	4331,44	35,77	1056222	8723	0,70	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					111,70	13,40	27239	3268	0,07	16
8.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 15-50 мм	м	638,00	100,07	1,00	63845	638	0,64	409
					99,07	0,16	63207	102	0,00	1
9.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	218,00	422,48	3,96	92101	863	0,30	65
					52,20	1,49	11380	325	0,01	2
10.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	186,33	472,48	3,96	88037	738	0,30	55
					52,20	1,49	9726	278	0,01	1
11.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	200,00	606,31	7,95	121262	1590	0,37	74
					65,48	2,97	13096	594	0,01	3
12.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	158,00	473,47	39,24	74808	6200	1,47	232
					254,25	15,75	40172	2488	0,07	11
13.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	шт	158,00	38,00	--	6004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	158,00	106,00	--	16748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	40,00	208,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130810-74	Отводы гнутые	шт	158,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт	158,00	219,00	--	34602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	158,00	1390,00	--	219620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	158,00	62,81	--	9923	--	0,12	20
					23,18	--	3662	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130905-2032	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	шт.	158,00	471,00	--	74418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	312,90	148,40	0,07	46433	22	0,65	202
					108,00	0,02	33793	6	0,00	0
22.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	516,00	854,04	8,67	440687	4474	1,79	922
					268,31	3,29	138449	1697	0,02	8
23.	С	Металлосайдинг	м2	516,00	807,45	--	416647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0154-13-1	Устройство подшивки потолков строганными досками	м2	240,00	954,61	4,04	229106	970	0,73	174
					124,99	0,65	29998	156	0,01	2
25.	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков плитами OSB	м2	947,52	177,75	0,90	168418	853	0,69	652
					107,35	0,14	101716	133	0,00	2
26.	С11011-3101	Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм	м2	947,52	331,00	--	313629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	26,32	6730,00	--	177134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	1187,52	731,28	3,29	868408	3906	2,04	2420
					352,55	1,08	418660	1284	0,01	6
29.	С11011-378	Листы гипсокартонные, толщина 14 мм	м2	1187,52	356,00	--	422757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-83-3	Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	м2	194,50	692,37	23,17	134666	4507	2,42	472
					374,06	8,75	72755	1702	0,04	8
31.	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	194,50	356,00	--	69242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-3101	Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А, I,	м2	194,50	331,00	--	64380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Е1, толщина 8 мм			--	--	--	--	--	--
33.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	9,73	6730,00	--	65449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	13,60	403,72	36,89	5491	502	1,86	25
					340,31	13,95	4628	190	0,07	1
35.	С12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	7,00	25100,00	--	175700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	14,34	11171,04	5515,03	160193	79086	28,75	412
					4640,63	1572,22	66547	22546	6,03	86
37.	С130806-39	Трубы стальные квадратные 100х100,100х50 мм	м	1015,00	875,00	--	888125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	14210,00	104,75	0,06	1488498	853	0,59	8455
					104,69	--	1487645	--	0,00	1
39.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	3,50	21720,00	--	76020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,00	32123,00	--	192738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,00	50586,00	--	202344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,08	79105,00	--	6328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,40	144297,00	--	57719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	203125,00	--	32500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на	1000м	0,07	331585,00	--	23211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
46.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	10075,00	36,51	--	367838	--	0,16	1632
					26,33	--	265275	--	--	--
47.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	670,00	54,48	--	36502	--	0,18	121
					29,03	--	19450	--	--	--
48.	С	Труба поливинилхлоридная д 20мм	м	75,00	19,57	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С	Труба поливинилхлоридная д 32мм	м	400,00	36,21	--	14485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Труба поливинилхлоридная д 40мм	м	160,00	46,98	--	7517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Труба поливинилхлоридная д 50мм	м	110,00	62,64	--	6890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С	Труба гофра д 16 мм	м	6000,00	7,50	--	45022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Труба гофра д 25 мм	м	4000,00	14,03	--	56114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Крепеж клипса	шт	700,00	3,91	--	2740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Муфта-соединительная труба д 16 мм	м	1500,00	48,94	--	73405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С	Муфта-соединительная труба д 25 мм	м	100,00	94,61	--	9461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-91 0	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	32,21	57700,00	--	1858517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ	т	7,00	44300,00	--	310211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8509-86/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	т	5,28	76000,00	--	401128	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-2-1	Трансформатор трехфазный последовательный, 35 кВ, мощностью 240000 кВА	шт	1,00	172470,00	78240,00	172470	78240	360,00	360
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					64580,00	16200,37	64580	16200	93,96	94
61.	75-3-27	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/35/10	шт.	1,00	2687990,00	--	2687990	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
62.	Ц0108-528-2	Ячейка вакуумный на напряжение	шт	2,00	10790,00	1591,00	21580	3182	42,00	84
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7403,00	344,01	14806	688	2,00	4
63.	С	Ячейка КСО с ВВ/TEL	шт	2,00	585394,61	--	1170789	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	318,72	389,25	--	124062	--	2,48	790
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					389,25	--	124062	--	--	--
65.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	996,00	36,70	27,80	36553	27689	0,06	60
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8,80	6,90	8765	6872	0,04	40
66.	С11011-483	Песок	м3	79,80	5420,00	--	432516	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	996,00	18,50	2,60	18426	2590	0,06	60
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					10,10	0,50	10060	498	0,00	3
68.	С151601-530	Кабели силовые АСБ 3х120+1х35	км	1,00	542146,00	--	539977	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	996,00	32,40	23,70	32270	23605	0,06	60
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8,60	5,90	8566	5877	0,03	34
70.	С11151-9	Кирпич	м3	12,00	13200,00	--	158400	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	230,64	167,18	--	38558	--	1,21	279
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					167,18	--	38558	--	--	--

ИТОГО:	17427909	266357	19568
	3270954	67770	352

Накладные расходы :

На монтажные работы	1883559
На общестроительные работы	1146106
На металломонтажные работы	72165
На сантехнические работы	286440
Всего накладных расходов:	3388270
Итого с накладными	20816179

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1087691
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21903870
Итого с временными, 1,44 %	22180579
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	22443729
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22521699
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22716630
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	62170287
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1243406
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	63413693
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7609643
Итого с НДС	71023336
Скидка	61739960
Итого к оплате	9283376

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Отдел образования Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Енбек»
Субподрядчик
Договор №359 от 20.06.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКУ средней школы №13 им.М.Макатаева, расположенный по адресу: ул.К.Ажимуратова, дом 12, пос.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

А К Т N 6-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытия проездов, площадок, тратуаров								
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59	м3	240,00	7,91	7,91	1898	1898	--	--
					--	2,57	--	616	0,01	2
2.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	240,00	3,09	2,66	741	639	0,00	1
					0,39	0,93	94	223	0,00	1
3.	Е0101-30-1	Планировка откосов насыпи бульдозерами мощностью 59	м2	160,00	0,28	0,28	45	45	--	--
					--	0,09	--	15	0,00	0
4.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	160,00	55,01	0,23	8802	37	0,33	53
					48,60	0,09	7776	14	0,00	0
5.	Е0101-30-1	Планировка территории бульдозерами мощностью 59	м2	3800,00	0,28	0,28	1069	1069	--	--
					--	0,09	--	347	0,00	1
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	1890,00	595,35	19,19	1125212	36268	0,04	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II			6,83	6,33	12911	11954	0,02	42
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	670,00	384,63	8,29	257702	5553	0,80	538
					124,98	2,20	83738	1471	0,01	5
8.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм	м3	30,15	17951,00	--	541223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II	м2	1530,00	595,35	19,19	910886	29360	0,04	59
					6,83	6,33	10451	9677	0,02	34
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	200,00	384,63	8,29	76926	1658	0,80	161
					124,98	2,20	24996	439	0,01	2
11.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм	м3	9,00	17951,00	--	161559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	1050,00	352,34	8,29	369959	8703	0,80	843
					124,98	2,20	131231	2306	0,01	8
13.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 размером 200ммх80 мм	м3	16,80	17951,00	--	301577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	1550,00	290,11	22,28	449663	34536	0,05	74
					7,37	6,33	11426	9818	0,02	35
15.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Б, М-II	м2	1550,00	595,35	19,19	922793	29743	0,04	60
					6,83	6,33	10588	9804	0,02	34
16.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	200,00	384,63	8,29	76926	1658	0,80	161
					124,98	2,20	24996	439	0,01	2
17.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм	м3	9,00	17951,00	--	161559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	480,00	352,34	8,29	169124	3978	0,80	385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	при других видах покрытий			124,98	2,20	59991	1054	0,01	4
19.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 размером 200ммх80 мм	м3	7,68	17951,00	--	137864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытия проездов, площадок, тратуаров								5675528
		Раздел: Ограждения, ворота								
38.	У1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 3,6 м, типа М1В, строительные работы	м	118,00	6698,86	361,30	790465	42633	1,62	191
					267,64	116,74	31582	13775	0,57	67
39.	У1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	118,00	398,48	0,68	47021	80	0,27	32
					46,96	0,22	5541	26	0,00	0
40.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 3,6 м, типа КМ1Б, высотой 3,6 м, типа КМ2В, монтаж металлоконструкций	калитка	2,00	8975,82	13,74	17952	27	6,40	13
					1095,88	3,74	2192	7	0,01	0
41.	У1-32-13	Ограда декоративная металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа М3В, строительные работы	м	285,00	3349,43	180,65	954588	51485	0,81	231
					133,82	58,37	38139	16635	0,28	81
42.	У1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа М3В, монтаж металлоконструкций	м	285,00	199,24	0,34	56783	97	0,14	39
					23,48	0,11	6692	31	0,00	0
43.	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	ворота	3,00	50365,75	2042,41	151097	6127	26,00	78
					4207,50	600,66	12622	1802	2,90	9
44.	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	3,00	21116,68	36,22	63350	109	15,00	45
					2517,56	11,22	7553	34	0,04	0
45.	У1-31-8	Ограда железобетонная решетчатая	м	295,00	7018,40	412,10	2070428	121569	4,00	1180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без цоколя, высота 2 м, типа БЗВ, строительные работы			656,70	125,21	193726	36937	0,61	181
46.	У1-32-13	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки , высотой 2 м, типа МЗВ, строительные работы	м	50,00	3349,43 133,92	180,65 58,37	167472 6691	9032 2919	0,81 0,28	41 14
47.	У1-32-14	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки , высотой 2 м, типа МЗВ, монтаж металлоконструкций	м	50,00	199,24 23,48	0,34 0,11	9962 1174	17 6	0,14 0,00	7 0
48.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	24,00	199,52 180,00	12,56 4,75	4788 4320	301 114	1,08 0,02	26 1
49.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	24,00	854,00 --	-- --	20496 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Ограждения, ворота 4354402

Раздел: Озеленение

Раздел: Малые архитектурные формы

ИТОГО:	10029930 688430	386621 120463	4290 523

Накладные расходы :

На общестроительные работы	962229
На металломонтажные работы	18837
Всего накладных расходов:	981066
Итого с накладными	11010996

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	660660
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11671656
Итого с временными, 1,44 %	11839728
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11999564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12046923
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12165320

	4	5	6	7	8	9	10	11

ценах, К-2,73677	33293742
зательные платежи, 2 %	665875
сборами, обязательными платежами	33959617
ую стоимость, 12 %	4075154
	38034771
	22000000
	16034771

Подрядчик: