Заказчик: ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)
Генеральный подрядчик: ТОО «Отау-Құрмет»
Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кеременкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Северный павильон).

АКТ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ 2019г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС, KZT		Итого стоимость с НДС, KZT		Всего стоимость С НДС, KZT
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Северный павильон							
	Противопожарная покраска							
1	Окраска несущих металлических конструкций с пределом огнестойкости до 120 минут (колонны,стойки)	м2	63,70	3 978	1 585	253 399	100 965	354 363
	Растворитель Р4	л	1,00	165	0	165	0	165
2	Окраска несущих металлических конструкций спределом огнестойкости	м2	604,19	2 850	1 585	1 721 942	957 641	2 679 583
	Растворитель Р4	л	1,00	165	0	165	0	165
	Всего по разделу							*3 034 276*
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					1 975 670	1 058 606	3 034 276

Заказчик
ТОО «Accent Development Solutions»
(Акцент Девелопмент Солюшнс)

Директор _____ Букенов Б.Т

"Accent Development Solutions" (Акцент Девелопмент Солюшнс)

Генеральный подрядчик
ТОО «Отау-Құрмет»

Генеральный директор _____ Такибаев Т.С.

Отау-Құрмет

Заказчик: ТОО «Accent Development Solutions» (Акцент Девелопмент Солюшенс)
Генеральный подрядчик: ТОО «Отау Кдрчет»
Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Бухаржыраулу сада в городе Алматы. Водолюбивые сооружения из гидротехнических источников в. Керемсулак и подвижный подвижный водопровод для полива Бухаржыраулу сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36а, Бостандыкский район (Северный, павильон)

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ 2015г.

№	Наименование	ед.изм.	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС, КЗТ		Итого стоимость с НДС, КЗТ		Всего стоимость С НДС, КЗТ
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Северный павильон							
	Отопление и вентиляция							
	Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией в комплекте с решеткой Techno Vent (250*83*2000)	шт	11	223 100	66 500	2 454 100	736 250	3 190 350
	Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией в комплекте с решеткой Techno Vent (250*83*1000)	шт	1	142 370	42 711	142 370	42 711	185 081
	Радиатор алюминиевый 500мм	шт	80	2 700	2 550	216 000	204 000	420 000
	Комплект для подключения радиатора с креплением	шт	13	7 850	2 850	102 050	37 050	139 100
	Клапан термостатический прямой ф15	шт	13	5 177	2 000	67 301	26 000	93 301
	Клапан запорный радиатор прямой ф15	шт	13	1 800	1 500	23 400	19 500	42 900
	Термостатический элемент	шт	13	5 500	2 500	71 500	32 500	104 000
	Трубопровод полипропиленовый ф20*3,6	м/п	265	630	1 520	166 950	402 800	569 750
	Тройник ф20/ф20	шт	17	360	330	6 120	5 610	11 730
	Отвод 90 ф20	шт	52	240	330	12 480	17 160	29 640
	Изоляция труб гибкая 9*22	м/п	265	190	250	50 350	66 250	116 600
	Крепление трубопроводов	кг	71	450	150	13 950	4 650	18 600
	П1							
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,7мм 500х250мм	м2	30	4 041	2 250	121 233	67 500	188 733
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,7мм 400х150мм	м2	3,85	4 041	2 250	15 558	8 663	24 221
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,7мм 350х150мм	м2	2,5	4 041	2 250	10 103	5 625	15 728
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм 300х150мм	м2	11	3 508	2 250	38 583	24 750	63 333
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм 200х150мм	м2	0,7	3 508	2 250	2 455	1 575	4 030
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм ф100мм	м2	1,57	3 508	2 250	5 507	3 533	9 039
	Фасонные части воздуховодов	ком.-т	1	57 960	37 800	57 960	37 800	95 760
	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	63	805	0	50 715	0	50 715
	Маты теплоизоляционные б=50мм	м.2	70	1 436	826	100 545	57 792	158 337
	Огнезащитное покрытие, h=1,3мм	м.2	39	518	0	20 187	0	20 187
	В1							
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,7мм 300х200мм	м2	14	4 041	2 250	56 575	31 500	88 075
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,5мм Ф200мм	м2	6,28	3 508	2 250	22 027	14 130	36 157
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,5мм Ф100мм	м2	1,0048	3 508	2 250	3 524	2 261	5 785
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,5мм Ф125мм	м2	0,785	3 508	2 250	2 753	1 766	4 520
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,5мм Ф100мм	м2	0,1256	3 508	2 250	441	283	723
	Фасонные части воздуховодов	ком.-т	1	5 750	4 500	5 750	4 500	10 250
	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	30	805	0	24 150	0	24 150
	Огнезащитное покрытие, h=1,3мм	м.2	30	518		15 525	0	15 525
	В2, В3, В5-7					0	0	0
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,5мм ф100мм	м2	17,27	3 508	2 250	60 575	38 858	99 432
	Фасонные части воздуховодов	ком.-т	1	18 172	750	18 172	750	18 922
	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	22	805	0	17 710	0	17 710
	Огнезащитное покрытие, h=1,3мм	м.2	22	518	0	11 385	0	11 385
	В4					0	0	0
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "П" толщиной б=0,5мм 250х200	м2	1,8	3 508	2 250	6 314	4 050	10 364
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм 300х150	м2	3,6	3 508	2 250	12 627	8 100	20 727
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм ф125мм	м2	0,785	3 508	2 250	2 753	1 766	4 520
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм ф100мм	м2	0,628	3 508	2 250	2 203	1 413	3 616
	Фасонные части воздуховодов	ком.-т	1	661	750	661	750	1 411
	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	9	805	0	7 245	0	7 245
	Огнезащитное покрытие, h=1,3мм	м.2	2	518	0	1 035	0	1 035
	Кондиционирование					0	0	0
	Канальный кондиционер	шт	5	478 400	45 000	2 392 000	225 000	2 617 000
	Воздуховод из оцинкованной стали, класс "Н" толщиной б=0,5мм ф200мм	м2	15,816	3 508	2 250	48 460	31 086	79 546
	Фасонные части воздуховодов	ком.-т	1	14 538	750	14 538	750	15 288
	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям	кг	18	805	0	14 490	0	14 490
	Маты теплоизоляционные б=50мм	м.2	18	1 436	826	25 854	14 861	40 715
	Медные трубы ф6,35	м.п.	80	713	1 500	57 040	120 000	177 040
	Медные трубы ф12,7	м.п.	80	1 513	1 500	121 072	120 000	241 072
	Изоляция трубчатая гибкая 13х8	м.п.	80	194	376	15 548	30 048	45 596

	Изоляция трубчатая гибкая 13х15	м.п.	80	340	376	27 232	30 048	57 280
	Дренажный трубопровод ф50	м.п.	45	3 157	570	142 054	25 650	167 704
	Крепление трубопроводов	ком.п	205	805	0	165 025	0	165 025
	Всего по разделу							*9 553 417*
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**7 044 150**	**2 509 267**	**9 553 417**

Заказчик
ТОО «Accent Development Solutions»
(Акцент Девелопмент Солюшнс)

Директор _____ **Букенов Б.З.**

Генеральный подрядчик
ТОО «Отау-Құрмет»

Генеральный директор _____ **Такибаев Т.С.**

заказчик: ТОО «Access Development Solutions (Аксесс Девелопмент Солюшнс)»
генеральный подрядчик: ТОО «Отау-Курылыс»
Наименование объекта: «Реконструкция и Капитальное строительство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Каргалы и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №30а, Бостандыкский район (Северный павильон)»

АКТ №7
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ 2019г.

№	Наименование	ед.изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС, KZT		Итого стоимость с НДС, KZT		Всего стоимость С НДС, KZT
				Материалы	Работ	Материалы	Работ	
	Северный павильон							
	Архитектурные решения							
	Кровля					0	0	0
	ROCKmembrane OPTIMA 1,2 (2,05м*20м)	м2	451	2 677	10 850	1 207 507	4 893 450	6 100 957
	ROCKmembrane FG 1,5 для примыканий (1,2м*20м)	м2	26	4 906		127 556	0	127 556
	Утеплитель Роквул РУФ БАТТС В Оптима 1000х600х50	м2	350,4	2 164		758 160	0	758 160
	Утеплитель Роквул РУФ БАТТС Н Оптима 1000х600х50	м2	349,2	1 452		507 038	0	507 038
	Гигиностекло (под перфорацию) 300г/м2	м2	50	543		27 150	0	27 150
	Пароизоляционная пленка RockBarrier	м2	400	256		102 320	0	102 320
	Рейка прижимная алюм	мп	195	455		81 972	0	81 972
	Рейка прижим крайняя	мп	150	534		80 025	0	80 025
	Герметик Tytan Индастри ПУ (1 туб - 6 мп), 600мл	туб	16	2 396		38 333	0	38 333
	Дефлектор тип ДУ1	шт	5	11 506		57 530	0	57 530
	Воронка водосточная с эл.обогревом 110*450	шт	2	38 304		76 608	0	76 608
	Дюбель-шуруп 8х40 (крепеж для рейки)	шт	1000	34		34 100	0	34 100
	Крепеж для узлов Тарельчатый Элемент 80+ПЭМ/8 4,8х60	шт	1200	68		81 840	0	81 840
	Крепеж для мягк. Тарельчатый Элемент 80+ПЭМ/8 4,8х60	шт	1400	68		95 480	0	95 480
	Лента битиловая 30м х 15мм (Трусовка) №358421	рул	33	2 750		33 750	0	33 750
						0	0	0
	Конструкции					232 925	0	232 925
	RUH УКЛОН А ЭКСТРА 5_20_1000х600	шт	154	1 515		340 065	0	340 065
	RUH УКЛОН В ЭКСТРА 20_35_1000х600	шт	150	2 267		433 048	0	433 048
	RUH УКЛОН С ЭКСТРА 35_50_1000х600	шт	148	2 926		555 194	0	555 194
	RUH УКЛОН D ЭКСТРА 50_65_1000х600	шт	146	3 803		2 050 448	0	2 050 448
	RUH ДОБОР ЭКСТРА 600 60_1000х600	шт	546	3 755		52 800	0	52 800
	RUH УГОЛ ЭКСТРА 300 5_25_1000х300	шт	40	1 320		133 056	0	133 056
	RUH КОНТРУКЛОН ЭКСТРА 300 5_45_1000х300	шт	84	1 584		64 152	0	64 152
	RUH ДОБОР ЭКСТРА 300 20_1000х300	шт	48	1 337		103 919	0	103 919
	RUH ДОБОР ЭКСТРА 300 40_1000х300	шт	56	1 856		1 495 661	794 200	2 289 861
	Стальной профилированный лист Н 57-750- толщ 0,8мм	м2	361	4 143	2 200	0	0	0
	КРЕПЛЕНИЕ Конструкции					30 690	0	30 690
	Тарельчатый Элемент 80	шт	930	33		24 552	0	24 552
	Тарельчатый Элемент 100	шт	720	34		19 239	0	19 239
	Тарельчатый Элемент 130	шт	530	36		18 612	0	18 612
	Тарельчатый Элемент 140	шт	470	40		19 800	0	19 800
	Тарельчатый Элемент 150	шт	450	44		17 908	0	17 908
	Тарельчатый Элемент 170	шт	370	48		16 698	0	16 698
	Тарельчатый Элемент 180	шт	330	51		16 016	0	16 016
	Тарельчатый Элемент 200	шт	280	57		34 320	0	34 320
	Тарельчатый Элемент 220	шт	520	66		18 150	0	18 150
	Тарельчатый Элемент 240	шт	250	73		18 150	0	18 150
	Тарельчатый Элемент 260	шт	220	83		88 000	0	88 000
	Винт 4.8/60	шт	2500	35		24 750	0	24 750
	Винт 4.8/70	шт	500	50		0	0	0
	Парапет и перила					241 800	175 286	417 086
	Труба 80х80х2мм	тн	0,744	325 000	235 600	29 900	21 675	51 575
	Труба 60х60х2мм	тн	0,092	325 000	235 600	20 150	14 607	34 757
	Уголок 63х63х5мм	тн	0,062	325 000	235 600	52 325	37 932	90 257
	Труба 80х40х2мм	тн	0,161	325 000	235 600	841 425	609 968	1 451 393
	Труба 40х40х2мм	тн	2,589	325 000	235 600	0	0	0
	Устройство отметствки (Узел К5, К6, К7, К8)					163 979	61 855	225 834
	Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP толщ.2мм	м2	32,3	5 077	1 915	210 975	80 115	291 090
	Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30 -150мм	м2	29,1	7 250	2 753	38 700	23 400	62 100
	Мин вата-50мм	м2	15	2 580	1 560	9 030	3 920	12 950
	Мин вата-100мм	м2	1,75	5 160	2 240	0	0	0
	Фасад		37,8			171 531	85 680	257 211
	Теплоизоляция Технофас ЭКСТРА - 100мм	м2	47,60	3 604	1 800	65 700	0	65 700
	Забивной тарельчатый фасадный дюбель	шт	1095	60		122 808	119 000	241 808
	Штукатурная стальная сетка	м2	47,60	2 580	2 500	107 100	119 000	226 100
	Цементно-песчаная штукатурка - 30мм	м2	47,60	2 250	2 500	206 288	326 781	533 169
	Декоративная фасадная штукатурка с фактурой текстурированного бетона (цвет серый RAL 7023)	м2	37,8	5 460	8 645	0	0	0
	Пол					170 250	163 440	333 690
	Уплотненный грунт с добавлением щебня - 520мм	м2	136,2	1 250	1 200	303 863	333 000	636 863
	Уплотненный грунт с добавлением щебня , (обратная засыпка пазух)	м2	277,5	1 095	1 200	331 430	282 436	613 866
	Подстилающий слой - бетон в15 с сеткой -80мм	м2	144,1	2 300	1 960			

	Утеплитель- пенополистирольные плиты - 50мм	м2	135,2	1 560	1 200	210 912	162 240	373 152
	Керамзитобетон 50мм	м3	21,125	17 430	8 800	368 209	185 900	554 109
	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М250 - 30 мм	м2	576,3	2 250	1 960	1 296 675	1 129 548	2 426 223
	Гидроизоляция Сикеп СВ65-2слоя	м2	91,7	1 800	2 000	165 060	183 400	348 460
	Покрытие-керамогранит - 10 мм	м2	372,2	5 425	3 255	2 019 185	1 211 511	3 230 696
	Грунтовка бризуф	кг	283,56	276		78 263	0	78 263
	Гранит противоскользящий 600х600 мм -20мм	м2	168,4	13 203	8 951	2 223 385	1 507 348	3 730 734
	Керамическая плитка тип 1,2 - 10мм	м2	47,9	4 107	3 314	196 725	158 741	355 466
	Витраж, дверь, окна							
1	Витражные системы наружные	м2	227,85	39 560	11 800	9 011 746	2 688 630	11 702 376
8	Дверь стальная глухая ДСВ 21-9П	м2	3,78	115 600	15 560	436 968	58 817	495 785
9	Дверь стальная глухая ДСВС 21-9/ПП	м2	1,89	125 600	15 560	218 484	29 408	247 892
	Потолок	шт	1					
1	Потолок из ГКЛ 12,5мм	м2	76,11	4 458	3 314	339 298	252 229	591 527
2	Гипсовая штукатурка за 2 раза (по ГКЛ отм 0,000, -3,300)	м2	91,55	458	2 441	41 930	223 474	265 403
3	Выравнивание сухими смесями	м2	91,55	603	1 627	55 205	148 952	204 157
4	Штукатурка по бетону	м2	29,82	1 840	2 555	54 869	76 190	131 059
5	Водоэмульсионная покраска за 2 раза	м2	196,7	300	814	59 010	160 114	219 124
8	Покраска потолка черной краской	м2	263,23	1 810	1 250	476 446	329 038	805 484
	Стены и перегородки					0	0	0
	Устройство ГКЛ в 2 слоя на отм -3,300, 0,000	м2	301,72	6 168	3 407	1 861 009	1 027 960	2 888 969
	Устройство ГКЛ в 4 слоя на отм -3,300, 0,000	м2	67,6	7 590	5 110	526 604	345 436	872 040
	Гипсовая штукатурка за 2 раза	м2	473,42	458	2 441	216 826	1 155 618	1 372 443
	Выравнивание сухими смесями	м2	473,42	603	1 627	285 472	770 254	1 055 727
	Цементно-песчаная штукатурка - 30мм отм -3,300, 0,00	м2	104,1	1 840	2 555	191 544	265 976	457 520
	Водоэмульсионная покраска за 2 раза	м2	296,52	750	814	222 390	241 367	463 757
	Грунтовка	м2	31,7	501	701	15 882	22 222	38 103
	Керамическая плитка тип - 10мм (белая) 300*600мм	м2	176,9	4 543	3 407	803 657	602 698	1 406 355
	Армирование перегородок							
	Швеллер 180х70	п/м	7,2	7 250	3 500	52 200	25 200	77 400
	Анкер М10	шт	320	320		38 400	0	38 400
	Арматура А3, ф12	тн	0,3072	245 000		75 264	0	75 264
	Уголок 40х5	тн	0,0859	450 000		38 655	0	38 655
	Арматура А3, ф6	тн	0,0034	250 000		850	0	850
	Сетка С-1	тн	0,1027	291 000		29 886	0	29 886
	Штукатурная сетка 2-20-2,6-0	м2	30	340		10 200	0	10 200
	Блок стандартный 390*90*190	м2	102,86	7 700	7 200	792 000	740 571	1 532 571
	Бетон В12,5	м3	0,76	13 500		10 260	0	10 260
	Герметичные прокладки	м3	0,2	17 500		3 500	0	3 500
	Вентшахта ВШ-1							
	Полоса 50*5	пм	6,6	1 230	2 200	8 118	14 520	22 638
	Полоса 30*4	пм	16,34	1 100	2 200	17 974	35 948	53 922
	Уголок 50*5	пм	3,8	3 585	2 200	12 863	8 360	21 223
	Зонтик" - сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	шт	1	35 850	14 340	35 850	14 340	50 190
	Сварная оцинкованная металлическая сетка 20х20, Ø1,2 мм	м2	1,83	885		1 620	0	1 620
	Бетонный блок 390х190х90 мм	м2	3	7 700	7 200	23 100	21 600	44 700
	Жесткий короб	шт	1	55 780	22 312	55 780	22 312	78 092
	Полужесткие минераловатные плиты	м3	0,34	35 500		12 070	0	12 070
	Зонт пластиковый, с решеткой	шт	17	10 944		186 048		186 048
	Всего по разделу							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					**34 989 489**	**21 965 567**	**56 955 056**

Заказчик
ТОО «Accent Development Solutions»
Аксент Девелопмент Солюшнс»

Директор

Генеральный подрядчик
ТОО «Отау-Курмет»

Генеральный директор

Тажибаев Т.С.

Заказчик: ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)
Генеральный подрядчик: ТОО «Отау-Курмет»
Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенсулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Северный павильон).

АКТ №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ 2019г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС, KZT		Итого стоимость с НДС, KZT		Всего стоимость С НДС, KZT
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Северный павильон							
	ВК							
	Трубы полипропиленовые PN20 Ф32х5.4	м	14	461	665	6 456	9 310	15 766
	Трубы полипропиленовые PN20 Ф25х4.2	м	28	290	665	8 114	18 620	26 734
	Трубы полипропиленовые PN20 Ф20х3.4	м	18	314	665	5 651	11 970	17 621
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х42	м	15	2 745	1 250	41 175	18 750	59 925
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х35	м	8	2 340	1 250	18 720	10 000	28 720
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х28	м	7	1 580	1 250	11 060	8 750	19 810
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х22	м	6	1 420	1 250	8 520	7 500	16 020
	Переход с пластика на сталь ф20х3.4-ф15 (1/2)	шт	31	150	200	4 650	6 200	10 850
	Переход с пластика на сталь ф25х4.2-ф15 (1/2)	шт	6	150	200	900	1 200	2 100
	Переход с пластика на сталь ф32х5.4-ф20 (3/4)	шт	2	150	200	300	400	700
	Переход ф25х4.2-ф20х3.4	шт	7	150	200	1 050	1 400	2 450
	Переход ф32х5.4-ф25х4.2	шт	2	150	200	300	400	700
	Отвод 90 PN20 ф20х3.4	шт	9	150	200	1 350	1 800	3 150
	Отвод 90 PN20 ф25х4.2	шт	5	150	200	750	1 000	1 750
	Отвод 90 PN20 ф32х5.4	шт	1	150	200	150	200	350
	Тройник ф25х4.2-ф20х3.4	шт	18	150	200	2 700	3 600	6 300
	Тройник ф32х5.4-ф20х3.4	шт	1	150	200	150	200	350
	Тройник ф32х5.4-ф25х4.2	шт	1	150	200	150	200	350
	Тройник ф32х5.4	шт	2	150	200	300	400	700
	Гибкий шланг для подключения сан приборов L=0.6м	шт	21	1 450	720	30 450	15 120	45 570
	Кран шаровой ф15 для унитаза	шт	7	905	1 596	6 335	11 172	17 507
	Кран шаровой муфтовый разборный dy15, PN10кгс/см2	шт	11	1 946	1 596	21 410	17 556	38 966
	Кран шаровой муфтовый разборный dy20, PN10кгс/см2	шт	6	2 200	1 596	13 200	9 576	22 776
	Кран шаровой муфтовый разборный dy25, PN10кгс/см2	шт	1	2 540	1 596	2 540	1 596	4 136
	Кран шаровой муфтовый разборный dy32, PN10кгс/см2	шт	1	5 060	1 596	5 060	1 596	6 656
	Водомерный узел В1-1, комплектна :	комп.	1		23 940	0	23 940	23 940
	а) Счетчик холодной воды Ф20 с импульсным выходом "С"	шт	1	25 800		25 800	0	25 800
	б) фильтр сетчатый муфтовый для воды ф20	шт	1	5 360		5 360	0	5 360
	в) кран шаровой муфтовый разборный ф15	шт	1	1 946		1 946	0	1 946
	г) манометр М1-100 0-6 бар	шт	1	1 946		1 946	0	1 946
	д) кран 3х-ходовой ф15	шт	1	2 951		2 951	0	2 951
	е) кран шаровой муфтовый разборный ф32	шт	2	3 060		6 120	0	6 120
	ж) гибкая вставка ф32	шт	1	11 050		11 050	0	11 050
	з) обратный клапан ф32, PN 10кгс/см2	шт	1	5 675		5 675	0	5 675
	Переход 32-20	шт	1	560	300	560	300	860
	Металлоизделия (крепления трубопроводов)	кг	40	560	798	22 400	31 920	54 320
	Водомерный узел В1-2, комплектна :	комп.	1		23 940		23 940	23 940
	а) Счетчик холодной воды Ф15 с импульсным выходом "С"	шт	1	22 500		22 500	0	22 500
	б) фильтр сетчатый муфтовый для воды ф20	шт	1	5 360		5 360	0	5 360
	Металлоизделия (крепления трубопроводов)	кг	40	560	798	22 400	31 920	54 320
	2 Горячее водоснабжение Т3, Е4.					0	0	0
	Трубы полипропиленовые PN20 ф25х4.2	м	15	290	665	4 347	9 975	14 322
	Трубы полипропиленовые PN20 ф20х3.4	м	20	290	665	5 796	13 300	19 096
	Окраска стальных трубопроводов синтетической эмалью за 2 раза	м2	5	1 850	2 560	9 250	12 800	22 050
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х42	м	13	2 745	1 250	35 685	16 250	51 935
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х35	м	7	2 340	1 250	16 380	8 750	25 130
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х28	м	12	1 580	1 250	18 960	15 000	33 960
	Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX ST 9х22	м	18	1 420	1 250	25 560	22 500	48 060
	Переход с пластика на сталь Ø20х3.4- Ø15 (1/2')	шт	18	150	200	2 700	3 600	6 300
	Переход с пластика на сталь Ø25х4.2- Ø15 (1/2')	шт	3	150	200	450	600	1 050
	Переход Ø25х4.2-Ø20х3.4	шт	4	150	200	600	800	1 400
	Переход с пластика на сталь Ø32х5.4- Ø20 (3/4'	шт	1	150	200	150	200	350
	Переход Ø32х5.4-Ø20х3.4	шт	1	150	200	150	200	350
	Отвод полипропиленовый 90° PN20 Ø20х3.4	шт	9	150	200	1 350	1 800	3 150
	Отвод полипропиленовый 90° PN20 Ø25х4.2	шт	5	150	200	750	1 000	1 750
	Тройник Ø25х4.2-Ø20х3.4	шт	9	150	200	1 350	1 800	3 150
	Тройник Ø32х5.4-Ø25х4.2	шт	1	150	200	150	200	350
	Гибкий шланг для подключения сан приборов L=0.6м	шт	21	1 537	720	32 277	15 120	47 397
	Кран шаровой муфтовый разборный dy15, PN10кгс/см2	шт	12	1 946	1 596	23 357	19 152	42 509
	рукав резиновый, напорный с текстильным каркасом тип II ДУ15, L=10м	шт	2	10 560		21 120	0	21 120
	Кран шаровой муфтовый разборный dy20, PN10кгс/см2	шт	1	2 200	1 596	2 200	1 596	3 796
	Кран шаровой муфтовый разборный dy25, PN10кгс/см2	шт	1	2 540	1 596	2 540	1 596	4 136

Кран шаровой муфтовый разборный ф32, PN10кгс/см2	шт	1	5 060	1 596	5 060	1 596	6 656
Смеситель для умывальника свч/хол	шт	6	25 800	15 960	154 800	95 760	250 560
Водомерный узел Т3-1, комплектно:	комп.	1		23 940	0	23 940	23 940
а) счетчик холодной воды ф25 с импульсным выходом "В"	шт	1	55 000		55 000	0	55 000
б) фильтр сетчатый муфтовый для воды Ф32	шт	1	9 096		9 096	0	9 096
в)кран шаровой муфтовый разборный ф32	шт	2	5 060		10 120	0	10 120
г) манометр М1-100 0-6 бар	шт	1	1 946		1 946	0	1 946
д) кран 3х-ходовой ф15	шт	1	2 951		2 951	0	2 951
е) термометр d=63мм осевой ТБ-63-50 R 1/2" 0-120 С	шт	1	2 120		2 120	0	2 120
ж) переход 32-26	шт	2	900	300	1 800	600	2 400
з) гибкая вставка ф32	шт	1	10 200		10 200	0	10 200
г)кран шаровой муфтовый разборный ф15	шт	1	1 946		1 946	0	1 946
Обратный клапан ф32	шт	1	5 675	1 500	5 675	1 500	7 175
Переход 32-25	шт	2	560	300	1 120	600	1 720
Водомерный узел Т4-1, комплектно:	комп.	1		23 940	0	23 940	23 940
а) счетчик холодной воды ф15 с импульсным выходом "В"	шт	1	22 500		22 500	0	22 500
б) фильтр сетчатый муфтовый для воды Ф20	шт	1	5 360		5 360	0	5 360
в)кран шаровой муфтовый разборный ф20	шт	2	2 200		4 400	0	4 400
г) манометр М1-100 0-6 бар	шт	1	1 946		1 946	0	1 946
д) кран 3х-ходовой ф15	шт	1	2 951		2 951	0	2 951
е) термометр d=63мм осевой ТБ-63-50 R 1/2" 0-120 С	шт	1	2 120		2 120	0	2 120
з) гибкая вставка ф32	шт	2	10 200		20 400	0	20 400
Металлоизделия (крепления трубопроводов)	кг	60	560	798	33 600	47 880	81 480
Обратный клапан ф20	шт	1	3 100	1 500	3 100	1 500	4 600
Переход 20-15	шт	2	420	300	840	600	1 440
Водомерный узел Т3-2, комплектно:	комп.	1		23 940	0	23 940	23 940
а) счетчик холодной воды ф15 с импульсным выходом "В"	шт	1	22 500		22 500	0	22 500
б) фильтр сетчатый муфтовый для воды Ф15	шт	1	5 360				
Металлоизделия (крепления трубопроводов)	кг	60	560	798	33 600	47 880	81 480
3 Канализация бытовая К1							
Трубы пластмассовые канализационные d=50мм	м	9	350	1 117	3 150	10 055	13 205
Трубы пластмассовые канализационные d=110мм	м	18	1 350	1 277	24 300	22 982	47 282
Тепловая изоляция трубчатая типа K-FLEX 9x114 для труб ф110	м	8	2 848	1 250	22 784	10 000	32 784
Умывальник с софоном бутылочным и деталями крепления свч/хол	шт	6	35 400	23 940	212 400	143 640	356 040
Унитаз с косым выпуском, смывным бачком, исполнен в металлической комплектке	шт	6	30 720	23 940	184 320	143 640	327 960
Писсуар	шт	3	32 600	15 960	97 800	47 880	145 680
Подставка из искусст камня	шт	2	300 000	125 000	600 000	250 000	850 000
Трап ЧК горизонтальный 100	шт	1	20 340	15 960	20 340	15 960	36 300
Трап пластик горизонтальный 50	шт	1	15 600	15 960	15 600	15 960	31 560
Резиновый уплотнитель для перехода с пластика на чугун ф50	шт	4	550		2 200	0	2 200
Резиновый уплотнитель для перехода с пластика на чугун ф100	шт	4	600		2 400	0	2 400
Гофрированные манжеты для унитаза	шт	7	560		3 920	0	3 920
Резиновый уплотнитель для унитаза	шт	7	720		5 040	0	5 040
Резиновый уплотнитель для умывальников, моек , ванн	шт	15	880		13 200	0	13 200
Затвор канализационный ф110 с эл пориводом, с встроенным датчиком уровня, электронным блоком управления и сети и кабелем=6м HL710.2EPC	компл	1	1 768 000	548 080	1 768 000	548 080	2 316 080
4 Канализация бытовая К2							
Кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали	шт	2	58 650	39 941	117 300	39 882	157 182
Компенсационный патрубок dy-100	шт	2	8 520	2 812	17 040	5 623	22 663
Тройник стальной равнопроходной ф108х4	шт	2	2 850	1 580	5 700	3 160	8 860
Отвод 90 стальной ф100	шт	5	3 100	1 200	15 500	6 000	21 500
5 Канализация напорная аварийная условно-чистых вод (К3н)							
Кран шаровый муфтовый Ру=10кгс/см2 ф65	шт	1	6 520	2 550	6 520	2 550	9 070
Клапан обратный муфтовый Ру=10кгс/см2 ф65	шт	1	2 723	1 500	2 723	1 500	4 223
Компенсатор резиновый резьбовой Ру=10кгс/см2 ф65	шт	1	25 600	12 300	25 600	12 300	37 900
Фасонные части					345 600	189 500	535 100
Всего по разделу							*6 612 444*
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					4 457 220	2 155 223	6 612 444

Заказчик
ТОО «Accent Development Solutions»
(Акцент Девелопмент Солюшнс)

Директор

Буленов Б.Т.

Генеральный подрядчик
ТОО «Отау-Курмет»

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО «Astana Development Solution» (Астана Девелопмент Солюшн)
Генеральный подрядчик: ТОО «Oray-Курит»
Полное наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон славного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кумаргалы и подземной оазисной водоподачи для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом № 36а, Бостандыкский район» (Северный павильон).

АКТ №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ 2019г.

№	Наименование	ед.изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС, KZT		Итого стоимость с НДС, KZT		Всего стоимость С НДС, KZT
				Материалы	Работ	Материалы	Работ	
	Северный павильон							
	33							
	1.Щиты							
ЩР	Вводно-распределительное устройство состоящий из:	комп	1	564 000	328 812	564 000	328 812	892 812
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=160А-1шт.							
	Трансформатор тока 160/5А-3шт							
	Счетчик электроэнергии САЙТ - 3720.17А.РЦ, 0* Диап. 0(5)А, 3х230/400, К							
	отходящие линии трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=32А-5шт , Iн=40А-4шт , Iн=125А-1шт ;							
	однополюсный автоматический выключатель 230В, хар-ка С, Iн=20А-1шт.							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩШ	Щит распределительный щит состоящий из:	комп	1	252 000	138 600	252 000	138 600	390 600
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=100А-1шт ; с независимым расцепителем 220В							
	отходящие линии: трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=25А-6шт ;							
	однополюсный автоматический выключатель 230В, хар-ка С,							
	Iн=16А-11шт ; Iн=25А -5шт ;							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩШС	Щит распределительный щит состоящий из:	комп	1	128 000	59 975	138 000	59 975	197 975
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=32А-1шт ;							
	отходящие линии:							
	дифференциальный автоматический выключатель							
	двухполюсный Iн=25А ток утечки 30мА-9шт;							
	дифференциальный автоматический выключатель							
	четырехполюсный Iн=16А ток утечки 30мА-1шт;							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩШС	Щит распределительный щит состоящий из:	комп	1	138 000	59 975	138 000	59 975	197 975
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=32А-1шт ;							
	отходящие линии:							
	дифференциальный автоматический выключатель							
	двухполюсный Iн=25А ток утечки 30мА-10шт ;							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩШС	Щит распределительный щит состоящий из:	комп	1	276 000	128 726	276 000	128 726	404 726
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=32А-1шт ;							
	отходящие линии:							
	дифференциальный автоматический выключатель							
	двухполюсный Iн=25А ток утечки 30мА-6шт;							
	однополюсный автоматический выключатель 230В, хар-ка С,							
	Iн=16А-8шт ;							
	Термореглятор Devireg 850 с датчиком пола - 1 комп							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩО	Щит освещения щит состоящий из:	комп	1	78 000	58 300	78 000	58 300	136 300
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=25А-1шт ;							
	отходящие линии: однополюсный автоматический выключатель							
	230В, хар-ка С, Iн=16А-9шт ;							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩО	Щит освещения щит состоящий из:	комп	1	78 000	58 300	78 000	58 300	136 300
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							
	400В,хар-ка С, Iн=25А-1шт ;							
	отходящие линии: однополюсный автоматический выключатель							
	230В, хар-ка С, Iн=16А-5шт ;							
	Шины 3L+N+PE. Щит настенный. Степень защиты IP31.							
ЩА	Щит освещения щит состоящий из:	комп	2	78 000	58 300	156 000	116 600	272 600
	на вводе : трехполюсный автоматический выключатель							

	ВВГнг-ls-ок С 3х2.5ок							
	Автоматы линии энергосистемный автоматический выключатель							
	ВВГнг, нг-ls С 3х1.5ок, 5ок							
	Щиты ЩАВ-01 IP65 встроенный. Степень защиты IP31							
	1. Провода и кабели							
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение	км						
	1кВ с медными жилами ВВГнг-ls 3х1.5 ок-ок	м	64	106	620	0	0	0
	ВВГнг-ls 3х2.5 ок-ок	м	2474	216	620	10 592	39 680	50 272
	ВВГнг-ls 3х4 ок-ок	м	370	331	620	535 432	1 533 880	2 069 312
	ВВГнг-ls 3х6 ок-ок	м	20	420	620	188 670	353 400	542 070
	ВВГнг-ls 3х10 ок-ок	м	215	509	620	8 400	12 400	20 800
	ВВГнг-ls 3х16 ок-ок	м	71	1 018	895	109 485	135 300	242 785
	ВВГнг-ls 3х25 ок-ок	м	62	1 080	895	72 311	63 545	135 856
	ВВГнг-ls 3х35 ок-ок	м	8	6 600	3 630	66 960	55 490	122 450
	ВВГнг-ls 3х50 ок-ок	м	130	350	620	52 800	29 040	81 840
	ВВГнг-ls 3х95 ок-ок	м	2	24 000	13 200	45 500	80 600	126 100
	ВВГнг-ls 4х1.5ок-ок	м				48 000	26 400	74 400
	Муфта концевая для кабеля ВВГнг-ls 1.5-3х50 ок-ок	шт	105	1 050	700	0	0	0
	3. Электроустановочные изделия	шт	74	250	300	110 250	73 500	183 750
1	Коробки соединительные для скрытой проводки					18 500	22 200	40 700
2	Коробки для установки розеток и выключателей					0	0	0
	Трубы	м	2909	75	150	218 175	436 350	654 525
1	Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая d=20мм	м	250	109	150	25 000	37 500	62 500
2	Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая d=32мм	м	60	125	150	7 500	9 000	16 500
3	Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая d=40мм	м	7	165	150	1 155	1 050	2 205
4	Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая d=50мм	м	184	152	120	27 914	22 098	50 012
5	Труба металлическая негорючая d=25мм					0	0	0
	Металлоконструкции	м	60	320	400	31 200	24 000	55 200
1	Стойка полюсная 25х4мм	м	115	650	500	74 750	57 500	132 250
2	Стойка полюсная 40х5мм	м	240	520	400	124 800	96 000	220 800
3	Стойка 50мм	шт	120	1 170	2 500	140 400	276 000	416 400
4	Кронштейн держатель для полюсов крепе	кмоль						7 930 016
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					3 597 795	4 332 221	7 930 016

Заказчик
ТОО «Accent Development Solutions»
(Аксент Девелопмент Солюшнс)

Директор

Центральный подрядчик
ТОО «Отау-Курмет»

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор генерального подряда №2019/06/002 от 04.06.2019г.

Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Северный павильон).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№2019/06/002	04.06.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	130 741 087		116 733 114						14 007 974	84 085 209
итого в оплате										84 085 209

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____

Заказчик: ТОО **«Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Наименование объекта: **«Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кереикулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36/1, Бостандыкский район» (Монтаж ограждений).**

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за НОЯБРЬ 2019г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		ВСЕГО
				материалов	работ	материалов	работ	
	Ограждение Ог1							
1	Кирпичная кладка (керамический кирпич 250*120*65мм)	м3	89,33	81 747,57	29 184,00	7 302 510,68	2 607 007	9 909 517
2	Накрывочный элемент 23х46 серый	шт	1008	510	950	514 080	957 600	1 471 680
3	Накрывочный элемент 65х45	шт	55	4 800	950	264 000	52 250	316 250
4	Накрывочный элемент 65х55	шт	39	6 000	950	234 000	37 050	271 050
5	Накрывочный элемент 20х40 серый	шт	63	5 670	950	357 210	59 850	417 060
	Фундамент Фм1							
1	Укладка щебня фракции 40-60мм толщ 300мм	м2	215,02	1 500,40	1 200,00	323 519,25	258 746	582 266
2	Арматура А 500 ф10	тн	0,209	252 000,00		52 646,63	0	52 647
3	Арматура А 240 ф6	тн	0,085	267 750,00		22 810,89	0	22 811
4	Бетон В7,5	м3	8,100	11 784,47	10 000,00	95 454,17	81 000	176 454
5	Бетон В20	м3	58,320	15 708,00	20 000,00	916 090,56	1 166 400	2 082 491
6	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	437,4	1 560,00	1 250,00	682 344,00	546 750	1 229 094
	Колонна Ог1							
1	Арматура А 500 ф12	тн	0,31335034	252 000,00		78 964,28	0	78 964
2	Арматура А 240 ф6	тн	0,12606048	267 750,00		33 752,69	0	33 753
3	Бетон В12,5	м3	4,9725	13 071,84	20 000,00	64 999,75	99 450	164 450
4	ФЗ Вр-1	кг	0,0580671	290 000,00		16 839,46	0	16 839
	Ограждение Ог2.1							
1	Уголок 50*5	п/м	258,50	1 333,00	2 500,00	341 995,50	646 250	988 246
2	Бетон В20	м3	115,5	15 708,00	20 000	1 814 274,00	2 310 000	4 124 274
3	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	250	1 560,00	1 250	390 000,00	312 500	702 500
4	Профильная труба 40*60*4	п/м	8 053,50	1 785,00	1 000	14 375 497,50	8 053 500	22 428 998
	Ограждение Ог2.2							
1	Бетон В20	м3	36,10	15 708,00	20 000	567 059	722 000	1 289 059
2	Профильная труба 40*60*4	п/м	6 479,50	1 785,00	1 000	11 565 908	6 479 500	18 045 408
	Ограждение Ог3							
1	Труба квадратная 100*100*3	п/м	703,34	2 741,30	1 900,00	1 928 066	1 336 346	3 264 412
2	Труба квадратная 40*25*3	п/м	180,00	980,00	1 400,00	176 400	252 000	428 400
3	Укладка щебня фракции 40-60мм толщ 300мм	м2	44,33	1 500,40	1 200,00	66 513	53 196	119 709
4	Бетон В20	м3	22,6	15 708,00	20 000	355 001	452 000	807 001
5	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	684,8	1 560,00	1 250	1 068 288	856 000	1 924 288
6	Проф.лист	м2	932,740	1 995,00	800	1 860 816	746 192	2 607 008
	Итого:					**45 469 039**	**28 085 587**	**73 554 627**

Заказчик
ТОО "Accent Development Solution"
(Акцент Девелопмент Солюшнс)

Директор

Бакенов Б.Т.

Генеральный подрядчик
ТОО "Отау-Құрмет"

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Курмет»**

Договор генерального подряда №2019/06/004 от 25.06.2019г.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы, Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керексулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Монтаж ограждений).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№2019/06/004	25.06.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяца	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	165 047 137,00		147 363 515,18						17 683 621,82	73 554 627,00
итого в оплате										73 554 627,00

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____

чик: ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)

ральный подрядчик: ТОО «Отау-Құрмет»

именование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы, дозаборные сооружения из поверхностных источников р. Керенкулак и подающий поливочный водопровод для полива ганического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Благоустройство).

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за НОЯБРЬ 2019г.

	Наименование видов работ	Ед. измер. Раб.	Цена ед. за работу+мат в тенге	Кол-во работ по договору	Общая сумма за работу+мат с НДС
1	Асфальтобетон крупной фракции толщ. 7 см.	м2	2 075	6 951,5	14 424 425
	Асфальтобетон мелкой фракции толщ. 5 см.	м2	1 737,50	6 951,5	12 078 283
	камень бортовой бетонный размеры 1000*300*150	м/п	2 800,00	2 216,4	6 205 976
4	камень бортовой гранитный размеры 1000*200*80	м/п	4 950,00	2 282,7	11 299 365
5	камень бортовой гранитный размеры 1000*300*150	м/п	7 750,00	16,1	124 698
6	Бетонные плиты	м2	10 800	786,36	8 492 688
7	Бетонный пол с армированием	м3	1 952	5 721	11 169 348
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ				63 794 783
1	Укладка асфальтобетона крупной и мелкой фракции с подготовкой и спец техникой	м2	3 800	6 951,5	26 415 814
2	камень бортовой бетонный размеры 1000*300*150	м/п	2 000	2 216,4	4 432 840
3	камень бортовой гранитный размеры 1000*200*80	м/п	1 490	2 282,7	3 400 310
4	камень бортовой гранитный размеры 1000*300*150	м/п	3 200	16,1	51 488
	усчатка гранитная 100*100*40 (Куртинский)	м2	3 720	1 488,2	5 536 178
6	укладка гранитных плит 300*300*40	м2	3 720	3 235,0	12 034 200
7	укладка базальтовых плит 300*300*40	м2	3 720	997,6	3 711 109
8	Тактильная плитка конусный и полоса	шт	500	6 645,0	3 322 500
9	Бетонный пол с армированием	м2	1 750	5 720,8	10 011 453
0	Монтаж бетонных плит	м2	4 650	786,36	3 656 574
	Спец смесь из отсевов разной фракции (экологическое покрытие Handsegrand)	м2	3 720	5 776,52	21 488 654
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ				94 061 120
	ВСЕГО работа+материал				157 855 904

нк

Accent Development Solutions

Девелопмент Солюшнс)

Букенов Б.Т

Генеральный подрядчик

ТОО "Отау-Құрмет"

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Курмет»**

Договор генерального подряда №2019/06/003 от 25.06.2019г.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кеременлак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Благоустройство).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№2019/06/003	25.06.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	835 453 831,18		745 940 920,70						89 512 910,48	157 855 904
итого в оплате										157 855 904

Заказчик: _____

"Accent Development Solutions" (Акцент Девелопмент Солюшнс)

Генеральный подрядчик: _____

Отау-Курмет

Заказчик: ТОО «Accent Development Solutions» (Акцент Девелопмент Солюшнс)

Генеральный подрядчик: ТОО «Отау-Құрмет»

Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кеременкудак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36а, Бостандыкский район» (Благоустройство).

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ОКТЯБРЬ 2019г.

	Наименование видов работ	Ед. измер. Раб.	Цена ед. за работу+мат в тенге	Кол-во работ по договору	Общая сумма за работу+мат с НДС
1	Асфальтобетон крупной фракции толщ. 7 см.	м2	2 075	2 156,5	4 474 821
2	Асфальтобетон мелкой фракции толщ. 5 см.	м2	1 737,50	2 156,5	3 746 988
3	камень бортовой бетонный размеры 1000*300*150	м/п	2 800,00	2 037,7	5 705 504
4	камень бортовой гранитный размеры 1000*300*150	м/п	7 750,00	334,9	2 595 553
5	камень бортовой гранитный размеры 1000*200*80	м/п	4 950	2 988,8	14 794 313
6	Бетонный пол с армированием	м3	1 952	6 417	12 527 926
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ				43 845 104
1	Укладка асфальтобетона крупной и мелкой фракции с подготовкой и спец техникой	м2	3 800	2 157	8 194 852
2	камень бортовой бетонный размеры 1000*300*150	м/п	2 000	2 037,7	4 075 360
3	камень бортовой гранитный размеры 1000*200*80	м/п	1 490	2 988,8	4 452 042
4	камень бортовой гранитный размеры 1000*300*150	м/п	3 200	334,9	1 071 712
5	укладка гранитных плит 300*300*40	м2	3 720	3 500	13 020 000
6	укладка базальтовых плит 300*300*40	м2	3 720	2 917	10 850 050
7	Бетонный пол с армированием	м2	1 750	6 417	11 229 190
8	Спец смесь из отсевов разной фракции (экологическое покрытие Handsegrand)	м2	3 720	3 234,59	12 032 675
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ				64 925 880
	ВСЕГО работа+материал				108 770 984

Заказчик

ТОО "Accent Development Solutions"

(Акцент Девелопмент Солюшнс)

Директор

Букенов Б.Т

Генеральный подрядчик

ТОО "Отау-Құрмет"

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **ТОО «Accent Development Solution» (Акцент Девелопмент Солюшнс)**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор генерального подряда №2019/06/003 от 25.06.2019г.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция и благоустройство общественных зон главного Ботанического сада в городе Алматы. Водозаборные сооружения из поверхностных источников р. Кереикулак и подающий поливочный водопровод для полива Ботанического сада города Алматы по улице Тимирязева, дом №36д, Бостандыкский район» (Благоустройство)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2019 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№2019/06/003	25.06.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	**677 597 927,18**		**604 998 149,27**						72 599 777,91	108 770 954
итого в оплате										108 770 954

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____