Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"** (организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Технический надзор **ТОО " Астанастройинжиниринг"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Самга"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-и пятиэтажных многоквартирных жилых домов в микрорайоне №6 г.Сатпаев** (наименование, адрес)

Объект **3-х секционный жилой дом №2** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 12.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы					
1	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1909,0321		14,84	28330
		Итого оплата труда:				6,98	13329
		Итого эксплуатация машин:				12,65	24140
		Итого материалов:				0,05	99
2	E11-010102-0603	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	133,7510		19,81	2649
		Итого оплата труда:				9,29	1242
		Итого эксплуатация машин:				16,79	2246
		Итого материалов:				0,16	21
3	E11-010104-0404	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	469,8777		13,35	6274
		Итого оплата труда:				5,11	2403
		Итого эксплуатация машин:				13,35	6274
4	E11-010104-0410	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м3	2349,3885		6,59	15488

		Итого оплата труда:				2,52	5931
		Итого эксплуатация машин:				6,59	15488
5	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,5323		665,52	9672
		Итого оплата труда:				665,52	9672
6	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	469,8777		134,91	63391
		Итого оплата труда:				100,84	47381
		Итого эксплуатация машин:				63,63	29898
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				125805
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				125805
Материалы -			Тенге				119
Всего заработная плата -			Тенге				79957
Накладные расходы -			Тенге				57569
Сметная прибыль -			Тенге				14670
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				198044
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				93
Сметная заработная плата -			Тенге				79957
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				198044
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				93
Сметная заработная плата -			Тенге				79957
РАЗДЕЛ 2.Блок секция 1-2-3 по типовым чертежам КЖ1 ниже 0,000							
7	E11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	76,4000		34956,97	2670712
		Итого оплата труда:				9281,88	709136
		Итого эксплуатация машин:				2441,78	186552
		Итого материалов:				23713,98	1811748
8	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1920		201119,00	38607
9	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8294		193787,00	548301
10	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0405		224664,29	9099
		Итого оплата труда:				60507,66	2451
		Итого эксплуатация машин:				1180,29	48
		Итого материалов:				163454,00	6620
11	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,0343		5772,00	198
12	C121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0405		109668,00	4442

13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бок[illegible]ая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кл[illegible]ки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,5800		828,67	69260
		Итого оплата труда:				237,15	19821
		Итого эксплуатация машин:				20,09	1679
		Итого материалов:				573,68	47949
14	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	57,0000		3315,23	188968
		Итого оплата труда:				2147,81	122425
		Итого эксплуатация машин:				1299,95	74097
		Итого материалов:				121,50	6925
15	Е11-050101-1402 прим-но	Опорные конструкции поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой. Установка из расчета 50 кг на 1 м сборного ригеля	т металлоконструкций крепления	10,0800		113745,35	1146553
		Итого оплата труда:				30917,66	311650
		Итого эксплуатация машин:				8480,99	85488
		Итого материалов:				76039,36	766477
16	С121-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	12,3600		107162,00	1324522
17	Тех.часть	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,3600		270,00	3337
18	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки из бетона класса В30. Устройство	м3	30,6000		28300,01	865980
		Итого оплата труда:				4912,36	150318
		Итого эксплуатация машин:				3943,20	120662
		Итого материалов:				20140,42	616297
19	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0655		16999,69	35113
		Итого оплата труда:				15784,50	32603
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	2573
		Итого материалов:				291,00	601
20	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0882		199194,00	17569
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7744		201119,00	155739
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5924		188925,00	300844

23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2844	188925,00	53730
24	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7554	188925,00	142714
25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5208	188925,00	98392
26	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0101	273260,00	2771
27	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0101	109668,00	1112
28	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	99,0000	3574,70	353896
		Итого оплата труда:			2047,69	202722
		Итого эксплуатация машин:			947,10	93763
		Итого материалов:			762,33	75470
29	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42,0000	5366,50	225393
		Итого оплата труда:			3195,23	134199
		Итого эксплуатация машин:			1263,84	53081
		Итого материалов:			1155,38	48526
30	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	605,1000	5797,00	3507765
31	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,3600	15630,00	52517
32	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В30. Устройство	м3	89,4000	32988,51	2949173
		Итого оплата труда:			8365,18	747848
		Итого эксплуатация машин:			2569,58	229720
		Итого материалов:			22529,12	2014104
33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3056	201119,00	61464
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2440	201119,00	49071
35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3450	193787,00	66862
36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3395	193787,00	453369

37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1901	188925,00	224845
38	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0488	65236,40	3184
		Итого оплата труда:			53630,38	2618
		Итого эксплуатация машин:			15895,67	776
		Итого материалов:			1485,73	73
39	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0488	439286,00	21442
40	Тех.часть	Доплата за марку стали С245	т	0,0488	5772,00	282
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			15647226
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15621967
Материалы -			Тенге			5394789
Всего заработная плата -			Тенге			2435790
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2219831
Местные материалы -			Тенге			4884804
Накладные расходы -			Тенге			2365920
Сметная прибыль -			Тенге			1439031
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19426919
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			2368
Сметная заработная плата -			Тенге			2435790
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			25258
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25258
Сметная прибыль -			Тенге			2021
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			27279
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			19454198
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			2368
Сметная заработная плата -			Тенге			2435790

РАЗДЕЛ 3.Элементы блокировок по типовым чертежам КЖ1

41	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	4,6200	34956,97	161501
		Итого оплата труда:			9281,88	42882
		Итого эксплуатация машин:			2441,78	11281
		Итого материалов:			23713,98	109559
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0507	201119,00	10189
43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3398	193787,00	65841

44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бок[illegible]ая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кл[illegible]ки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2500	828,67	10980
		Итого оплата труда:			237,15	3142
		Итого эксплуатация машин:			20,09	266
		Итого материалов:			573,68	7601
45	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0600	19320,00	1159
46	С121-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,9000	1361,00	1225
47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0540	193787,00	10464
48	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки из бетона класса В30. Устройство	м3	0,4000	28300,01	11320
		Итого оплата труда:			4912,36	1965
		Итого эксплуатация машин:			3943,20	1577
		Итого материалов:			20140,42	8056
49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	201119,00	2353
50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	188925,00	1663
51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289	188925,00	5467
52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	188925,00	10731
53	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0058	273260,00	1596
54	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0058	109668,00	640
55	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	4,6200	34956,97	161501
		Итого оплата труда:			9281,88	42882
		Итого эксплуатация машин:			2441,78	11281
		Итого материалов:			23713,98	109559
56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0507	201119,00	10189
57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3398	193787,00	65841
58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,2500	828,67	10980
		Итого оплата труда:			237,15	3142

		Итого эксплуатация машин:			20,09	266
		Итого материалов:			573,68	7601
59	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0600	19320,00	1159
60	С121-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,9000	1361,00	1225
61	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки из бетона класса В30. Устройство	м3	0,4000	28300,01	11320
		Итого оплата труда:			4912,36	1965
		Итого эксплуатация машин:			3943,20	1577
		Итого материалов:			20140,42	8056
62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	201119,00	2353
63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	188925,00	1663
64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289	188925,00	5467
65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	188925,00	10731
66	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0058	273260,00	1596
67	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0058	109668,00	640
68	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	9,2400	34956,97	323002
		Итого оплата труда:			9281,88	85765
		Итого эксплуатация машин:			2441,78	22562
		Итого материалов:			23713,98	219117
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1582	201119,00	31817
70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7053	193787,00	136678
71	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0587	188925,00	11097
72	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1200	19320,00	2318
73	С121-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,8000	1361,00	2450
74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1080	193787,00	20929
75	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки из бетона класса В30. Устройство	м3	0,8000	28300,01	22640

		Итого оплата труда:				4912,36	3930
		Итого эксплуатация машин:				3943,20	3155
		Итого материалов:				20140,42	16112
76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234		201119,00	4706
77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288		188925,00	5441
78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0579		188925,00	10935
79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1136		188925,00	21462
80	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0080		273260,00	2186
81	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0080		109668,00	877
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1176335
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1176335
Материалы -			Тенге				485662
Всего заработная плата -			Тенге				185673
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				458453
Местные материалы -			Тенге				4637
Накладные расходы -			Тенге				169089
Сметная прибыль -			Тенге				107634
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1453057
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				187
Сметная заработная плата -			Тенге				185673
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1453057
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				187
Сметная заработная плата -			Тенге				185673

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4.Блок секция 1-2-3 по типовым чертежам КЖ2 выше 0,000

82	Е11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	24,0000		16275,82	390620
		Итого оплата труда:				11853,68	284488
		Итого эксплуатация машин:				2857,64	68583
		Итого материалов:				2127,51	51060

83	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на ни[illegible]стоящие колонны	шт. сборных конструкций	2,0000	14087,14	169046
		Итого оплата труда:			10171,13	122054
		Итого эксплуатация машин:			2382,26	28587
		Итого материалов:			1998,23	23979
84	С121-049999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	24,7200	83883,00	2073588
85	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1008	163454,00	16476
86	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1008	109668,00	11055
87	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (дополнительные элементы колонн 5КС-Т2-4.4-2-2-4 и 5КВ-Т2-4.4-3-3-4)	т	0,0406	163454,00	6636
88	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0406	109668,00	4453
89	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	155,0000	3315,23	513861
		Итого оплата труда:			2147,81	332910
		Итого эксплуатация машин:			1299,95	201493
		Итого материалов:			121,50	18832
90	Е11-050101-1402 прим-но	Опорные конструкции поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой. Установка из расчета 50 кг на 1 м сборного ригеля	т металлоконструкций крепления	25,6000	113745,35	2911881
		Итого оплата труда:			30917,66	791492
		Итого эксплуатация машин:			8480,99	217113
		Итого материалов:			76039,36	1946608
91	С121-040107-9917	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	31,4000	107162,00	3364887
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			9462501
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9462501
Материалы -			Тенге			2040479
Всего заработная плата -			Тенге			1530944
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38619

Местные материалы -	Тенге				5438475
Накладные расходы -	Тенге				1656130
Сметная прибыль -	Тенге				889491
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12008122
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1299
Сметная заработная плата -	Тенге				1530944
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12008122
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1299
Сметная заработная плата -	Тенге				1530944
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				9462501
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9462501
Материалы -	Тенге				2040479
Всего заработная плата -	Тенге				1530944
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38619
Местные материалы -	Тенге				5438475
Накладные расходы -	Тенге				1656130
Сметная прибыль -	Тенге				889491
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12008122
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1299
Сметная заработная плата -	Тенге				1530944
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				12008122
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1299
Сметная заработная плата -	Тенге				1530944
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				26411866
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3926512
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1494228
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				305853
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20991126
- перевозка грузов	Тенге				0
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				4248708
ИТОГО:	Тенге				30660575
Сметная прибыль	Тенге				2452846
ИТОГО по смете:	Тенге				33113421

Всего	Тенге		**33 113 421,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,0%**	**331 134,21**
Возвратные суммы	Тенге	**0%**	**-**
Итого :	Тенге		**33 444 555,21**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,89%**	**966 547,65**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	Тенге		**34 411 102,86**

НДС 12%	Тенге	12%	4 129 332,34
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		38 540 435,20
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		38 540 435,20
Ценовая скидка	Тенге	0,5%	192 702,18
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге		38 347 733,02
Корректировка по акту № 1			1 346 052,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		37 001 680,37

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
(наименование организации)

/**Суттибаева Н.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Астанастройинжиниринг"
(наименование организации)

Кусаинов Ермеккали Турысбекович
ИИН 640610301344
АТТЕСТАТ №KZ08VJE00035943
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору

Кусаинов Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГПИ "Корпорация Казахмыс"

ГИП **Кенжалинов А.И.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)