Счет-фактура № 00000000032 от 25 апреля 2014 г.

ата оборота по реализации: 25.04.2014

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ079143984078C03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.,доп. согл. №3 от 14.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал"А","В", "Бирлик") города Актобе	объект	1	77 655 328,57	77 655 328,57	12%	9 318 639,43	86 973 968,00	0	
Всего по счету:					**77 655 328,57**		**9 318 639,43**	**86 973 968,00**		

уководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

лавный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

рим чание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал "А", "В", "Бирлик") города Актобе

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/152	19.09.2013г.				
			Доп.согл.№3	14.03.2014Г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	357 541 980,88		141 280 858	319 233 911,50			38 308 069,38	357 541 980,88
в т.ч. апрель 2014г.		86 973 968,00	34 085 975	77 655 329,00			9 318 639	86 973 968

Итого к оплате за апрель 2014г: 86 973 968(Восемьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ (КВАРТАЛ "А", "В", "БИРЛИК") г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ
Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.

Доп.согл.№3 от 14.03.2014 года

А К Т №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-1н.ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ СЕТИ .ВОДОПРОВОД.БИРЛИК-БОЛЬШОЙ.								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3081,1	29,64	28,03	91318	86357	25900	0,01	35
		м3		1,61	7,06	4961	21740	97	0,02	75
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3908	42,17	40,26	164796	157340	48442	0,01	50
		м3		1,86	10,92	7269	42671	97	0,04	146
3	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	7412,76	108,20	108,20	802061	802061	160412	--	--
		т		--	21,64	--	160412	100	0,45	3369
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4370,2	134,10	--	586044	--	662230	0,97	4248
		м3		134,10	--	586044	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17480,8	6,48	6,48	113266	113266	35670	--	--
		м3		--	2,10	--	36774	97	0,01	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	17480,8	21,55	4,52	376642	78944	288767	0,11	1888
				17,03	--	297698	--	97	--	--
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	500	483,56	6,82	241779	3410	24448	0,26	130
				40,73	2,54	20365	1270	113	0,01	6
		МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	2738,8	958,50	152,52	2625140	417722	750648	1,02	2794
				153,68	57,15	420899	156522	130	0,28	764
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,029	78245,00	36133,62	2269	1048	1940	247,00	7
				41850,00	9612,90	1214	279	130	37,30	1
10	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	3,638	70811,26	30144,88	257611	109667	229421	236,00	859
				40500,00	8009,55	147339	29139	130	31,06	113
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	7,165	58881,69	25695,31	421887	184107	371541	194,00	1390
				33075,00	6813,45	236982	48818	130	26,38	189
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х3,5 мм км	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194,00	4
				33075,00	6813,45	728	150	130	26,38	1
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	2,84	47611,09	17877,09	135216	50771	127000	173,00	491
				29700,00	4698,68	84348	13344	130	18,10	51
14	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм м	29,29	797,00	--	23344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С10804-285 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 128,6 мм	3674,38	607,00	--	2230349	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
16	С10804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	7236,65	371,00	--	2684797	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
17	С30804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	22,22	257,00	--	5711	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
18	С30804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	2868,4	57,00	--	163499	--	--	--	--
м				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
шт				317,25	13,50	1586	67	130	0,07	--
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	31	411,46	17,71	12755	549	9612	1,40	43
шт				231,75	6,75	7184	209	130	0,03	1
21	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	10	405,40	16,15	4054	162	3042	1,36	14
шт				227,25	6,75	2273	68	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 150мм,шт	5	19258,86	--	96294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 100мм,шт	31	10775,35	--	334036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 80мм,шт	10	8132,34	--	81323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	195	473,47	39,24	92327	7652	67392	1,47	287
				254,25	15,75	49579	3071	128	0,07	14
26	С130901-115	Вентили Dy 32 мм шт	195	748,00	--	145860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	39	623,70	14,12	24324	551	5274	0,55	22
				100,35	5,29	3914	206	128	0,03	1
28	Е0116-10-6	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 125 мм м	2	1565,57	27,87	3131	56	488	1,04	2
				180,23	10,44	360	21	128	0,05	--
29	Е0116-10-7	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	46,2	2029,57	27,87	93766	1288	11275	1,04	48
				180,23	10,44	8327	482	128	0,05	2
30	Е0116-10-8	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	16	2717,22	45,33	43476	725	6292	1,66	27
				290,25	16,97	4644	272	128	0,08	1
31	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=2000мм м3	4,6	26856,94	1879,87	123542	8647	11804	8,86	41
				1435,50	538,43	6603	2477	130	2,06	9
32	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм м3	202	25330,54	1879,87	5116769	379734	518354	8,86	1790
				1435,50	538,43	289971	108763	130	2,06	416
33	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1000мм м3	13,4	23093,74	1879,87	309456	25190	34386	8,86	119
				1435,50	538,43	19236	7215	130	2,06	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	220	106,00	--	23320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	220	302,00	--	66440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	I0123-11-8	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. 1000 мм	25	842,14	53,99	21054	1350	5664	0,84	21
		м		154,06	20,23	3852	506	130	0,10	2
37	I0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. более 1400 мм	1597,475	2187,98	140,38	3495243	224254	940421	2,18	3478
		м2		400,28	52,56	639437	83963	130	0,26	410
38	С11011-774	Скобы ходовые	1682	129,00	--	216978	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	I0106-13-1	Устройство бетонных упоров	3,05	7744,87	86,60	23622	264	1676	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1496	100	105	0,16	--
40	С13104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-44-2002СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	145	8060,00	--	1168700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	I0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,3034	247994,13	49389,75	571230	113764	243842	312,70	720
		т		62775,00	18657,00	144596	42975	130	91,12	210
42	I0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	532	300,57	225,64	159902	120040	88878	0,41	220
		шт		69,53	58,98	36990	31377	130	0,23	120
43	I0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	39	440,21	332,43	17168	12965	9595	0,61	24
		шт		102,38	86,87	3993	3388	130	0,33	13
44	СПрайс лист г.Атырау	Заглушка д 110 SDR17,шт	1	1348,63	--	1349	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-47	Седловидное ответвление д 110х32 мм	15,5	416,00	--	6448	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-49	Седловидное ответвление д 140х32	4	770,00	--	3080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 110x110 SDR17,шт	19	1712,45	--	32537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 110x90 SDR17,шт	5	3106,59	--	15533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 140x110 SDR17,шт	9	6665,60	--	59990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 140x90 SDR17,шт	2	6413,49	--	12827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 160x160 SDR17,шт	2	4453,85	--	8908	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 140x140 SDR17,шт	1	4567,58	--	4568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 160x140 SDR17,шт	1	6890,61	--	6891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс лист г.Атырау	Переход полиэтиленовый д 140x110 SDR17,шт	1	2206,37	--	2206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс лист г.Атырау	Переход полиэтиленовый д 160x140 SDR17,шт	1	2869,45	--	2869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс лист г.Атырау	Переход полиэтиленовый д 110x90 SDR17,шт	2	1301,34	--	2603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под флянец д 90 SDR11,шт	10	980,92	--	9809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под флянец д 110 SDR11,шт	116	1313,82	--	152403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под флянец д 140 SDR11,шт	39	1455,78	--	56775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под флянец д 160 SDR11,шт	1	1868,94	--	1869	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-35	Фланцы плоские для п/э труб Dy 90 мм шт	10	458,00	--	4580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	С130809-36	Фланцы , Dy 110 мм	116	572,00	--	66352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-37	Фланцы Dy 140 мм	39	721,00	--	28119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130809-38	Фланцы, Dy 160 мм	1	881,00	--	881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23656208	2902632			18769
			Тенге			3031886	796280			6086
		Накладные расходы -	Тенге			4687702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1700635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30044545				
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА №2-12.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б 500м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
66	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	220	6,48	6,48	1425	1425	449	--	--
		м3		--	2,10	--	463	97	0,01	2
67	Е0101-24-2	ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА	320	9,24	9,24	2958	2958	932	--	--
		м3		--	3,00	--	960	97	0,01	4
68	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	220	25,65	5,38	5642	1183	4326	0,13	28
		м3		20,27	--	4459	--	97	--	--
69	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	400	0,28	0,28	113	113	35	--	--
		м2		--	0,09	--	37	97	--	--
70	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	60	42,17	40,26	2530	2416	744	0,01	1
		м3		1,86	10,92	112	655	97	0,04	2
		МОНОЛИТНЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
71	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2917,91	414,99	17507	2490	3935	2,01	12
		шт		339,75	128,68	2039	772	140	0,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2076,55	310,26	16612	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
73	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	11,34	25300,00	--	286902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,34	-152,00	--	-1724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,34	106,00	--	1202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11,34	435,00	--	4933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,34	302,00	--	3425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,34	352,00	--	3992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В15	4,8	25300,00	--	121440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,8	-152,00	--	-730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,8	-283,00	--	-1358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,8	106,00	--	509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	302,00	--	1450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8	352,00	--	1690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-36-4	Железнение поверхности	230	59,59	0,23	13706	53	12411	0,29	66
		м2		51,30	0,09	11799	21	105	--	--
86	Е0107-31-2	Установка сборных ж/б колпаков камер лаза и приборов на покрытии	1,29	1875,61	1247,36	2420	1609	1666	3,00	4
		м3		503,55	418,91	650	540	140	1,76	2
87	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	стоимость сборных ж.б.колпаков	2,6	6250,00	--	16250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-22-13	Обетонирование камер на покрытии и лестницы М200	1,7	11314,03	229,39	19234	390	2440	8,14	14
		м3		1280,25	86,65	2176	147	105	0,42	1
89	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19188	13711,47	5475,87	2631	1051	1139	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	967	298	90	5,46	1
90	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилюк и пароварочных камер	0,534	14806,01	1133,15	7906	605	6388	82,10	44
		т		12892,50	398,25	6885	213	90	1,95	1
91	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,534	247800,00	--	132325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,19188	151200,00	--	29012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0141-1-1	Гидроизоляция из 2-х слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст" по подготовке м2	167	68,74	7,38	11480	1232	11114	0,41	68
				61,20	2,79	10220	466	104	0,01	2
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	167	194,65	9,95	32507	1662	11491	0,36	59
				52,20	3,74	8717	625	123	0,02	3
95	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	167	-29,66	-0,67	-4953	-112	-181	--	-1
				-0,63	-0,25	-105	-42	123	--	--
96	Е0141-1-3	Гидроизоляция стен из 2-х слоев холодной асфальтовой мастикой "Хамаст" м2	212	193,98	48,92	41124	10371	36020	0,89	188
				144,90	18,47	30719	3916	104	0,09	19
97	Е0141-1-4	Гидроизоляция плит покрытия из 3-х слоев холодной асфальтовой мастики "Хамаст" м2	193	223,15	69,76	43068	13464	36045	0,93	180
				153,23	26,35	29573	5086	104	0,13	25
98	С11011-403	Мастика асфальтовая "Хамаст" кг	14794,8	36,00	--	532613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	139	145,23	15,94	20187	2216	6717	0,24	34
				34,65	5,96	4816	828	119	0,03	4
100	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	139	5,16	0,14	717	19	26	--	--
				0,11	0,05	15	7	119	--	--
101	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,21	72779,65	422,15	15284	89	2085	56,40	12
				8257,50	157,50	1734	33	118	0,77	--
102	Е0106-22-13	Обетонирование по периметру плит покрытия м3	1,4	11314,03	229,39	15840	321	2009	8,14	11
				1280,25	86,65	1792	121	105	0,42	1
103	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,002	511141,41	19866,96	1022	40	184	375,00	1
				63306,00	7440,75	127	15	130	36,34	--
104	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм т	0,017	19408,00	1949,00	330	33	254	95,00	2
				16360,00	269,99	278	5	90	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,017	114400,00	--	1945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1403164	46109			742
			Тенге			119026	15919			73
		Накладные расходы -	Тенге			144156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1640160				
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА №7-1БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №1								
106	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	47,288	9699,87	395,76	458687	18715	51663	4,00	531
		м		661,65	118,72	31288	5614	140	0,58	77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			458687	18715			531
			Тенге			31288	5614			77
		Накладные расходы -	Тенге			51663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			540971				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			32225676				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			386708				
		ИТОГО:	Тенге			32612385				
		Производство работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			1017017				
		Выслуга лет 1%	Тенге			326124				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			130450				
		ИТОГО:				34085975				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,23355				76132675				
		Налоги, обязательные платежи 2%				1522653				
		ИТОГО:				77655329				
		НДС 12%				9318639				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				86973968				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства" | ТЕХНАДЗОР: ТОО "Оразбай-2005" | ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"