# Счет-фактура № 00000000055 от 18 июня 2014 г.

ата оборота по реализации: 18.06.2014

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"**

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ079143988407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.,доп. согл. №3 от 14.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

унКт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

*(БИН, наименование и адрес)*

узополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

*(БИН, наименование и адрес)*

**олучатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"**

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал"А","В", "Бирлик") города Актобе | объект | 1 | 49 920 046,43 | 49 920 046,43 | 12% | 5 990 405,57 | 55 910 452,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **49 920 046,43** | | **5 990 405,57** | **55 910 452,00** | | |

**. уководитель: Умиров Ю. Б.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**авный бухгалтер: Намазбаева К. О.**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

имечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал "А", "В", "Бирлик") города Актобе

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014г.

| Код заказчика | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование код | наименование | код |
| | | | 03-3/152 | 19.09.2013г. | | | |
| | | | Доп.согл.№3 | 14.03.2014Г | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | | | | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 477 806 340,88 | | 187 525 327 | 426 612 803,36 | | | 51 193 536,52 | 477 806 339,88 |
| в т.ч. июнь 2014г. | | 55 910 452 | 21 017 531 | 49 920 046 | | | 5 990 406 | 55 910 452 |

Итого к оплате за июнь 2014г: 55 910 452 (Пятьдесят пять миллионов девятьсот десят тысяч четыреста пятьдесят два) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ (КВАРТАЛ "А", "В", "БИРЛИК") г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ
Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.

Доп.согл.№3 от 14.03.2014 года

А К Т №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2014 год

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД.БИРЛИК-БОЛЬШОЙ.СМЕТА №2-1и.** | | | | | | | | |
| | | **МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-26-1 | **Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 32 мм** | 195 | 86,34 | 1,96 | 16836 | 383 | 19375 | 0,41 | 80 |
| | | 1счетчик | | 77,63 | -- | 15137 | -- | 128 | -- | -- |
| 2 | СПрайс лист | **Счетчик д 15мм для воды,шт** | 195 | 1075,69 | -- | 209760 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0122-37-3 | **Установка гидрантов пожарных** | 49 | 18075,87 | 36,99 | 885718 | 1813 | 19206 | 1,82 | 89 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 14112 | 661 | 130 | 0,07 | 3 |
| 4 | Е0122-37-1 | **Установка вантузов одинарных д=50мм** | 2 | 13378,84 | 17,71 | 26758 | 35 | 725 | 1,62 | 3 |
| | | шт | | 272,25 | 6,75 | 545 | 14 | 130 | 0,03 | -- |
| | | **ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-23-1 | **Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)** | 777,65 | 225,91 | 27,83 | 175680 | 21638 | 14969 | 0,03 | 26 |
| | | м2 | | 5,00 | 9,47 | 3888 | 7367 | 133 | 0,03 | 26 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 1314751 | 23869 | | | 198 |
| | | | **Тенге** | | | 33682 | 8042 | | | 29 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1088155 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 895971 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 26587 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 150153 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5235 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 67383 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1190439 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 165 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31822 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 226595 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1316 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15137 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 209760 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19375 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2906 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14758 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 260729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 90 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18043 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1451168 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49865 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД НАПОРНЫЙ БИРЛИК-БОЛЬШОЙ.СМЕТА №2-2И** | | | | | | | | |
| 6 | С11011-774 | Скобы ходовые | 34,8 | 129,00 | -- | 4489 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных упоров | 0,5 | 7744,87 | 86,60 | 3872 | 43 | 275 | 3,06 | 2 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 245 | 16 | 105 | 0,16 | -- |
| 8 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк д 700, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 3 | 8060,00 | -- | 24180 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) | 16,05 | 225,91 | 27,83 | 3626 | 447 | 309 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,00 | 9,47 | 80 | 152 | 133 | 0,03 | 1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 36168 | 490 | | | 2 |
| | | | Тенге | | | 326 | 168 | | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11988 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 361 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 494 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4489 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6322 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 584 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 88 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 754 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13325 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 581 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 24180 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 24180 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1451 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 25631 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 38956 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 581 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД БИРЛИК-МАЛЫЙ.СМЕТА №2-3И** | | | | | | | | |
| 10 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 32 мм | 41 | 86,34 | 1,96 | 3540 | 80 | 4074 | 0,41 | 17 |
| | | 1счетчик | | 77,63 | -- | 3183 | -- | 128 | -- | -- |
| 11 | СПрайс лист | Счетчик д 15мм для воды,шт | 41 | 1075,69 | -- | 44103 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 9 | 18075,87 | 36,99 | 162683 | 333 | 3528 | 1,82 | 16 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 2592 | 121 | 130 | 0,07 | 1 |
| | | **ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | |
| 13 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) | 123,05 | 225,91 | 27,83 | 27798 | 3424 | 2369 | 0,03 | 4 |
| | | м2 | | 5,00 | 9,47 | 615 | 1166 | 133 | 0,03 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 238124 | 3837 | | | 37 |
| | | | Тенге | | | 6390 | 1287 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 190481 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 159758 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4494 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 23759 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5896 | | | | 3 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 884 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11783 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 208160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5379 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 47643 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 277 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3183 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 44103 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 611 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3103 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 54820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3794 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 262980 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9173 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРВОД.КВАРТАЛ А.СМЕТА №2-5и** | | | | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 14 | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 572,4 | 29,64 | 28,03 | 16965 | 16043 | 4812 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,61 | 7,06 | 922 | 4039 | 97 | 0,02 | 14 |
| 15 | Е0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 164,5 | 42,17 | 40,26 | 6937 | 6623 | 2039 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,86 | 10,92 | 306 | 1796 | 97 | 0,04 | 6 |
| 16 | Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 3 м /уширение траншей под колодцы вручную после разработки их механизированным способом/ | 53,25 | 780,30 | -- | 41551 | -- | 46953 | 4,57 | 243 |
| | | м3 | | 780,30 | -- | 41551 | -- | 113 | -- | -- |
| 17 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 294,455 | 108,20 | 108,20 | 31860 | 31860 | 6372 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 6372 | 100 | 0,45 | 134 |
| 18 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 228,4 | 134,10 | -- | 30628 | -- | 34610 | 0,97 | 222 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 30628 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 913,4 | 6,48 | 6,48 | 5918 | 5918 | 1864 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1921 | 97 | 0,01 | 7 |
| 20 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 913,4 | 21,55 | 4,52 | 19680 | 4125 | 15089 | 0,11 | 99 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 15555 | -- | 97 | -- | -- |
| 21 | Е0101-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах | 95 | 483,56 | 6,82 | 45938 | 648 | 4645 | 0,26 | 25 |
| | | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах | | 40,73 | 2,54 | 3869 | 241 | 113 | 0,01 | 1 |
| | | МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 22 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания толщиной 100мм засыпка п/э труб песком | 151,6 | 958,50 | 152,52 | 145309 | 23122 | 41550 | 1,02 | 155 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 23298 | 8664 | 130 | 0,28 | 42 |
| 23 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,143 | 58881,69 | 25695,31 | 8420 | 3674 | 7415 | 194,00 | 28 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 4730 | 974 | 130 | 26,38 | 4 |
| 24 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90Х3,5 мм | 0,004 | 58881,69 | 25695,31 | 236 | 103 | 207 | 194,00 | 1 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 132 | 27 | 130 | 26,38 | -- |
| 25 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х1,9 мм | 0,611 | 47611,09 | 17877,09 | 29090 | 10923 | 27323 | 173,00 | 106 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 18147 | 2871 | 130 | 18,10 | 11 |
| 26 | С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм | 144,43 | 371,00 | -- | 53584 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм | 617,11 | 57,00 | -- | 35175 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм | 4,04 | 257,00 | -- | 1038 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 3 | 411,46 | 17,71 | 1234 | 53 | 930 | 1,40 | 4 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 695 | 20 | 130 | 0,03 | -- |
| 30 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 2 | 405,40 | 16,15 | 811 | 32 | 608 | 1,36 | 3 |
| | | шт | | 227,25 | 6,75 | 455 | 14 | 130 | 0,03 | -- |
| 31 | СПрайс ТОО "Акватория-Актобе" | Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 80мм,шт | 2 | 8132,34 | -- | 16265 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СПрайс ТОО "Акватория-Актобе" | Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 100мм,шт | 3 | 10775,35 | -- | 32326 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 63 | 473,47 | 39,24 | 29829 | 2472 | 21773 | 1,47 | 93 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 16018 | 992 | 128 | 0,07 | 4 |
| 34 | С130901-115 | Вентили запорные муфтовые 15ч86р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм | 63 | 748,00 | -- | 47124 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 32 мм | 63 | 86,34 | 1,96 | 5439 | 124 | 6260 | 0,41 | 26 |
| | | 1счетчик | | 77,63 | -- | 4890 | -- | 128 | -- | -- |
| 36 | СПрайс лист | Счетчик д 15мм для воды,шт | 63 | 1075,69 | -- | 67768 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 7 | 18075,87 | 36,99 | 126531 | 259 | 2744 | 1,82 | 13 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 2016 | 94 | 130 | 0,07 | -- |
| 38 | Е0116-10-2 | Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 12,6 | 623,70 | 14,12 | 7859 | 178 | 1704 | 0,55 | 7 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 1264 | 67 | 128 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е0116-10-6 | Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 125 мм | 10,2 | 1565,57 | 27,87 | 15969 | 284 | 2489 | 1,04 | 11 |
| | | м | | 180,23 | 10,44 | 1838 | 106 | 128 | 0,05 | 1 |
| 40 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм | 7,28 | 25330,54 | 1879,87 | 184406 | 13685 | 18681 | 8,86 | 65 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 10450 | 3920 | 130 | 2,06 | 15 |
| 41 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1000мм | 1,7 | 23093,74 | 1879,87 | 39259 | 3196 | 4362 | 8,86 | 15 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 2440 | 915 | 130 | 2,06 | 4 |
| 42 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 9,98 | 106,00 | -- | 1058 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 8,28 | 302,00 | -- | 2501 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0123-11-8 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. 1000 мм | 5 | 842,14 | 53,99 | 4211 | 270 | 1133 | 0,84 | 4 |
| | | м | | 154,06 | 20,23 | 770 | 101 | 130 | 0,10 | -- |
| 45 | Е0123-12-1 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. более 1400 мм | 56,52 | 2187,98 | 140,38 | 123665 | 7934 | 33273 | 2,18 | 123 |
| | | м2 | | 400,28 | 52,56 | 22624 | 2971 | 130 | 0,26 | 15 |
| 46 | С11011-774 | Скобы ходовые | 301,6 | 129,00 | -- | 38906 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных упоров | 0,115 | 7744,87 | 86,60 | 891 | 10 | 63 | 3,06 | -- |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 56 | 4 | 105 | 0,16 | -- |
| 48 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 26 | 8060,00 | -- | 209560 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,1431 | 247994,13 | 49389,75 | 35488 | 7068 | 15149 | 312,70 | 45 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 8983 | 2670 | 130 | 91,12 | 13 |
| 50 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 46 | 300,57 | 225,64 | 13826 | 10379 | 7685 | 0,41 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 3198 | 2713 | 130 | 0,23 | 10 |
| 51 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 1 | 440,21 | 332,43 | 440 | 332 | 246 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 102 | 87 | 130 | 0,33 | -- |
| 52 | С130804-47 | Седловидное ответвление д 110х32 мм | 2 | 416,00 | -- | 832 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПрайс лист г.Атырау | Тройник полиэтиленовый д 110х110 SDR17,шт | 1 | 1712,45 | -- | 1712 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | СПрайс лист г.Атырау | Переход полиэтиленовый д 110х90 SDR17,шт | 2 | 1301,34 | -- | 2603 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | СПрайс лист г.Атырау | Переход полиэтиленовый д 140х110 SDR17,шт | 1 | 2206,37 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | СПрайс лист г.Атырау | Втулка под фланец д 90 SDR11,шт | 2 | 980,92 | -- | 1962 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | СПрайс лист г.Атырау | Втулка под фланец д 110 SDR11,шт | 4 | 1313,82 | -- | 5255 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С130809-35 | Фланцы плоские для п/э труб Dy 90 мм | 2 | 458,00 | -- | 916 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С130809-36 | Фланцы , Dy 110 мм | 16 | 572,00 | -- | 9152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | |
| 60 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) | 139,1 | 225,91 | 27,83 | 31424 | 3871 | 2678 | 0,03 | 5 |
| | | м2 | | 5,00 | 9,47 | 696 | 1318 | 133 | 0,03 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1533758 | 153187 | | | 1318 |
| | | | Тенге | | | 215635 | 42898 | | | 288 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1076980 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 372433 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 233357 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 128703 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 234090 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 280431 | | | | 140 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 42065 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 81445 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1438856 | | | | 1605 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 275422 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 456777 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 32026 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 25176 | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 397682 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 32226 | | | | 16 |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | 4834 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 29340 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 518343 | | | | 157 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | чел.-ч | | | | 30010 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 1957199 | | | | 1762 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | чел.-ч | | | | 305432 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД.КВАРТАЛ В.СМЕТА №2-7И

### ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0101-12-9<br>т.ч. п-3.46<br>к=1,1 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 1448,9 | 32,60 | 30,83 | 47237 | 44671 | 13397 | 0,01 | 18 |
| | | м3 | | 1,77 | 7,76 | 2566 | 11246 | 97 | 0,03 | 39 |
| 62 | Е0101-17-9<br>т.ч. п-3.46<br>к=1,1 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения | 515 | 46,38 | 44,29 | 23886 | 22808 | 7022 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 2,05 | 12,01 | 1054 | 6186 | 97 | 0,04 | 21 |
| 63 | Е0101-162-9<br>т.ч. п-3.178<br>к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент | 98,15 | 897,35 | -- | 88074 | -- | 99524 | 4,57 | 449 |
| | | м3 | | 897,35 | -- | 88074 | -- | 113 | -- | -- |
| 64 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 923,8 | 108,20 | 108,20 | 99955 | 99955 | 19991 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 19991 | 100 | 0,45 | 420 |
| 65 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 289,6 | 134,10 | -- | 38835 | -- | 43884 | 0,97 | 281 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 38835 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1158,4 | 6,48 | 6,48 | 7506 | 7506 | 2364 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 2437 | 97 | 0,01 | 9 |
| 67 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками | 1158,4 | 21,55 | 4,52 | 24959 | 5231 | 19136 | 0,11 | 125 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 19728 | -- | 97 | -- | -- |
| 68 | Е0101-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах | 255,3 | 483,56 | 6,82 | 123452 | 1741 | 12483 | 0,26 | 66 |
| | | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах | | 40,73 | 2,54 | 10398 | 648 | 113 | 0,01 | 3 |
| | | МОНТАЖ ВОДОПРВОДА | | | | | | | | |
| 69 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм | 2,3 | 26856,94 | 1879,87 | 61771 | 4324 | 5902 | 8,86 | 20 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 3302 | 1238 | 130 | 2,06 | 5 |
| 70 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм | 42,6 | 25330,54 | 1879,87 | 1079081 | 80082 | 109316 | 8,86 | 377 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 61152 | 22937 | 130 | 2,06 | 88 |
| 71 | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1000мм | 3,35 | 23093,74 | 1879,87 | 77364 | 6298 | 8596 | 8,86 | 30 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 4809 | 1804 | 130 | 2,06 | 7 |
| 72 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 48,2 | 106,00 | -- | 5109 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 48,2 | 302,00 | -- | 14556 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0123-11-8 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. 1000 мм | 12,5 | 842,14 | 53,99 | 10527 | 675 | 2832 | 0,84 | 10 |
| | | м | | 154,06 | 20,23 | 1926 | 253 | 130 | 0,10 | 1 |
| 75 | Е0123-12-1 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев диам. более 1400 мм | 345,4 | 2187,98 | 140,38 | 755728 | 48487 | 203334 | 2,18 | 752 |
| | | м2 | | 400,28 | 52,56 | 138257 | 18154 | 130 | 0,26 | 89 |
| | | | | | | | | | | 2137 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 2458041 | 321778 | | | 682 |
| | | | Тенге | | | 370101 | 84894 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2458041 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 1171187 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 454995 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 594976 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 547782 | | | | 274 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 82167 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 180349 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3186173 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | 3092 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 537162 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 3186173 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | 3092 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 537162 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.НАПОРНЫЙ ВОДОПРОВОД.СМЕТА №2-9и** | | | | | | | | |
| 76 | Е0122-37-1 | Установка вантузов одинарных д=50мм | 2 | 13378,84 | 17,71 | 26758 | 35 | 725 | 1,62 | 3 |
| | | шт | | 272,25 | 6,75 | 545 | 14 | 130 | 0,03 | -- |
| 77 | С131104-8 Изм. и допвып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 13 | 8060,00 | -- | 104780 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ** | | | | | | | | |
| 78 | Е0127-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) | 69,55 | 225,91 | 27,83 | 15712 | 1935 | 1339 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | 5,00 | 9,47 | 348 | 659 | 133 | 0,03 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 147250 | 1971 | | | 6 |
| | | | Тенге | | | 892 | 672 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 42470 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 26178 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1565 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 13429 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2064 | | | | 1 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 310 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 2672 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47206 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | | | | 9 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1874 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 104780 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 104780 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6287 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 111067 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 158273 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1874 | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.НАСОСНАЯ 2-го ПОДЪЕМА.СМЕТА2-10И-1** | | | | | | | | | | |
| **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 79 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,7 | 398,48 | 102,53 | 677 | 174 | 382 | 0,90 | 2 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 258 | 61 | 120 | 0,14 | -- |
| 80 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 1,7 | 4250,00 | -- | 7225 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380,00 | -- | 1380 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0115-165-4 | Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных | 1,7 | 208,02 | 0,18 | 354 | -- | 255 | 0,84 | 1 |
| | | м2 | | 142,88 | 0,07 | 243 | -- | 105 | -- | -- |
| 83 | Е0115-165-6 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску | 4,08 | 60,36 | 0,05 | 246 | -- | 177 | 0,23 | 1 |
| | | м2 | | 41,18 | 0,02 | 168 | -- | 105 | -- | -- |
| **ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 84 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 6,34 | 925,06 | 4,90 | 5865 | 31 | 471 | 0,38 | 2 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 371 | 12 | 123 | 0,01 | -- |
| 85 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 9,56 | 123,31 | 0,16 | 1179 | 2 | 191 | 0,09 | 1 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 155 | 1 | 123 | -- | -- |
| **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 86 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков | 80,55 | 171,80 | 3,94 | 13838 | 317 | 8762 | 0,55 | 45 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 8225 | 120 | 105 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 7,62 | 618,85 | 6,33 | 4716 | 48 | 2521 | 1,79 | 14 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 2383 | 18 | 105 | 0,01 | -- |
| 88 | Е0134-60-10 | Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами | 28,7 | 584,74 | 4,41 | 16782 | 127 | 15965 | 3,20 | 92 |
| | | м2 | | 504,00 | 1,69 | 14465 | 49 | 110 | 0,01 | -- |
| 89 | Е0126-33-1 | Утепление стен пенополистиролом | 1,435 | 14267,38 | 185,63 | 20474 | 266 | 4785 | 18,17 | 26 |
| | | м3 | | 3264,75 | 69,75 | 4685 | 100 | 100 | 0,34 | -- |
| 90 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 28,7 | 358,58 | 3,43 | 10291 | 98 | 2261 | 0,46 | 13 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 2116 | 38 | 105 | 0,01 | -- |
| 91 | С11011-376 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм | 28,7 | 286,00 | -- | 8208 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 199,42 | 306,50 | 2,10 | 61122 | 419 | 13782 | 0,39 | 78 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 12968 | 158 | 105 | -- | 1 |
| 93 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 80,55 | 325,41 | 2,33 | 26212 | 188 | 6945 | 0,49 | 39 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 6543 | 71 | 105 | -- | -- |
| 94 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 24,9 | 101,60 | 0,60 | 2530 | 15 | 1506 | 0,32 | 8 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 1429 | 6 | 105 | -- | -- |
| | | ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ | | | | | | | | |
| 95 | Е0110-5-1 | Установка бруса | 0,004 | 22541,72 | 316,57 | 90 | 1 | 17 | 22,50 | -- |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 14 | -- | 120 | 0,58 | -- |
| | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 96 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 1,5 | 975,42 | 4,92 | 1463 | 7 | 307 | 1,15 | 2 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 290 | 3 | 105 | 0,01 | -- |
| 97 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 1,8 | 61,90 | 2,62 | 111 | 5 | 25 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 19 | 2 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,18 | 7254,61 | -- | 1306 | -- | 126 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 102 | -- | 123 | -- | -- |
| 99 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 3,78 | 1865,80 | -- | 7053 | -- | 2469 | 3,24 | 12 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 2007 | -- | 123 | -- | -- |
| 100 | Е0111-19-3 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 37,8 | 360,56 | 25,04 | 13629 | 947 | 1471 | 0,14 | 5 |
| | | м2 | | 22,25 | 9,38 | 841 | 355 | 123 | 0,05 | 2 |
| 101 | Е0111-19-4К=15 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий | 37,8 | 1001,22 | 46,65 | 37846 | 1763 | 2887 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 44,55 | 17,55 | 1684 | 663 | 123 | 0,01 | -- |
| | | МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА Г/П 1т | | | | | | | | |
| 102 | Ц0103-141-3 | Кран подвесной электрический однопролетный г/п 1т, | 1 | 4137,00 | 295,00 | 4137 | 295 | 3465 | 22,00 | 22 |
| | | шт | | 3803,00 | 47,30 | 3803 | 47 | 90 | 0,27 | -- |
| 103 | СПрайс лист ООО "Завод промышленного оборудования | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 1тн,пролет 6,0м,шт | 1 | 221272,76 | -- | 221273 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2го ПОДЪЕМА.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.СМЕТА №2-10и2 | | | | | | | | |
| 104 | Е0101-24-6 | Вскрытие грунта обваловки двух существующих резервуаров бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 407 | 6,01 | 6,01 | 2445 | 2445 | 823 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 848 | 97 | 0,01 | 3 |
| 105 | Е0101-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 407 | 4,75 | 4,75 | 1935 | 1935 | 651 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,65 | -- | 671 | 97 | 0,01 | 2 |
| 106 | Е0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(недостающий грунт для обвалования) | 497 | 6,01 | 6,01 | 2985 | 2985 | 1005 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 1036 | 97 | 0,01 | 3 |
| 107 | Е0101-24-14К=9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 497 | 42,79 | 42,79 | 21265 | 21265 | 7156 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 14,84 | -- | 7377 | 97 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Е0101-27-5 | Обваловка грунтом резервуаров бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 904 | 3,35 | 3,35 | 3030 | 3030 | 1020 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 1051 | 97 | -- | 3 |
| 109 | Е0101-27-11К=2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 904 | 2,96 | 2,96 | 2679 | 2679 | 902 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,03 | -- | 929 | 97 | -- | 2 |
| 110 | Е0113-44-7 | Очистка внутренних поверхностей резервуаров | 562 | 60,75 | -- | 34142 | -- | 30727 | 0,34 | 191 |
| | | м2 | | 60,75 | -- | 34142 | -- | 90 | -- | -- |
| 111 | Е0113-55-3 | Гидроизоляция бетонных поверхностей гидроизоляционной смесью"Кристаллизол-ремонтный" | 562 | 219,17 | 97,17 | 123174 | 54610 | 80109 | 0,66 | 371 |
| | | м2 | | 122,00 | 36,38 | 68564 | 20446 | 90 | 0,18 | 100 |
| 112 | СПрайс лист | Гидроизоляционная смесь "Кристаллизол-ремонтный",кг | 1461,2 | 44,36 | -- | 64819 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.СМЕТА 2-10и-3 | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 113 | Ц0108-572-5 | Монтаж вводно- распределительного устройства | 1 | 3385,00 | 223,00 | 3385 | 223 | 582 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 563,00 | 49,50 | 563 | 49 | 95 | 0,29 | -- |
| 114 | 75-6-43 | Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А | 1 | 122300,00 | -- | 122300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | Ц0108-572-7 | Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 2 | 3458,00 | 241,00 | 6916 | 482 | 1304 | 4,00 | 8 |
| | | шт | | 630,00 | 56,30 | 1260 | 113 | 95 | 0,33 | 1 |
| 116 | 75-6-64 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1084-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм | 2 | 66800,00 | -- | 133600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Ц0108-545-1 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | 1 | 843,50 | 19,50 | 844 | 20 | 457 | 3,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 479,00 | 2,30 | 479 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 118 | С151803-181 | Ящик однофидерный серии ЯВ3, тип ЯВ3-32-1, трехполюсный на 200 А | 1 | 8100,00 | -- | 8100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | Ц0108-572-3 | Установка ящика управления | 1 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 314 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | -- |
| 120 | 75-6-10 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А | 1 | 32900,00 | -- | 32900 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | Ц0108-407-6 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | 338 | 39,50 | 3,50 | 13351 | 1183 | 8541 | 0,16 | 54 |
| | | м | | 25,90 | 0,70 | 8754 | 237 | 95 | -- | 1 |
| 122 | Ц0108-407-7 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм | 18 | 49,40 | 4,90 | 889 | 88 | 575 | 0,20 | 4 |
| | | м | | 32,60 | 1,00 | 587 | 18 | 95 | 0,01 | -- |
| 123 | Ц0108-407-8 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 10 | 57,40 | 6,00 | 574 | 60 | 378 | 0,24 | 2 |
| | | м | | 38,50 | 1,30 | 385 | 13 | 95 | 0,01 | -- |
| 124 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 338 | 148,00 | -- | 50024 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм | 18 | 232,00 | -- | 4176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | 10 | 295,00 | -- | 2950 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Ц0108-412-6 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 366 | 36,00 | 1,40 | 13176 | 512 | 9840 | 0,16 | 59 |
| | | м | | 27,90 | 0,40 | 10211 | 146 | 95 | -- | 1 |
| 128 | Ц0108-402-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 | 461 | 50,50 | 23,10 | 23281 | 10649 | 12087 | 0,13 | 60 |
| | | м | | 22,10 | 5,50 | 10188 | 2536 | 95 | 0,03 | 15 |
| 129 | С151601-131 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 | 0,016 | 210900,00 | -- | 3374 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С151601-129 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 | 0,022 | 114600,00 | -- | 2521 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | С151601-120 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х10+1х6 или 3х10 мм2 | 0,005 | 64100,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С151601-127 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 | 0,016 | 57400,00 | -- | 918 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С151601-126 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 | 0,018 | 44700,00 | -- | 805 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | С151601-118 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2 | 0,03 | 36200,00 | -- | 1086 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | С151601-117 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 | 0,695 | 26000,00 | -- | 18070 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С151602-62 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х4 +1х2,5мм2 | 0,025 | 118900,00 | -- | 2973 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 30 | 55,00 | 7,60 | 1650 | 228 | 687 | 0,13 | 4 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 696 | 27 | 95 | 0,01 | -- |
| 138 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 35 | 107,30 | 3,50 | 3756 | 123 | 1091 | 0,18 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 32,40 | 0,40 | 1134 | 14 | 95 | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 139 | Ц0108-572-9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | 2 | 2284,00 | 123,00 | 4568 | 246 | 818 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 401,00 | 29,30 | 802 | 59 | 95 | 0,17 | -- |
| 140 | 75-6-62 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1064-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм | 2 | 57400,00 | -- | 114800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 142 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | Ц0108-593-18 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 11 | 298,60 | 101,00 | 3285 | 1111 | 1932 | 0,98 | 11 |
| | | шт | | 157,00 | 27,90 | 1727 | 307 | 95 | 0,16 | 2 |
| 144 | С151701-37 | Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2 | 11 | 2570,00 | -- | 28270 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С151706-21 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 | 9 | 58,00 | -- | 522 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С151706-19 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150 | 2 | 52,00 | -- | 104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | С151803-7 | Кронштейн для светильников К986 | 9 | 584,00 | -- | 5256 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | С2405-1088 | ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБНЫЙ К939У3,шт | 9 | 59,57 | -- | 536 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | С151701-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | С151706-53 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40 | 1 | 19,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | Ц0108-591-3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | 5 | 134,80 | 3,60 | 674 | 18 | 547 | 0,68 | 3 |
| | | шт | | 115,00 | 0,20 | 575 | 1 | 95 | -- | -- |
| 152 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 5 | 215,00 | -- | 1075 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | Ц0108-591-10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | 2 | 133,40 | 3,60 | 267 | 7 | 219 | 0,68 | 1 |
| | | шт | | 115,00 | 0,30 | 230 | 1 | 95 | -- | -- |
| 154 | С151801-142 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ | 1 | 90,00 | -- | 90 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3 | 1 | 105,00 | -- | 105 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | Ц0108-402-2 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 | 150 | 47,50 | 21,00 | 7125 | 3150 | 3734 | 0,12 | 18 |
| | | м | | 21,20 | 5,00 | 3180 | 750 | 95 | 0,03 | 4 |
| 157 | С151601-117 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 | 0,15 | 26000,00 | -- | 3900 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | С151801-131 | Коробка пластмассовая, тип У409 | 5 | 509,00 | -- | 2545 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 159 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 678,73 | 28,48 | 679 | 28 | 847 | 3,65 | 4 |
| | | шт | | 650,25 | 11,25 | 650 | 11 | 128 | 0,05 | -- |
| 160 | С131301-12 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4 | 1 | 16400,00 | -- | 16400 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Е0120-13-10 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номер до 4 | 1 | 598,70 | 9,20 | 599 | 9 | 611 | 2,83 | 3 |
| | | шт | | 472,50 | 4,50 | 473 | 4 | 128 | 0,02 | -- |
| 162 | С131306-18 | Клапаны лепестковые | 1 | 37000,00 | -- | 37000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | Е0120-3-6 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 6,93 | 1599,43 | 9,15 | 11084 | 63 | 1777 | 1,22 | 8 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 1364 | 24 | 128 | 0,02 | -- |
| 164 | С131303-26 | Отвод 90град д400мм | 1,98 | 1690,00 | -- | 3346 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | С131312-75 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2 | 0,25 | 966,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | С131312-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 4 | 93,00 | -- | 372 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 8,91 | 100,70 | 0,07 | 897 | 1 | 564 | 0,37 | 3 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 537 | -- | 105 | -- | -- |
| 168 | Е0120-23-4 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм | 2 | 7803,92 | 35,42 | 15608 | 71 | 2782 | 6,80 | 14 |
| | | шт | | 1073,25 | 13,50 | 2147 | 27 | 128 | 0,07 | -- |
| 169 | Е0120-24-4 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм | 2 | 855,37 | 84,74 | 1711 | 169 | 1745 | 4,24 | 8 |
| | | шт | | 650,25 | 31,50 | 1301 | 63 | 128 | 0,15 | -- |
| 170 | С131305-60 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-7-211, d патрубка 630 мм | 2 | 10300,00 | -- | 20600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 1464786 | 112175 | | | 1210 |
| | | | Тенге | | | 213238 | 38478 | | | 147 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 624873 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 624873 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 175157 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 25831 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49432 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 85217 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46768 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7015 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13315 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 235240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56447 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 499967 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 93553 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 196222 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 16813 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 134035 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 188261 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 28239 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41294 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 729521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1123 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 224461 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 164790 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 23405 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6064 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 135110 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1164 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10353 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 182904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7228 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1772538 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1478 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 288135 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ .СМЕТА 2-11И** | | | | | | | | |
| | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 171 | E0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 28,16 | 229,96 | 1,19 | 6476 | 34 | 920 | 0,16 | 4 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 760 | 13 | 119 | -- | -- |
| 172 | E0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 28,16 | 189,45 | 4,72 | 5335 | 133 | 2435 | 0,40 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 1996 | 50 | 119 | 0,01 | -- |
| 173 | С11031-25 | Вата минеральная | 2,320384 | 2530,00 | -- | 5871 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 42,9 | 1267,99 | 8,20 | 54397 | 352 | 14092 | 1,71 | 73 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 11710 | 132 | 119 | 0,02 | 1 |
| 175 | Е0110-14-1 | Установка стропил,мауэрлатов,накладки,кобылки,бруса | 1,893 | 21304,82 | 334,28 | 40330 | 633 | 8004 | 22,10 | 42 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 6431 | 239 | 120 | 0,62 | 1 |
| 176 | Е0110-52-1 | Антисептирование обрешетки под кровлю | 42,9 | 21,41 | 1,14 | 919 | 49 | 299 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,38 | 0,42 | 231 | 18 | 120 | -- | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 177 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 18 | 309,76 | 14,76 | 5576 | 266 | 1283 | 0,36 | 6 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 944 | 100 | 123 | 0,03 | -- |
| 178 | Е0111-15-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 18 | 158,36 | 2,68 | 2850 | 48 | 172 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 6,76 | 1,00 | 122 | 18 | 123 | -- | -- |
| 179 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 18 | 127,03 | 9,83 | 2287 | 177 | 2632 | 0,69 | 12 |
| | | м2 | | 115,20 | 3,69 | 2074 | 66 | 123 | 0,02 | -- |
| | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 180 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков | 24 | 171,80 | 3,94 | 4123 | 95 | 2611 | 0,55 | 13 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 2451 | 36 | 105 | 0,01 | -- |
| 181 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 64,71 | 306,50 | 2,10 | 19834 | 136 | 4472 | 0,39 | 25 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 4208 | 51 | 105 | -- | -- |
| 182 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 24 | 325,41 | 2,33 | 7810 | 56 | 2069 | 0,49 | 12 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 1950 | 21 | 105 | -- | -- |
| 183 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 15,3 | 101,60 | 0,60 | 1554 | 9 | 926 | 0,32 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 878 | 4 | 105 | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦА,ВХОДА,ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 184 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщиной 150мм | 0,7423 | 1865,80 | -- | 1385 | -- | 485 | 3,24 | 2 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 394 | -- | 123 | -- | -- |
| 185 | Е0111-2-9 | Устройство крыльца из бетона кл.В10 толщ.300мм | 1,33 | 7550,41 | -- | 10042 | -- | 928 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 754 | -- | 123 | -- | -- |
| 186 | Е0115-14-2 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен | 10,788 | 1765,67 | 2,56 | 19048 | 28 | 5312 | 2,70 | 29 |
| | | м2 | | 468,00 | 0,97 | 5049 | 10 | 105 | -- | -- |
| 187 | Е0127-49-6 | Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума | 19,46 | 442,80 | 17,70 | 8617 | 345 | 330 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 7,88 | 4,86 | 153 | 95 | 133 | 0,02 | -- |
| 188 | Е0127-49-7К=2 | Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать | 19,46 | 101,01 | 0,77 | 1966 | 15 | 11 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,10 | 0,32 | 2 | 6 | 133 | -- | -- |
| 189 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 19,46 | 288,64 | 14,76 | 5617 | 287 | 1388 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1020 | 108 | 123 | 0,03 | 1 |
| 190 | Е0111-15-2К=14 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 19,46 | 504,99 | 9,38 | 9827 | 183 | 650 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 23,66 | 3,50 | 460 | 68 | 123 | -- | -- |
| | | ФУНДАМЕНТ Ф-1 | | | | | | | | |
| 191 | Е0101-163-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м | 2,11 | 558,00 | -- | 1177 | -- | 1330 | 3,37 | 7 |
| | | м3 | | 558,00 | -- | 1177 | -- | 113 | -- | -- |
| 192 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,31 | 134,10 | -- | 42 | -- | 47 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 42 | -- | 113 | -- | -- |
| 193 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 4,8 | 8619,91 | 260,48 | 41376 | 1250 | 3547 | 3,94 | 19 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 2948 | 429 | 105 | 0,35 | 2 |
| 194 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 5,76 | 106,00 | -- | 611 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 4,896 | 302,00 | -- | 1479 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0325 | 33697,62 | 304,24 | 1095 | 10 | 1133 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1075 | 4 | 105 | 0,56 | -- |
| 197 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,00689 | 10137,87 | 304,24 | 70 | 2 | 71 | 58,00 | -- |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 67 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 198 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,00689 | 59200,00 | -- | 408 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0164 | 44300,00 | -- | 727 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,0161 | 42500,00 | -- | 684 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 3 | 245,44 | 3,82 | 736 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| 202 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,06353 | 21,80 | 0,05 | 23 | -- | 6 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| 203 | Е0113-26-19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 | 1,06353 | 41,11 | 0,05 | 44 | -- | 3 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 2,75 | 0,02 | 3 | -- | 90 | -- | -- |
| | | МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА | | | | | | | | |
| 204 | Ц0103-141-3 | Кран подвесной электрический однопролетный г/п 1т, | 1 | 4137,00 | 295,00 | 4137 | 295 | 3465 | 22,00 | 22 |
| | | шт | | 3803,00 | 47,30 | 3803 | 47 | 90 | 0,27 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | СПрайс лист ООО "Завод промышленного оборудования | Кран подвесной электрический однобалочный г/п 1тн,пролет 6,0м,шт | 1 | 221272,76 | -- | 221273 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СМЕТА 2-11И-2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К НАСОСНОЙ ПНС АО "АКБУЛАК" | | | | | | | | |
| 206 | Ц0108-102-1 | Станция управления 3-мя насосами | 3 | 4633,50 | 745,50 | 13901 | 2237 | 10187 | 13,00 | 39 |
| | | шкаф | | 3409,50 | 165,00 | 10229 | 495 | 95 | 0,96 | 3 |
| 207 | Ц0108-101-1 | Преобразователь, масса до 0,15 т | 3 | 2671,50 | 168,00 | 8015 | 504 | 5330 | 7,00 | 21 |
| | | шкаф | | 1833,00 | 37,20 | 5499 | 112 | 95 | 0,22 | 1 |
| 208 | Ц0110-949-1 | Установка операционной системы | 1 | 68248,13 | -- | 68248 | -- | 61423 | 208,00 | 208 |
| | | раб.стан | | 68248,13 | -- | 68248 | -- | 90 | -- | -- |
| 209 | Ц0110-949-1 | Установка программного обеспечения | 1 | 68248,13 | -- | 68248 | -- | 61423 | 208,00 | 208 |
| | | раб.стан | | 68248,13 | -- | 68248 | -- | 90 | -- | -- |
| 210 | Ц0110-949-2 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов программного обеспечения/ | 2 | 10499,71 | -- | 20999 | -- | 18899 | 32,00 | 64 |
| | | шт | | 10499,71 | -- | 20999 | -- | 90 | -- | -- |
| 211 | Ц0111-350-4 | Монтаж расходомера наружный диаметр трубопровода до 80 мм | 3 | 845,67 | 1,58 | 2537 | 5 | 1750 | 4,00 | 12 |
| | | шт | | 648,00 | -- | 1944 | -- | 90 | -- | -- |
| 212 | Ц0111-169-1 | Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах | 150 | 20,37 | -- | 3056 | -- | 2595 | 0,09 | 14 |
| | | м | | 19,22 | -- | 2883 | -- | 90 | -- | -- |
| 213 | Ц0111-169-3 | Трубные проводки в щитах и пультах из цветных металлов | 150 | 90,28 | 4,76 | 13542 | 714 | 10862 | 0,40 | 60 |
| | | м | | 80,10 | 0,36 | 12015 | 54 | 90 | -- | -- |
| 214 | Ц0111-91-4 | Аппаратура настольная, массой до 0,1 т | 1 | 2538,57 | 842,69 | 2539 | 843 | 1661 | 10,00 | 10 |
| | | шт | | 1638,00 | 207,00 | 1638 | 207 | 90 | 1,20 | 1 |
| 215 | Ц0107-247-4 | Насос консольно-моноблочный NB 50-200 | 3 | 21699,00 | 8717,00 | 65097 | 26151 | 26914 | 45,00 | 135 |
| | | шт | | 8033,00 | 1935,00 | 24099 | 5805 | 90 | 11,22 | 34 |
| 216 | Ц0108-102-1 | Шкаф управления и регулирования | 1 | 3089,00 | 497,00 | 3089 | 497 | 2264 | 13,00 | 13 |
| | | шкаф | | 2273,00 | 110,00 | 2273 | 110 | 95 | 0,64 | 1 |
| 217 | Ц0108-101-1 | Преобразователь, масса до 0,15 т | 1 | 1781,00 | 112,00 | 1781 | 112 | 1184 | 7,00 | 7 |
| | | шкаф | | 1222,00 | 24,80 | 1222 | 25 | 95 | 0,14 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Ц0112-630-1 | Компенсаторы с диаметр условного прохода 50-100 мм | 6 | 1243,00 | 145,00 | 7458 | 870 | 5017 | 5,00 | 30 |
| | | шт | | 911,00 | 18,00 | 5466 | 108 | 90 | 0,10 | 1 |
| 219 | СПрайс ТОО "Акватория" | Компенсатор FAF-5000 Ду-80мм,шт | 6 | 3373,66 | -- | 20242 | - | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 220 | Ц0112-803-3 | Клапаны обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм | 3 | 6458,80 | 58,90 | 1937 | 177 | 505 | 4,00 | 12 |
| | | шт | | 581,00 | 13,50 | 1743 | 40 | 90 | 0,08 | -- |
| 221 | СПрайс ТОО "Акватория" | Обратный клапан межфланцевый FAF-2300 Ду-80мм,шт | 3 | 3898,72 | -- | 11696 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | Е0116-15-3 | Установка затворов диам. до 100 мм | 6 | 891,53 | 90,13 | 5352 | 541 | 3698 | 2,60 | 16 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 2687 | 202 | 128 | 0,06 | 1 |
| 223 | СПрайс ТОО "Акватория" | Затвор дисковый FAF-3500 Ду-80мм,шт | 6 | 3722,39 | -- | 22334 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | |
| 224 | Ц0112-1-6 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 150 мм | 42 | 639,00 | 53,50 | 2638 | 2247 | 22200 | 3,0 | 126 |
| | | м | | 576,00 | 11,30 | 2492 | 475 | 90 | 0,07 | 3 |
| 225 | С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм | 0,6426 | 106500,00 | -- | 6837 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 100 мм | 4 | 688,90 | 55,80 | 2756 | 223 | 2302 | 4,00 | 16 |
| | | шт | | 626,00 | 13,50 | 2504 | 54 | 90 | 0,08 | -- |
| 227 | Ц0112-802-4 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 150 мм | 4 | 932,30 | 112,00 | 3729 | 448 | 3012 | 5,00 | 20 |
| | | шт | | 812,00 | 24,80 | 3248 | 99 | 90 | 0,14 | 1 |
| 228 | СПрайс ТОО "Акватория" | Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF-6100 РУ16 Ду-150мм,шт | 4 | 19258,86 | -- | 77035 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | СПрайс ТОО "Акватория" | Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF-6100 РУ16 Ду-100мм,шт | 4 | 10775,35 | -- | 43101 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВЫНОС ВОДОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 230 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1800 | 27,84 | 26,18 | 50103 | 47115 | 15470 | 0,01 | 21 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 2988 | 12960 | 97 | 0,03 | 45 |
| 231 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 160 | 39,72 | 37,82 | 6356 | 6051 | 1997 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 299 | 1760 | 97 | 0,04 | 6 |
| 232 | Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 54 | 353,70 | -- | 19100 | -- | 21583 | 2,27 | 122 |
| | | м3 | | 353,70 | -- | 19100 | -- | 113 | -- | -- |
| 233 | С010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 291,2 | 108,20 | -- | 31508 | -- | 6302 | 0,45 | 132 |
| | | т | | 21,64 | -- | 6302 | -- | 100 | -- | -- |
| 234 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 160 | 3,76 | 3,24 | 602 | 519 | 248 | -- | 1 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 77 | 179 | 97 | -- | 1 |
| 235 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1440 | 6,48 | 6,48 | 9330 | 9330 | 2938 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 3029 | 97 | 0,01 | 12 |
| 236 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 360 | 134,10 | -- | 48276 | -- | 54552 | 0,97 | 350 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 48276 | -- | 113 | -- | -- |
| 237 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1440 | 21,55 | 4,52 | 31026 | 6503 | 23788 | 0,11 | 156 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 24523 | -- | 97 | -- | -- |
| 238 | Е0122-38-7 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм | 1 | 3514,00 | 537,62 | 3514 | 538 | 1737 | 5,59 | 6 |
| | | врезка | | 1134,00 | 202,50 | 1134 | 202 | 130 | 0,99 | 1 |
| 239 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 160 | 958,50 | 152,52 | 153360 | 24403 | 43853 | 1,02 | 163 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 24589 | 9144 | 130 | 0,28 | 45 |
| 240 | Е0122-8-8 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,8 | 204666,79 | 85907,16 | 163733 | 68726 | 133434 | 504,00 | 403 |
| | | км | | 95850,00 | 32451,75 | 76680 | 25961 | 130 | 158,50 | 127 |
| 241 | С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм | 803,2 | 4460,00 | -- | 3582272 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | Е0122-27-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,8 | 1043569,02 | 111422,27 | 834855 | 89138 | 59195 | 82,70 | 66 |
| | | км | | 14827,50 | 42090,75 | 11862 | 33673 | 130 | 205,57 | 164 |
| 243 | Е0122-31-8 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм | 0,8 | 13540,88 | -- | 10833 | -- | 11677 | 72,10 | 58 |
| | | км | | 11227,50 | -- | 8982 | -- | 130 | -- | -- |
| | | **МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК Д=300 С КОЛОДЦЕМ** | | | | | | | | |
| 244 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 5,8 | 33466,40 | 2104,76 | 194105 | 12208 | 22514 | 13,90 | 81 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 13703 | 3616 | 130 | 2,48 | 14 |
| 245 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 5,8 | 106,00 | -- | 615 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,8 | 302,00 | -- | 1752 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060,00 | -- | 32240 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | С12021-267 | Лестница металлическая | 0,2 | 133700,00 | -- | 26740 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | Е0122-35-8 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм | 4 | 2707,16 | 1459,53 | 10829 | 5838 | 7558 | 5,29 | 21 |
| | | шт | | 902,25 | 551,25 | 3609 | 2205 | 130 | 2,69 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | СПрайс ТОО "Акватория" | Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF-6100 РУ16 Ду-300мм,шт | 4 | 67790,44 | -- | 271162 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 2,14 | 1865,80 | -- | 3993 | -- | 1398 | 3,24 | 7 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 1136 | -- | 123 | -- | -- |
| 252 | Е0111-19-3 | Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм | 21,4 | 360,56 | 25,04 | 7716 | 536 | 833 | 0,14 | 3 |
| | | м2 | | 22,25 | 9,38 | 476 | 201 | 123 | 0,05 | 1 |
| 253 | Е0111-19-4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий | 21,4 | 66,75 | 3,11 | 1428 | 67 | 109 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,97 | 1,17 | 64 | 25 | 123 | 0,01 | -- |
| | | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 254 | Е0122-38-4 | Переключение сети водопровода | 1 | 1558,26 | 318,13 | 1558 | 318 | 886 | 2,81 | 3 |
| | | врезка | | 562,50 | 119,25 | 563 | 119 | 130 | 0,59 | 1 |
| 255 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 64,8 | 27,84 | 26,18 | 1804 | 1696 | 557 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 108 | 467 | 97 | 0,03 | 2 |
| 256 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 6 | 39,72 | 37,82 | 238 | 227 | 75 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 11 | 66 | 97 | 0,04 | -- |
| 257 | Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,944 | 353,70 | -- | 688 | -- | 777 | 2,27 | 4 |
| | | м3 | | 353,70 | -- | 688 | -- | 113 | -- | -- |
| 258 | С010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 10,92 | 108,20 | -- | 1182 | -- | 236 | 0,45 | 5 |
| | | т | | 21,64 | -- | 236 | -- | 100 | -- | -- |
| 259 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 6 | 3,76 | 3,24 | 23 | 19 | 9 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 3 | 7 | 97 | -- | -- |
| 260 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 51,84 | 6,48 | 6,48 | 336 | 336 | 106 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 109 | 97 | 0,01 | -- |
| 261 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 12,96 | 134,10 | -- | 1738 | -- | 1964 | 0,97 | 13 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1738 | -- | 113 | -- | -- |
| 262 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 51,84 | 21,55 | 4,52 | 1117 | 234 | 856 | 0,11 | 6 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 883 | -- | 97 | -- | -- |
| | | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА | | | | | | | | |
| 263 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 6 | 958,50 | 152,52 | 5751 | 915 | 1644 | 1,02 | 6 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 922 | 343 | 130 | 0,28 | 2 |
| 264 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,03 | 115636,32 | 31953,19 | 3469 | 959 | 3059 | 360,00 | 11 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 1991 | 362 | 130 | 58,95 | 2 |
| 265 | С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм | 30,12 | 1200,00 | -- | 36144 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266 | Е0122-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,03 | 348390,19 | 68162,54 | 10452 | 2045 | 2739 | 255,70 | 8 |
| | | км | | 44482,50 | 25749,00 | 1334 | 772 | 130 | 125,76 | 4 |
| 267 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | 0,03 | 10216,13 | -- | 306 | -- | 376 | 61,80 | 2 |
| | | км | | 9630,00 | -- | 289 | -- | 130 | -- | -- |
| | | СМЕТА №2-11-3.ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 268 | Е0120-32-1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 678,73 | 28,48 | 679 | 28 | 847 | 3,65 | 4 |
| | | шт | | 650,25 | 11,25 | 650 | 11 | 128 | 0,05 | -- |
| 269 | С131301-12 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4 | 1 | 16400,00 | -- | 16400 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | Е0120-13-10 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номер до 4 | 1 | 598,70 | 9,20 | 599 | 9 | 611 | 2,83 | 3 |
| | | шт | | 472,50 | 4,50 | 473 | 4 | 128 | 0,02 | -- |
| 271 | С131306-18 | Клапаны лепестковые | 1 | 37000,00 | -- | 37000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Е0120-3-6 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | 0,25 | 1599,43 | 9,15 | 400 | 2 | 64 | 1,22 | -- |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 49 | 1 | 128 | 0,02 | -- |
| 273 | С131312-75 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,3 м2 | 0,25 | 966,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,25 | 100,70 | 0,07 | 25 | -- | 16 | 0,37 | -- |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 15 | -- | 105 | -- | -- |
| 275 | Е0120-23-4 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм | 2 | 7803,92 | 35,42 | 15608 | 71 | 2782 | 6,80 | 14 |
| | | шт | | 1073,25 | 13,50 | 2147 | 27 | 128 | 0,07 | -- |
| 276 | Е0120-24-4 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм | 2 | 855,37 | 84,74 | 1711 | 169 | 1745 | 4,24 | 8 |
| | | шт | | 650,25 | 31,50 | 1301 | 63 | 128 | 0,15 | -- |
| 277 | С131305-60 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-7-211, d патрубка 630 мм | 2 | 10300,00 | -- | 20600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**СМЕТА №2-11и-4.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

| 278 | Ц0108-572-5 | Вводные панели, типа ВРУ-1-23 | 1 | 3385,00 | 223,00 | 3385 | 223 | 582 | 3,00 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 563,00 | 49,50 | 563 | 49 | 95 | 0,29 | -- |
| 279 | 75-6-43 | Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10 | 1 | 122300,00 | -- | 122300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280 | Ц0108-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | 2 | 2862,00 | 172,00 | 5724 | 344 | 1103 | 3,00 | 6 |
| | | шт | | 540,00 | 40,50 | 1080 | 81 | 95 | 0,23 | -- |
| 281 | 75-6-78 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3090-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм | 2 | 61400,00 | -- | 122800 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | У6S-12-11 СКЦ | Ящики однофидерные серии ЯВЗ-32-1, устанавливаемые на стене или колонне | 1 | 14163,40 | 49,76 | 14163 | 50 | 482 | 3,00 | 3 |
| | | уст-во | | 501,80 | 5,06 | 502 | 5 | 95 | 0,03 | -- |
| 283 | Ц0108-408-1 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 52 | 231,70 | 115,00 | 12048 | 5980 | 6461 | 0,53 | 28 |
| | | м | | 102,00 | 28,80 | 5304 | 1498 | 95 | 0,17 | 9 |
| 284 | Ц0108-408-2 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм | 16 | 288,10 | 142,00 | 4610 | 2272 | 2505 | 0,67 | 11 |
| | | м | | 129,00 | 35,80 | 2064 | 573 | 95 | 0,21 | 3 |
| 285 | Ц0108-408-3 | Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм | 4 | 349,20 | 179,00 | 1397 | 716 | 753 | 0,81 | 3 |
| | | м | | 155,00 | 43,20 | 620 | 173 | 95 | 0,25 | 1 |
| 286 | С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм | 6 | 191,00 | -- | 1146 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | 4 | 295,00 | -- | 1180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 52 | 148,00 | -- | 7696 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм | 10 | 232,00 | -- | 2320 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до4,0мм2 | 52 | 8,50 | 0,10 | 442 | 5 | 361 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 7,30 | -- | 380 | -- | 95 | -- | -- |
| 291 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 6 | 10,60 | 0,10 | 64 | 1 | 51 | 0,06 | -- |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 53 | 1 | 95 | -- | -- |
| 292 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 10 | 14,60 | 0,20 | 146 | 2 | 113 | 0,07 | 1 |
| | | м | | 11,80 | 0,10 | 118 | 1 | 95 | -- | -- |
| 293 | Ц0108-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 4 | 19,60 | 0,50 | 78 | 2 | 63 | 0,10 | -- |
| | | м | | 16,40 | 0,10 | 66 | -- | 95 | -- | -- |
| 294 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 4 | 5,40 | 0,10 | 22 | -- | 14 | 0,02 | -- |
| | | м | | 3,70 | -- | 15 | -- | 95 | -- | -- |
| 295 | Ц0108-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 14 | 10,60 | 0,40 | 148 | 6 | 102 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 7,60 | 0,10 | 106 | 1 | 95 | -- | -- |
| 296 | Ц0108-402-2 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 | 10 | 47,50 | 21,00 | 475 | 210 | 249 | 0,12 | 1 |
| | | м | | 21,20 | 5,00 | 212 | 50 | 95 | 0,03 | -- |
| 297 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,023 | 30200,00 | -- | 695 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | С151601-126 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 | 0,029 | 44700,00 | -- | 1296 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | С151601-127 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 | 0,01 | 57400,00 | -- | 574 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | С151601-128 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2 | 0,008 | 79000,00 | -- | 632 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301 | С151601-129 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 | 0,014 | 114600,00 | -- | 1604 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | С151601-130 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2 | 0,006 | 159200,00 | -- | 955 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303 | С151602-48 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 0,01 | 83200,00 | -- | 832 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 22 | 107,30 | 3,50 | 2361 | 77 | 686 | 0,18 | 4 |
| | | м | | 32,40 | 0,40 | 713 | 9 | 95 | -- | -- |
| 305 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 15 | 88,90 | 3,10 | 1334 | 47 | 402 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 27,90 | 0,30 | 419 | 4 | 95 | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 306 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 307 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308 | Ц0108-573-6 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | 1 | 735,00 | 185,00 | 735 | 185 | 400 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 383,00 | 38,30 | 383 | 38 | 95 | 0,22 | -- |
| 309 | 75-6-65 | Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1086-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм | 1 | 79200,00 | -- | 79200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Ц0108-593-5 | Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 8 | 314,30 | 120,00 | 2514 | 960 | 1262 | 0,79 | 6 |
| | шт | | | 132,00 | 34,00 | 1056 | 272 | 95 | 0,20 | 2 |
| 311 | С151701-37 | Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2 | 8 | 2570,00 | -- | 20560 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312 | С151701-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | С151706-19 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150 | 2 | 52,00 | -- | 104 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314 | С151706-21 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 | 6 | 58,00 | -- | 348 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315 | С151706-53 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40 | 1 | 19,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316 | Ц0108-591-3 | Выключатель пылевлагозащищенный | 7 | 134,80 | 3,60 | 944 | 25 | 766 | 0,68 | 5 |
| | шт | | | 115,00 | 0,20 | 805 | 1 | 95 | -- | -- |
| 317 | Ц0108-591-8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | 1 | 64,00 | 1,00 | 64 | 1 | 56 | 0,36 | -- |
| | шт | | | 58,50 | 0,20 | 59 | -- | 95 | -- | -- |
| 318 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 4 | 215,00 | -- | 860 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | С151801-149 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 | 1 | 82,00 | -- | 82 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320 | Ц0108-593-18 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 0,08 | 298,60 | 101,00 | 24 | 8 | 14 | 0,98 | -- |
| | шт | | | 157,00 | 27,90 | 13 | 2 | 95 | 0,16 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | С151803-68 | Держатель для кронштейнов | 8 | 45,00 | -- | 360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 322 | С151803-7 | Кронштейн настенный, У2191 У3 | 8 | 584,00 | -- | 4672 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | Ц0108-402-2 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 | 110 | 47,50 | 21,00 | 5225 | 2310 | 2738 | 0,12 | 13 |
| | | м | | 21,20 | 5,00 | 2332 | 550 | 95 | 0,03 | 3 |
| 324 | С151801-131 | Коробка пластмассовая, тип У409 | 2 | 509,00 | -- | 1018 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | С151601-163 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,11 | 30200,00 | -- | 3322 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | 7139094 | 331416 | | | 3089 |
| | | | Тенге | | | 584220 | 107925 | | | 508 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 599845 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 599845 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 417133 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 47960 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 288261 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 43097 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 261452 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 131 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 39218 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 40715 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 719301 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1304 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 327479 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1874052 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 982877 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 396270 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 7689 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 275902 | | | | |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 32689 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 477776 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 239 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 71666 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 141110 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2492938 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2616 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 467936 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 26740 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26740 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1604 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 28344 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4221322 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16221 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7615 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4196975 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9747 | | | | 5 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1462 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 253864 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4484933 | | | | 51 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9077 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 8325362 | | | | 3971 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 804492 | | | |

## РАЗДЕЛ 9.СМЕТА №2-12.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б 500М3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 107,4 | 23,64 | 23,64 | 2539 | 2539 | 508 | -- | -- |
| | т | | | -- | 4,73 | -- | 508 | 100 | 0,10 | 11 |
| 327 | Е0101-152-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 1 | 55,01 | 0,23 | 55 | -- | 55 | 0,33 | -- |
| | м2 | | | 48,60 | 0,09 | 49 | -- | 113 | -- | -- |
| 328 | Е0134-58-1 | Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой стен | 23,6 | 556,88 | 0,18 | 13142 | 4 | 1252 | 0,30 | 7 |
| | м2 | | | 48,15 | 0,07 | 1136 | 2 | 110 | -- | -- |
| 329 | Е0107-57-4 | Устройство герметизации стыков полиизобутиленом | 47,2 | 53,90 | 1,88 | 2544 | 89 | 491 | 0,04 | 2 |
| | м | | | 6,71 | 0,72 | 317 | 34 | 140 | -- | -- |
| 330 | Е0126-12-1 | Прокладка а/ц листа | 14,1 | 197,90 | 92,82 | 2790 | 1309 | 1913 | 0,59 | 8 |
| | м2 | | | 100,80 | 34,88 | 1421 | 492 | 100 | 0,17 | 2 |
| 331 | С11011-358 | Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен, непрессованные, толщина 7 мм | 14,1 | 333,00 | -- | 4695 | -- | -- | -- | -- |
| | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Е0106-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 451 | 24,60 | 0,69 | 11095 | 311 | 5668 | 0,08 | 35 |
| | | м3 | | 11,70 | 0,27 | 5277 | 122 | 105 | -- | 1 |
| 333 | Е0106-40-2 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 451 | 52,65 | 0,22 | 23745 | 99 | 11294 | 0,17 | 74 |
| | | м3 | | 23,76 | 0,09 | 10716 | 41 | 105 | -- | -- |
| 334 | Е0120-22-1 | Установка зонтов над оборудованием | 0,09 | 2691,49 | 31,61 | 242 | 3 | 18 | 0,83 | -- |
| | | м2 | | 144,00 | 11,25 | 13 | 1 | 128 | 0,06 | -- |
| 335 | Е0106-13-1 | Обетонирование труб бетоном | 0,2 | 8520,07 | 86,60 | 1704 | 17 | 110 | 3,06 | 1 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 98 | 7 | 105 | 0,16 | -- |
| 336 | Е0109-34-1 | Монтаж м/к из угловой и арматурной стали(приваривается к стремянке) | 0,0241 | 17355,77 | 2191,29 | 418 | 53 | 275 | 73,60 | 2 |
| | | т | | 12555,00 | 101,25 | 303 | 2 | 90 | 0,49 | -- |
| 337 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,0172 | 59200,00 | -- | 1018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 338 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0066 | 44300,00 | -- | 292 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 339 | С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,0003 | 42800,00 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340 | Е0113-17-3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз | 22 | 31,99 | 0,05 | 704 | 1 | 88 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,41 | 0,02 | 97 | -- | 90 | -- | -- |
| 341 | Е0113-26-8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 | 22 | 350,41 | 0,60 | 7709 | 13 | 279 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 13,85 | 0,25 | 305 | 6 | 90 | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | 72706 | 4439 | | | 131 |
| | | | Тенге | | | 19731 | 1214 | | | 14 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 72046 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 30534 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 20625 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6019 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 11695 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21658 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3249 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5622 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 99326 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23874 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 418 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 63 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 305 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 275 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 41 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 346 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 242 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 226 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 276 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 100336 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 156 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24237 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.СМЕТА №6-1.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ГАЗОПРОВОДОМ.6пересечений** | | | | | | | | |
| 342 | E0101-162-3 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 714,73 | 481,50 | -- | 344142 | -- | 388881 | 2,78 | 1987 |
| | | м3 | | 481,50 | -- | 344142 | -- | 113 | -- | -- |
| 343 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 714,73 | 134,10 | -- | 95845 | -- | 108305 | 0,97 | 695 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 95845 | -- | 113 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 439988 | -- | | | 2682 |
| | | | Тенге | | | 439988 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 439988 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 439988 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 497186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 74578 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 56230 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 993404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2930 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 514566 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 993404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2930 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 514566 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.СМЕТА №7-1.БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №1** | | | | | | | | |
| 344 | У1-31-16 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы | 85,412 | 9699,87 | 395,76 | 828485 | 33803 | 93314 | 4,00 | 342 |
| | | м | | 661,65 | 118,72 | 56513 | 10140 | 140 | 0,58 | 50 |
| 345 | У1-34-13 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы | 1 | 47820,30 | 2530,32 | 47820 | 2530 | 6426 | 23,00 | 23 |
| | | ворота | | 3811,50 | 778,32 | 3812 | 778 | 140 | 3,80 | 4 |
| 346 | У1-34-14 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций | 1 | 28439,52 | 49,96 | 28440 | 50 | 3060 | 20,00 | 20 |
| | | ворота | | 3384,96 | 14,96 | 3385 | 15 | 90 | 0,06 | -- |
| 347 | У1-33-3 | Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы | 162,7 | 1655,97 | 141,91 | 269426 | 23089 | 47713 | 1,00 | 163 |
| | | м ограды | | 168,30 | 41,17 | 27382 | 6698 | 140 | 0,20 | 33 |
| 348 | У1-33-4 | Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций | 162,7 | 159,30 | 0,27 | 25918 | 44 | 2773 | 0,11 | 18 |
| | | м ограды | | 18,87 | 0,07 | 3070 | 11 | 90 | -- | -- |
| 349 | У1-33-7 | Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы | 162,7 | 31,27 | -- | 5088 | -- | 2763 | 0,07 | 12 |
| | | м ограды | | 12,13 | -- | 1974 | -- | 140 | -- | -- |
| 350 | У1-33-8 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций | 162,7 | 29,27 | 0,05 | 4762 | 8 | 495 | 0,02 | 3 |
| | | м ограды | | 3,36 | 0,02 | 547 | 3 | 90 | -- | -- |
| 351 | У1-34-3 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы | 1 | 46653,25 | 2042,41 | 46653 | 2042 | 6662 | 25,00 | 25 |
| | | ворота | | 4158,00 | 600,66 | 4158 | 601 | 140 | 2,90 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | У1-34-4 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций | 1 | 18911,46 | 33,72 | 18911 | 34 | 2028 | 13,00 | 13 |
| | | ворота | | 2242,54 | 11,22 | 2243 | 11 | 90 | 0,04 | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | 1275504 | 61600 | | | 619 |
| | | | Тенге | | | 103083 | 18258 | | | 89 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1197473 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1042170 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 112056 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 156878 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23532 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 81261 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1435612 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 732 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 135587 | | | |
| Стоимость металлюмонтажных работ - | | | Тенге | | | 78031 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 68651 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 9285 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1253 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5183 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ - | | | Тенге | | | 91571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10539 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | 1527183 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 790 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146126 | | | |

## РАЗДЕЛ 12.СМЕТА №7-2.БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | У1-33-3 | Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы | 162,7 | 1655,97 | 141,91 | 269426 | 23089 | 47713 | 1,00 | 163 |
| | | м ограды | | 168,30 | 41,17 | 27382 | 6698 | 140 | 0,20 | 33 |
| 354 | У1-33-4 | Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций | 162,7 | 159,30 | 0,27 | 25918 | 44 | 2773 | 0,11 | 18 |
| | | м ограды | | 18,87 | 0,07 | 3070 | 11 | 90 | -- | -- |
| 355 | У1-33-7 | Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы | 162,7 | 31,27 | -- | 5088 | -- | 2763 | 0,07 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м ограды | | 12,13 | -- | 1974 | -- | 140 | -- | -- |
| 356 | У1-33-8 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций | 162,7 | 29,27 | 0,05 | 4762 | 8 | 495 | 0,02 | 3 |
| | | м ограды | | 3,36 | 0,02 | 547 | 3 | 90 | -- | -- |
| 357 | У1-34-3 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы | 1 | 46653,25 | 2042,41 | 46653 | 2042 | 6662 | 25,00 | 25 |
| | | ворота | | 4158,00 | 600,66 | 4158 | 601 | 140 | 2,90 | 3 |
| 358 | У1-34-4 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций | 1 | 18911,46 | 33,72 | 18911 | 34 | 2028 | 13,00 | 13 |
| | | ворота | | 2242,54 | 11,22 | 2243 | 11 | 90 | 0,04 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 370759 | 25217 | | | 234 |
| | | | Тенге | | | 39373 | 7325 | | | 36 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 321167 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 262522 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 40813 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8571 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22698 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 401004 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 49384 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 49592 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 43647 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5885 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 795 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3293 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 58182 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6680 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 459186 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 301 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56063 | | | |

## РАЗДЕЛ 13.СМЕТА №7-3.БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | У1-34-13 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы | 1 | 47820,30 | 2530,32 | 47820 | 2530 | 6426 | 23,00 | 23 |
| | | ворота | | 3811,50 | 778,32 | 3812 | 778 | 140 | 3,80 | 4 |
| 360 | У1-34-14 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций | 1 | 28439,52 | 49,96 | 28440 | 50 | 3060 | 20,00 | 20 |
| | | ворота | | 3384,96 | 14,96 | 3385 | 15 | 90 | 0,06 | -- |
| 361 | У1-33-3 | Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, строительные работы | 162,7 | 1655,97 | 141,91 | 269426 | 23089 | 47713 | 1,00 | 163 |
| | | м ограды | | 168,30 | 41,17 | 27382 | 6698 | 140 | 0,20 | 33 |
| 362 | У1-33-4 | Ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Б/, монтаж металлоконструкций | 162,7 | 159,30 | 0,27 | 25918 | 44 | 2773 | 0,11 | 18 |
| | | м ограды | | 18,87 | 0,07 | 3070 | 11 | 90 | -- | -- |
| 363 | У1-33-7 | Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы | 162,7 | 31,27 | -- | 5088 | -- | 2763 | 0,07 | 12 |
| | | м ограды | | 12,13 | -- | 1974 | -- | 140 | -- | -- |
| 364 | У1-33-8 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций | 162,7 | 29,27 | 0,05 | 4762 | 8 | 495 | 0,02 | 3 |
| | | м ограды | | 3,36 | 0,02 | 547 | 3 | 90 | -- | -- |
| 365 | У1-34-3 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы | 1 | 46653,25 | 2042,41 | 46653 | 2042 | 6662 | 25,00 | 25 |
| | | ворота | | 4158,00 | 600,66 | 4158 | 601 | 140 | 2,90 | 3 |
| 366 | У1-34-4 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций | 1 | 18911,46 | 33,72 | 18911 | 34 | 2028 | 13,00 | 13 |
| | | ворота | | 2242,54 | 11,22 | 2243 | 11 | 90 | 0,04 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 447019 | 27797 | | | 277 |
| | | | Тенге | | | 46570 | 8118 | | | 40 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 368987 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 304001 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 45403 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63564 | | | | 32 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 9535 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25953 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 458505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 294 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54937 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 78031 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 68651 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9285 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8357 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1253 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5183 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 91571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10539 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 550076 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 352 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 65476 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:** | **Тенге** | | | **16937947** | **1067776** | | | **12936** |
| | | | **Тенге** | | | **2073228** | **319281** | | | **2060** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1224718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1224718 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2737824 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1107063 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 20782834 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: | Тенге | | | 20782834 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | 234697 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 21017531 | | | | |
| | | Производство работ в зимнее время 3,1185% | Тенге | | | 617239 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | Тенге | | | 197928 | | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4% | Тенге | | | 79171 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 21911870 | | | | |
| | | В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,23355 | | | | 48941221 | | | | |
| | | Налоги, обязательные платежи 2% | | | | 978824 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 49920046 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 5990406 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: | | | | 55910452 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитгройсервис-Актобе"



Ресурсная смета проверена