Счет-фактура № 00000000087 от 23 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 23.07.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/152 от 19.09.2013г. доп. согл. №3 от 14.03.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3.

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе", г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0018000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал"А","В", "Бирлик") города Актобе	объект	1	32 237 195,64	32 237 195,64	12%	3 868 463,48	36 105 659,12	0	
Всего по счету:					**32 237 195,64**		**3 868 463,48**	**36 105 659,12**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п.Новый (квартал "А", "В", "Бирлик") города Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/152	19.09.2013г.				
			Доп.согл.№3	14.03.2014Г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	513 912 000,00		201 994 025	458 850 000,00			55 062 000,00	513 912 000,00
в т.ч. июль 2014г.		36 105 659,12	14 468 698	32 237 195,64			3 868 463,48	36 105 659,12

Итого к оплате за июль 2014г: 36 105 659,12(Тридцать шесть миллионов сто пять тысяч шестьсот пятьдеся девять) тенге 12 тиын.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ (КВАРТАЛ "А", "В", "БИРЛИК") г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА НОВОСТРОЕК п.НОВЫЙ
Договор №03-3/152 от 19.09.2013г.

Доп.согл.№3 от 14.03.2014 года

А К Т №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-1п.ВОДОПРОВОД.БИРЛИК-БОЛЬШОЙ.										
		МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА										
1	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32мм	2,84	8097,13	--	22996	--	29656	51,50	146		
		км		8032,50	--	22812	--	130	--	--		
2	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,022	8170,63	--	180	--	230	51,50	1		
		км		8032,50	--	177	--	130	--	--		
3	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	7,165	8287,75	--	59382	--	74819	51,50	369		
		км		8032,50	--	57553	--	130	--	--		
4	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	3,638	10038,75	--	36521	--	45544	61,80	225		
		км		9630,00	--	35034	--	130	--	--		
5	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,029	10216,13	--	296	--	363	61,80	2		
		км		9630,00	--	279	--	130	--	--		
		ОТМОСТКА ВОКРУТ КОЛОДЦЕВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	777,65	486,27	15,35	378147	11938	11377	0,03	26
		м2		5,94	5,06	4619	3935	133	0,02	14
7	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	777,65	-115,72	--	-89987	--	-21	--	--
		м2		-0,02	--	-16	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			407535	11938			769
			Тенге			120459	3935			14
		Накладные расходы -	Тенге			161968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603674				
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА №2-2И.ВОДОПРОВОД НАПОРНЫЙ БИРЛИК-БОЛЬШОЙ.								
8	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
9	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	8170,63	--	16	--	21	51,50	--
		км		8032,50	--	16	--	130	--	--
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,7	8287,75	--	14089	--	17752	51,50	88
		км		8032,50	--	13655	--	130	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16,05	486,27	15,35	7805	246	235	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
12	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16,05	-115,72	--	-1857	--	--	--	--
		м2		-0,02	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21004	427			90
			Тенге			14162	149			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			18610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41990				
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА №2-3И.ВОДОПРОВОД БИРЛИК-МАЛЫЙ.								
13	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32мм	0,46	8097,13	--	3725	--	4803	51,50	24
		км		8032,50	--	3695	--	130	--	--
14	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,002	8170,63	--	16	--	21	51,50	--
		км		8032,50	--	16	--	130	--	--
15	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,46	8287,75	--	12100	--	15246	51,50	75
		км		8032,50	--	11727	--	130	--	--
16	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,127	10038,75	--	1275	--	1590	61,80	8
		км		9630,00	--	1223	--	130	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	123,05	486,27	15,35	59835	1889	1800	0,03	4
		м2		5,94	5,06	731	623	133	0,02	2
18	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	123,05	-115,72	--	-14239	--	-3	--	--
		м2		-0,02	--	-2	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62713	1889			111
			Тенге			17390	623			2
		Накладные расходы -	Тенге			23457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91340				
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА №2-4.ВОДОПРОВОД ВЫНОСИМЫЙ.								
19	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,032 км	8287,75	--	265	--	334	51,50	2
				8032,50	--	257	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1216	180			4
		Накладные расходы -	Тенге			653	68			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129				
						2282				
		РАЗДЕЛ 5.СМЕТА №2-5н.ВОДОПРВОД.КВАРТАЛ А.								
		МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА								
21	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32мм	0,91 км	8097,13	--	7368	--	9502	51,50	47
				8032,50	--	7310	--	130	--	--
22	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,004 км	8170,63	--	33	--	42	51,50	--
				8032,50	--	32	--	130	--	--
23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,466 км	8287,75	--	12150	--	15308	51,50	75
				8032,50	--	11776	--	130	--	--
24	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,127 км	10038,75	--	1275	--	1590	61,80	8
				9630,00	--	1223	--	130	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	139,1 м2	486,27	15,35	67640	2135	2035	0,03	5
				5,94	5,06	826	704	133	0,02	2
26	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	139,1 м2	-115,72	--	-16096	--	-4	--	--
				-0,02	--	-3	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			72370	2135			135
		Накладные расходы -	Тенге			21164	704			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28474				
						6051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			106894				
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА №2-6И.ВОДОПРОВОД НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА.								
27	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,003	8170,63	--	25	--	31	51,50	--
		км		8032,50	--	24	--	130	--	--
28	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,418	10216,13	--	4270	--	5233	61,80	26
		км		9630,00	--	4025	--	130	--	--
29	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,028	10651,88	--	298	--	351	61,80	2
		км		9630,00	--	270	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4593	--			28
			Тенге			4319	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			5615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10820				
		РАЗДЕЛ 7.СМЕТА №2-7И.ВОДОПРОВОД.КВАРТАЛ В.								
		МОНТАЖ ВОДОПРВОДА								
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания толщиной 100мм засыпка п/э труб песком	180,6	958,50	152,52	173105	27545	49499	1,02	184
		м3		153,68	57,15	27755	10321	130	0,28	50
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90Х3,5 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	--
32	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х1,9 мм	0,893	47611,09	17877,09	42517	15964	39933	173,00	154
		км		29700,00	4698,68	26522	4196	130	18,10	16
33	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	901,93	57,00	--	51410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	10,1	257,00	--	2596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,021	203956,79	85907,16	4283	1804	3503	504,00	11
		км		95850,00	32451,75	2013	681	130	158,50	3
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,021	244,98	0,28	5	--	4	0,84	--
		м		146,93	0,11	3	--	130	--	--
37	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	21,084	3360,00	--	70842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,021	647812,25	104375,72	13604	2192	2772	356,70	7
		км		62122,50	39429,00	1305	828	130	192,57	4
39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
40	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
41	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
		шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
42	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 80мм,шт	3	8132,34	--	24397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс ТОО "Акватория-Актобе"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF 6100, РУ16,класс герметичности А,DN 100мм,шт	5	10775,35	--	53877	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		1шт	55	473,47	39,24	26041	2158	19008	1,47	81
				254,25	15,75	13984	866	128	0,07	4
45	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		748,00	--	41140	--	--	--	--
		шт	55	--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 32 мм		86,34	1,96	9497	216	10930	0,41	45
		1счетчик	110	77,63	--	8539	--	128	--	--
47	СПрайс лист	Счетчик д 15мм для воды,шт		1075,69	--	118326	--	--	--	--
			110	--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
		шт	24	288,00	13,50	6912	324	130	0,07	2
49	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных д=50мм		13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт	1	272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
50	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм		623,70	14,12	13721	311	2975	0,55	12
		м	22	100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
51	Е0116-10-6	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 125 мм		1565,57	27,87	19413	346	3026	1,04	13
		м	12,4	180,23	10,44	2235	129	128	0,05	1
52	С11011-774	Скобы ходовые		129,00	--	47137	--	--	--	--
		кг	365,4	--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров		7744,87	86,60	7358	82	522	3,06	3
		м3	0,95	490,50	32,72	466	31	105	0,16	--
54	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		8060,00	--	257920	--	--	--	--
		комплект	32	--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		247994,13	49389,75	116346	23171	49665	312,70	147
		т	0,46915	62775,00	18657,00	29451	8753	130	91,12	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	130	300,57 69,53	225,64 58,98	39074 9039	29333 7667	21718 130	0,41 0,23	54 29
57	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	6	440,21 102,38	332,43 86,87	2641 614	1995 521	1476 130	0,61 0,33	4 2
58	С130804-47	Седловидное ответвление д 110х32 мм 10шт	5,5	416,00 --	-- --	2288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 110х110 SDR17,шт	5	1712,45 --	-- --	8562 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	СПрайс лист г.Атырау	Тройник полиэтиленовый д 110х60 SDR17,шт	1	3106,59 --	-- --	3107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	СПрайс лист г.Атырау	Переход полиэтиленовый д 110х90 SDR17,шт	2	1301,34 --	-- --	2603 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	СПрайс лист г.Атырау	Заглушка полиэтиленовая д 110 SDR17,шт	1	1348,63 --	-- --	1349 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под фланец д 90 SDR11,шт	3	980,92 --	-- --	2943 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	СПрайс лист г.Атырау	Втулка под фланец д 110 SDR11,шт	34	1313,82 --	-- --	44670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	С130809-35	Фланцы плоские для п/э труб Dy 90 мм шт	5	458,00 --	-- --	2290 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С130809-36	Фланцы , Dy 110 мм шт	34	572,00 --	-- --	19448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32мм км	0,893	8097,13 8032,50	-- --	7231 7173	-- --	9325 130	51,50 --	46 --
68	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм км	0,01	8170,63 8032,50	-- --	82 80	-- --	104 130	51,50 --	1 --
69	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	4,403	8287,75 8032,50	-- --	36491 35367	-- --	45977 130	51,50 --	227 --

ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	338,95	225,91	27,83	76573	9431	6525	0,03	11
		м2		5,00	9,47	1695	3211	133	0,03	11
71	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	338,95	486,27	15,35	164821	5203	4959	0,03	11
		м2		5,94	5,06	2013	1715	133	0,02	6
72	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	338,95	-115,72	--	-39222	--	-9	--	--
		м2		-0,02	--	-7	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1924165	121611			1077
			Тенге			181130	39500			173
		Накладные расходы -	Тенге			286392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2343190				
		РАЗДЕЛ 8.СМЕТА №2-8н.ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.ПЕРЕУКЛАДЫВАЕМЫЙ ВОДОПРОВОД								
73	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	553,41	6,48	6,48	3586	3586	1129	--	--
		м3		--	2,10	--	1164	97	0,01	4
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	553,41	21,55	4,52	11924	2499	9142	0,11	60
		м3		17,03	--	9425	--	97	--	--
75	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,3304	155788,86	103471,23	51473	34187	31989	306,00	101
		км		51300,00	23175,85	16950	7657	130	98,72	33
76	С130804-267 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 283,2 мм	333,704	3760,00	--	1254727	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
78	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм								
		врезка	3	2183,11	394,36	6549	1183	3431	3,64	11
				731,25	148,50	2194	446	130	0,73	2
79	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм								
		врезка	1	2914,72	475,97	2915	476	1559	5,02	5
				1019,25	180,00	1019	180	130	0,88	1
80	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм								
		врезка	1	3514,00	537,62	3514	538	1737	5,59	6
				1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1
81	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2	93,2	225,91	27,83	21055	2593	1794	0,03	3
				5,00	9,47	466	883	133	0,03	3
82	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	93,2	486,27	15,35	45320	1431	1364	0,03	3
				5,94	5,06	554	472	133	0,02	2
83	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	93,2	-57,86	--	-5392	--	-1	--	--
				-0,01	--	-1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1396621	46673			191
		Накладные расходы -	Тенге			32136	11071			46
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			86962				
						1536329				

РАЗДЕЛ 9.СМЕТА №2-9н.НАПОРНЫЙ ВОДОПРОВОД.

84	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм								
		км	0,006	8170,63	--	49	--	63	51,50	--
				8032,50	--	48	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм								
		км	4,82	10216,13	--	49242	--	60342	61,80	298
				9630,00	--	46417	--	130	--	--
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
86	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	69,55	486,27	15,35	33820	1068	1018	0,03	2
				5,94	5,06	413	352	133	0,02	1
87	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	69,55	-115,72	--	-8048	--	-2	--	--
				-0,02	--	-1	--	133	--	--
		СМЕТА 2-11И-2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К НАСОСНОЙ ПНС АО "АКБУЛАК"								
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ К НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ								
88	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм								
		м2	400	28,49	27,39	11394	10954	2777	0,01	3
				1,10	4,70	440	1880	119,7	0,03	10
89	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	39,6	27,10	--	1073	--	26	0,11	5
				5,42	--	215	--	12	--	--
90	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	39,6	108,20	--	4285	--	857	0,45	18
				21,64	--	857	--	100	--	--
91	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	20	742,06	68,13	14841	1363	908	0,14	3
				21,38	12,76	428	255	133	0,04	1
92	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	400	261,95	36,34	104780	14536	10629	0,05	20
				7,58	12,40	3032	4960	133	0,04	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	400	424,01	15,35	169603	6141	5852	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
94	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	100,12	--	40048	--	11	--	--
		м2		0,02	--	8	--	133	--	--
95	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	400	529,74	15,35	211896	6141	5852	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2376	2024	133	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			632983	40201			375
		Накладные расходы -	Тенге			56608	11495			44
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			43279				
						764593				
		РАЗДЕЛ 10.СМЕТА №2-11-2.ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
96	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Насос консольно моноблочный NB 50-200/210 Q 65/час Н-52м,N -18,5кВт,шт	3	-136835,17	--	-410506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
97	СПрайс ТОО "Акватория"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF-6100 РУ16 Ду-150мм,шт	1	-19258,86	--	-19259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
98	Ц0108-591-3	Выключатель пылевлагозащищенный	3	-134,80	-3,60	-404	-11	-328	-0,68	-2
		шт		-115,00	-0,20	-345	-1	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-430169	-11			-2
		Стоимость оборудования -	Тенге			-345	-1			--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-410506				
		Накладные расходы -	Тенге			-410506				
						-328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-431697				

РАЗДЕЛ 11.ХЛОРАТОРНАЯ.СМЕТА №2-13

СМЕТА № 2-13-1.ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЗДАНИЯ ХЛОРАТОРНОЙ.

99	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	1,2	270,90	23,78	325	29	307	1,65	2
		м2		247,12	8,98	297	11	100	0,04	--
100	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,4	2975,47	1238,47	1190	495	882	10,60	4
		м3		1737,00	468,00	695	187	100	2,28	1
101	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,5	27,84	26,18	209	196	64	0,01	--
		м3		1,66	7,20	12	54	97	0,03	--
102	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,25	233,02	--	58	--	66	1,50	--
		м3		233,02	--	58	--	113	--	--
103	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,6	6,48	6,48	140	140	44	--	--
		м3		--	2,10	--	45	97	0,01	--
104	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,42	122,18	--	662	--	748	0,89	5
		м3		122,18	--	662	--	113	--	--
105	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	0,36	845,50	97,07	304	35	63	0,78	--
		м3		112,50	36,00	41	13	118	0,18	--
106	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	337,15	172,69	674	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
107	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	481,17	243,37	962	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
108	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,548	10000,00	--	5480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,408	10900,00	--	4447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,956	106,00	--	101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,956	302,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,956	352,00	--	337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,85	245,44	3,82	2418	38	451	0,21	2
		м2		37,35	1,44	368	14	118	0,01	--
114	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1,75	437,14	5,38	765	9	298	0,94	2
		м2		186,75	2,25	327	4	90	0,01	--
115	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	1,75	215,48	1,57	377	3	117	0,40	1
		м2		74,25	--	130	--	90	--	--
116	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	5	7234,06	337,41	36170	1687	5283	4,76	24
		м3		769,50	126,00	3848	630	118	0,62	3
117	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
118	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,034	24000,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	14	770,57	28,55	10788	400	3232	1,19	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		181,58	10,78	2542	151	120	0,05	1
12	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	13	189,45	4,72	2463	61	1124	0,40	5
		м2		70,88	1,78	921	23	119	0,01	--
12	С11031-25	Вата минеральная	1,339	2530,00	--	3388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	14	112,45	34,24	1574	479	750	0,32	4
		м2		51,08	8,45	715	118	90	0,03	--
12	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	14	1190,00	--	16660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,4	398,48	102,53	1355	349	764	0,90	3
		м2		151,65	35,67	516	121	120	0,14	--
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,4	4250,00	--	14450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,4	208,02	0,18	707	1	510	0,84	3
		м2		142,88	0,07	486	--	105	--	--
12	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	8,16	60,36	0,05	493	--	353	0,23	2
		м2		41,18	0,02	336	--	105	--	--
12	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,2	330,85	32,08	728	71	751	1,49	3
		м2		272,25	12,13	599	27	120	0,06	--
13	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,9	978,73	34,37	23392	821	5693	1,21	29
		м2		189,00	12,87	4517	308	118	0,06	2
132	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,34	309,76	14,76	10328	492	2377	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1748	185	123	0,03	1
133	Е0111-15-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	33,34	158,36	2,68	5280	89	318	0,01	--
		м2		6,76	1,00	225	33	123	--	--
134	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	33,34	127,03	9,83	4235	328	4875	0,69	23
		м2		115,20	3,69	3841	123	123	0,02	1
135	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	110,7	289,81	4,07	32082	450	15884	0,74	82
		м2		135,68	0,97	15020	107	105	0,05	6
136	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,52	618,85	6,33	2178	22	1165	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1101	8	105	0,01	--
137	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,7	306,50	2,10	33930	232	7651	0,39	43
		м2		65,03	0,79	7199	87	105	--	--
138	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,34	325,41	2,33	10849	78	2874	0,49	16
		м2		81,23	0,88	2708	29	105	--	--
139	Е0115-51-1	Заделка в стенах имеющихся трещин цементным раствором	6,7	233,90	1,96	1567	13	769	0,61	4
		м2		108,90	0,45	730	3	105	0,03	--
140	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	98	73,83	1,65	7235	162	1119	0,06	6
		м2		10,24	0,63	1004	62	105	--	--
141	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,25	61,90	2,62	139	6	32	0,07	--
		м2		10,51	0,99	24	2	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,225	1865,80	--	420	--	147	3,24	1
		м3		531,00	--	119	--	123	--	--
143	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,25	279,77	14,76	629	33	160	0,36	1
		м2		52,43	5,54	118	12	123	0,03	--
144	Е0111-15-2К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,25	830,21	16,08	1868	36	129	0,01	--
		м2		40,56	6,00	91	13	123	--	--
				СМЕТА №2-13И-2. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
145	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--
146	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7	1843,62	10,58	12905	74	2072	1,41	10
		м2		227,25	3,96	1591	28	128	0,02	--
148	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,2	1843,62	10,58	369	2	59	1,41	--
		м2		227,25	3,96	45	1	128	0,02	--
149	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	2	684,15	16,15	1368	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
150	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,4	93,00	--	223	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0108-482-23	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0.15 т	1	620,30	27,30	620	27	353	2,00	2
		шт		369,00	2,30	369	2	95	0,01	--
152	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	847	3,65	4
		шт		650,25	11,25	650	11	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С131301-6	Вентиляторы канальный центробежный КМТ-09	1	10800,00	--	10800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,6	1843,62	10,58	14012	80	2249	1,41	11
		м2		227,25	3,96	1727	30	128	0,02	--
155	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,53	1657,88	13,16	5852	46	1141	1,54	5
		м2		247,50	4,93	874	17	128	0,02	--
156	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,2	1843,62	10,58	369	2	59	1,41	--
		м2		227,25	3,96	45	1	128	0,02	--
157	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	6	684,15	16,15	4105	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
158	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
159	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,9	93,00	--	270	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц01 08-482-23	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0.15 т	1	620,30	27,30	620	27	353	2,00	2
		шт		369,00	2,30	369	2	95	0,01	--
		СМЕТА №2-13и-3.ОТОПЛЕНИЕ								
161	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
162	СПрайс лист	Электропечь отопительная ПЭТ-4,шт	3	1234,27	--	3703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СМЕТА №2-13И-4.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,5	388,07	10,34	194	5	52	0,43	--
		м		76,95	3,87	38	2	128	0,02	--
164	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,13	148,40	0,07	19	--	15	0,65	--
		м2		108,00	0,02	14	--	105	--	--
165	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
166	СПрайс лист	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF6100.PУ16,класс герметичности А, ди 50мм,шт	1	5722,21	--	5722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	Е0116-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1	5166,96	63,90	5167	64	1322	5,64	6
		1врезка		1008,00	24,75	1008	25	128	0,12	--
168	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
169	СПрайс лист	Регулятор перепада давления VFG2,шт	1	79592,60	--	79593	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				СМЕТА № 2-13И-5ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД						
170	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,00523	59769,00	2748,00	313	14	263	316,00	2
		т		55580,00	297,00	291	2	90	1,72	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,2401	23181,00	1862,00	5566	447	4395	118,00	28
		т		20090,00	248,00	4824	60	90	1,44	--
172	С130801-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 45х4,0 мм	0,00523	113700,00	--	595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С130801-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,2401	106500,00	--	25571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,70	24,00	502	24	432	3,00	3
		шт		473,00	6,80	473	7	90	0,04	--
175	СПрайс ТОО "Акватория"	Задвижки клиновые с обезрезиненным клином FAF-6100 РУ16 Ду-50мм,шт	1	5722,21	--	5722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,34	148,40	0,07	1534	1	1173	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1117	--	105	--	--
177	Ц0118-2-1	Монтаж в помещении аппарата вертикального с перемешивающим устройством, масса 0,12 т	1	4474,85	502,92	4475	503	2861	20,00	20
		шт		3060,00	119,25	3060	119	90	0,69	1
178	СПрайс ТОО "Акватория"	Стоимость установки для хлорирования воды в составе:станция дозирования жидкого хлора DDS 200Т, дозирующий насос DDS,мешалка Agitator,шт	1	351472,28	--	351472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				СМЕТА №2-13и-6.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ХЛОРАТОРНОЙ						
				СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
179	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
180	СТОО "ДИНАРЭЛЕКТРОМАШ"	Пускатель ПМЛ 122002,шт	1	1515,57	--	1516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	0,98	231,70	115,00	227	113	122	0,53	1
		100м		102,00	28,80	100	28	95	0,17	--
182	С1308068 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	98	148,00	--	14504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	98	8,50	0,10	833	10	680	0,05	5
		м		7,30	--	715	--	95	--	--
184	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	6	5,40	0,10	32	1	21	0,02	--
		м		3,70	--	22	--	95	--	--
185	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,104	30200,00	--	3141	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
186	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	7	314,30	120,00	2200	840	1104	0,79	6
		шт		132,00	34,00	924	238	95	0,20	1
187	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	7	2570,00	--	17990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	3	52,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	4	58,00	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19,00	--	19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Ц0108-591-3	Выключатель пылевлагозащищенный	5	134,80	3,60	674	18	547	0,68	3
		шт		115,00	0,20	575	1	95	--	--
193	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
194	С151801-18	Выключатель пылевлагозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82,00	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц0108-593-17	Монтаж кронштейнов	0,01	12917,00	8214,00	129	82	53	21,00	--
		100шт		3285,00	2272,98	33	23	95	13,18	--
197	С151803-68	Держатель для кронштейнов	1	45,00	--	45	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С151803-7	Кронштейн настенный, У2191 У3	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	125	47,50	21,00	5938	2625	3111	0,12	15
		м		21,20	5,00	2650	625	95	0,03	4
200	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,125	30200,00	--	3775	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			884306	12993			458
			Тенге			77856	4026			25
	Стоимость оборудования -		Тенге			5218				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5218				
		Накладные расходы -	Тенге			88913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1031300				
		РАЗДЕЛ 12.СМЕТА №2-14И.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ 3шт								
		ПОЛЫ								
202	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,5	194,65	9,95	1460	75	516	0,36	3
		м2		52,20	3,74	392	28	123	0,02	--
203	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,5	1411,16	11,72	10584	88	1624	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1288	33	123	0,02	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
204	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	40,5	23,54	0,16	953	6	673	0,10	4
		м2		15,75	0,07	638	3	105	--	--
205	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	18,2	1854,91	2,10	33759	38	6379	2,00	36
		м2		333,00	0,79	6061	14	105	--	--
		ОТМОСТКА								
206	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,13	794,54	73,75	898	83	50	0,14	--
		м3		21,38	11,67	24	13	133	0,04	--
207	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	11,3	15,17	5,88	171	66	130	0,05	1
		м2		7,02	1,65	79	19	133	0,01	--
		СМЕТА №2-14и-2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
208	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
		шт		508,50	4,50	509	5	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	525,29	24,66	525	25	573	2,82	3
		шт		438,75	9,00	439	9	128	0,05	--
210	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530,00	--	4530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,628	1777,88	13,16	1117	8	203	1,54	1
		м2		247,50	4,93	155	3	128	0,02	--
212	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 Х315мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,2	1777,88	13,16	356	3	65	1,54	--
		м2		247,50	4,93	50	1	128	0,02	--
213	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,828	100,70	0,07	83	--	52	0,37	--
		м2		60,30	0,02	50	--	105	--	--
				СМЕТА №2-14и-3.ОТОПЛЕНИЕ						
214	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
		шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
215	СПрайс лист	Электропечь отопительная ПЭТ-4,шт	1	1234,27	--	1234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				СМЕТА №2-14И-4.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
216	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления Я9304-17	1	3298,94	324,13	3299	324	1537	10,00	10
		устр-во		1547,01	70,84	1547	71	95	0,40	--
217	75-6-2	Ящик Я9304-17 типа Я 5110-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	30400,00	--	30400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
219	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
221	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	2	275,20	159,00	550	318	247	0,53	1
		шт		84,40	45,70	169	91	95	0,27	1
223	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	2	894,00	--	1788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	1	52,00	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	64,00	1,00	384	6	335	0,36	2
		шт		58,50	0,20	351	1	95	--	--
227	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	5	105,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	СС1507-2031	ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРЕСНОЙ АМФ-8М,шт	1	1107,08	--	1107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94	0,29	1
		м		48,80	0,50	98	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	СС241649-105	Рукав металлический РЗ-Ц-Х д,м	2	59,02	--	118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
232	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2	10,60	0,10	21	--	17	0,06	--
		м		8,80	0,10	18	--	95	--	--
233	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	32	5,40	0,10	173	3	112	0,02	1
		м		3,70	--	118	--	95	--	--
234	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,034	4150,00	--	141	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
235	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	330	60,50	2,80	19965	924	17431	0,32	106
		м		55,10	0,50	18183	165	95	--	1
236	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,33	29000,00	--	9570	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,8	218,93	--	3678	--	4156	1,54	26
		м3		218,93	--	3678	--	113	--	--
238	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,8	134,10	--	2253	--	2546	0,97	16
		м3		134,10	--	2253	--	113	--	--
239	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
240	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,90	3,10	1334	47	402	0,16	2
		м		27,90	0,30	419	4	95	--	--
242	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,30	3,50	1610	53	467	0,18	3
		м		32,40	0,40	486	6	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			147493	2366			241
		Стоимость оборудования -	Тенге			39762	504			3
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			31634				
		Накладные расходы -	Тенге			94902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			9407				
		Всего стоимость по 3 скважинам	чел.-ч			197821				
						593463				265
		РАЗДЕЛ 13.СМЕТА №2-15И.ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ НАД СКВАЖИНОЙ И НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-го ПОДЪЕМА								
243	Ц0108-102-1К=1,5	Шкаф управления станций 2 подъема	1	4633,50	745,50	4634	746	3396	13,00	13
		шкаф		3409,50	165,00	3410	165	95	0,96	1
244	Ц0108-102-1К=1,2	Шкаф управления станций 1-го подъема	5	3706,80	596,40	18534	2982	13583	13,00	65
		шкаф		2727,60	132,00	13638	660	95	0,77	4
245	Ц0108-101-1	Преобразователь, масса до 0,15 т	9	1781,00	112,00	16029	1008	10660	7,00	63
		шкаф		1222,00	24,80	10998	223	95	0,14	1
246	Ц0110-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90	--	--
247	Ц0110-949-1	Установка операционной системы	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90	--	--
248	Ц0110-949-1	Установка радиомодема	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90	--	--
249	Ц0110-949-1	Установка монтажного комплекта	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90	--	--
250	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /модем,программного обеспечения./	10	10499,71	--	104997	--	94497	32,00	320
		шт		10499,71	--	104997	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Ц0111-350-3	Монтаж расходомера наружный диаметр трубопровода до 50 мм	5	530,56	1,58	2653	8	2147	3,00	15
		шт		477,00	--	2385	--	90	--	--
252	Ц0111-350-5	Монтаж расходомера наружный диаметр трубопровода до 100 мм	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	--
253	Е0116-15-2	Установка затворов, диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
254	Ц0112-806-2	Краны трехходовые	8	481,90	13,90	3855	111	3028	3,00	24
		шт		416,00	4,50	3328	36	90	0,03	--
255	Е0118-13-2	Установка дренажного насоса	1	4271,56	221,06	4272	221	3678	16,30	16
		1насос		2790,00	83,25	2790	83	128	0,41	--
256	Ц0111-106-43	Разъем	4	156,15	--	625	--	494	1,00	4
		шт		137,25	--	549	--	90	--	--
257	Ц0108-58-2	Выключатель	11	2178,60	66,60	23965	733	20879	11,00	121
		шт		1980,00	18,00	21780	198	95	0,10	1
258	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	200	20,37	--	4074	--	3460	0,09	18
		м		19,22	--	3844	--	90	--	--
259	Ц0111-169-3	Трубные проводки в щитах и пультах из цветных металлов	200	90,28	4,76	18056	952	14483	0,40	80
		м		80,10	0,36	16020	72	90	--	--
260	Ц0111-91-4	Аппаратура настольная, массой до 0,1 т	1	2538,57	842,69	2539	843	1661	10,00	10
		шт		1638,00	207,00	1638	207	90	1,20	1
261	Ц0111-94-1	Пульт, компьютерный стол	1	5255,12	855,81	5255	856	2865	18,00	18
		шт		2970,00	213,75	2970	214	90	1,24	1
262	Ц0107-247-4	Насос консольно-моноблочный NB50-200	4	21699,00	8717,00	86796	34868	35885	45,00	180
		шт		8033,00	1935,00	32132	7740	90	11,22	45
263	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
264	Ц0108-101-1	Преобразователь, масса до 0,15 т	1	1781,00	112,00	1781	112	1184	7,00	7
		шкаф		1222,00	24,80	1222	25	95	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Ц0134-72-1	Установка для обеззараживания воды бактерицидными лучами	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
266	СКоммерч.предлож.АО "Приборостроительный завод "Омега"	Установка для приготовления питьевой воды "Тарасу-С с бактерицидной обработкой производ.100м3/ч,шт	2	756233,56	--	1512467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
267	Ц0112-630-1	Компенсаторы диаметр условного прохода 50-100 мм	8	1243,00	145,00	9944	1160	6689	5,00	40
		шт		911,00	18,00	7288	144	90	0,10	1
268	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Компенсатор FAF-5000 ду-50мм,шт	8	2492,04	--	19936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
269	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	4	468,80	27,10	1875	108	1598	3,00	12
		шт		437,00	6,80	1748	27	90	0,04	--
270	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Обратный клапан межфланцевый FAF-2300 ,шт	4	2746,73	--	10987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
271	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,60	26
		1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
272	Е0116-15-2	Установка затворов диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
273	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Затвор дисковый FAF-3500 ду-100мм ,шт	10	5236,82	--	52368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
274	СПрайс лист ТОО "Акватория-Актобе"	Затвор дисковый FAF-3500 ду-50мм ,шт	8	2731,06	--	21848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2223222	46548			1925
			Тенге			518352	10419			60
	Стоимость оборудования -		Тенге			1617607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1617607				
		Накладные расходы -	Тенге			482680				
		Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге			65297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2771200				
		РАЗДЕЛ 14.СМЕТА №3-1-1.КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ								
		КРОВЛЯ								
275	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	8,2	72,27 14,92	0,42 0,16	593 122	3 1	147 119	0,09 --	1 --
276	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции м2	8,2	46,06 6,64	0,22 0,09	378 54	2 1	66 119	0,04 --	-- --
277	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	8,2	189,45 70,88	4,72 1,78	1553 581	39 15	709 119	0,40 0,01	3 --
278	С11031-25	Вата минеральная м3	1,39359	2530,00 --	-- --	3526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
279	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	8,2	145,23 34,65	15,94 5,96	1191 284	131 49	396 119	0,24 0,03	2 --
280	Е0112-17-2К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	8,2	51,56 1,10	1,40 0,50	423 9	11 4	16 119	-- --	-- --
281	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	8,2	795,62 40,28	7,62 2,86	6524 330	62 23	421 119	0,24 0,01	2 --
282	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м	9,2	589,57 39,15	3,73 1,40	5424 360	34 13	444 119	0,23 0,01	2 --
283	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	8	219,51 65,93	88,43 31,06	1756 527	707 248	1086 140	0,39 0,13	3 1
284	С143017-4	Плиты парапетные м3	0,4	14400,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	7,65	593,71	59,17	4542	453	2016	1,18	9
		м2		198,45	21,16	1518	162	120	0,09	1
286	С12061-33	Блоки оконные трехстворные с раздельными створками ОР 15-18; ОР 15-21	3,15	5890,00	--	18554	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
287	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	763,00	--	2289	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	7,65	718,72	2,93	5498	22	515	0,41	3
		м2		63,00	1,10	482	8	105	0,01	--
289	Е0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов оконных	2,295	282,02	0,16	647	--	525	1,26	3
		м2		217,80	0,07	500	--	105	--	--
290	Е0115-165-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков оконных, подготовленных под вторую окраску	19,125	83,52	0,05	1597	1	1306	0,36	7
		м2		65,03	0,02	1244	--	105	--	--
291	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
292	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
293	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	61,90	2,62	371	16	85	0,07	--
		м2		10,51	0,99	63	6	123	--	--
294	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,72	7254,61	--	5223	--	502	3,66	3
		м3		567,00	--	408	--	123	--	--
295	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,36	3401,36	261,86	1224	94	265	3,44	1
		м3		499,50	99,00	180	36	123	0,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	194,65	9,95	1168	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
297	Е0111-11-2К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки +20мм	6	118,62	2,68	712	16	26	--	--
		м2		2,52	1,00	15	6	123	--	--
298	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	6	121,68	9,38	730	56	386	0,24	1
		м2		48,83	3,51	293	21	123	0,02	--
299	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6	925,06	4,90	5550	29	445	0,38	2
		м2		58,50	1,85	351	11	123	0,01	--
300	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	9	123,31	0,16	1110	1	180	0,09	1
		м		16,18	0,07	146	1	123	--	--
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
301	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	6	118,32	1,42	710	9	453	0,45	3
		м2		71,33	0,54	428	3	105	--	--
302	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20,46	289,81	4,07	5930	83	2936	0,74	15
		м2		135,68	0,97	2776	20	105	0,05	1
303	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,96	618,85	6,33	2451	25	1310	1,79	7
		м2		312,75	2,39	1238	9	105	0,01	--
304	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	30	23,54	0,16	706	5	498	0,10	3
		м2		15,75	0,07	473	2	105	--	--
305	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6	325,41	2,33	1952	14	517	0,49	3
		м2		81,23	0,88	487	5	105	--	--
306	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	19,8	101,60	0,60	2012	12	1198	0,32	6
		м		57,38	0,23	1136	5	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0115-158-3	Окраска фасадов откосов поливинилацетатная	3,96	73,83	1,65	292	7	45	0,06	--
		м2		10,24	0,63	41	2	105	--	--
308	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	6,55	1765,67	2,56	11565	17	3225	2,70	18
		м2		468,00	0,97	3065	6	105	--	--
		ПЛОЩАДКА ВХОДА,ОТМОСТКА								
309	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,8	61,90	2,62	111	5	25	0,07	--
		м2		10,51	0,99	19	2	123	--	--
310	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,27	1865,80	--	504	--	176	3,24	1
		м3		531,00	--	143	--	123	--	--
311	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,8	293,84	14,76	529	27	128	0,36	1
		м2		52,43	5,54	94	10	123	0,03	--
312	Е0111-15-2К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,8	517,13	9,38	931	17	60	0,01	--
		м2		23,66	3,50	43	6	123	--	--
313	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	11,62	442,80	17,70	5145	206	197	0,05	1
		м2		7,88	4,86	92	56	133	0,02	--
314	Е0127-49-7К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	11,62	101,01	0,77	1174	9	7	--	--
		м2		0,10	0,32	1	4	133	--	--
315	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,62	293,84	14,76	3414	172	829	0,36	4
		м2		52,43	5,54	609	64	123	0,03	--
316	Е0111-15-2К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11,62	517,13	9,38	6009	109	388	0,01	--
		м2		23,66	3,50	275	41	123	--	--
		СМЕТА №3-1и-2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
317	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
318	СС1504-1008	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ,шт	1	880,25	--	880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
319	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2
		шт		158,00	37,80	316	76	95	0,22	--
320	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	2	2480,00	--	4960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
322	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
323	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2
		шт		158,00	37,80	316	76	95	0,22	--
324	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	2	2480,00	--	4960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
		шт		119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
326	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	1	158,00	--	158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС 220	4	14,00	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	15	175,20	75,70	2628	1136	1330	0,44	7
		м		72,70	20,60	1091	309	95	0,12	2
331	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	10	47,20	14,80	472	148	291	0,16	2
		м		26,30	4,30	263	43	95	0,02	--
332	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1
		шт		45,50	0,10	91	--	95	--	--
333	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--
334	С151601-506 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,015	146300,00	--	2195	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
335	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ШВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	39800,00	--	398	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
336	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			168458	4639			134
			Тенге			23921	1476			8
		Накладные расходы -	Тенге			27616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			207838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15.СМЕТА №3-2.НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 1 ОЧКО								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
339	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,84	35,29	33,19	241	227	75	0,01	--
		м3		2,10	9,13	14	62	97	0,03	--
340	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,99	50,82	48,38	254	241	80	0,02	--
		м3		2,39	14,07	12	70	97	0,05	--
341	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5965	467,10	--	279	--	315	2,98	2
		м3		467,10	--	279	--	113	--	--
342	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4,99	44,54	41,10	222	205	74	--	--
		м3		--	15,30	--	76	97	--	--
343	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9,0818	108,20	--	983	--	197	0,45	4
		т		21,64	--	197	--	100	--	--
344	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4,99	3,76	3,24	19	16	8	--	--
		м3		0,48	1,12	2	6	97	--	--
345	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,998	134,10	--	134	--	151	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
346	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,992	6,48	6,48	26	26	8	--	--
		м3		--	2,10	--	8	97	0,01	--
347	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,992	21,55	4,52	86	18	66	0,11	--
		м3		17,03	--	68	--	97	--	--
		ВЫГРЕБ								
348	Е0123-13-6	Устройство выгреба диам. 1,25 м в мокрых грунтах	2,96	21117,47	1686,97	62508	4993	9616	11,16	33
		м3		1867,05	631,80	5526	1870	130	3,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,33	352,00	--	820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
350	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,33	703,00	--	1638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
351	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,63	24600,00	--	15498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
352	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,63	352,00	--	222	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
353	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,63	703,00	--	443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-741	5,89	35,76	0,09	211	1	43	0,04	--
		м2		8,06	0,05	47	--	90	--	--
355	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-5116	5,89	101,77	0,12	599	1	20	0,02	--
		м2		3,74	0,05	22	--	90	--	--
356	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,73	245,44	3,82	670	10	125	0,21	1
		м2		37,35	1,44	102	4	118	0,01	--
357	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, выгреба глиной	0,546	982,09	238,34	536	130	46	6,93	4
		м3		4,42	67,65	2	37	118	0,50	--
358	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	2,62	442,80	17,70	1160	46	44	0,05	--
		м2		7,88	4,86	21	13	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать м2	2,62	50,50	0,39	132	1	1	--	--
				0,05	0,16	--	--	133	--	--
360	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок м3	0,524	1965,58	--	1030	--	679	6,80	4
				1053,00	--	552	--	123	--	--
361	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	1,23	220,00	13,43	271	17	87	0,37	--
				52,65	5,04	65	6	123	0,02	--
362	Е0111-11-4К=8,5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	1,23	297,59	5,70	366	7	11	--	--
				5,36	2,12	7	3	123	--	--
363	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ЭП-741 м2	1,23	35,76	0,09	44	--	9	0,04	--
				8,06	0,05	10	--	90	--	--
364	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-5116 м2	1,23	101,77	0,12	125	--	4	0,02	--
				3,74	0,05	5	--	90	--	--
365	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,05	7254,61	--	363	--	35	3,66	--
				567,00	--	28	--	123	--	--
366	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса и обвязка стен уборной м3	0,29	12593,89	327,33	3652	95	1124	20,10	6
				3105,00	123,75	900	36	120	0,60	--
367	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	10	622,52	4,64	6225	46	718	0,36	4
				58,05	1,76	581	18	120	0,01	--
368	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,05	21304,82	334,28	1065	17	211	22,10	1
				3397,50	126,00	170	6	120	0,62	--
369	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций м3	0,28	1862,35	14,17	521	4	104	1,88	1
				303,75	5,40	85	2	120	0,03	--
370	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,72	567,59	8,20	2111	31	313	0,42	2
				67,73	3,08	252	11	119	0,02	--
371	Е0110-5-2	Изготовление дверей и фрамуги	0,1	12593,89	327,33	1259	33	387	20,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3105,00	123,75	311	12	120	0,60	--
372	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,62	634,99	31,85	1029	52	394	1,15	2
		м2		190,80	12,04	309	20	120	0,06	--
373	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0110-54-4	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	3,24	228,49	0,83	740	3	98	0,15	--
		м2		24,98	0,32	81	1	120	--	--
375	Е0110-5-2	Изготовление стульчика,вытяжного короба и крышки	0,1	9458,78	283,42	946	28	11	20,10	2
		м3		13,80	79,84	1	8	120	0,60	--
376	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,29	1862,35	14,17	540	4	108	1,88	1
		м3		303,75	5,40	88	2	120	0,03	--
377	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,48	167,96	1,88	249	3	123	0,47	1
		м2		78,30	0,72	116	1	105	--	--
378	Е0112-15-4	Обмазка стульчика с внутренней стороны битумом	1,22	72,27	0,42	88	1	22	0,09	--
		м2		14,92	0,16	18	--	119	--	--
379	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	1,164	1965,58	--	2288	--	1508	6,80	8
		м3		1053,00	--	1226	--	123	--	--
380	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,873	1865,80	--	1629	--	570	3,24	3
		м3		531,00	--	464	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			113182	6255			81
			Тенге			11694	2273			11
		Накладные расходы -	Тенге			17385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			138401				

РАЗДЕЛ 16.СМЕТА№4-1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ НАСОСНОЙ 2-го ПОДЪЕМА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	147,8	46,51	44,35	6874	6555	2751	0,02	2
		м3		2,16	17,03	319	2517	97	0,07	10
382	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	147,8	6,48	6,48	958	958	302	--	--
		м3		--	2,10	--	311	97	0,01	1
383	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	236	36,70	27,80	8661	6561	3520	0,06	14
		м		8,80	6,90	2077	1628	95	0,04	9
384	С143008-92	Песок природный	18,5	593,00	--	10971	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
385	Е0128-214-4	Установка деревянных желобов и защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	1,44	26910,69	508,69	38751	733	9165	33,50	48
		100 м		5175,00	128,87	7452	186	120	0,46	1
386	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	144	38,10	3,20	5486	461	4036	0,15	22
		м		28,80	0,70	4147	101	95	--	1
387	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	500	27,50	4,00	13750	2000	9500	0,12	60
		м		19,30	0,70	9650	350	95	--	2
388	С151601-506 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,05	146300,00	--	7315	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
389	С151601-523 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,594	441000,00	--	261954	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2								
		шт	3	603,80	--	1811	--	1502	3,00	9
				527,00	--	1581	--	95	--	--
391	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2								
		шт	4	749,00	--	2996	--	2550	4,00	16
				671,00	--	2684	--	95	--	--
392	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2								
		шт	3	13200,00	--	39600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
393	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2								
		шт	4	15600,00	--	62400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			461528	17266			171
		Накладные расходы -	Тенге			27910	5092			24
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			29691				
						524544				
		РАЗДЕЛ 17.СМЕТА №4-2.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ АКБУЛАК								
394	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3	38,4	46,51	44,35	1786	1703	715	0,02	1
				2,16	17,03	83	654	97	0,07	3
395	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	38,4	6,48	6,48	249	249	78	--	--
				--	2,10	--	81	97	0,01	--
396	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	11	36,70	27,80	404	306	164	0,06	1
				8,80	6,90	97	76	95	0,04	--
397	С143008-92	Песок природный								
		м3	4,8	593,00	--	2846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
398	Е0128-214-4	Установка деревянных желобов и защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля								
			1,38	26910,69	508,69	37137	702	8783	33,50	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг 100 м	138	5175,00 38,10 28,80	128,87 3,20 0,70	7142 5258 3974	178 442 97	120 3867 95	0,46 0,15 --	1 21 1
400	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	54	27,50 19,30	4,00 0,70	1485 1042	216 38	1026 95	0,12 --	6 --
401	С151601-522 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 1000м	0,192	370200,00 --	-- --	71078 --	-- --	-- --	-- --	-- --
402	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	4	749,00 671,00	-- --	2996 2684	-- --	2550 95	4,00 --	16 --
403	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2 шт	4	15600,00 --	-- --	62400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			185639	3617			91
		Накладные расходы -	Тенге			15022	1123			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			12170				
						214992				

РАЗДЕЛ 18.СМЕТА №4-3.УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСВ-КР12 СО СВЕТИЛЬНИКОМ РКУ-250

404	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	21,1	46,51 2,16	44,35 17,03	981 46	936 359	393 97	0,02 0,07	-- 1
405	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	21,1	6,48 --	6,48 2,10	137 --	137 44	43 97	-- 0,01	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	44	36,70 8,80	27,80 6,90	1615 387	1223 304	656 95	0,06 0,04	3 2
407	С143008-92	Песок природный м3	2,64	593,00 --	-- --	1566 --	-- --	-- --	-- --	-- --
408	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	100	26,40 19,10	3,10 0,50	2640 1910	310 50	1862 95	0,11 --	11 --
409	С151601-506 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2 1000м	0,1	146300,00 --	-- --	14630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
410	С151601-506 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2 1000м	0,1	146300,00 --	-- --	14630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
411	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105	3,06 1,03	9 3
412	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	3	20600,00 --	-- --	61800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
413	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,87	106,00 --	-- --	92 --	-- --	-- --	-- --	-- --
414	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	2,25	108,20 21,64	-- --	243 49	-- --	49 100	0,45 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	10,08	174,86	0,09	1763	1	85	0,05	1
				9,36	0,05	94	1	90	--	--
416	Е0113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	10,08	180,72	0,14	1822	1	92	0,05	1
				10,10	0,05	102	1	90	--	--
417	Ц0108-598-2	УМонтаж кронштейнов т	0,19344	20876,00	932,00	4038	180	3668	121,00	23
				19730,00	232,00	3817	45	95	1,35	--
418	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные т	0,19344	139600,00	--	27004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
419	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА шт	3	731,00	282,00	2193	846	1399	2,30	7
				410,00	80,80	1230	242	95	0,47	1
420	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	3	4800,00	--	14400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
421	С151703-16	Пускорегулирующий аппарат шт	3	3310,00	--	9930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
422	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	3	537,00	--	1611	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
423	Ц0108-405-1	Провода по конструкциям м	54	60,50	2,80	3267	151	2852	0,32	17
				55,10	0,50	2975	27	95	--	--
424	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,054	4150,00	--	224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
425	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодка фарфоровая 100шт	0,3	6500,00	--	1950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
426	С151803-74	Профиль монтажный перфорированный	3	256,00	--	768	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	СПрайс	Предохранитель ПРС-6,шт шт	3	99,13 --	-- --	297 --	-- --	-- --	-- --	-- --
428	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95	1,00 0,01	1 --
429	СПрайс	Выключатель автоматический АП50-2МТ,шт	1	451338,31 --	-- --	451338 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			624043	6433			74
		Стоимость оборудования -	Тенге			12355	1814			9
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			451636				
		Накладные расходы -	Тенге			451636				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			11166				
						648897				
		РАЗДЕЛ 19.СМЕТА №5-1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ								
430	Е0134-135-1	Установка стоек телефонных однопарных стойка	2	2051,88 546,75	-- --	4104 1094	-- --	1203 110	3,14 --	6 --
431	С11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм кг	19,98	34,00 --	-- --	679 --	-- --	-- --	-- --	-- --
432	Ц0110-899-3	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на стоечных линиях, масса 1 м до 2 кг м	80	55,30 32,20	20,60 4,90	4424 2576	1648 392	3265 110	2,00 0,03	160 2
433	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 1000м	0,08	52800,00 --	-- --	4224 --	-- --	-- --	-- --	-- --
434	Ц0110-892-1	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 10х2 шт	1	2017,00 758,00	601,00 142,00	2017 758	601 142	990 110	5,00 0,82	5 1
435	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 шт	1	1550,00 --	-- --	1550 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436	Е0134-122-7	Крепление консоли траверс	1	1369,16 128,25	-- --	1369 128	-- --	141 110	0,75 --	1 --
437	С11041-60	Подвес кабельный шт	228	101,00 --	-- --	23028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
438	С11041-85	Кронштейн т	0,0072	47200,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
439	С11041-83	Хомут т	0,002	46400,00 --	-- --	93 --	-- --	-- --	-- --	-- --
440	С11041-74	Метизы кт	0,5	192,00 --	-- --	96 --	-- --	-- --	-- --	-- --
441	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	2	742,00 398,00	305,00 72,00	1484 796	610 144	1034 110	2,00 0,42	4 1
442	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20 шт	2	1750,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
443	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	2	978,90 947,00	-- --	1958 1894	-- --	1705 90	7,00 --	14 --
444	С1604-5010	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ,шт отверст	2	2460,00 --	-- --	4920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
445	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах шт	2	204,00 163,35	2,32 0,36	408 327	5 1	295 90	1,09 --	2 --
446	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл пар	1	530,00 --	-- --	530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
447	Ц0110-896-1	Измерение сопротивление луча конец	10	24,40 23,00	-- --	244 230	-- --	253 110	0,13 --	1 --
448	Ц0110-51-33	Разделка концов кабеля Тенге	60	106,00 105,00	-- --	6360 6300	-- --	5670 90	0,50 --	30 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19				61328	2864			224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			14102	679			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			4920				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4920				
		Накладные расходы -	Тенге			14555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			80140				
		РАЗДЕЛ 20.СМЕТА №6-1.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ГАЗОПРОВОДОМ 6 пересечений								
449	Ц0110-926-1	Прокладка ленты сигнальной	0,114	21564,70	17195,84	2458	1960	1029	21,00	2
		км		4368,86	2415,60	498	275	133	14,01	2
450	С151608-5	Сигнальная лента полиэтиленовая	0,114	15800,00	--	1801	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
451	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	12	1011,00	274,00	12132	3288	6070	2,00	24
		шт		315,00	65,30	3780	784	133	0,38	5
452	СПрайс	Замерный столбик,шт	12	868,68	--	10424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
453	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,888	9866,57	95,97	38361	373	3299	4,90	19
		м3		771,75	36,25	3001	141	105	0,18	1
454	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8	245,44	3,82	7069	110	1318	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1076	41	118	0,01	--
455	Е0109-62-7	Изготовление м/к стоек массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,24996	49326,74	16388,64	12330	4097	7302	161,00	40
		т		28980,00	3479,80	7244	870	90	13,02	3
456	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	6,74892	43,60	0,10	294	1	71	0,03	--
		м2		11,62	0,04	78	--	90	--	--
457	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,74892	49,69	0,04	335	--	51	0,02	--
		м2		8,32	--	56	--	90	--	--
458	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	12	747,86	146,19	8974	1754	8530	3,20	38
		шт		506,25	28,22	6075	339	133	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м	27,6	472,00 --	-- --	13027 --	-- --	-- --	-- --	-- --
460	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0276	63800,00 --	-- --	1761 --	-- --	-- --	-- --	-- --
461	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0096	69100,00 --	-- --	663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
462	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00384	149300,00 --	-- --	573 --	-- --	-- --	-- --	-- --
463	СС111-1651	Знак предупреждающий труегольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали,100шт	0,12	85790,00 --	-- --	10295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			120499	11583			131
		Накладные расходы -	Тенге			21808	2450			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			8890				
						157058				
		РАЗДЕЛ 21.СМЕТА №7-1.БЛАГОУСТРПОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №1								
464	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	213,2	224,61 5,00	23,94 8,04	47888 1066	5105 1713	3696 133	0,03 0,03	7 6
465	Е0127-24-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя м2	1066	-11,65 --	-- --	-12421 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	213,2	486,27	15,35	103673	3273	3119	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1266	1079	133	0,02	4
467	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	213,2	231,43	--	49341	--	11	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			188481	8377			14
			Тенге			2341	2792			10
		Накладные расходы -	Тенге			6827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			207026				
		РАЗДЕЛ 22.СМЕТА №7-2.БЛАГОУСТРПОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №2								
468	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	214,8	224,61	23,94	48247	5143	3724	0,03	7
		м2		5,00	8,04	1074	1726	133	0,03	6
469	Е0127-24-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	1074	-11,65	--	-12514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
470	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	214,8	486,27	15,35	104451	3297	3143	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1276	1087	133	0,02	4
471	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	214,8	231,43	--	49712	--	11	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			189895	8440			14
			Тенге			2359	2813			10
		Накладные расходы -	Тенге			6878				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			208579				
		РАЗДЕЛ 23.СМЕТА №7-3.БЛАГОУСТРПОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ НАД СКВАЖИНОЙ №3								
472	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	213,2	224,61	23,94	47888	5105	3696	0,03	7
		м2		5,00	8,04	1066	1713	133	0,03	6
473	Е0127-24-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	1066	-11,65	--	-12421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	213,2	486,27	15,35	103673	3273	3119	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1266	1079	133	0,02	4
475	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	213,2	231,43	--	49341	--	11	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			188481	8377			14
			Тенге			2341	2792			10
		Накладные расходы -	Тенге			6827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			207026				
		РАЗДЕЛ 24.СМЕТА №7-5.БЛАГОУСТРПОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
476	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	842	4,85	4,85	4085	4085	1375	--	--
		м3		--	1,68	--	1417	97	0,01	5
477	Е0101-24-13К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	842	37,78	37,78	31815	31815	10707	--	--
		м3		--	13,11	--	11038	97	--	4
		ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	842	4,85	4,85	4085	4085	1375	--	--
		м3		--	1,68	--	1417	97	0,01	5
479	Е0101-24-13К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	842	37,78	37,78	31815	31815	10707	--	--
		м3		--	13,11	--	11038	97	--	4
		НАСЫПЬ								
480	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	387	6,01	6,01	2324	2324	782	--	--
		м3		--	2,08	--	806	97	0,01	3
481	Е0101-24-14К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	387	42,79	42,79	16558	16558	5572	--	--
		м3		--	14,84	--	5745	97	0,01	2
482	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4930	0,20	0,20	1000	1000	337	--	--
		м2		--	0,07	--	347	97	--	1
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
483	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	509	224,61	23,94	114329	12187	8824	0,03	17
		м2		5,00	8,04	2545	4090	133	0,03	14
484	Е0127-24-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	2545	-11,65	--	-29654	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	509	486,27	15,35	247511	7814	7447	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3023	2576	133	0,02	9
486	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	509	231,43	--	117799	--	27	--	--
		м2		0,04	--	20	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
487	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	78,6	9699,87	395,76	762410	31107	85872	4,00	314
		м		661,65	118,72	52006	9331	140	0,58	46
488	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
489	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
490	У1-43-20	Скамья типа 1, строительные работы	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,70	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	--
491	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6,00	6
		урна		990,00	22,56	990	23	105	0,11	--
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
492	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	21	258,30	--	5424	--	6997	1,79	38
		яма		258,30	--	5424	--	129	--	--
493	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	21	151,76	--	3187	--	4059	0,82	17
		шт		149,85	--	3147	--	129	--	--
494	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	21	972,00	--	20412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	70	84,15	--	5891	--	7599	0,58	41
		яма		84,15	--	5891	--	129	--	--
496	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	70	27,63	--	1934	--	2479	0,17	12
		шт		27,45	--	1922	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
497	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома								
		шт	70	203,00	--	14210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1444123	145693			514
			Тенге			83770	48688			96
		Накладные расходы -	Тенге			166464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1707222				
		РАЗДЕЛ 25.СМЕТА № 7-6.БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
498	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)								
		м2	8,45	224,61	23,94	1898	202	146	0,03	--
				5,00	8,04	42	68	133	0,03	--
499	Е0127-24-1 т.ч. п1.37	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя								
		м2	42,25	-11,65	--	-492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
500	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	8,45	486,27	15,35	4109	130	124	0,03	--
				5,94	5,06	50	43	133	0,02	--
501	Е0127-54-1К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	8,45	231,43	--	1956	--	--	--	--
				0,04	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			7470	332			1
			Тенге			93	111			--
		Накладные расходы -	Тенге			271				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			8205				
		Стоимость оборудования по объекту:				1763777				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				13775306				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			144138				
		ИТОГО:	Тенге			13919444				
		Производство работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			379074				
		Выслуга лет 1%	Тенге			121557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			48623				
		ИТОГО:				14468698				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,23355				31605094				
		Налоги, обязательные платежи 2%				632102				
		ИТОГО:				32237195,64				
		НДС 12%				3868463,48				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				36105659,12				
		ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:			ПОДРЯДЧИК:				
		ГУ "Отдел строительства"	ТОО "Оразбай-2005"			ТОО "Элитстройсервис-Актобе"				

Расценки по смете проверил