Счет-фактура № 00000000077 от 15 июля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 15.07.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе	объект	1	51 782 125,89	51 782 125,89	12%	6 213 855,11	57 995 981,00	0	
Всего по счету:					**51 782 125,89**		**6 213 855,11**	**57 995 981,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/55	11.04.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	196 816 481		78 081 414	175 729 001			21 087 480	196 816 481
в т.ч. июль 2014г.		57 995 981	23 676 260	51 782 126			6 213 855	57 995 981

Итого к оплате за июль 2014г: 57 995 981 (Пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят один) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Программа комп ВС-4 версия 4.

712120

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть) г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть) г.АКТОБЕ

Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Водовод В9 от проектируемых 3-х скважин до насосной станции 2-го подъема									
		Земляные работы									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10071,2	22,04	20,73	221975	208782	68505	0,01	92	
		м3		1,31	5,70	13193	57430	97	0,02	199	
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	188	32,54	30,98	6117	5824	1922	0,01	2	
		м3		1,53	9,01	288	1694	97	0,03	6	
3	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	317,3	390,96	--	124052	--	140178	2,53	804	
		м3		390,96	--	124052	--	113	--	--	
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы	264,4	325,80	--	86142	--	97340	2,11	558	
		м3		325,80	--	86142	--	113	--	--	
5	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы	264,4	134,10	--	35456	--	40065	0,97	257	
		м3		134,10	--	35456	--	113	--	--	
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9869,1	3,35	3,35	33077	33077	11132	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	11476	97	--	38
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	519,4	134,10	--	69652	--	78706	0,97	505
		м3		134,10	--	69652	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9869,1	21,55	4,52	212640	44569	163029	0,11	1066
		м3		17,03	--	168071	--	97	--	--
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	338,4	45,00	45,00	15228	15228	3046	--	--
		т		--	9,00	--	3046	100	0,19	64
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	188	3,76	3,24	707	610	292	--	1
		м3		0,48	1,12	90	211	97	--	1
				Трубопроводы						
11	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,11	154891,68	66009,80	17038	7261	13605	376,00	41
		км		70200,00	24936,75	7722	2743	130	121,79	13
12	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	110,44	2250,00	--	248490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,11	453445,54	80944,76	49879	8904	11300	278,50	31
		км		48442,50	30577,50	5329	3364	130	149,34	16
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180х8,6 мм	3,635	139706,75	90794,12	507834	330037	321135	286,00	1040
		км		48375,00	19582,83	175843	71184	130	84,07	306
15	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	3671,35	1230,00	--	4515761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3 мм	0,032	51202,26	20326,01	1638	650	1505	179,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-255 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	км	30825,00	5353,43	986	171	130	20,64	1
			32,32	150,00	--	4848	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	км	204666,79	85907,16	3070	1289	2502	504,00	8
			0,015	95850,00	32451,75	1438	487	130	158,50	2
19	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	3360,00	--	50602	--	--	--	--
			15,06	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	647812,25	104375,72	9717	1566	1980	356,70	5
			0,015	62122,50	39429,00	932	591	130	192,57	3
21	Е0122-35-6	Установка затворов дисковых поворотных диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	шт	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
			2	513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
22	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	шт	11575,40	--	23151	--	--	--	--
			2	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	шт	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
			4	317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
24	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	шт	6796,68	--	27187	--	--	--	--
			4	--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	шт	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
			3	144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
26	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	шт	2246,46	--	6739	--	--	--	--
			3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0122-35-5	Установка клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	585,99 317,25	36,99 13,50	1172 635	74 27	860 130	1,93 0,07	4 --
28	СТОО"Акватория-Актобе"	Клапаны обратные двухдисковые, Dy 150 мм	шт	2	10062,48 --	-- --	20125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	8	440,21 102,38	332,43 86,87	3522 819	2659 695	1968 130	0,61 0,33	5 3
30	СТОО"Жакко",Актобе	Тройник 225х225 полиэтиленовый ПГЭ-100 SDR17	шт	1	10185,96 --	-- --	10186 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	СТОО"Жакко",Актобе	Тройник 180х180 полиэтиленовый ПГЭ-100 SDR17	шт	1	6443,96 --	-- --	6444 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	СТОО"Жакко",Актобе	Тройник 180х90 полиэтиленовый ПГЭ-100 SDR17	шт	6	7534,66 --	-- --	45208 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	шт	18	300,57 69,53	225,64 58,98	5410 1252	4061 1062	3007 130	0,41 0,23	7 4
34	СТОО"Жакко",Актобе	Втулка под фланец Д 225 ПЭ-100 SDR17	шт	4	2495,65 --	-- --	9983 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СТОО"Жакко",Актобе	Втулка под фланец Д 180 ПЭ-100 SDR17	шт	8	1830,15 --	-- --	14641 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	СТОО"Жакко",Актобе	Втулка под фланец Д 63 ПЭ-100 SDR17	шт	6	317,96 --	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	шт	18	300,57 69,53	225,64 58,98	5410 1252	4061 1062	3007 130	0,41 0,23	7 4
38	СТОО"Жакко"г.Актобе	Фланцы PP/Stahl диам.225мм	шт	4	4122,45 --	-- --	16490 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	СТОО"Жакко"г.Актобе	Фланцы PP/Stahl диам.180мм	шт	8	2843,20 --	-- --	22746 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	СТОО"Жакко"г.Актобе	Фланцы PP/Stahl диам.63мм	шт	6	979,78 --	-- --	5879 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	7	300,57 69,53	225,64 58,98	2104 487	1579 413	1169 130	0,41 0,23	3 2
42	СТОО"Жакко",Актобе	Переход 180х225 ПГЭ-100 SDR17	шт	1	4991,31 --	-- --	4991 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	СТОО"Жакко",Актобе	Переход 90х63 ПГЭ-100 SDR17		6	720,97	--	4326	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
45	СТОО"Жакко",Актобе	Отвод диам. 225 мм 90 град.	2	5623,54	--	11247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СТОО"Жакко",Актобе	Отвод диам. 180 мм 90 град.	8	3453,25	--	27626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СТОО"Жакко",Актобе	Отвод диам. 180 мм 45 град.	3	3350,09	--	10050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
49	СТОО"Жакко",Актобе прим.	Заглушка полиэтиленовая Д 180 ПЭ-100 SDR17	1	2733,76	--	2734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5 (13шт)	0,65	8264,15	95,97	5372	62	551	4,90	3
		м3		771,75	36,25	502	24	105	0,18	--
				Инженерные сооружения						
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм в сухих грунтах-5шт.								
51	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500 (5шт.)	7,615	7044,58	1879,87	53644	14315	19541	8,86	67
		м3		1435,50	538,43	10931	4100	130	2,06	16
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН15-5шт.)	1,9	24600,00	--	46740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6-1шт.)	0,59	6875,00	--	4056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9-5шт.)	4,45	6250,00	--	27813	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9а-5шт.)	4,45	6250,00	--	27813	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (1ПП-15-1-5шт.)	1,35	24600,00	--	33210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-5шт.)	5	831,00	--	4155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м (ГОСТ 8020-90) (КЦ7.3-5шт высотой 0,29м)	1,45	3725,00	--	5401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.2000мм в сухих грунтах-2шт.								
59	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000 (2шт.)	4,36	7044,58	1879,87	30714	8196	11188	8,86	39
		м3		1435,50	538,43	6259	2348	130	2,06	9
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПП20-2шт.)	1,18	24600,00	--	29028	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20-9-2шт.)	1,78	7840,00	--	13955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС20-9а-2шт.)	1,78	7840,00	--	13955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (2ПП20-1-2шт.)	0,96	24600,00	--	23616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-2шт.)	2	831,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м (ГОСТ 8020-90) (КЦ7.3-2шт высотой 0,29м)	0,58	3725,00	--	2161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1000мм в мокрых грунтах-3шт.								
66	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000 (3шт.)	2,91	14301,96	2104,76	41619	6125	11296	13,90	40
		м3		2362,50	623,48	6875	1814	130	2,48	7
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН10 3шт)	0,54	24600,00	--	13284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-36 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС-10.6 3шт)	1,77	4312,00	--	7632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС-10.9 3шт)	2,67	3920,00	--	10466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС-10.9а 3шт)	2,67	3920,00	--	10466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП10-1 3шт)	0,3	24600,00	--	7380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-3шт.)	3	831,00	--	2493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м (ГОСТ 8020-90) (КЦ7.3-3шт высотой 0,29м)	0,87	3725,00	--	3241	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6932816	703192			4613
			Тенге			721903	165176			698
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20125				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1207				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21332				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6362065				
	Материалы -		Тенге			68285				
	Всего заработная плата -		Тенге				887079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4520609				
	Местные материалы -		Тенге			348076				
		Накладные расходы -	Тенге			1015248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7819951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1039366			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			550626				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			550626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			583664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8424948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5819
		Сметная заработная плата -	Тенге				1039366			

РАЗДЕЛ 2.НИЖНИЕ КУРАЙЛИ

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2114,73406	27,84	26,18	58864	55353	18174	0,01	24
		м3		1,66	7,20	3510	15226	97	0,03	53
75	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	707,378618	39,72	37,82	28100	26750	8829	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1323	7780	97	0,04	27
76	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10840,2364	22,04	20,73	238925	224725	73736	0,01	99
		м3		1,31	5,70	14201	61815	97	0,02	215
77	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	1241,72755	325,80	--	404555	--	457147	2,11	2623
		м3		325,80	--	404555	--	113	--	--
78	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	335,260861	390,96	--	131074	--	148113	2,53	850
		м3		390,96	--	131074	--	113	--	--
79	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	609,573499	325,80	--	198599	--	224417	2,11	1287
		м3		325,80	--	198599	--	113	--	--
80	Е0101-166-2	Засыпка уширений	609,573499	134,10	--	81744	--	92371	0,97	593
		м3		134,10	--	81744	--	113	--	--
81	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13078,763	6,83	6,83	89274	89274	23680	--	--
		м3		--	1,87	--	24413	97	0,01	80
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1453,19589	134,10	--	194874	--	220207	0,97	1413
		м3		134,10	--	194874	--	113	--	--
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13078,763	21,55	4,52	281796	59064	216049	0,11	1413
		м3		17,03	--	222731	--	97	--	--
84	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	1273,28151	45,00	45,00	57298	57298	11460	--	--
		т		--	9,00	--	11460	100	0,19	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	707,378618	3,07	2,66	2172	1882	906	--	2
		м3		0,39	0,93	276	658	97	--	2
		Трубопроводы								
86	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	3,2	139706,75	90794,12	447062	290541	282705	286,00	915
		км		48375,00	19582,83	154800	62665	130	84,07	269
87	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,208	58881,69	25695,31	12247	5345	10786	194,00	40
		км		33075,00	6813,45	6880	1417	130	26,38	5
88	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	1,5	51202,26	20326,01	76803	30489	70548	179,00	269
		км		30825,00	5353,43	46238	8030	130	20,64	31
89	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	120	107,48	1,20	12898	144	1379	0,05	6
		кг		8,53	0,45	1024	54	128	--	--
90	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	27	440,21	332,43	11886	8976	6643	0,61	16
		шт		102,38	86,87	2764	2345	130	0,33	9
91	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
93	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
		Инженерные сооружения								
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-60шт.								
95	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	60	440,21	332,43	26413	19946	14762	0,61	37
		шт		102,38	86,87	6143	5212	130	0,33	20
96	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	110	440,21	332,43	48424	36568	27063	0,61	67
		шт		102,38	86,87	11262	9556	130	0,33	37
97	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ,Дк-1500,Нр-1800(60шт)	88,2	7044,58	1879,87	621332	165805	226331	8,86	781
		м3		1435,50	538,43	126611	47490	130	2,06	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-10шт.								
98	Е0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(15шт)**	16,575	7044,58	1879,87	116764	31159	42533	8,86	147
		м3		1435,50	538,43	23793	8924	130	2,06	34
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-12шт.								
99	Е0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(6шт)**	19,49	7044,58	1879,87	137299	36639	50013	8,86	173
		м3		1435,50	538,43	27978	10494	130	2,06	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3303858	1156651			10805
			Тенге			1667357	281926			1261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3290960				
	Материалы -		Тенге			39767				
	Всего заработная плата -		Тенге				1948205			
	Местные материалы -		Тенге			428353				
		Накладные расходы -	Тенге			2241248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5864140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13180
		Сметная заработная плата -	Тенге				2284392			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12898				
	Материалы -		Тенге			11730				
	Всего заработная плата -		Тенге				1078			
		Накладные расходы -	Тенге			1379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5879274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13187
		Сметная заработная плата -	Тенге				2285677			
		РАЗДЕЛ 3.ВЕРХНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы								
100	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	510,872131	27,84	26,18	14220	13372	4391	0,01	6
		м3		1,66	7,20	848	3678	97	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	176,865574	39,72	37,82	7026	6688	2208	0,01	2
		м3		1,87	11,00	331	1945	97	0,04	7
102	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2641,74426	22,04	20,73	58226	54765	17969	0,01	24
		м3		1,31	5,70	3461	15064	97	0,02	52
103	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	302,609836	325,80	--	98590	--	111407	2,11	639
		м3		325,80	--	98590	--	113	--	--
104	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	81,691803	390,96	--	31938	--	36090	2,53	207
		м3		390,96	--	31938	--	113	--	--
105	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	148,55082	325,80	--	48398	--	54690	2,11	314
		м3		325,80	--	48398	--	113	--	--
106	Е0101-166-2	Засыпка уширений	148,55082	134,10	--	19921	--	22510	0,97	144
		м3		134,10	--	19921	--	113	--	--
107	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3183,22623	6,83	6,83	21728	21728	5764	--	--
		м3		--	1,87	--	5942	97	0,01	19
108	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	353,691803	134,10	--	47430	--	53596	0,97	344
		м3		134,10	--	47430	--	113	--	--
109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3183,22623	21,55	4,52	68586	14376	52584	0,11	344
		м3		17,03	--	54210	--	97	--	--
110	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	318,358033	45,00	45,00	14326	14326	2865	--	--
		т		--	9,00	--	2865	100	0,19	60
111	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	176,865574	3,07	2,66	543	471	226	--	--
		м3		0,39	0,93	69	164	97	--	1
				Трубопроводы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	1,2	139706,75	90794,12	167648	108953	106014	286,00	343
		км		48375,00	19582,83	58050	23499	130	84,07	101
		Инженерные сооружения								
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-11шт.								
113	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	11	440,21	332,43	4842	3657	2706	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1126	956	130	0,33	4
114	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	16	440,21	332,43	7043	5319	3936	0,61	10
		шт		102,38	86,87	1638	1390	130	0,33	5
115	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(11шт)	16,17	7044,58	1879,87	113911	30397	41494	8,86	143
		м3		1435,50	538,43	23212	8706	130	2,06	33
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-5шт.								
116	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(5шт)	7,35	7044,58	1879,87	51778	13817	18861	8,86	65
		м3		1435,50	538,43	10551	3957	130	2,06	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			776155	287869			2593
			Тенге			399773	68168			310
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			776155				
	Материалы -		Тенге			7229				
	Всего заработная плата -		Тенге				467941			
	Местные материалы -		Тенге			81283				
		Накладные расходы -	Тенге			537312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1392274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3172
		Сметная заработная плата -	Тенге				548538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1392274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3172
		Сметная заработная плата -	Тенге				548538			
		РАЗДЕЛ 4.Бурение эксплуатационной скважины глубиной 32м (1-шт)								
117	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной котлована 2 м (шурф сечением 1х1м и глубиной 2м)	2	353,25	--	707	--	798	2,33	5
		м3		353,25	--	707	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0101-172-1	Крепление досками стенок шурфа	8	125,34	9,97	1003	80	585	0,39	3
		м2		60,98	3,74	488	30	113	0,02	--
119	Е0104-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	28	561,55	414,98	15723	11619	5908	0,60	17
		м		106,20	96,69	2974	2707	104	0,30	9
120	Е0104-25-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	2	2199,73	1740,98	4399	3482	1654	2,23	4
		м		400,50	394,75	801	790	104	1,19	2
121	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00002	149300,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С11011-959	Тавот /солидол жировой/	0,00035	98500,00	--	34	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-220	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00013	20000,00	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-72	Ветошь	0,33	33,00	--	11	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0104-48-10 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	30	1121,10	891,40	33633	26742	13762	1,31	39
		м		228,16	212,92	6845	6388	104	0,69	21
126	Е0104-48-9 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	2	649,51	506,21	1299	1012	558	0,84	2
		м		141,76	126,42	284	253	104	0,44	1
127	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 т.ч.таб.19	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	3,25	7430,00	--	24148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0104-49-10	Свободный спуск обсадных труб диам.219х7,7 /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	20	285,22	222,67	5704	4453	2522	0,39	8
		м		62,55	58,70	1251	1174	104	0,22	4
129	СЦ0806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	20,5	3000,00	--	61500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0109-62-8	Изготовление фильтров из перфорированной обсадной трубы с установкой стержней диам.5А1 вертикально по окружности трубы через 33мм, приваркой спирали из нержавеющей стали диам.3мм, опайкой сеткой из нержавеющей стали размером 1х1мм, креплением сетки полосовой сталью 5х25 и и установкой усиленной муфты	0,66	25987,18	4444,95	17152	2934	12175	110,00	73
		т		19800,00	697,37	13068	460	90	2,55	2
131	СЦ0806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	12	3000,00	--	36000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	С131312-74 прим.	Сетки металлические из нержавеющей стали 1х1 мм	9	1040,00	--	9360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (стержни)	0,04	50600,00	--	2024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм (для устройства спирали)	0,03	56500,00	--	1695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (полоса 5х25)	0,002	59000,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (муфта усиленная)	0,03	126700,00	--	3801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб диам.219х7,7 станками ударно-канатного бурения	12	362,66	295,61	4352	3547	1742	0,39	5
		м		67,05	72,52	805	870	104	0,24	3
138	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважины	2,5	2148,58	137,08	5371	343	5366	11,40	29
		м3		2011,50	52,20	5029	130	104	0,26	1
139	С143008-74	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	2,5	808,00	--	2020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16 п-3.68 к=1,2	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	30	701,45	447,65	21044	13430	11219	1,43	43
		м		253,80	105,78	7614	3173	104	0,34	10
141	Е0104-51-7 т.ч. п-1.16 п-3.68 к=1,2	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	2	414,03	253,37	828	507	465	0,90	2
		м		160,66	62,73	321	125	104	0,21	--
142	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	65044,94	53772,44	390270	322635	160866	57,30	344
		сутки		11272,50	14507,34	67635	87044	104	48,14	289
143	Е0104-61-4	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	1	36534,16	28389,16	36534	28389	16527	42,00	42
		сутки		8145,00	7746,23	8145	7746	104	33,11	33
144	Ц0118-434-4	Химический и бактериологический анализы воды	1	3263,94	831,24	3264	831	1401	8,00	8
		шт		1336,50	220,50	1337	221	90	1,28	1
145	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых цементных растворов состава 1:3 с портландцементом тампонажным	2,04	7242,37	197,82	14774	404	838	2,01	4
		м3		283,50	107,95	578	220	105	0,55	1
146	Е0106-1-1	Цементация шурфа и устья скважины	2	392,17	66,01	784	132	463	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--

2	3
Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в с "Драглайн" или "Обратная лоп 0,5 м3 в котлованах глубиной д
Е0101-163-2 . п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вр более 2 м и котлованах площад креплениями, глубиной транш /доработка грунта вручную по механизированным способом/
Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы в более 2 м и котлованах площад креплениями, глубиной транш
Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с самосвалы экскаваторами с к
010333-А5-1	Перевозка грузов автомобиля вне карьеров/, расстояние пер временный отвал
Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы гр
Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлован (130) кВт (л.с.), при перемещ
0101-166-2	Засыпка вручную траншей, 2 группы
0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 групп трамбовками
0111-2-1	Устройство уплотняемых тр песчаных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			697558	420540			712120
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			118271	111382			629
		Материалы -	Тенге							378
		Всего заработная плата -	Тенге			3264				
		Накладные расходы -	Тенге			1096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1557			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				210			1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			280				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4945				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				1767			10
		Всего заработная плата -	Тенге			542334				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14348				
		Местные материалы -	Тенге				214568			
		Накладные расходы -	Тенге			3888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3457				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			223273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33491			112
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			45936				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			811544				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				248059			1034
		Всего заработная плата -	Тенге			17152				
		Накладные расходы -	Тенге			1150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				13528			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			12175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1826			6
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1760				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			31087				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15355			80
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134809				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			134809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8089				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			142897				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			990472				
			Тенге							
							265181			1125

ОТДЕЛ 1.Насосная станция 2-го подъема

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,56	2383,50	--	6102	--	1672	3,24	8
		м3		531,00	--	1359	--	123	--	--
158	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	50	337,15	172,69	16857	8634	9554	0,48	24
		шт		76,28	60,21	3814	3011	140	0,24	12
159	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	25	481,17	243,37	12029	6084	6719	0,67	17
		шт		106,88	85,08	2672	2127	140	0,34	8
160	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	28	724,20	389,08	20278	10894	11400	0,94	26
		шт		153,90	136,92	4309	3834	140	0,55	16
161	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	12,387	10900,00	--	135018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,872	10500,00	--	51156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	15,204	10000,00	--	152040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок В12,5	0,35	8077,80	311,32	2827	109	205	2,82	1
		м3		441,00	117,61	154	41	105	0,57	--
165	Е0106-1-2	Устройство монолитных фундаментов ФМ-1 из бетона В15	0,38	8647,94	98,32	3286	37	292	4,41	2
		м3		695,25	37,15	264	14	105	0,18	--
166	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из из рубероида на отм.-0,03 и -0,33	26,88	707,16	11,21	19008	301	1133	0,20	5
		м2		31,50	4,21	847	113	118	0,02	1
167	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,28	245,44	3,82	20195	314	3766	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3073	118	118	0,01	1
168	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен углов и пересечений сеткой Вр диам.5мм с ячейкой 50х50	0,025	8679,65	422,15	217	11	248	56,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	206	4	118	0,77	--
169	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,025	41200,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0106-13-1	Устройство приямка из бетона В12,5	0,36	8040,67	86,60	2895	31	198	3,06	1
		м3		490,50	32,72	177	12	105	0,16	--
171	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для приямка	0,81	2256,18	221,40	1828	179	799	4,87	4
		м2		812,25	84,38	658	68	110	0,41	--
172	С11011-870 прим.	Сталь листовая рифленная толщиной 5 мм	0,03386	43100,00	--	1459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-53-3	Проложить над приямком стальной уголок	0,002	16367,84	681,42	33	1	27	95,00	--
		т		14670,00	132,75	29	--	90	0,65	--
174	С12021-132	Стоимость м/к обрамления	0,002	161100,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,088	60,75	--	5	--	5	0,34	--
		м2		60,75	--	5	--	90	--	--
176	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	0,088	21,80	0,05	2	--	--	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	--	--	--
177	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	0,088	49,69	0,04	4	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
178	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1118	106,00	--	118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
179	Е0108-20-5	Кладка наружных кирпичных стен из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с теплоизоляционными плитами общей толщиной 420 мм при высоте этажа до 4 м	33,91	6580,44	372,83	223143	12643	51768	7,12	241
		м3		1154,25	139,50	39141	4730	118	0,68	23
180	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	4,037	8390,00	--	33870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных стен сеткой Вр диам.5мм с ячейкой 50х50	0,336	8679,65	422,15	2916	142	3336	56,40	19
		т		8257,50	157,50	2775	53	118	0,77	--
182	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,336	41200,00	--	13843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0108-6-1	Кладка парапета из силикатного кирпича М100 на растворе М50	8,16	5766,84	335,84	47057	2740	7951	4,54	37
		м3		699,75	126,00	5710	1028	118	0,61	5
184	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	103,01	66,43	2060	1329	1336	0,15	3
		шт		23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
185	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,423	24000,00	--	10152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Перегородки						
186	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок из керамического кирпича М75 на растворе М25 армированных толщиной в 1/2 кирпича в санузле,техническом помещении	9,7	962,35	34,73	9335	337	2724	1,43	14
		м2		225,00	13,01	2183	126	118	0,06	1
187	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 из силикатного кирпича М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	12,89	887,54	34,73	11440	448	3620	1,43	18
		м2		225,00	13,01	2900	168	118	0,06	1
				РАЗДЕЛ 5.Перекрытие на отм.0.000						
188	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до10 м2	3	1398,73	373,54	4196	1121	2523	2,66	8
		шт		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
189	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПБ49-12-8 3шт)	17,64	2750,00	--	48510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПБ49-12-8 3шт), приведенная толщина 11,79см	17,64	45,00	--	794	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
191	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	17,64	185,00	--	3263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0107-20-3	Установка анкеров А1	0,00264	175710,10	1826,10	464	5	32	42,70	--
		т		8100,00	690,75	21	2	140	3,37	--
193	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00264	40200,00	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие на отм.+2.500						
194	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до10 м2	9	1398,73	373,54	12589	3362	7570	2,66	24
		шт		465,75	135,07	4192	1216	140	0,61	5
195	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПБ49-12-8 9шт)	52,92	2750,00	--	145530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПБ49-12-8 9шт), приведенная толщина 11,79см	52,92	45,00	--	2381	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
197	С143017-66-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м(ПБ49-12-8 9шт)	52,92	185,00	--	9790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0107-20-3	Установка анкеров А1	0,0066	175710,10	1826,10	1160	12	81	42,70	--
		т		8100,00	690,75	53	5	140	3,37	--
199	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0066	40200,00	--	265	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип 1(S=49,13м2)								
200	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	49,13	61,90	2,62	3041	129	695	0,07	3
		м2		10,51	0,99	516	49	123	--	--
201	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100мм В7,5	3,9304	7254,61	--	28514	--	2741	3,66	14
		м3		567,00	--	2229	--	123	--	--
202	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,009008	106,00	--	425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	49,13	86,38	14,76	4244	725	3503	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2576	272	123	0,03	1
204	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 40мм	49,13	73,88	1,34	3630	66	234	0,02	1
		м2		3,38	0,50	166	25	123	--	--
		Тип 3(S=2,85м2)								
205	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из пенопласта полистирольного	2,85	48,53	5,55	138	16	158	0,26	1
		м2		42,98	2,07	122	6	123	0,01	--
206	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,073388	8390,00	--	616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	2,85	340,45	18,42	970	52	326	0,42	1
		м2		85,95	6,91	245	20	123	0,03	--
208	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	2,85	232,19	9,05	662	26	190	0,25	1
		м2		50,85	3,40	145	10	123	0,02	--
209	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,85	194,65	9,95	555	28	196	0,36	1
		м2		52,20	3,74	149	11	123	0,02	--
210	Е0111-11-2 К=3,4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.37мм	2,85	100,83	2,28	287	6	10	0,01	--
		м2		2,14	0,85	6	2	123	--	--
		Тип 4(S=5,66м2)								
211	Е0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из пенопласта полистирольного	5,66	48,53	5,55	275	31	314	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	243	12	123	0,01	--
212	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,145745	8390,00	--	1223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,66	194,65	9,95	1102	56	389	0,36	2
		м2		52,20	3,74	295	21	123	0,02	--
214	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45мм	5,66	148,28	3,35	839	19	31	0,02	--
		м2		3,15	1,25	18	7	123	0,01	--
		Внутренняя отделка								
215	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	184,28	232,75	3,39	42892	624	22778	0,65	120
		м2		117,00	0,72	21561	133	105	0,05	9
		Балки металлические БМ1 и БМ2 под таль								
216	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,458	7285,83	3593,45	3337	1646	1383	14,30	7
		т		2385,00	971,06	1092	445	90	3,51	2
217	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	0,4187	91800,00	--	38437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0392	154200,00	--	6045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0109-48-4	Электродуговая сварка м/к балок	0,4579	2452,13	545,76	1123	250	507	5,25	2
		т		1230,75	--	564	--	90	--	--
220	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	17,38	60,75	--	1056	--	950	0,34	6
		м2		60,75	--	1056	--	90	--	--
221	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	17,38	21,80	0,05	379	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	101	--	90	--	--
222	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	17,38	49,69	0,04	864	1	130	0,04	1
		м2		8,32	--	145	--	90	--	--
		Монтаж тали								
223	Ц0103-141-3	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	1	4137,00	295,00	4137	295	3465	22,00	22
		шт		3803,00	47,30	3803	47	90	0,27	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Пр-нт1906-16029	Стоимость тали электрической грузоподъемностью 1т								
			1	28750,00	--	28750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			402585	8471			234
			Тенге			40696	2686			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			28750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4137				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				3850			
		Накладные расходы -	Тенге			3465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320757				
	Материалы -		Тенге			9295				
	Всего заработная плата -		Тенге				37431			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2210				
	Местные материалы -		Тенге			267736				
		Накладные расходы -	Тенге			42945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				43872			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48941				
	Материалы -		Тенге			908				
	Всего заработная плата -		Тенге				2101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44481				
		Накладные расходы -	Тенге			1891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3050				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			476214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				50627			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1234681	62848			813
			Тенге			132111	21007			108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			28750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4137				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				3850			
		Накладные расходы -	Тенге			3465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1150671				
	Материалы -		Тенге			46976				
	Всего заработная плата -		Тенге				146411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52413				
	Местные материалы -		Тенге			864841				
		Накладные расходы -	Тенге			174193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1404356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							971
		Сметная заработная плата -	Тенге				172540			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51123				
	Материалы -		Тенге			1900				
	Всего заработная плата -		Тенге				2857			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44804				
		Накладные расходы -	Тенге			2716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3264			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1498234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				180174			
ОТДЕЛ 2.Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк.500м3 (для хозпитьевого водоснабжения) по т.п.901-4-59.83 (2шт)										
		Земляные работы								
225	**E0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки и обваловки)**								
			1172	**27,84**	**26,18**	**32623**	**30677**	**10072**	**0,01**	**13**
		м3		**1,66**	**7,20**	**1946**	**8438**	**97**	**0,03**	**29**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	108,4	353,25	--	38292	--	43270	2,33	253
		м3		353,25	--	38292	--	113	--	--
227	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	68,3	423,90	--	28952	--	32716	2,80	191
		м3		423,90	--	28952	--	113	--	--
228	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	386	6,83	6,83	2635	2635	699	--	--
		м3		--	1,87	--	721	97	0,01	2
229	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44	134,10	--	5900	--	6667	0,97	43
		м3		134,10	--	5900	--	113	--	--
230	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	386	21,55	4,52	8317	1743	6376	0,11	42
		м3		17,03	--	6574	--	97	--	--
231	Е0101-12-14	Засыпка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3/обваловка/	448	27,84	26,18	12470	11726	3850	0,01	5
		м3		1,66	7,20	744	3226	97	0,03	11
232	Е0101-166-2	Разравнивание грунта обваловки	448	134,10	--	60077	--	67887	0,97	435
		м3		134,10	--	60077	--	113	--	--
233	Е0101-12-14	Засыпка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3/засыпка грунта на покрытие/	290	27,84	26,18	8072	7591	2492	0,01	3
		м3		1,66	7,20	481	2088	97	0,03	7
234	Е0101-166-2	Разравнивание грунта на покрытии	290	134,10	--	38889	--	43945	0,97	282
		м3		134,10	--	38889	--	113	--	--
235	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений механизированным способом	800	40,43	25,30	32343	20240	4910	--	--
		м2		--	6,33	--	5062	97	0,02	18
				Монолитные и сборные железобетонные конструкции						
236	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	26,6	6838,57	66,01	181906	1756	6164	1,35	36
		м3		195,75	24,93	5207	663	105	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,132	106,00	--	2876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	27,132	703,00	--	19074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	27,132	352,00	--	9550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0106-1-16	Устройство монолитного железобетонного днища с пазом и обетонированием труб из бетон В15 и водонепроницаемостью В-6	82,86	7564,06	196,62	626758	16292	30148	1,79	148
		м3		272,25	74,27	22559	6154	105	0,36	30
241	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,5122	73000,00	--	37391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7518	68200,00	--	51273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8304	67700,00	--	56218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5322	65900,00	--	100972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,856	61300,00	--	52473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,4616	61200,00	--	28250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0722	50800,00	--	3668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3376	41200,00	--	13909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	84,5172	106,00	--	8959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	84,5172	703,00	--	59416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
251	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	84,5172	352,00	--	29750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0111-2-9	Создание уклона из цементного раствора М100	6,8	6000,01	--	40800	--	4742	3,66	25
		м3		567,00	--	3856	--	123	--	--
253	Е0107-1-5	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	2	595,71	397,26	1191	795	939	1,21	2
		шт		198,45	136,87	397	274	140	0,52	1
254	С143014-3 тех.часть К=1,09	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(стаканного типа)	3,34	19293,00	--	64439	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0107-5-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, массой колонн до 2 т	2	2215,49	677,25	4431	1355	2987	4,83	10
		шт		834,75	232,00	1670	464	140	0,86	2
256	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,96	18300,00	--	17568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1058	4	105	0,56	--
258	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,032	40200,00	--	1286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1870,32	1043,54	7481	4174	5288	3,64	15
		шт		630,00	314,33	2520	1257	140	1,28	5
260	С143015-36	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом более 1,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	7,32	18100,00	--	132492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,862	106,00	--	1257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	11,862	703,00	--	8339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
263	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,862	352,00	--	4175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,242	93997,62	304,24	22747	74	8434	198,00	48
		1т		33075,00	114,75	8004	28	105	0,56	--
265	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,242	40200,00	--	9728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	43,68	4472,64	1085,26	195365	47404	86140	6,00	262
		м3		1028,25	380,37	44914	16615	140	1,70	74
267	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения без борта	20,52	17000,00	--	348840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	23,16	19900,00	--	460884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,764	93997,62	304,24	71814	232	26625	198,00	151
		1т		33075,00	114,75	25269	88	105	0,56	--
270	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,15	40200,00	--	6030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0106-33-4	Устройство угловых монолитных железобетонных блоков УМ1,УМ2(2+2)	17,68	10195,43	954,99	180255	16884	26100	6,51	115
		м3		1075,50	330,44	19015	5842	105	1,34	24
272	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	65000,00	--	1300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,662	67700,00	--	44817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,134	65900,00	--	8831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,222	61300,00 --	-- --	13609 --	-- --	-- --	-- --	-- --
276	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,15	61200,00 --	-- --	9180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
277	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0032	68200,00 --	-- --	218 --	-- --	-- --	-- --	-- --
278	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0136	63800,00 --	-- --	868 --	-- --	-- --	-- --	-- --
279	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0136	40200,00 --	-- --	547 --	-- --	-- --	-- --	-- --
280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	70,1536	106,00 --	-- --	7436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
281	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	70,1536	703,00 --	-- --	49318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
282	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	70,1536	352,00 --	-- --	24694 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3293963	163588			2086
			Тенге			316323	50922			207
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3293963				
		Материалы -	Тенге			139205				
		Всего заработная плата -	Тенге				367245			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			440567				
		Местные материалы -	Тенге			2234280				
		Накладные расходы -	Тенге			421567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3938461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2504
		Сметная заработная плата -	Тенге				430480			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3938461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2504
		Сметная заработная плата -	Тенге				430480			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**			**16239030**	**2794687**			**21538**
			Тенге			**3355739**	**698581**			**2963**
	Стоимость оборудования -		Тенге			28750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28750				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27526				
	Материалы -		Тенге			1135				
	Всего заработная плата -		Тенге				5407			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20125				
		Накладные расходы -	Тенге			4867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1944				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6137			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15416147				
	Материалы -		Тенге			315811				
	Всего заработная плата -		Тенге				4031450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5017476				
	Местные материалы -		Тенге			3960289				
		Накладные расходы -	Тенге			4612840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2306
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				691926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21230727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26680
		Сметная заработная плата -	Тенге				4723376			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68275				
	Материалы -		Тенге			3050				
	Всего заработная плата -		Тенге				16385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44804				
		Накладные расходы -	Тенге			14892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18619			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			698332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			11730				
	Всего заработная плата -		Тенге				1078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			685435				
		Накладные расходы -	Тенге			1379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			741694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1284			
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			22123663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26818
		Сметная заработная плата -	Тенге				4749416			

	Стоимость оборудования -	Тенге			28750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			28750				
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			22123663				
	Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			530278				
	ИТОГО:	Тенге			22653941				
	Производство работ в зимнее время 3,1185%	Тенге			705567				
	Выслуга лет 1%	Тенге			226252				
	Доп.отпуска 0,4%	Тенге			90501				
	ИТОГО:				23676260				
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,23355				52882073				
	Налоги, обязательные платежи 2%				1057641				
	ИТОГО:				53939714				
	С учетом конкурсной скидки 4%				51782126				
	НДС 12%				6213855				
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				57995981				
	ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:			ПОДРЯДЧИК:				
	ГУ "Отдел строительства"	ТОО "Арзу Систем"			ТОО "Элитстройсервис-Актобе"				

Расчеты по смете проверил