Счет-фактура № 00000000110 от 14 августа 2014 г.

Дата оборота по реализации: 14.08.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутрикварталных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе	объект	1	47 020 174,11	47 020 174,11	12%	5 642 420,89	52 662 595,00	0	
Всего по счету:					**47 020 174,11**		**5 642 420,89**	**52 662 595,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/55	11.04.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	249 479 076		99 580 374	222 749 175			26 729 901	249 479 076
в т.ч. август 2014г.		52 662 595	21 498 960	47 020 174			5 642 421	52 662 595

Итого к оплате за август 2014г: 52 662 595 (Пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто пять) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть) г.АКТОБЕ

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть) г.АКТОБЕ

Дговор №03-3/55 от 11.04.2014г.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА 2-2-1.ВОДОВОД В10 от существующизх 2-х скважин до насосной станции 2-го подъема								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	953,8	22,04	20,73	21022	19773	6488	0,01	9
		м3		1,31	5,70	1249	5439	97	0,02	19
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	32,54	30,98	651	620	204	0,01	--
		м3		1,53	9,01	31	180	97	0,03	1
3	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	30,1	390,96	--	11768	--	13298	2,53	76
		м3		390,96	--	11768	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы	25,1	325,80	--	8178	--	9241	2,11	53
		м3		325,80	--	8178	--	113	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы	25,1	134,10	--	3366	--	3803	0,97	24
		м3		134,10	--	3366	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	934,7	3,35	3,35	3133	3133	1054	--	--
		м3		--	1,16	--	1087	97	--	4
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,2	134,10	--	6598	--	7455	0,97	48
		м3		134,10	--	6598	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	934,7	21,55	4,52	20139	4221	15440	0,11	101
		м3		17,03	--	15918	--	97	--	--
9	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	36	45,00	45,00	1620	1620	324	--	--
		т		--	9,00	--	324	100	0,19	7
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,76	3,24	75	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
				Трубопроводы						
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х10,8 мм	0,355	139706,75	90794,12	49596	32232	31363	286,00	102
		км		48375,00	19582,83	17173	6952	130	84,07	30
12	С13804-264 Изм. и допвып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 202,1 мм	358,55	1930,00	--	692002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3 мм	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	123	21	130	20,64	--
14	С13804-255 Изм. и допвып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	4,04	150,00	--	606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
16	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	1	2246,46	--	2246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
18	СТОО"Жакко",Актобе	Тройник 180х180 полиэтиленовый ПЭ-100 SDR17	1	6443,96	--	6444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СТОО"Жакко",Актобе	Тройник 180х90 полиэтиленовый ПЭ-100 SDR17	1	7534,66	--	7535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
21	СТОО"Жакко",Актобе	Втулка под фланец Д 63 ПЭ-100 SDR17	2	317,96	--	636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
23	СТОО"Жакко"г.Актобе	Фланцы PP/Stahl диам.63мм	2	979,78	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
25	СТОО"Жакко",Актобе	Переход 90х63 ПЭ-100 SDR17	1	720,97	--	721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
27	СТОО"Жакко",Актобе	Отвод диам. 180 мм 90 град.	5	3453,25	--	17266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5 (5шт)	0,25	8264,15	95,97	2066	24	212	4,90	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	--
				Инженерные сооружения						
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм в сухих грунтах-1шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500 (1шт.)	1,735	7044,58	1879,87	12222	3262	4452	8,86	15
		м3		1435,50	538,43	2491	934	130	2,06	4
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН15-1шт.)	0,38	24600,00	--	9348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС15-6-1шт./	0,59	6875,00	--	4056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9-1шт.)	0,89	6250,00	--	5563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9а-1шт.)	0,89	6250,00	--	5563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (1ПП-15-1-1шт.)	0,27	24600,00	--	6642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-1шт.)	1	831,00	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			906184	67958			437
			Тенге			68141	15735			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			869376				
	Материалы -		Тенге			961				
	Всего заработная плата -		Тенге				83875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			692608				
	Местные материалы -		Тенге			39709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			95907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1023200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				98262			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36808				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1062216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				98262			

РАЗДЕЛ 2.СМЕТА 2-3-1.ВЕХНИЕ КУРАЙЛИ

Земляные работы

36	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1420,863	27,84	26,18	39550	37191	12211	0,01	16
		м3		1,66	7,20	2359	10230	97	0,03	36
37	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	491,907	39,72	37,82	19541	18602	6140	0,01	6
		м3		1,87	11,00	920	5410	97	0,04	18
38	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7347,351	22,04	20,73	161940	152315	49977	0,01	67
		м3		1,31	5,70	9625	41898	97	0,02	145
39	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	841,634	325,80	--	274204	--	309851	2,11	1778
		м3		325,80	--	274204	--	113	--	--
40	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	227,205	390,96	--	88828	--	100376	2,53	576
		м3		390,96	--	88828	--	113	--	--
41	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	413,157	325,80	--	134607	--	152105	2,11	873
		м3		325,80	--	134607	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-166-2	Засыпка уширений	413,157	134,10	--	55404	--	62607	0,97	402
		м3		134,10	--	55404	--	113	--	--
43	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8853,348	6,83	6,83	60432	60432	16030	--	--
		м3		--	1,87	--	16526	97	0,01	54
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	983,705	134,10	--	131915	--	149064	0,97	956
		м3		134,10	--	131915	--	113	--	--
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8853,348	21,55	4,52	190755	39982	146249	0,11	956
		м3		17,03	--	150773	--	97	--	--
46	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	885,4326	45,00	45,00	39844	39844	7969	--	--
		т		--	9,00	--	7969	100	0,19	167
47	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	491,907	3,07	2,66	1510	1309	630	--	1
		м3		0,39	0,93	192	457	97	--	2
				Трубопроводы						
48	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	2,0875	139706,75	90794,12	291638	189533	184421	286,00	597
		км		48375,00	19582,83	100983	40879	130	84,07	175
49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	25927	194,00	97
		км		33075,00	6813,45	16538	3407	130	26,38	13
50	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,75	51202,26	20326,01	38402	15245	35274	179,00	134
		км		30825,00	5353,43	23119	4015	130	20,64	15
51	Е0122-11-8	Укладка футляра из полиэтиленовых труб SDR21-280х13,4"питьевая"	0,015	154938,86	103471,23	2324	1552	1452	306,00	5
		км		51300,00	23175,85	770	348	130	98,72	1
52	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	14	585,99	36,99	8204	518	6020	1,93	27
		шт		317,25	13,50	4442	189	130	0,07	1
53	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	7	242,08	6,95	1695	49	1331	0,88	6
		шт		144,00	2,25	1008	16	130	0,01	--
55	E0120-30-1	Установка подставок под гидранты	430	107,48	1,20	46216	516	4943	0,05	22
		кг		8,53	0,45	3668	194	128	--	1
56	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	62	440,21	332,43	27293	20611	15254	0,61	38
		шт		102,38	86,87	6348	5386	130	0,33	21
57	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	78	300,57	225,64	23444	17600	13031	0,41	32
		шт		69,53	58,98	5423	4600	130	0,23	18
58	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	78	300,57	225,64	23444	17600	13031	0,41	32
		шт		69,53	58,98	5423	4600	130	0,23	18
59	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	45	300,57	225,64	13526	10154	7518	0,41	19
		шт		69,53	58,98	3129	2654	130	0,23	10
60	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
61	E0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,3	8264,15	95,97	2479	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
62	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,306	106,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Инженерные сооружения						
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-35шт.								
63	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	136	440,21	332,43	59869	45211	33459	0,61	83
		шт		102,38	86,87	13924	11814	130	0,33	45
64	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	86	440,21	332,43	37858	28589	21158	0,61	53
		шт		102,38	86,87	8805	7471	130	0,33	29
65	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(35шт)	51,45	7044,58	1879,87	362444	96719	132026	8,86	456
		м3		1435,50	538,43	73856	27702	130	2,06	106
66	C11011-774	Скобы ходовые	125,12	129,00	--	16140	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-13шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(13шт)	20,1225	7044,58	1879,87	141755	37828	51637	8,86	178
		м3		1435,50	538,43	28886	10835	130	2,06	41
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-7шт.								
68	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(7шт)	17,85	7044,58	1879,87	125746	33556	45805	8,86	158
		м3		1435,50	538,43	25624	9611	130	2,06	37
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-2шт.								
69	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(2шт)	1,94	13634,35	2104,76	26451	4083	7531	13,90	27
		м3		2362,50	623,48	4583	1210	130	2,48	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2480380	883339			7604
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1176928	217812			961
		Материалы -	Тенге			2434164				
		Всего заработная плата -	Тенге			44549				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1390879			
		Местные материалы -	Тенге			16140				
		Накладные расходы -	Тенге			317391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1610580				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							805
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				241587			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4287429				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9347
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1632466			
		Материалы -	Тенге			46216				
		Всего заработная плата -	Тенге			42033				
		Накладные расходы -	Тенге				3861			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4943				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				741			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			54229				
		Сметная заработная плата -	Тенге							25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4603			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4341657				
		Сметная заработная плата -	Тенге							9372
							1637069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 2-4-1.НИЖНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы								
70	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1240,06	27,84	26,18	34517	32459	10657	0,01	14
		м3		1,66	7,20	2058	8928	97	0,03	31
71	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	414,8	39,72	37,82	16478	15686	5178	0,01	5
		м3		1,87	11,00	776	4562	97	0,04	16
72	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6356,6	22,04	20,73	140103	131776	43238	0,01	58
		м3		1,31	5,70	8327	36248	97	0,02	126
73	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	728,136	325,80	--	237227	--	268066	2,11	1538
		м3		325,80	--	237227	--	113	--	--
74	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	196,59	390,96	--	76859	--	86850	2,53	498
		м3		390,96	--	76859	--	113	--	--
75	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	357,447	325,80	--	116456	--	131596	2,11	755
		м3		325,80	--	116456	--	113	--	--
76	Е0101-166-2	Засыпка уширений	357,44	134,10	--	47933	--	54164	0,97	347
		м3		134,10	--	47933	--	113	--	--
77	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7669,25	6,83	6,83	52350	52350	13886	--	--
		м3		--	1,87	--	14315	97	0,01	47
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	852,139	134,10	--	114272	--	129127	0,97	828
		м3		134,10	--	114272	--	113	--	--
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7669,25	21,55	4,52	165242	34635	126689	0,11	828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	130607	--	97	--	--
80	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	746,64	45,00	45,00	33599	33599	6720	--	--
		т		--	9,00	--	6720	100	0,19	141
81	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	414,8	3,07	2,66	1273	1104	531	--	1
		м3		0,39	0,93	162	386	97	--	1
				Трубопроводы						
82	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	2,168	139706,75	90794,12	302884	196842	191532	286,00	620
		км		48375,00	19582,83	104877	42456	130	84,07	182
83	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,71	51202,26	20326,01	36354	14431	33393	179,00	127
		км		30825,00	5353,43	21886	3801	130	20,64	15
84	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
		шт		317,25	13,50	2538	108	130	0,07	1
85	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
86	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
87	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	522,8	107,48	1,20	56191	627	6009	0,05	26
		кг		8,53	0,45	4459	235	128	--	1
88	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	88	440,21	332,43	38739	29254	21650	0,61	54
		шт		102,38	86,87	9009	7645	130	0,33	29
89	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	54	300,57	225,64	16231	12184	9021	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3755	3185	130	0,23	12
90	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	77	300,57	225,64	23144	17374	12864	0,41	32
		шт		69,53	58,98	5354	4541	130	0,23	17
91	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	95	300,57	225,64	28554	21436	15871	0,41	39
		шт		69,53	58,98	6605	5603	130	0,23	21
92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
93	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,75	8264,15	95,97	6198	72	636	4,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	579	27	105	0,18	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,765	106,00	--	81	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Инженерные сооружения								
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-36шт.								
95	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	275	440,21	332,43	121059	91419	67657	0,61	168
		шт		102,38	86,87	28155	23889	130	0,33	92
96	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	129	440,21	332,43	56788	42884	31737	0,61	79
		шт		102,38	86,87	13207	11206	130	0,33	43
97	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(36шт)	52,92	7044,58	1879,87	372799	99483	135798	8,86	469
		м3		1435,50	538,43	75967	28494	130	2,06	109
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.								
98	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(2шт)	3,19	7044,58	1879,87	22472	5997	8186	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4579	1718	130	2,06	7
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-10шт.								
99	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(10шт)	25,28	7044,58	1879,87	178087	47523	64871	8,86	224
		м3		1435,50	538,43	36289	13612	130	2,06	52
		Колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-2шт.								
100	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(2шт)	1,94	13634,35	2104,76	26451	4083	7531	13,90	27
		м3		2362,50	623,48	4583	1210	130	2,48	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2332915	888944			6820
			Тенге			1058370	219789			951
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2276724				
	Материалы -		Тенге			41783				
	Всего заработная плата -		Тенге				1273464			
	Местные материалы -		Тенге			292715				
		Накладные расходы -	Тенге			1484466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				222670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225671				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3986862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8486
		Сметная заработная плата -	Тенге				1496134			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			56191				
Материалы -			Тенге			51104				
Всего заработная плата -			Тенге				4695			
		Накладные расходы -	Тенге			6009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3732				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			65932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4052794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8516
		Сметная заработная плата -	Тенге				1501730			

РАЗДЕЛ 4.СМЕТА 2-5-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ п.ИЛЕК

Земляные работы

101	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1060,35	27,84	26,18	29515	27755	9113	0,01	12
		м3		1,66	7,20	1760	7635	97	0,03	27
102	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	336,9	39,72	37,82	13383	12740	4205	0,01	4
		м3		1,87	11,00	630	3705	97	0,04	13
103	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5367,12	22,04	20,73	118295	111264	36507	0,01	49
		м3		1,31	5,70	7031	30605	97	0,02	106
104	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	614,79	325,80	--	200299	--	226337	2,11	1298
		м3		325,80	--	200299	--	113	--	--
105	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	165,99	390,96	--	64895	--	73332	2,53	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		390,96	--	64895	--	113	--	--
106	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	301,8	325,80	--	98326	--	111109	2,11	637
		м3		325,80	--	98326	--	113	--	--
107	Е0101-166-2	Засыпка уширений	301,8	134,10	--	40471	--	45733	0,97	293
		м3		134,10	--	40471	--	113	--	--
108	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6487,425	6,83	6,83	44283	44283	11746	--	--
		м3		--	1,87	--	12109	97	0,01	40
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	720,825	134,10	--	96663	--	109229	0,97	701
		м3		134,10	--	96663	--	113	--	--
110	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6487,425	21,55	4,52	139778	29298	107166	0,11	701
		м3		17,03	--	110481	--	97	--	--
111	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	606,42	45,00	45,00	27289	27289	5458	--	--
		т		--	9,00	--	5458	100	0,19	115
112	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	336,9	3,07	2,66	1034	896	431	--	1
		м3		0,39	0,93	131	313	97	--	1
				Трубопроводы						
113	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-160х7,7"питьевая"	1,8885	78245,00	36133,62	147766	68238	126344	247,00	466
		км		41850,00	9612,90	79034	18154	130	37,30	70
114	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,1755	58881,69	25695,31	10334	4510	9101	194,00	34
		км		33075,00	6813,45	5805	1196	130	26,38	5
115	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,366	51202,26	20326,01	18740	7439	17214	179,00	66
		км		30825,00	5353,43	11282	1959	130	20,64	8
116	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
		шт		317,25	13,50	2855	121	130	0,07	1
117	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
119	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	208,05	107,48	1,20	22361	250	2391	0,05	10
		кг		8,53	0,45	1775	94	128	--	--
120	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	33	440,21	332,43	14527	10970	8119	0,61	20
		шт		102,38	86,87	3379	2867	130	0,33	11
121	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	33	300,57	225,64	9919	7446	5513	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,23	7
122	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
123	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,25	8264,15	95,97	2066	24	212	4,90	1
		м3		771,75	36,25	193	9	105	0,18	--
124	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,255	106,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Инженерные сооружения								
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-25шт.								
125	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	85	440,21	332,43	37418	28257	20912	0,61	52
		шт		102,38	86,87	8702	7384	130	0,33	28
126	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	59	440,21	332,43	25973	19614	14515	0,61	36
		шт		102,38	86,87	6040	5125	130	0,33	20
127	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(25шт)	36,75	7044,58	1879,87	258888	69085	94305	8,86	326
		м3		1435,50	538,43	52755	19787	130	2,06	76
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-4шт.								
128	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(4шт)	6,583	7044,58	1879,87	46374	12375	16893	8,86	58
		м3		1435,50	538,43	9450	3544	130	2,06	14
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-5шт.								
129	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(5шт)	12,89375	7044,58	1879,87	90831	24239	33087	8,86	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,50	538,43	18509	6942	130	2,06	27
		Колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-1шт.								
130	Е0122-41-2	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(1шт)**	0,97	13634,35	2104,76	13225	2042	3765	13,90	13
		м3		2362,50	623,48	2292	605	130	2,48	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1580353	509505			5351
			Тенге			825919	129866			570
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1557992				
	Материалы -		Тенге			25602				
	Всего заработная плата -		Тенге				953917			
	Местные материалы -		Тенге			198990				
		Накладные расходы -	Тенге			1095741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2812957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6459
		Сметная заработная плата -	Тенге				1118279			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22361				
	Материалы -		Тенге			20337				
	Всего заработная плата -		Тенге				1868			
		Накладные расходы -	Тенге			2391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1485				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2839195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6471
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120506			
		РАЗДЕЛ 5.СМЕТА 2-6-1.ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТАНЦИИ 2го подъема								
		Всасывающие, переливные и спускные трубопроводы								
		Земляные работы								
131	Е0101-12-13	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	182,85	22,04	20,73	4030	3791	1244	0,01	2
		м3		1,31	5,70	240	1043	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,8	32,54	30,98	709	675	223	0,01	--
		м3		1,53	9,01	33	196	97	0,03	1
133	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,35	390,96	--	2483	--	2805	2,53	16
		м3		390,96	--	2483	--	113	--	--
134	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м без креплений, глубиной траншей до 3 м	23,45	325,80	--	7640	--	8633	2,11	50
		м3		325,80	--	7640	--	113	--	--
135	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы	9,4	325,80	--	3063	--	3461	2,11	20
		м3		325,80	--	3063	--	113	--	--
136	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы	9,4	134,10	--	1261	--	1424	0,97	9
		м3		134,10	--	1261	--	113	--	--
137	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	210,5	3,35	3,35	706	706	237	--	--
		м3		--	1,16	--	245	97	--	1
138	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,15	134,10	--	288	--	326	0,97	2
		м3		134,10	--	288	--	113	--	--
139	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	210,5	21,55	4,52	4535	951	3477	0,11	23
		м3		17,03	--	3585	--	97	--	--
140	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	39,24	45,00	45,00	1766	1766	353	--	--
		т		--	9,00	--	353	100	0,19	7
141	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,8	3,76	3,24	82	71	34	--	--
		м3		0,48	1,12	10	24	97	--	--
		Трубопроводы								
		Всасывающие трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,01	154891,68	66009,80	1549	660	1237	376,00	4
		км		70200,00	24936,75	702	249	130	121,79	1
143	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002СТ РК 8.02-04С-204	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	10,04	2250,00	--	22590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,01	453445,54	80944,76	4534	809	1027	278,50	3
		км		48442,50	30577,50	484	306	130	149,34	1
146	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,01	44547,62	9152,23	445	92	226	76,70	1
		км		13905,00	3458,25	139	35	130	16,89	--
		Переливные трубопроводы								
147	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,008	154891,68	66009,80	1239	528	989	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	562	199	130	121,79	1
148	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СНРК 8.02-04-2002СТ РК 8.02-04С-204	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	8,032	2250,00	--	18072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,008	453445,54	80944,76	3628	648	822	278,50	2
		км		48442,50	30577,50	388	245	130	149,34	1
		Спускные трубопроводы								
150	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,035	154891,68	66009,80	5421	2310	4329	376,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		70200,00	24936,75	2457	873	130	121,79	4
151	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	35,14	2250,00	--	79065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,035	453445,54	80944,76	15871	2833	3595	278,50	10
		км		48442,50	30577,50	1695	1070	130	149,34	5
153	Е0122-35-6	Установка затворов дисковых поворотных диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
154	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	1	11575,40	--	11575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм-2шт.								
156	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500 (2шт.)	3,57	7044,58	1879,87	25149	6711	9161	8,86	32
		м3		1435,50	538,43	5125	1922	130	2,06	7
157	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН15-2шт.)	0,76	24600,00	--	18696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6-2шт.)	1,18	6875,00	--	8113	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9-2шт.)	1,78	6250,00	--	11125	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9а-2шт.)	1,78	6250,00	--	11125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (1ПП-15-1-2шт.)	0,54	24600,00	--	13284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-2шт.)	2	831,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д-700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КЦ7.3-4шт высотой 0,29м/	1,16	3725,00	--	4321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОВОД В11								
		Земляные работы								
164	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	274,75	22,04	20,73	6056	5696	1869	0,01	3
		м3		1,31	5,70	360	1567	97	0,02	5
165	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,1	32,54	30,98	101	96	32	0,01	--
		м3		1,53	9,01	5	28	97	0,03	--
166	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,55	390,96	--	3343	--	3777	2,53	22
		м3		390,96	--	3343	--	113	--	--
167	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м без креплений, глубиной траншей до 3 м	31,85	325,80	--	10377	--	11726	2,11	67
		м3		325,80	--	10377	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы м3	6,35	325,80	--	2069	--	2338	2,11	13
				325,80	--	2069	--	113	--	--
169	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы м3	6,35	134,10	--	852	--	962	0,97	6
				134,10	--	852	--	113	--	--
170	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	283,65	3,35	3,35	951	951	320	--	--
				--	1,16	--	330	97	--	1
171	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	31,5	134,10	--	4224	--	4773	0,97	31
				134,10	--	4224	--	113	--	--
172	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	283,65	21,55	4,52	6112	1281	4686	0,11	31
				17,03	--	4831	--	97	--	--
173	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт) т	5,58	45,00	45,00	251	251	50	--	--
				--	9,00	--	50	100	0,19	1
174	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3,1	3,76	3,24	12	10	5	--	--
				0,48	1,12	1	3	97	--	--
		Трубопроводы								
175	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,026	115636,32	31953,19	3007	831	2651	360,00	9
				66375,00	12071,25	1726	314	130	58,95	2
176	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	26,104	1060,00	--	27670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,026	348390,19	68162,54	9058	1772	2374	255,70	7
				44482,50	25749,00	1157	669	130	125,76	3
178	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм км	0,0765	139706,75	90794,12	10688	6946	6758	286,00	22
				48375,00	19582,83	3701	1498	130	84,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	77,265	1230,00	--	95036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	СТОО"Жакко",Актобе	Отвод диам. 180 мм 45 град.	2	3350,09	--	6700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711,00	--	1422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0526	38344,26	9129,13	2017	480	1168	75,10	4
		км		13635,00	3449,25	717	181	130	16,84	1
183	СТОО"Полимод"	Переходник /соединение/ ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 диам.160/159	1	4828,26	--	4828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Самотечная канализационная сеть К1								
		Земляные работы								
184	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	102,4	22,04	20,73	2257	2123	697	0,01	1
		м3		1,31	5,70	134	584	97	0,02	2
185	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,6	32,54	30,98	20	19	6	0,01	--
		м3		1,53	9,01	1	5	97	0,03	--
186	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,2	390,96	--	1251	--	1414	2,53	8
		м3		390,96	--	1251	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м без креплений, глубиной траншей до 3 м м3	11,8	325,80 325,80	-- --	3844 3844	-- --	4344 113	2,11 --	25 --
188	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы м3	4,7	325,80 325,80	-- --	1531 1531	-- --	1730 113	2,11 --	10 --
189	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы м3	4,7	134,10 134,10	-- --	630 630	-- --	712 113	0,97 --	5 --
190	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	105,7	3,35 --	3,35 1,16	354 --	354 123	119 97	-- --	-- --
191	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11,7	134,10 134,10	-- --	1569 1569	-- --	1773 113	0,97 --	11 --
192	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	105,7	21,55 17,03	4,52 --	2277 1800	477 --	1746 97	0,11 --	11 --
193	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт) т	1,08	45,00 --	45,00 9,00	49 --	49 10	10 100	-- 0,19	-- --
194	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	0,6	3,76 0,48	3,24 1,12	2 --	2 1	1 97	-- --	-- --
		Трубопроводы								
195	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием км	0,038	115636,32 66375,00	31953,19 12071,25	4394 2522	1214 459	3875 130	360,00 58,95	14 2
196	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	38,152	1060,00 --	-- --	40441 --	-- --	-- --	-- --	-- --
197	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,038	348390,19	68162,54	13239	2590	3469	255,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		44482,50	25749,00	1690	978	130	125,76	5
		Канализационные колодцы сборные железобетонные диам.1000мм-1шт.								
198	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,54	6154,88	2308,84	3324	1247	2212	13,87	7
		м3		2286,00	864,68	1234	467	130	4,22	2
199	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН10 1шт)	0,18	24600,00	--	4428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС-10.9а 1шт)	0,89	3920,00	--	3489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП10-1 1шт)	0,1	24600,00	--	2460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-1шт.)	1	831,00	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,3672	6780,00	--	2490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3672	106,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выгреб емкостью 6м3								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96,38	22,04	20,73	2124	1998	656	0,01	1
		м3		1,31	5,70	126	550	97	0,02	2
206	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта 2 группы вручную	2,98	429,84	--	1281	--	1447	2,84	8
		м3		429,84	--	1281	--	113	--	--
207	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	77,2	6,83	6,83	527	527	140	--	--
		м3		--	1,87	--	144	97	0,01	--
208	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77,2	21,55	4,52	1663	349	1275	0,11	8
		м3		17,03	--	1315	--	97	--	--
209	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,58	134,10	--	1151	--	1300	0,97	8
		м3		134,10	--	1151	--	113	--	--
210	Е0101-17-13	Погрузка лишнего грунта	13,58	32,54	30,98	442	421	139	0,01	--
		м3		1,53	9,01	21	122	97	0,03	--
211	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта	24,444	45,00	45,00	1100	1100	220	--	--
		т		--	9,00	--	220	100	0,19	5
212	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	13,58	3,76	3,24	51	44	21	--	--
		м3		0,48	1,12	7	15	97	--	--
		Конструкции железобетонные								
213	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,245313	1143,41	--	280	--	144	2,99	1
		м3		477,00	--	117	--	123	--	--
214	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,51	3580,81	1152,38	8988	2892	5814	8,06	20
		м3		1350,23	431,55	3389	1083	130	2,11	5
215	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-20-1шт)	0,59	24600,00	--	14514	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КС-20-9-1шт)	0,89	7840,00	--	6978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм(КС-20-9а-1шт)	0,89	7840,00	--	6978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
218	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(1ПП-20-1-1шт)	0,51	24600,00	--	12546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7-9-1шт)	0,89	2980,00	--	2652	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
220	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /КС7-3-2шт/	0,58	3725,00	--	2161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
221	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КЦО-1-1шт)	1	831,00	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,51	703,00	--	1765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,306	6610,00	--	2023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,306	106,00 --	-- --	32 --	-- --	-- --	-- --	-- --
225	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,306	352,00 --	-- --	108 --	-- --	-- --	-- --	-- --
226	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,306	703,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
227	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен м2	17,584	245,44 37,35	3,82 1,44	4316 657	67 25	805 118	0,21 0,01	4 --
228	Е0106-11-7	Установка металлических креплений колец между собой 1т	0,004	93997,62 33075,00	304,24 114,75	376 132	1 --	139 105	198,00 0,56	1 --
229	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00016	149300,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --	-- --	-- --
230	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм шт	1	3142,68 --	-- --	3143 --	-- --	-- --	-- --	-- --
231	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	17,584	59,59 51,30	0,23 0,09	1048 902	4 2	949 105	0,29 --	5 --
232	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм (вытяжка) км	0,0018	511141,41 63306,00	19866,96 7440,75	920 114	36 13	166 130	375,00 36,34	1 --
233	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм шт	1	1310,45 92,25	9,20 4,50	1310 92	9 4	124 128	0,57 0,02	1 --
234	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков горизонтальных герметом м	6,6	8,59 6,71	1,88 0,72	57 44	12 5	69 140	0,04 --	-- --
235	С11011-700	Герметит /шнур диаметром 30 мм/ кг	7,656	267,00 --	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			656094	56865			566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89584	16388			80
		Материалы -	Тенге			433777				
		Всего заработная плата -	Тенге			44971				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				105875			
		Местные материалы -	Тенге			97104				
		Накладные расходы -	Тенге			145354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			123380				62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590586				707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124382			
		Сметная заработная плата -	Тенге			222317				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1209				
		Материалы -	Тенге				97			
		Всего заработная плата -	Тенге			221007				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124				
		Накладные расходы -	Тенге				19			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			13346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235788				1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115			
		Сметная заработная плата -	Тенге			826373				708
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124497			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.СМЕТА 6-1-1.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЖБК емк.500м3

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

236	Е0107-57-14	Заделка швов стеновых панелей раствором с обеих сторон	169,6	14,07	0,25	2386	42	3061	0,07	12
		м		12,80	0,09	2171	15	140	--	--
237	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	169,6	188,70	63,44	32004	10759	12634	0,18	30
		м		29,25	23,96	4961	4064	140	0,12	20
238	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	28	2758,31	414,99	77233	11620	18362	2,01	56
		шт		339,75	128,68	9513	3603	140	0,54	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	32,28	25300,00	--	816684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	38,16	106,00	--	4045	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	38,16	703,00	--	26826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
242	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	38,16	352,00	--	13432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,29	63800,00	--	18502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,126	40200,00	--	5065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
245	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	460	59,59	0,23	27411	106	24821	0,29	133
				51,30	0,09	23598	41	105	--	--
		Изоляционные работы								
246	Е0141-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой "Хамаст" по подготовке м2	334	316,90	7,38	105845	2465	24729	0,45	151
				68,40	2,79	22846	932	104	0,01	5
247	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	334	194,65	9,95	65013	3323	22981	0,36	119
				52,20	3,74	17435	1249	123	0,02	6
248	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 15мм) м2	334	-29,66	-0,67	-9905	-224	-362	--	-1
				-0,63	-0,25	-210	-83	123	--	--
249	Е0141-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности плит покрытия асфальтовой мастикой "Хамаст" по подготовке	386,2	316,90	7,38	122387	2850	28593	0,45	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,40	2,79	26416	1077	104	0,01	5
250	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	278	145,23	15,94	40374	4431	13435	0,24	68
		м2		34,65	5,96	9633	1657	119	0,03	8
251	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до 20мм)	278	25,78	0,70	7167	195	265	--	1
		м2		0,55	0,25	153	70	119	--	--
252	Е0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой в стыках и по периметру плит покрытия	0,42	72779,65	422,15	30567	177	4170	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3468	66	118	0,77	--
253	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру покрытия и фундамента днища	199,4	379,18	0,99	75608	197	2840	0,07	14
		м2		11,59	0,38	2311	76	119	--	--
254	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	94,4	188,70	63,44	17813	5989	7032	0,18	17
		м		29,25	23,96	2761	2262	140	0,12	11
255	Е0106-33-3	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300	2,8	11119,45	1327,03	31134	3716	7626	12,49	35
		м3		2137,50	456,24	5985	1277	105	1,72	5
256	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,856	106,00	--	303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,856	703,00	--	2008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
258	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,856	352,00	--	1005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1512909	45647			831
			Тенге			131040	16306			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1512909				
		Материалы -	Тенге			321997				
		Всего заработная плата -	Тенге				147346			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23567				
		Местные материалы -	Тенге			990658				
		Накладные расходы -	Тенге			170188				85
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				25528			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			100986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1784082				992
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172874			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1784082				992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172874			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 7.СМЕТА 7-1-1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Проектируемое железобетонное ограждение площадки водопроводных сооружений Н-2,5м (231м)

259	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы (без ворот и калитки) м	462	9154,62 597,30	378,84 114,21	4229434 275953	175024 52765	460205 140	3,60 0,56	1663 258
260	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы ворота	2	50365,75 4207,50	2042,41 600,66	100732 8415	4085 1201	13463 140	26,00 2,90	52 6
261	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций ворота	2	21116,68 2517,56	36,22 11,22	42233 5035	72 22	4552 90	15,00 0,04	30 --
262	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы м ограды	462	31,27 12,13	-- --	14447 5604	-- --	7846 140	0,07 --	34 --
263	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций м ограды	462	29,27 3,36	0,05 0,02	13523 1552	23 9	1405 90	0,02 --	9 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге Тенге			4400369 296559	179204 53998			1789 264
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4344613				
		Материалы -	Тенге			3875532				
		Всего заработная плата -	Тенге				343938			
		Накладные расходы -	Тенге			481513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5115693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2254
		Сметная заработная плата -	Тенге				416165			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55756				
	Материалы -		Тенге			49073				
	Всего заработная плата -		Тенге				6619			
		Накладные расходы -	Тенге			5957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				894			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3703				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5181110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2296
		Сметная заработная плата -	Тенге				423678			
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			20087428				
	Временные здания и сооружения 2,4%					482098				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					20569526				
	Производство работ в зимнее время 3,1185%					641461				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					205695				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					82278				
	Итого в ценах 2001 года					21498960				
	Итого в текущих ценах на 2014 К=1731/775					48018968				
	Налоги, обязательные платежи 2%					960379				
	ИТОГО:					48979348				
	С учетом конкурсной скидкой 4%					47020174				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					5642421				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					52662595				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Арзу Систем"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки полные проверил