Счет-фактура № 00000000131 от 23 сентября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 23.09.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

БИК поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

Получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе	объект	1	49 431 175,89	49 431 175,89	12%	5 931 741,11	55 362 917,00	0	
Всего по счету:					**49 431 175,89**		**5 931 741,11**	**55 362 917,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/55	11.04.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	304 841 993		122 181 713	272 180 351			32 661 642	304 841 993
в т.ч. сентябрь 2014г.		55 362 917	22 601 339	49 431 176			5 931 741	55 362 917

Итого к оплате за сентябрь 2014г: 55 362 917 (Пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят две тысячи девятьсот семнадцать) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть)

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть)
Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-3-1.ВЕРХНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы 100%								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1168,62	27,84	26,18	32529	30589	10043	0,01	13
		м3		1,66	7,20	1940	8414	97	0,03	29
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	404,58	39,72	37,82	16072	15300	5050	0,01	5
		м3		1,87	11,00	757	4450	97	0,04	15
3	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	6042,99	22,04	20,73	133191	125275	41105	0,01	55
		м3		1,31	5,70	7916	34460	97	0,02	120
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м**	692,22	325,80	--	225525	--	254844	2,11	1462
		м3		325,80	--	225525	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м**	186,87	390,96	--	73059	--	82556	2,53	474
		м3		390,96	--	73059	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	339,81	325,80	--	110710	--	125102	2,11	718
		м3		325,80	--	110710	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка уширений	339,81	134,10	--	45569	--	51492	0,97	330
		м3		134,10	--	45569	--	113	--	--
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7281,63	6,83	6,83	49704	49704	13184	--	--
		м3		--	1,87	--	13592	97	0,01	44
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	809,07	134,10	--	108496	--	122601	0,97	786
		м3		134,10	--	108496	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7281,63	21,55	4,52	156890	32884	120286	0,11	786
		м3		17,03	--	124006	--	97	--	--
11	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	728,244	45,00	45,00	32771	32771	6554	--	--
		т		--	9,00	--	6554	100	0,19	138
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	404,58	3,07	2,66	1242	1076	518	--	1
		м3		0,39	0,93	158	376	97	--	1
				Трубопроводы						
13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	4,06 - с авгус. 1,9725	139706,75	90794,12	275572	179091	174261	286,00	564
		км		48375,00	19582,83	95420	38627	130	84,07	166
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,315	58881,69	25695,31	18548	8094	16334	194,00	61
		км 0,313 - с авгус.		33075,00	6813,45	10419	2146	130	26,38	8
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,4485	51202,26	20326,01	22964	9116	21094	179,00	80
		км 1,1 - с авгус.		30825,00	5353,43	13825	2401	130	20,64	9
16	Е0122-11-8	Укладка футляра из полиэтиленовых труб SDR21-280х13,4"питьевая"	0,009	154938,86	103471,23	1394	931	871	306,00	3
		км 0,024 с авгус.		51300,00	23175,85	462	209	130	98,72	1
17	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
		шт		317,25	13,50	2538	108	130	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
19	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
20	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	260,25	107,48	1,20	27972	312	2991	0,05	13
		кт		8,53	0,45	2220	117	128	--	1
21	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	40	440,21	332,43	17609	13297	9841	0,61	24
		шт		102,38	86,87	4095	3475	130	0,33	13
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	47	300,57	225,64	14127	10605	7852	0,41	19
		шт		69,53	58,98	3268	2772	130	0,23	11
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	47	300,57	225,64	14127	10605	7852	0,41	19
		шт		69,53	58,98	3268	2772	130	0,23	11
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	27	300,57	225,64	8115	6092	4511	0,41	11
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,23	6
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
26	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,18	8264,15	95,97	1488	17	153	4,90	1
		м3		771,75	36,25	139	7	105	0,18	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1836	106,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Инженерные сооружения						
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-27шт.								
28	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	88	440,21	332,43	38739	29254	21650	0,61	54
		шт		102,38	86,87	9009	7645	130	0,33	29
29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	61	440,21	332,43	26853	20278	15008	0,61	37
		шт		102,38	86,87	6245	5299	130	0,33	20
30	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(91шт)	39,69	7044,58	1879,87	279599	74612	101849	8,86	352
		м3		1435,50	538,43	56975	21370	130	2,06	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	3,3488	7349,25	296,60	24611	993	4054	5,95	20
		м3		915,75	110,25	3067	369	118	0,54	2
32	С11011-774	Скобы ходовые	73,44	129,00	--	9474	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,5481	133700,00	--	73281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	50,24	60,75	--	3052	--	2747	0,34	17
		м2		60,75	--	3052	--	90	--	--
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,24	21,80	0,05	1095	3	264	0,03	1
		м2		5,81	0,02	292	1	90	--	--
36	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	50,24	49,69	0,04	2496	2	376	0,04	2
		м2		8,32	--	418	--	90	--	--
37	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	14,31	867,50	97,07	12414	1389	2508	0,78	11
		м3		112,50	36,00	1610	515	118	0,18	3
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	17,82	6838,57	66,01	121863	1176	4129	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3488	444	105	0,12	2
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,1764	106,00	--	1927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-10шт.								
40	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(10шт)	16,65	7044,58	1879,87	117292	31300	42726	8,86	148
		м3		1435,50	538,43	23901	8965	130	2,06	34
41	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	1,36272	6320,00	--	8612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,36272	106,00	--	144	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	1,0672	7349,25	296,60	7843	317	1292	5,95	6
		м3		915,75	110,25	977	118	118	0,54	1
44	С11011-774	Скобы ходовые	85,276	129,00	--	11001	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,6338	133700,00	--	84739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	21,4	60,75	--	1300	--	1170	0,34	7
		м2		60,75	--	1300	--	90	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,4	21,80	0,05	466	1	112	0,03	1
		м2		5,81	0,02	124	--	90	--	--
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,4	49,69	0,04	1063	1	160	0,04	1
		м2		8,32	--	178	--	90	--	--
49	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	13,992	867,50	97,07	12138	1358	2452	0,78	11
		м3		112,50	36,00	1574	504	118	0,18	3
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	17,424	6838,57	66,01	119155	1150	4037	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3411	434	105	0,12	2
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,45918	106,00	--	2063	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-5шт.								
52	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(5шт)	12,75	7044,58	1879,87	89818	23968	32718	8,86	113
		м3		1435,50	538,43	18303	6865	130	2,06	26
53	Е0108-3-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	5,936	867,50	97,07	5149	576	1040	0,78	5
		м3		112,50	36,00	668	214	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7,392	6838,57	66,01	50551	488	1713	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1447	184	105	0,12	1
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,53984	106,00	--	799	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,3864	7349,25	296,60	2840	115	468	5,95	2
		м3		915,75	110,25	354	43	118	0,54	--
57	С11011-774	Скобы ходовые	37,088	129,00	--	4784	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,268576	133700,00	--	35909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	9,168	60,75	--	557	--	501	0,34	3
		м2		60,75	--	557	--	90	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,168	21,80	0,05	200	--	48	0,03	--
		м2		5,81	0,02	53	--	90	--	--
61	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,168	49,69	0,04	456	--	69	0,04	--
		м2		8,32	--	76	--	90	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-2шт.								
62	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(2шт)	1,94	13634,35	2104,76	26451	4083	7531	13,90	27
		м3		2362,50	623,48	4583	1210	130	2,48	5
63	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,06	867,50	97,07	920	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,64	6838,57	66,01	18054	174	612	1,35	4
		м3		195,75	24,93	517	66	105	0,12	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3464	106,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,046	7349,25	296,60	338	14	56	5,95	--
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	--
67	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,05348	133700,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	2,832	60,75	--	172	--	155	0,34	1
		м2		60,75	--	172	--	90	--	--
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,832	21,80	0,05	62	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,832	49,69	0,04	141	--	21	0,04	--
		м2		8,32	--	24	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2601789	718379			6334
			Тенге			979537	176619			786
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2372739				
	Материалы -		Тенге			47563				
	Всего заработная плата -		Тенге				1153819			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25960				
	Местные материалы -		Тенге			603831				
		Накладные расходы -	Тенге			1331258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3926237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7771
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353507			
	Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			201079				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12065				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			213144				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27972				
	Материалы -		Тенге			25439				
	Всего заработная плата -		Тенге				2337			
		Накладные расходы -	Тенге			2991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				449			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1858				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4172201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7786
		Сметная заработная плата -	Тенге				1356293			
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА№2-4-1.НИЖНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы								
72	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	417,13	27,84	26,18	11611	10918	3585	0,01	5
		м3		1,66	7,20	692	3003	97	0,03	10
73	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	139,53	39,72	37,82	5543	5276	1742	0,01	2
		м3		1,87	11,00	261	1535	97	0,04	5
74	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2138,23	22,04	20,73	47128	44327	14544	0,01	19
		м3		1,31	5,70	2801	12193	97	0,02	42
75	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	244,93	325,80	--	79798	--	90172	2,11	517
		м3		325,80	--	79798	--	113	--	--
76	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	66,13	390,96	--	25854	--	29215	2,53	168
		м3		390,96	--	25854	--	113	--	--
77	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	120,238	325,80	--	39174	--	44266	2,11	254
		м3		325,80	--	39174	--	113	--	--
78	Е0101-166-2	Засыпка уширений	120,238	134,10	--	16124	--	18220	0,97	117
		м3		134,10	--	16124	--	113	--	--
79	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2579,778	6,83	6,83	17609	17609	4671	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,87	--	4815	97	0,01	16
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	286,642	134,10	--	38439	--	43436	0,97	279
		м3		134,10	--	38439	--	113	--	--
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2579,778	21,55	4,52	55584	11650	42616	0,11	279
		м3		17,03	--	43934	--	97	--	--
82	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	251,154	45,00	45,00	11302	11302	2260	--	--
		т		--	9,00	--	2260	100	0,19	47
83	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	139,53	3,07	2,66	428	371	179	--	--
		м3		0,39	0,93	54	130	97	--	--
		Трубопроводы								
84	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"нитьевая"	0,671	139706,75	90794,12	93743	60923	59280	286,00	192
		км		48375,00	19582,83	32460	13140	130	84,07	56
85	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"нитьевая"	0,2763	51202,26	20326,01	14147	5616	12995	179,00	49
		км		30825,00	5353,43	8517	1479	130	20,64	6
86	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
87	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
88	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=1750мм	13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
		шт		288,00	13,50	3744	175	130	0,07	1
89	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2000мм	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
90	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2250мм	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		шт		288,00	13,50	1440	67	130	0,07	--
91	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	80,35	107,48	1,20	8636	96	924	0,05	4
		кг		8,53	0,45	685	36	128	--	--
92	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
97	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,095	8264,15	95,97	785	9	81	4,90	--
		м3		771,75	36,25	73	3	105	0,18	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0969	106,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Инженерные сооружения								
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-12шт.								
99	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	42	440,21	332,43	18489	13962	10333	0,61	26
		шт		102,38	86,87	4300	3649	130	0,33	14
100	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	30	440,21	332,43	13206	9973	7381	0,61	18
		шт		102,38	86,87	3071	2606	130	0,33	10
101	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам.25мм	269	473,47	39,24	127363	10556	92966	1,47	395
		1шт		254,25	15,75	68393	4237	128	0,07	19
102	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(12шт)	17,64	7044,58	1879,87	124266	33161	45266	8,86	156
		м3		1435,50	538,43	25322	9498	130	2,06	36
103	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	4,968	7349,25	296,60	36511	1474	6015	5,95	30
		м3		915,75	110,25	4549	548	118	0,54	3
104	С11011-774	Скобы ходовые	293,76	129,00	--	37895	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
105	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	2,1924	133700,00	--	293124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	74,583	60,75	--	4531	--	4078	0,34	25
		м2		60,75	--	4531	--	90	--	--
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	74,583	21,80	0,05	1626	4	391	0,03	2
		м2		5,81	0,02	433	1	90	--	--
108	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	74,583	49,69	0,04	3706	3	558	0,04	3
		м2		8,32	--	621	--	90	--	--
109	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	57,24	867,50	97,07	49656	5556	10030	0,78	45
		м3		112,50	36,00	6440	2061	118	0,18	10
110	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	71,28	6838,57	66,01	487453	4705	16517	1,35	96
		м3		195,75	24,93	13953	1777	105	0,12	9
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	72,7056	106,00	--	7707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.								
112	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(2шт)	4,06	7044,58	1879,87	28601	7632	10418	8,86	36
		м3		1435,50	538,43	5828	2186	130	2,06	8
113	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,0816	6320,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,506	7349,25	296,60	3719	150	613	5,95	3
		м3		915,75	110,25	463	56	118	0,54	--
115	С11011-774	Скобы ходовые	43,56	129,00	--	5619	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
116	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,34958	133700,00	--	46739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	6,92	60,75	--	420	--	378	0,34	2
		м2		60,75	--	420	--	90	--	--
118	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,92	21,80	0,05	151	--	36	0,03	--
		м2		5,81	0,02	40	--	90	--	--
119	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,92	49,69	0,04	344	--	52	0,04	--
		м2		8,32	--	58	--	90	--	--
120	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	7,95	867,50	97,07	6897	772	1393	0,78	6
		м3		112,50	36,00	894	286	118	0,18	1
121	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	9,9	6838,57	66,01	67702	653	2294	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1938	247	105	0,12	1
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,1796	106,00	--	1079	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-1шт.								
123	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(1шт)	2,53	7044,58	1879,87	17823	4756	6492	8,86	22
		м3		1435,50	538,43	3632	1362	130	2,06	5
124	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	5,83	1143,41	--	6666	--	3421	2,99	17
		м3		477,00	--	2781	--	123	--	--
125	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	7,26	6838,57	66,01	49648	479	1682	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1421	181	105	0,12	1
126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,874	106,00	--	941	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,5382	7349,25	296,60	3955	160	652	5,95	3
		м3		915,75	110,25	493	59	118	0,54	--
128	С11011-774	Скобы ходовые	33,102	129,00	--	4270	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,24822	133700,00	--	33187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	8,46	60,75	--	514	--	463	0,34	3
		м2		60,75	--	514	--	90	--	--
131	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,46	21,80	0,05	184	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
132	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,46	49,69	0,04	420	--	63	0,04	--
		м2		8,32	--	70	--	90	--	--
		Колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-1шт.								
133	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(1шт)	0,97	13634,35	2104,76	13225	2042	3765	13,90	13
		м3		2362,50	623,48	2292	605	130	2,48	2
134	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,59	867,50	97,07	1379	154	279	0,78	1
		м3		112,50	36,00	179	57	118	0,18	--
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,98	6838,57	66,01	13540	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,0196	106,00	--	214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,069	7349,25	296,60	507	20	84	5,95	--
		м3		915,75	110,25	63	8	118	0,54	--
138	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
139	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,08022	133700,00	--	10725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	2,7	60,75	--	164	--	148	0,34	1
		м2		60,75	--	164	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7	21,80	0,05	59	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
142	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,7	49,69	0,04	134	--	20	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2406724	277627			2884
			Тенге			452800	71602			319
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1886950				
		Материалы -	Тенге			422996				
		Всего заработная плата -	Тенге				451051			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48837				
		Местные материалы -	Тенге			764420				
		Накладные расходы -	Тенге			518967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2550272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3045
		Сметная заработная плата -	Тенге				528896			
		Стоимость металлюмонтажных работ -	Тенге			383775				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			383775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23027				
		ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ -	Тенге			406802				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135999				
		Материалы -	Тенге			56269				
		Всего заработная плата -	Тенге				73352			
		Накладные расходы -	Тенге			93890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14083			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13793				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				87435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3200756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3510
		Сметная заработная плата -	Тенге				616331			

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА 2-5-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ п.ИЛЕК

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	706,9	27,84	26,18	19677	18503	6075	0,01	8
		м3		1,66	7,20	1173	5090	97	0,03	18
144	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	224,6	39,72	37,82	8922	8494	2803	0,01	3
		м3		1,87	11,00	420	2470	97	0,04	8
145	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3578,08	22,04	20,73	78863	74176	24338	0,01	33
		м3		1,31	5,70	4687	20404	97	0,02	71
146	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	409,86	325,80	--	133532	--	150892	2,11	866
		м3		325,80	--	133532	--	113	--	--
147	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	110,66	390,96	--	43264	--	48888	2,53	280
		м3		390,96	--	43264	--	113	--	--
148	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	201,2	325,80	--	65551	--	74073	2,11	425
		м3		325,80	--	65551	--	113	--	--
149	Е0101-166-2	Засыпка уширений	201,2	134,10	--	26981	--	30488	0,97	196
		м3		134,10	--	26981	--	113	--	--
150	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4324,95	6,83	6,83	29522	29522	7831	--	--
		м3		--	1,87	--	8073	97	0,01	26
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	480,55	134,10	--	64442	--	72819	0,97	467
		м3		134,10	--	64442	--	113	--	--
152	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4324,95	21,55	4,52	93186	19532	71444	0,11	467
		м3		17,03	--	73654	--	97	--	--
153	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	404,28	45,00	45,00	18193	18193	3639	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	3639	100	0,19	76
154	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	224,6	3,07	2,66	689	598	288	--	1
		м3		0,39	0,93	88	209	97	--	1
				Трубопроводы						
155	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-160х7,7"питьевая"	1,259	78245,00	36133,62	98510	45492	84229	247,00	311
		км		41850,00	9612,90	52689	12103	130	37,30	47
156	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,117	58881,69	25695,31	6889	3006	6067	194,00	23
		км		33075,00	6813,45	3870	797	130	26,38	3
157	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,244	51202,26	20326,01	12493	4960	11476	179,00	44
		км		30825,00	5353,43	7521	1306	130	20,64	5
158	Е0122-8-8	Укладка футляра из электросварных труб диам. 325х6 мм	0,01	204666,79	85907,16	2047	859	1668	504,00	5
		км		95850,00	32451,75	959	325	130	158,50	2
159	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	647812,25	104375,72	6478	1044	1320	356,70	4
		км		62122,50	39429,00	621	394	130	192,57	2
160	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
161	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
162	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
163	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	138,7	107,48	1,20	14907	166	1594	0,05	7
		кг		8,53	0,45	1183	62	128	--	--
164	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	22	440,21	332,43	9685	7314	5413	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2252	1911	130	0,33	7
165	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	23	300,57	225,64	6913	5190	3842	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
167	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
168	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	1,6	8264,15	95,97	13223	154	1357	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1235	58	105	0,18	--
169	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,632	106,00	--	173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Инженерные сооружения						
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-17шт.								
170	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	17	440,21	332,43	7484	5651	4182	0,61	10
		шт		102,38	86,87	1740	1477	130	0,33	6
171	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	39	440,21	332,43	17168	12965	9595	0,61	24
		шт		102,38	86,87	3993	3388	130	0,33	13
172	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(17шт)	24,99	7044,58	1879,87	176044	46978	64127	8,86	221
		м3		1435,50	538,43	35873	13455	130	2,06	52
173	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	1,932	7349,25	296,60	14199	573	2339	5,95	11
		м3		915,75	110,25	1769	213	118	0,54	1
174	С11011-774	Скобы ходовые	114,24	129,00	--	14737	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
175	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,8526	133700,00	--	113993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	29,35	60,75	--	1783	--	1605	0,34	10
		м2		60,75	--	1783	--	90	--	--
177	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,35	21,80	0,05	640	1	154	0,03	1
		м2		5,81	0,02	171	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,35	49,69	0,04	1458	1	220	0,04	1
		м2		8,32	--	244	--	90	--	--
179	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	22,525	867,50	97,07	19540	2187	3947	0,78	18
		м3		112,50	36,00	2534	811	118	0,18	4
180	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	28,05	6838,57	66,01	191822	1852	6500	1,35	38
		м3		195,75	24,93	5491	699	105	0,12	3
181	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,611	106,00	--	3033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.								
182	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(2шт)	4,937	7044,58	1879,87	34779	9281	12669	8,86	44
		м3		1435,50	538,43	7087	2658	130	2,06	10
183	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,2703	6320,00	--	1708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,253	7349,25	296,60	1859	75	306	5,95	2
		м3		915,75	110,25	232	28	118	0,54	--
185	С11011-774	Скобы ходовые	18,37	129,00	--	2370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
186	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,15449	133700,00	--	20655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	5,185	60,75	--	315	--	283	0,34	2
		м2		60,75	--	315	--	90	--	--
188	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,185	21,80	0,05	113	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	5,185	49,69	0,04	258	--	39	0,04	--
				8,32	--	43	--	90	--	--
190	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку м3	3,445	867,50	97,07	2989	334	604	0,78	3
				112,50	36,00	388	124	118	0,18	1
191	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	4,29	6838,57	66,01	29337	283	994	1,35	6
				195,75	24,93	840	107	105	0,12	1
192	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,9164	106,00	--	521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-3шт.								
193	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(3шт) м3	7,73625	7044,58	1879,87	54499	14543	19852	8,86	69
				1435,50	538,43	11105	4165	130	2,06	16
194	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры м3	0,38885	6320,00	--	2458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
195	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку м3	4,24	1143,41	--	4848	--	2488	2,99	13
				477,00	--	2022	--	123	--	--
196	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	5,28	6838,57	66,01	36108	349	1223	1,35	7
				195,75	24,93	1034	132	105	0,12	1
197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,171	106,00	--	654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
198	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом м3	0,276	7349,25	296,60	2028	82	334	5,95	2
				915,75	110,25	253	30	118	0,54	--
199	С11011-774	Скобы ходовые кг	23,83	129,00	--	3074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) т	0,19782	133700,00	--	26449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок м2	6,65	60,75 60,75	-- --	404 404	-- --	364 90	0,34 --	2 --
202	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,65	21,80 5,81	0,05 0,02	145 39	-- --	35 90	0,03 --	-- --
203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6,65	49,69 8,32	0,04 --	330 55	-- --	50 90	0,04 --	-- --
		Колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-2шт.								
204	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000,Нр-2400(2шт) м3	1,94	13634,35 2362,50	2104,76 623,48	26451 4583	4083 1210	7531 130	13,90 2,48	27 5
205	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м3	1,98	6838,57 195,75	66,01 24,93	13540 388	131 49	459 105	1,35 0,12	3 --
206	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,0196	106,00 --	-- --	214 --	-- --	-- --	-- --	-- --
207	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом м3	0,069	7349,25 915,75	296,60 110,25	507 63	20 8	84 118	5,95 0,54	-- --
208	С11011-774	Скобы ходовые кг	8,16	129,00 --	-- --	1053 --	-- --	-- --	-- --	-- --
209	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) т	0,08022	133700,00 --	-- --	10725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
210	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок м2	2,7	60,75 60,75	-- --	164 164	-- --	148 90	0,34 --	1 --
211	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,7	21,80 5,81	0,05 0,02	59 16	-- --	14 90	0,03 --	-- --
212	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,7	49,69 8,32	0,04 --	134 22	-- --	20 90	0,04 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1600160	337740			3699
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570960	87078			385
		Материалы -	Тенге			1413431				
		Всего заработная плата -	Тенге			38800				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				656792			
		Местные материалы -	Тенге			21233				
		Накладные расходы -	Тенге			446047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			752890				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				112934			376
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2296300				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				769726			4453
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171822				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10309				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182131				
		Материалы -	Тенге			14907				
		Всего заработная плата -	Тенге			13558				
		Накладные расходы -	Тенге				1246			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1594				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				239			1
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17492				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1485			8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2495923				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА №2-6-1.ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-го ПОДЪЕМА.ПВСАСЫВАЮЩИЕ,ПЕРЕЛИВНЫЕ И СПУСКНЫЕ ТРУБОАПРОВОДЫ					771210			4461
		Земляные работы								
213	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	182,85 м3	22,04	20,73	4030	3791	1244	0,01	2
214	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	21,8	1,31	5,70	240	1043	97	0,02	4
				32,54	30,98	709	675	223	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,53	9,01	33	196	97	0,03	1
215	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,35	390,96	--	2483	--	2805	2,53	16
		м3		390,96	--	2483	--	113	--	--
216	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м без креплений, глубиной траншей до 3 м	23,45	325,80	--	7640	--	8633	2,11	50
		м3		325,80	--	7640	--	113	--	--
217	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы	9,4	325,80	--	3063	--	3461	2,11	20
		м3		325,80	--	3063	--	113	--	--
218	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы	9,4	134,10	--	1261	--	1424	0,97	9
		м3		134,10	--	1261	--	113	--	--
219	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	210,5	3,35	3,35	706	706	237	--	--
		м3		--	1,16	--	245	97	--	1
220	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,15	134,10	--	288	--	326	0,97	2
		м3		134,10	--	288	--	113	--	--
221	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	210,5	21,55	4,52	4535	951	3477	0,11	23
		м3		17,03	--	3585	--	97	--	--
222	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	39,24	45,00	45,00	1766	1766	353	--	--
		т		--	9,00	--	353	100	0,19	7
223	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,8	3,76	3,24	82	71	34	--	--
		м3		0,48	1,12	10	24	97	--	--
		Трубопроводы								
		Всасывающие трубопроводы								
224	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,01	154891,68	66009,80	1549	660	1237	376,00	4
		км		70200,00	24936,75	702	249	130	121,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	10,04	2250,00	--	22590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
226	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,01	453445,54	80944,76	4534	809	1027	278,50	3
		км		48442,50	30577,50	484	306	130	149,34	1
228	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,01	44547,62	9152,23	445	92	226	76,70	1
		км		13905,00	3458,25	139	35	130	16,89	--
		Переливные трубопроводы								
229	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,008	154891,68	66009,80	1239	528	989	376,00	3
		км		70200,00	24936,75	562	199	130	121,79	1
230	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	8,032	2250,00	--	18072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,008	453445,54	80944,76	3628	648	822	278,50	2
		км		48442,50	30577,50	388	245	130	149,34	1
		Спускные трубопроводы								
232	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,035	154891,68	66009,80	5421	2310	4329	376,00	13
		км		70200,00	24936,75	2457	873	130	121,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	35,14	2250,00	--	79065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,035	453445,54	80944,76	15871	2833	3595	278,50	10
		км		48442,50	30577,50	1695	1070	130	149,34	5
235	Е0122-35-6	Установка затворов дисковых поворотных диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
236	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	1	11575,40	--	11575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0122-33-5	Установка колонки для управления затвором 2шт	0,082	247994,13	49389,75	20336	4050	8681	312,70	26
		т		62775,00	18657,00	5148	1530	130	91,12	7
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм-2шт.								
239	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,45	5,86	0,05	20	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
240	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,45	49,69	0,04	171	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
241	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,06	209,57	97,07	222	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
242	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,32	261,76	66,01	346	87	306	1,35	2
		м3		195,75	24,93	258	33	105	0,12	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.2000мм (мокрые)-1шт.								
243	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-2000 (1шт.)	3,3	2362,50	--	7796	--	10135	13,90	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2362,50	--	7796	--	130	2,48	8
244	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	2	3142,68	--	6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С11011-774	Скобы ходовые	8,2	129,00	--	1058	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
246	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,05348	133700,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,45	60,75	--	210	--	189	0,34	1
		м2		60,75	--	210	--	90	--	--
248	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,45	21,80	0,05	75	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
249	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,45	49,69	0,04	171	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
250	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,06	867,50	97,07	920	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
251	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,32	6838,57	66,01	9027	87	306	1,35	2
		м3		195,75	24,93	258	33	105	0,12	--
252	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3464	106,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.2000мм (мокрые)-1шт.								
253	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-2000 (1шт.)	3,3	14301,96	2104,76	47196	6946	12810	13,90	46
		м3		2362,50	623,48	7796	2057	130	2,48	8
254	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН20-1шт.)	0,59	24600,00	--	14514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С143018-38 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90//КС20-6-1шт./	0,59	8624,00	--	5088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90//КС20-9-2шт./	1,78	7840,00	--	13955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
257	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90//КС20-9а-1шт./	0,89	7840,00	--	6978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
258	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /2ПП20-1-1шт./	0,48	24600,00	--	11808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-1шт.)	1	831,00	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д-700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КЦ7.3-1шт высотой 0,29м/	0,29	3725,00	--	1080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,078	7349,25	296,60	573	23	94	5,95	--
		м3		915,75	110,25	71	9	118	0,54	--
262	СТОО "Тепуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	1	3142,68	--	3143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С11011-774	Скобы ходовые	4,1	129,00	--	529	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
264	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 1шт)	0,03	133700,00	--	4011	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,1	60,75	--	67	--	60	0,34	--
		м2		60,75	--	67	--	90	--	--
266	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,1	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
267	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,1	49,69	0,04	55	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
268	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,53	867,50	97,07	460	51	93	0,78	--
		м3		112,50	36,00	60	19	118	0,18	--
269	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,66	6838,57	66,01	4513	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
270	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	106,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм (мокрые)-2шт.								
271	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1500 (2шт.)	3,79	14301,96	2104,76	54204	7977	14712	13,90	53
		м3		2362,50	623,48	8954	2363	130	2,48	9
272	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН15 2шт)	0,76	24600,00	--	18696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9 4шт)	3,56	6250,00	--	22250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
274	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15.9а 2шт)	1,78	6250,00	--	11125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП15-1 2шт)	0,54	24600,00	--	13284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-2шт.)	2	831,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д-700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КП7.3-3шт высотой 0,29м/	0,87	3725,00	--	3241	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,026	7349,25	296,60	191	8	31	5,95	--
		м3		915,75	110,25	24	3	118	0,54	--
279	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	2	3142,68	--	6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	С11011-774	Скобы ходовые	6,82	129,00	--	880	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
281	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,06	133700,00	--	8022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,1	60,75	--	128	--	115	0,34	1
		м2		60,75	--	128	--	90	--	--
283	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	2,1	21,80	0,05	46	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
284	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	2,1	49,69	0,04	104	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
285	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,06	867,50	97,07	920	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
286	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,32	6838,57	66,01	9027	87	306	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	258	33	105	0,12	--
287	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3464	106,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водоводы В11								
		Земляные работы								
288	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	274,75	22,04	20,73	6056	5696	1869	0,01	3
		м3		1,31	5,70	360	1567	97	0,02	5
289	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,1	32,54	30,98	101	96	32	0,01	--
		м3		1,53	9,01	5	28	97	0,03	--
290	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,55	390,96	--	3343	--	3777	2,53	22
		м3		390,96	--	3343	--	113	--	--
291	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м без креплений, глубиной траншей до 3 м	31,85	325,80	--	10377	--	11726	2,11	67
		м3		325,80	--	10377	--	113	--	--
292	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы	6,35	325,80	--	2069	--	2338	2,11	13
		м3		325,80	--	2069	--	113	--	--
293	Е0101-166-2	Засыпка уширения в грунтах 2 группы	6,35	134,10	--	852	--	962	0,97	6
		м3		134,10	--	852	--	113	--	--
294	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	283,65	3,35	3,35	951	951	320	--	--
		м3		--	1,16	--	330	97	--	1
295	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,5	134,10	--	4224	--	4773	0,97	31
		м3		134,10	--	4224	--	113	--	--
296	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	283,65	21,55	4,52	6112	1281	4686	0,11	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	4831	--	97	--	--
297	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	5,58	45,00	45,00	251	251	50	--	--
		т		--	9,00	--	50	100	0,19	1
298	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,1	3,76	3,24	12	10	5	--	--
		м3		0,48	1,12	1	3	97	--	--
		Трубопроводы								
299	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,026	115636,32	31953,19	3007	831	2651	360,00	9
		км		66375,00	12071,25	1726	314	130	58,95	2
300	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	26,104	1060,00	--	27670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,026	348390,19	68162,54	9058	1772	2374	255,70	7
		км		44482,50	25749,00	1157	669	130	125,76	3
302	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,0765	139706,75	90794,12	10688	6946	6758	286,00	22
		км		48375,00	19582,83	3701	1498	130	84,07	6
303	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	77,265	1230,00	--	95036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	СТОО"Жакко",Актобе	Отвод диам. 180 мм 45град.	2	3350,09	--	6700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711,00	--	1422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм								
		км	0,526	-38344,26	-9129,13	-20169	-4802	-11682	-75,10	-40
				-13635,00	-3449,25	-7172	-1814	130	-16,84	-9
307	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм								
		км	0,052	38344,26	9129,13	1994	475	1155	75,10	4
				13635,00	3449,25	709	179	130	16,84	1
308	СТОО"Полимод"	Переходник /соединение/ ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 диам.160/159								
		шт	1	4828,26	--	4828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Самотечная канализационная сеть К1								
309	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом								
		м3	0,078	7349,25	296,60	573	23	94	5,95	--
				915,75	110,25	71	9	118	0,54	--
310	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм								
		шт	1	3142,68	--	3143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
311	С11011-774	Скобы ходовые								
		кг	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
312	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 1шт)								
		т	0,0097	133700,00	--	1297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
313	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций								
		м2	0,5	60,75	--	30	--	27	0,34	--
				60,75	--	30	--	90	--	--
314	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз								
		м2	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
				5,81	0,02	3	--	90	--	--
315	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115								
		м2	0,5	49,69	0,04	25	--	4	0,04	--
				8,32	--	4	--	90	--	--
316	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку								
		м3	0,53	867,50	97,07	460	51	93	0,78	--
				112,50	36,00	60	19	118	0,18	--
317	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки								
			0,66	7254,61	--	4788	--	460	3,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	374	--	123	--	--
318	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	106,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Выгреб емкостью 6м3						
		Земляные работы								
		Конструкции железобетонные								
319	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
320	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 1шт)	0,0227	133700,00	--	3035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,9	60,75	--	55	--	49	0,34	--
		м2		60,75	--	55	--	90	--	--
322	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,9	60,75	--	55	--	49	0,34	--
		м2		60,75	--	55	--	90	--	--
323	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	0,9	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
324	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	0,9	49,69	0,04	45	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
325	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,53	867,50	97,07	460	51	93	0,78	--
		м3		112,50	36,00	60	19	118	0,18	--
326	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,66	6838,57	66,01	4513	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
327	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	106,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			710599	49651			523
			Тенге			84234	14112			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490805				
	Материалы -		Тенге			68715				
	Всего заработная плата -		Тенге				98347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			189650				
		Накладные расходы -	Тенге			116845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				115873			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23515				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23515				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24926				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			196279				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11777				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			208056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			877091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				115873			
	РАЗДЕЛ 5.СМЕТА №2-2-1.ВОДОВОД В 10 ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ 2-х СКВАЖИН ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-го ПОДЪЕМА									
		Земляные работы								
328	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**953,8**	**22,04**	**20,73**	**21022**	**19773**	**6488**	**0,01**	**9**
		м3		**1,31**	**5,70**	**1249**	**5439**	**97**	**0,02**	**19**
329	**Е0101-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**20**	**32,54**	**30,98**	**651**	**620**	**204**	**0,01**	**--**
		м3		**1,53**	**9,01**	**31**	**180**	**97**	**0,03**	**1**
330	**Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** 100%	**30,1**	**390,96**	**--**	**11768**	**--**	**13298**	**2,53**	**76**
		м3		**390,96**	**--**	**11768**	**--**	**113**	**--**	**--**
331	**Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8**	**Уширение траншеи под колодцы и стыки труб в грунтах 2 группы**	**25,1**	**325,80**	**--**	**8178**	**--**	**9241**	**2,11**	**53**
		м3		**325,80**	**--**	**8178**	**--**	**113**	**--**	**--**
332	**Е0101-166-2**	**Засыпка уширения в грунтах 2 группы**	**25,1**	**134,10**	**--**	**3366**	**--**	**3803**	**0,97**	**24**
		м3		**134,10**	**--**	**3366**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	934,7	3,35	3,35	3133	3133	1054	--	--
		м3		--	1,16	--	1087	97	--	4
334	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,2	134,10	--	6598	--	7455	0,97	48
		м3		134,10	--	6598	--	113	--	--
335	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	934,7	21,55	4,52	20139	4221	15440	0,11	101
		м3		17,03	--	15918	--	97	--	--
336	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	36	45,00	45,00	1620	1620	324	--	--
		т		--	9,00	--	324	100	0,19	7
337	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	20	3,76	3,24	75	65	31	--	--
		м3		0,48	1,12	10	22	97	--	--
				Трубопроводы						
338	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225х10,8 мм	0,355	139706,75	90794,12	49596	32232	31363	286,00	102
		км		48375,00	19582,83	17173	6952	130	84,07	30
339	С130804-264 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 202,1 мм 100%	358,55	1930,00	--	692002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
341	С130804-255 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	3,03	150,00	--	455	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм в сухих грунтах-1шт.				**Инженерные сооружения** 100%				
342	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом м3	0,078	7349,25 915,75	296,60 110,25	573 71	23 9	94 118	5,95 0,54	-- --
343	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм шт	1	3142,68 --	-- --	3143 --	-- --	-- --	-- --	-- --
344	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ на упоры м3	0,0816	6780,00 --	-- --	553 --	-- --	-- --	-- --	-- --
345	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,0816	106,00 --	-- --	9 --	-- --	-- --	-- --	-- --
346	С11011-774	Скобы ходовые кг	2,72	129,00 --	-- --	351 --	-- --	-- --	-- --	-- --
347	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 5шт) т	0,02674	133700,00 --	-- --	3575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
348	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций м2	0,5	60,75 60,75	-- --	30 30	-- --	27 90	0,34 --	-- --
349	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	0,5	21,80 5,81	0,05 0,02	11 3	-- --	3 90	0,03 --	-- --
350	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115 м2	0,5	49,69 8,32	0,04 --	25 4	-- --	4 90	0,04 --	-- --
351	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку м3	0,53	867,50 112,50	97,07 36,00	460 60	51 19	93 118	0,78 0,18	-- --
352	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки м3	0,66	7254,61 567,00	-- --	4788 374	-- --	460 123	3,66 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	106,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1000мм в мокрых грунтах-1шт.								
354	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-1000 (1шт.) уст-100%	0,99	14301,96	2104,76	14159	2084	3843	13,90	14
		м3		2362,50	623,48	2339	617	130	2,48	2
355	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита днища ПН10 1шт)	0,18	24600,00	--	4428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
356	С143018-36 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КС-10.6 1шт/	0,59	4312,00	--	2544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
357	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС-10.9 1шт)	0,89	3920,00	--	3489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
358	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС-10.9а 1шт)	0,89	3920,00	--	3489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			860452	63882			431
			Тенге			67264	14665			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			853735				
		Материалы -	Тенге			5529				
		Всего заработная плата -	Тенге				81929			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			692807				
		Местные материалы -	Тенге			24253				
		Накладные расходы -	Тенге			93367				47
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14005			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			56826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1003928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				95934			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3575				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3790				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3143				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1011049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				95934			

РАЗДЕЛ 6.СМЕТА №4-4-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ 10 кв. 2ой ПОДЪЕМ

Строительные работы

359	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/ (анкерная концевая А10-1)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
360	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (угловая УА10-1)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
361	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (промежуточная П10-2)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
362	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (анкерная концевая АР10-1)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
363	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	14	18500,00	--	259000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0133-107-1	Установка плит П-3и объемом до 0,2 м3	10	459,29	301,79	4593	3018	2528	0,91	9
		шт		157,50	83,25	1575	833	105	0,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плит П-3и	0,44	18800,00	--	8272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
366	ТОО "AESH"	Траверсы ТМ-3	2	4190,48	--	8381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	ТОО "AESH"	Траверсы ТМ-6	4	4463,34	--	17853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	ТОО "AESH"	Накладка ОГ-2	8	1199,39	--	9595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	ТОО "AESH"	Накладка ОГ-5	4	878,84	--	3515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	ТОО "AESH"	Хомут Х-1	9	557,55	--	5018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	ТОО "AESH"	Кронштейн У-1	6	2532,63	--	15196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	ТОО "AESH"	Стяжка Г-1	10	1667,47	--	16675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9(Б5)	0,004	167800,00	--	671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
374	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проводник заземляющий ЗП-1 (12,5м)	0,01125	53000,00	--	596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПС-1	10	195,22	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПС-2	4	212,96	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПА-1-1	36	59,16	--	2130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	ТОО "Динар-Электромаш"	Изолятор ПС-70Д	42	887,34	--	37268	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	ТОО "Динар-Электромаш"	Изолятор ШФ-10Г шт	24	354,94 --	--	8518 --	--	--	--	--
380	ТОО "Динар-Электромаш"	Крепление провода шт	66	425,92 --	--	28111 --	--	--	--	--
381	ТОО "Динар-Электромаш"	Звено промежуточное ПРТ-7-1А шт	21	199,65 --	--	4193 --	--	--	--	--
382	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 шт	21	816,36 --	--	17143 --	--	--	--	--
383	СТОО "Динар-Электромаш"	Серьга СРС7-16 шт	21	189,30 --	--	3975 --	--	--	--	--
384	СТОО "Динар-Электромаш"	Скоба СК-7-1А шт	21	194,11 --	--	4076 --	--	--	--	--
385	ТОО "AESH"	Кронштейн РА1 шт	1	1680,78 --	--	1681 --	--	--	--	--
386	ТОО "AESH"	Кронштейн РА2 шт	1	6214,73 --	--	6215 --	--	--	--	--
387	ТОО "AESH"	Кронштейн РА3 шт	2	1276,30 --	--	2553 --	--	--	--	--
388	ТОО "AESH"	Кронштейн РА4 шт	1	511,33 --	--	511 --	--	--	--	--
389	ТОО "AESH"	Кронштейн РА5 шт	1	502,83 --	--	503 --	--	--	--	--
390	ТОО "AESH"	Хомут Х-7 шт	3	532,78 --	--	1598 --	--	--	--	--
391	ТОО "AESH"	Хомут Х-8 шт	1	536,84 --	--	537 --	--	--	--	--
392	ТОО "Динар-Электромаш"	Колпачок К-6 шт	24	17,08 --	--	410 --	--	--	--	--
393	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (надставка ТС-1) т	0,153	154400,00 --	--	23623 --	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами М12х40	0,0046	167800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	ТОО "Динар-Электромаш"	Колпачок К-6	24	17,08	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
396	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (надставка ТС-1)	0,153	154400,00	--	23623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами М12х40	0,0046	167800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
398	ТОО "Динар-Электромаш" прим.	Зажим аппаратный А2А	6	329,15	--	1975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор	33,6	245,44	3,82	8247	128	1538	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1255	48	118	0,01	--
400	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,336667	41504,56	31105,06	13973	10472	5505	51,10	17
		1км		9157,50	6414,57	3083	2160	105	22,72	8
401	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,256533	315700,00	--	80987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
402	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
403	Е0133-116-2	Установка привода	1	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
		шт		720,00	49,50	720	50	105	0,24	--
404	ТОО "Динар-Электромаш"	Разъединитель РЛНД1-10/250 У1 с приводом ПРН3-10У1	1	21555,05	--	21555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	Ц0108-152-1	Защита кабеля на опоре уголком	0,0302	97791,00	1561,00	2953	47	459	85,00	3
		т		15550,00	457,00	470	14	95	2,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
		шт		149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
407	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--
408	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,135	47200,00	--	6372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	46400,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,35	218,93	--	1609	--	1818	1,54	11
		м3		218,93	--	1609	--	113	--	--
411	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	7,35	134,10	--	986	--	1114	0,97	7
		м3		134,10	--	986	--	113	--	--
				Ячейка КРН-3-10						
412	75-5-7	Ячейка КРН-3-10 с вакуумным выключателем BB/TEL с электромеханической РЗА, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	1	1260100,00	--	1260100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1952019	28187			121
			Тенге			20028	7069			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			1281655				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1281655				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			117280				
		Материалы -	Тенге			6400				
		Всего заработная плата -	Тенге				10001			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92052				
		Накладные расходы -	Тенге			10250				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7652				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			135182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11539			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505837				
	Материалы -		Тенге			8168				
	Всего заработная плата -		Тенге				17096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201010				
	Местные материалы -		Тенге			267272				
		Накладные расходы -	Тенге			18328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				19845			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47246				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50081				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2022533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31384			

РАЗДЕЛ 7.СМЕТА № 4-6-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ 0,4 КВ 2-й ПОДЪЕМ

Земляные работы

413	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами	1431,1	16,15	16,15	23108	23108	5817	--	--
		м3		--	4,19	--	5996	97	0,01	21
414	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	44,2	262,72	--	11612	--	13122	1,85	82
		м3		262,72	--	11612	--	113	--	--
415	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	163,9	218,93	--	35883	--	40547	1,54	252
		м3		218,93	--	35883	--	113	--	--
416	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1290,9	6,48	6,48	8364	8364	2634	--	--
		м3		--	2,10	--	2716	97	0,01	10
417	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1290,9	21,55	4,52	27814	5830	21325	0,11	139
		м3		17,03	--	21984	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	143,4	134,10	--	19230	--	21730	0,97	139
		м3		134,10	--	19230	--	113	--	--
419	Е0101-17-13	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	204,9	32,54	30,98	6667	6347	2095	0,01	2
		м3		1,53	9,01	313	1846	97	0,03	6
420	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (излишний грунт)	368,82	45,00	45,00	16597	16597	3319	--	--
		т		--	9,00	--	3319	100	0,19	70
421	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	204,9	3,76	3,24	771	665	318	--	1
		м3		0,48	1,12	98	229	97	--	1
				Монтажные работы и оборудование						
422	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	4353	36,70	27,80	159755	121013	64925	0,06	261
		м		8,80	6,90	38306	30036	95	0,04	174
423	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	7738,5	11,20	7,90	86671	61134	38963	0,02	155
		м		3,30	2,00	25537	15477	95	0,01	90
424	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	12251	26,40	3,10	323426	37978	228114	0,11	1348
		м		19,10	0,50	233994	6125	95	--	36
425	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	205	27,50	4,00	5638	820	3895	0,12	25
		м		19,30	0,70	3957	144	95	--	1
426	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	4421,20	3287,00	26527	19722	10380	6,00	36
		шт		1094,00	726,99	6564	4362	95	4,22	25
427	Ц0108-167-11	Муфта соединительная поливинилхлоридная для кабеля с медными жилами, сечение до 2,5 мм2, количество жил до 7	40	1385,40	5,40	55416	216	33603	5,00	200
		шт		882,00	2,30	35280	92	95	0,01	1
428	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
429	ТОО "Генератор Сервис"	Дизельный генератор KDE 75SS3 50 квт закрытого типа	1	1254112,27	--	1254112	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Материалы						
430	С143008-92	Песок природный	204,9	593,00	--	121506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
431	С151601-626 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,2091	721000,00	--	150761	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
432	С151601-606 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	12,444	169900,00	--	2114236	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
433	С151603-192 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2	0,05202	136100,00	--	7080	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
434	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	6	2950,00	--	17700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
435	С"Электро-Мастер" Россия	Муфта соединительная 1ПСТп без СБ (3х4)	40	295,90	--	11836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4484876	301800			2641
			Тенге			432917	70344			435
	Стоимость оборудования -		Тенге			1254112				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1254112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3080719				
	Материалы -		Тенге			72915				
	Всего заработная плата -		Тенге				400034			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2301613				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			121506				
		Накладные расходы -	Тенге			380032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207645				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3668396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				457038			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150045				
	Всего заработная плата -		Тенге				103227			
	Местные материалы -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			110906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							780
		Сметная заработная плата -	Тенге				119863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5199116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3321
		Сметная заработная плата -	Тенге				576902			
		РАЗДЕЛ 8.СМЕТА № 4-6-2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ 0,4 КВ 2-й ПОДЪЕМ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		Строительные работы								
436	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ /с траверсами/	13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40
		опора		506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
437	С143019-101 прим.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка Спс-0,8-10	13	11400,00	--	148200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,32	7259,41	4310,78	2323	1379	1315	16,10	5
		1км		2745,00	1169,46	878	374	105	4,45	1
439	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Самонесущий изолированный провод сеч.1х16+1х25 (СИП-1)	56,65	53,98	--	3058	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Самонесущий изолированный провод сеч.3х16+1х25 (СИП-1)	272,95	98,72	--	26945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
441	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р4	0,17	18166,55	--	3088	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
442	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Промежуточная подвеска ES1500E	0,13	92893,38	--	12076	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
443	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Стяжной хомут E778 (ремешок)	0,39	106310,01	--	41461	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
444	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Лента крепления F207	0,26	11146,44	--	2898	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
445	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Скрепа для фиксации ленты NC 20	0,26	173193,46	--	45030	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
446	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Ограничитель мощности PF	0,12	62133,54	--	7456	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
447	ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Съемный предохранитель FG106	0,12	19818,04	--	2378	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
448	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами М12х50	0,0101	167800,00	--	1695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		шт		333,00	239,85	3996	2878	105	0,81	10
				Монтажные работы						
450	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	8,25	84,60	2,80	698	23	256	0,17	1
		м		32,40	0,20	267	2	95	--	--
451	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	15	93,50	3,10	1403	47	466	0,18	3
		м		32,40	0,30	486	4	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы								
452	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0,0618	4150,00 --	-- --	256 --	-- --	-- --	-- --	-- --
453	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	12	4800,00 --	-- --	57600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
454	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1 шт	12	971,00 --	-- --	11652 --	-- --	-- --	-- --	-- --
455	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0033	47400,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --	-- --
456	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,01335	45300,00 --	-- --	605 --	-- --	-- --	-- --	-- --
457	2405-1448	Кронштейн КР-6-1 шт	12	862,50 --	-- --	10350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			420217 12209	29801 6462			73 25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			105226				
		Материалы -	Тенге			1356				
		Всего заработная плата -	Тенге				8886			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79858				
		Накладные расходы -	Тенге			9255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6869				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			121350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				10274			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314990				
		Материалы -	Тенге			1945				
		Всего заработная плата -	Тенге				9785			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			295047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			466130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				21600			
		РАЗДЕЛ 9.СМЕТА №7-1-2.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ								
		Асфальтобетонное покрытие проездов(1000м2) 1007								
458	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.50мм**	50	742,06	68,13	37103	3407	2270	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1069	638	133	0,04	2
459	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	1000	191,04	34,29	191040	34291	19691	0,04	40
		м2		6,01	8,79	6010	8795	133	0,03	30
460	Е0127-26-3 К=3	**Добавить на толщину 3см**	1000	41,41	4,10	41410	4102	1999	--	2
		м2		0,30	1,20	300	1203	133	--	4
461	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	1000	567,71	15,35	567707	15351	14630	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5940	5060	133	0,02	18
462	Е0127-54-3 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до толщ.6 см**	1000	272,24	--	272240	--	53	--	--
		м2		0,04	--	40	--	133	--	--
463	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1000	572,24	15,35	572243	15351	14630	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5940	5060	133	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1681744	72503			116
			Тенге			19299	20756			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1681744				
	Материалы -		Тенге			6500				
	Всего заработная плата -		Тенге				40055			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1583442				
		Накладные расходы -	Тенге			53273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1839118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				48046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1839118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				48046			
	Стоимость оборудования -		Тенге			2535767				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2535767				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			21283917				
	Временные здания и сооружения 2,4%					449956				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					21733873				
	Производство работ в зимнее время 3,1185%					598693				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					191981				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					76792				
	Итого в ценах 2001 года					22601339				
	Итого в текущих ценах на 2013 К=1731/775					50481184				
	Налоги, обязательные платежи 2%					1009624				
	ИТОГО:					51490808				
	С учетом конкурсной скидкой 4%					49431176				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					5931741				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					55362917				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Арзу Систем"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Получил полный комплект