Счет-фактура № 00000000149 от 24 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 24.10.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984078C03144, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/55 от 11.04.2014г. доп согл 1 от 09.10.14г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

n/n	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе	объект	1	27 898 967,86	27 898 967,86	12%	3 347 876,14	31 246 844,00	0	
Всего по счету:					**27 898 967,86**		**3 347 876,14**	**31 246 844,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/55	11.04.2014				
			Доп.согл №1	09.10.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	336 088 837		134 937 914	300 079 319			36 009 518	336 088 837
в т.ч. октябрь 2014г.		31 246 844	12 756 201	27 898 968			3 347 876	31 246 844

Итого к оплате за октябрь 2014г: 31 246 844 (Тридцать один миллион двести сорок шесть тысяч восемьсот сорок четыре) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть)

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть)
Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.
Доп. соглашение №1 от 09.10.2014г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №2-3-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1.ВЕРХНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	584,31	27,84	26,18	16264	15294	5022	0,01	7
		м3		1,66	7,20	970	4207	97	0,03	15
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	202,29	39,72	37,82	8036	7650	2525	0,01	3
		м3		1,87	11,00	378	2225	97	0,04	8
3	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	3021,495	22,04	20,73	66596	62637	20552	0,01	28
		м3		1,31	5,70	3958	17230	97	0,02	60
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	**Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м**	346,11	325,80	--	112763	--	127422	2,11	731
		м3		325,80	--	112763	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м**	93,435	390,96	--	36529	--	41278	2,53	237
		м3		390,96	--	36529	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншей м3	169,905	325,80	--	55355	--	62551	2,11	359
				325,80	--	55355	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка уширений м3	169,905	134,10	--	22784	--	25746	0,97	165
				134,10	--	22784	--	113	--	--
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	3640,815	6,83	6,83	24852	24852	6592	--	--
				--	1,87	--	6796	97	0,01	22
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	404,535	134,10	--	54248	--	61300	0,97	393
				134,10	--	54248	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3640,815	21,55	4,52	78445	16442	60143	0,11	393
				17,03	--	62003	--	97	--	--
11	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5км т	364,122	45,00	45,00	16385	16385	3277	--	--
				--	9,00	--	3277	100	0,19	69
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	202,29	3,07	2,66	621	538	259	--	1
				0,39	0,93	79	188	97	--	1
		Трубопроводы								
13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая" км	0,98625	139706,75	90794,12	137786	89546	87130	286,00	282
				48375,00	19582,83	47710	19314	130	84,07	83
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая" км	0,1575	58881,69	25695,31	9274	4047	8167	194,00	31
				33075,00	6813,45	5209	1073	130	26,38	4
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая" км	0,22425	51202,26	20326,01	11482	4558	10547	179,00	40
				30825,00	5353,43	6913	1201	130	20,64	5
16	Е0122-11-8	Укладка футляра из полиэтиленовых труб SDR21-280х13,4"питьевая" км	0,006	154938,86	103471,23	930	621	581	306,00	2
				51300,00	23175,85	308	139	130	98,72	1
17	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500 шт	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
				317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
19	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=1750мм	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1,82	15
		шт		288,00	13,50	2304	108	130	0,07	1
21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2000мм	13	18075,87	36,99	234986	481	5095	1,82	24
		шт		288,00	13,50	3744	175	130	0,07	1
22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2250мм	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--
23	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	130,125	107,48	1,20	13986	156	1496	0,05	7
		кг		8,53	0,45	1110	59	128	--	--
24	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	20	440,21	332,43	8804	6649	4921	0,61	12
		шт		102,38	86,87	2048	1737	130	0,33	7
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,12	8264,15	95,97	992	12	102	4,90	1
		м3		771,75	36,25	93	4	105	0,18	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1224	106,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Инженерные сооружения						
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-14шт.								
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	44	440,21	332,43	19369	14627	10825	0,61	27
		шт		102,38	86,87	4505	3822	130	0,33	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	30	440,21	332,43	13206	9973	7381	0,61	18
		шт		102,38	86,87	3071	2606	130	0,33	10
33	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(14шт)	20,58	7044,58	1879,87	144977	38688	52811	8,86	182
		м3		1435,50	538,43	29543	11081	130	2,06	42
34	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,63	7349,25	296,60	4630	187	763	5,95	4
		м3		915,75	110,25	577	69	118	0,54	--
35	С11011-774	Скобы ходовые	38,08	129,00	--	4912	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,2842	133700,00	--	37998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	9,435	60,75	--	573	--	516	0,34	3
		м2		60,75	--	573	--	90	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,435	21,80	0,05	206	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	55	--	90	--	--
39	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,435	49,69	0,04	469	--	71	0,04	--
		м2		8,32	--	78	--	90	--	--
40	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	26,685	867,50	97,07	23149	2590	4676	0,78	21
		м3		112,50	36,00	3002	961	118	0,18	5
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	33,23	6838,57	66,01	227246	2194	7700	1,35	45
		м3		195,75	24,93	6505	828	105	0,12	4
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,895	106,00	--	3593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-5шт.								
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(5шт)	8,325	7044,58	1879,87	58646	15650	21363	8,86	74
		м3		1435,50	538,43	11951	4482	130	2,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,34068	6320,00	--	2153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,34068	106,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,2668	7349,25	296,60	1961	79	323	5,95	2
		м3		915,75	110,25	244	29	118	0,54	--
47	С11011-774	Скобы ходовые	11,144	129,00	--	1438	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,12	133700,00	--	16044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	2,65	867,50	97,07	2299	257	464	0,78	2
		м3		112,50	36,00	298	95	118	0,18	--
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,3	6838,57	66,01	22567	218	765	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,366	106,00	--	357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-2шт.								
52	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ,Дк-2000,Нр-1800(2шт)	5,1	7044,58	1879,87	35927	9587	13087	8,86	45
		м3		1435,50	538,43	7321	2746	130	2,06	11
53	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	1,1934	6320,00	--	7542	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1934	106,00	--	127	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0108-3-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,484	867,50	97,07	1287	144	260	0,78	1
		м3		112,50	36,00	167	53	118	0,18	--
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,848	6838,57	66,01	12638	122	428	1,35	2
		м3		195,75	24,93	362	46	105	0,12	--
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,8865	106,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,0966	7349,25	296,60	710	29	117	5,95	1
		м3		915,75	110,25	88	11	118	0,54	--
59	С11011-774	Скобы ходовые	9,272	129,00	--	1196	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,067144	133700,00	--	8977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	2,292	60,75	--	139	--	125	0,34	1
		м2		60,75	--	139	--	90	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,292	21,80	0,05	50	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,292	49,69	0,04	114	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	19	--	90	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные (мокрые)диам.1000мм-4шт.								
64	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,06	867,50	97,07	920	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3464	106,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,046	7349,25	296,60	338	14	56	5,95	--
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	--
67	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,05348	133700,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	0,708	60,75	--	43	--	39	0,34	--
		м2		60,75	--	43	--	90	--	--
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,708	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,708	49,69	0,04	35	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1851706	359719			3213
			Тенге			496290	88679			396
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1767551				
	Материалы -		Тенге			498037				
	Всего заработная плата -		Тенге				583800			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8248				
	Местные материалы -		Тенге			406524				
		Накладные расходы -	Тенге			674510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2588585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3939
		Сметная заработная плата -	Тенге				684976			
	Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			70169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4210				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ -		Тенге			74379				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13986				
	Материалы -		Тенге			12720				
	Всего заработная плата -		Тенге				1169			
		Накладные расходы -	Тенге			1496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			929				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2679374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3947
		Сметная заработная плата -	Тенге				686369			
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА №2-4-1.ВОДОПРОВРДНАЯ СЕТЬ В1.НИЖНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы								
72	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	208,565	27,84	26,18	5805	5459	1792	0,01	2
		м3		1,66	7,20	346	1502	97	0,03	5
73	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	69,765	39,72	37,82	2771	2638	871	0,01	1
		м3		1,87	11,00	130	767	97	0,04	3
74	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1069,115	22,04	20,73	23564	22163	7272	0,01	10
		м3		1,31	5,70	1401	6097	97	0,02	21
75	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	122,465	325,80	--	39899	--	45086	2,11	259
		м3		325,80	--	39899	--	113	--	--
76	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	33,065	390,96	--	12927	--	14608	2,53	84
		м3		390,96	--	12927	--	113	--	--
77	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	60,119	325,80	--	19587	--	22133	2,11	127
		м3		325,80	--	19587	--	113	--	--
78	Е0101-166-2	Засыпка уширений	60,119	134,10	--	8062	--	9110	0,97	58
		м3		134,10	--	8062	--	113	--	--
79	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1289,889	6,83	6,83	8805	8805	2335	--	--
		м3		--	1,87	--	2408	97	0,01	8
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	143,321	134,10	--	19219	--	21718	0,97	139
		м3		134,10	--	19219	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1289,889	21,55	4,52	27792	5825	21308	0,11	139
		м3		17,03	--	21967	--	97	--	--
82	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	125,577	45,00	45,00	5651	5651	1130	--	--
		т		--	9,00	--	1130	100	0,19	24
83	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	69,765	3,07	2,66	214	186	89	--	--
		м3		0,39	0,93	27	65	97	--	--
				Трубопроводы						
84	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	0,3355	139706,75	90794,12	46872	30461	29640	286,00	96
		км		48375,00	19582,83	16230	6570	130	84,07	28
85	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,13815	51202,26	20326,01	7074	2808	6497	179,00	25
		км		30825,00	5353,43	4258	740	130	20,64	3
86	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
87	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
88	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=1750мм	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
89	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2000мм	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
90	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2250мм	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
91	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	80,35	107,48	1,20	8636	96	924	0,05	4
		кг		8,53	0,45	685	36	128	--	--
92	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	15	440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
93	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
97	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,105	8264,15	95,97	868	10	89	4,90	1
		м3		771,75	36,25	81	4	105	0,18	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1061	106,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Инженерные сооружения						
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-6шт.								
99	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	21	440,21	332,43	9244	6981	5167	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2150	1824	130	0,33	7
100	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	15	440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9
		шт		102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
101	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(6шт)	8,82	7044,58	1879,87	62133	16580	22633	8,86	78
		м3		1435,50	538,43	12661	4749	130	2,06	18
102	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,276	7349,25	296,60	2028	82	334	5,95	2
		м3		915,75	110,25	253	30	118	0,54	--
103	С11011-774	Скобы ходовые	16,32	129,00	--	2105	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
104	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,1218	133700,00	--	16285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	4,1435	60,75	--	252	--	227	0,34	1
		м2		60,75	--	252	--	90	--	--
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,1435	21,80	0,05	90	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,1435	49,69	0,04	206	--	31	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	34	--	90	--	--
108	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	3,18	867,50	97,07	2759	309	557	0,78	2
		м3		112,50	36,00	358	114	118	0,18	1
109	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,96	6838,57	66,01	27081	261	918	1,35	5
		м3		195,75	24,93	775	99	105	0,12	--
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,0392	106,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-1шт.								
111	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(1шт)	2,53	7044,58	1879,87	17823	4756	6492	8,86	22
		м3		1435,50	538,43	3632	1362	130	2,06	5
112	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	1,4688	6320,00	--	9283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,53	1143,41	--	606	--	311	2,99	2
		м3		477,00	--	253	--	123	--	--
114	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,66	6838,57	66,01	4513	44	153	1,35	1
		м3		195,75	24,93	129	16	105	0,12	--
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	106,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,0598	7349,25	296,60	439	18	72	5,95	--
		м3		915,75	110,25	55	7	118	0,54	--
117	С11011-774	Скобы ходовые	3,678	129,00	--	474	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
118	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,02758	133700,00	--	3687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	0,94	60,75	--	57	--	51	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,75	--	57	--	90	--	--
120	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,94	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
121	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,94	49,69	0,04	47	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			494819	130820			1119
			Тенге			173080	32169			142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466211				
		Материалы -	Тенге			76715				
		Всего заработная плата -	Тенге				204528			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2580				
		Местные материалы -	Тенге			83799				
		Накладные расходы -	Тенге			236601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			744980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1374
		Сметная заработная плата -	Тенге				240018			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19972				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1198				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21170				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8636				
		Материалы -	Тенге			7854				
		Всего заработная плата -	Тенге				722			
		Накладные расходы -	Тенге			924				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			776284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				240878			

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА №2-5-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1. п.ИЛЕК.

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1060,35	27,84	26,18	29515	27755	9113	0,01	12
		м3		1,66	7,20	1760	7635	97	0,03	27
123	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	336,9	39,72	37,82	13383	12740	4205	0,01	4
		м3		1,87	11,00	630	3705	97	0,04	13
124	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5367,12	22,04	20,73	118295	111264	36507	0,01	49
		м3		1,31	5,70	7031	30605	97	0,02	106
125	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	614,75	325,80	--	200286	--	226323	2,11	1298
		м3		325,80	--	200286	--	113	--	--
126	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	165,99	390,96	--	64895	--	73332	2,53	421
		м3		390,96	--	64895	--	113	--	--
127	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	301,8	325,80	--	98326	--	111109	2,11	637
		м3		325,80	--	98326	--	113	--	--
128	Е0101-166-2	Засыпка уширений	301,8	134,10	--	40471	--	45733	0,97	293
		м3		134,10	--	40471	--	113	--	--
129	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6487,425	6,83	6,83	44283	44283	11746	--	--
		м3		--	1,87	--	12109	97	0,01	40
130	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	720,825	134,10	--	96663	--	109229	0,97	701
		м3		134,10	--	96663	--	113	--	--
131	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6487,425	21,55	4,52	139778	29298	107166	0,11	701
		м3		17,03	--	110481	--	97	--	--
132	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	606,42	45,00	45,00	27289	27289	5458	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	5458	100	0,19	115
133	E0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	336,9	3,07	2,66	1034	896	431	--	1
		м3		0,39	0,93	131	313	97	--	1
				Трубопроводы						
134	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-160x7,7"питьевая"	1,8885	78245,00	36133,62	147766	68238	126344	247,00	466
		км		41850,00	9612,90	79034	18154	130	37,30	70
135	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110x5,3"питьевая"	0,1755	58881,69	25695,31	10334	4510	9101	194,00	34
		км		33075,00	6813,45	5805	1196	130	26,38	5
136	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63x3"питьевая"	0,366	51202,26	20326,01	18740	7439	17214	179,00	66
		км		30825,00	5353,43	11282	1959	130	20,64	8
137	E0122-8-8	Укладка футляра из электросварных труб диам. 325x6 мм	0,01	204666,79	85907,16	2047	859	1668	504,00	5
		км		95850,00	32451,75	959	325	130	158,50	2
138	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325x6 мм	20,08	3360,00	--	67469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	E0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	647812,25	104375,72	6478	1044	1320	356,70	4
		км		62122,50	39429,00	621	394	130	192,57	2
140	E0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
		шт		317,25	13,50	2855	121	130	0,07	1
141	E0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
142	E0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
143	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=1750мм	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2000мм	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		288,00	13,50	1728	81	130	0,07	--
145	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2250мм	3	18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
		шт		288,00	13,50	864	41	130	0,07	--
146	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	208,05	107,48	1,20	22361	250	2391	0,05	10
		кг		8,53	0,45	1775	94	128	--	--
147	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	33	440,21	332,43	14527	10970	8119	0,61	20
		шт		102,38	86,87	3379	2867	130	0,33	11
148	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	33	300,57	225,64	9919	7446	5513	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,23	7
149	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
150	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	1,25	-8264,15	-95,97	-10330	-120	-1060	-4,90	-6
		м3		-771,75	-36,25	-965	-45	105	-0,18	--
151	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,275	-106,00	--	-135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Инженерные сооружения								
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-25шт.								
152	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	85	440,21	332,43	37418	28257	20912	0,61	52
		шт		102,38	86,87	8702	7384	130	0,33	28
153	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	59	440,21	332,43	25973	19614	14515	0,61	36
		шт		102,38	86,87	6040	5125	130	0,33	20
154	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(25шт)	36,75	7044,58	1879,87	258888	69085	94305	8,86	326
		м3		1435,50	538,43	52755	19787	130	2,06	76
155	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	1,15	7349,25	296,60	8452	341	1392	5,95	7
		м3		915,75	110,25	1053	127	118	0,54	1
156	С11011-774	Скобы ходовые	68	129,00	--	8772	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,5075	133700,00	--	67853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	17,61	60,75	--	1070	--	963	0,34	6
		м2		60,75	--	1070	--	90	--	--
159	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,61	21,80	0,05	384	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	102	--	90	--	--
160	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	17,61	49,69	0,04	875	1	132	0,04	1
		м2		8,32	--	147	--	90	--	--
161	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	13,25	867,50	97,07	11494	1286	2322	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1491	477	118	0,18	2
162	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	16,5	6838,57	66,01	112836	1089	3823	1,35	22
		м3		195,75	24,93	3230	411	105	0,12	2
163	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,83	106,00	--	1784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-4шт.								
164	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(4шт)	6,583	7044,58	1879,87	46374	12375	16893	8,86	58
		м3		1435,50	538,43	9450	3544	130	2,06	14
165	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,162	6320,00	--	1024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,15	7349,25	296,60	1102	44	182	5,95	1
		м3		915,75	110,25	137	17	118	0,54	--
167	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	--	1404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,09408	133700,00	--	12578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	3,111	60,75	--	189	--	170	0,34	1
		м2		60,75	--	189	--	90	--	--
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,111	21,80	0,05	68	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--
171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,111	49,69	0,04	155	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
172	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	2,12	867,50	97,07	1839	206	371	0,78	2
		м3		112,50	36,00	239	76	118	0,18	--
173	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,64	6838,57	66,01	18054	174	612	1,35	4
		м3		195,75	24,93	517	66	105	0,12	--
174	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,2334	106,00	--	343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-5шт.								
175	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ,Дк-2000,Нр-1800(5шт)	12,89375	7044,58	1879,87	90831	24239	33087	8,86	114
		м3		1435,50	538,43	18509	6942	130	2,06	27
176	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,23331	6320,00	--	1475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	2,65	1143,41	--	3030	--	1555	2,99	8
		м3		477,00	--	1264	--	123	--	--
178	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,3	6838,57	66,01	22567	218	765	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1514	106,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,1725	7349,25	296,60	1268	51	209	5,95	1
		м3		915,75	110,25	158	19	118	0,54	--
181	С11011-774	Скобы ходовые	14,893	129,00	--	1921	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
182	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,1236	133700,00	--	16525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	3,99	60,75	--	242	--	218	0,34	1
		м2		60,75	--	242	--	90	--	--
184	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,99	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
185	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,99	49,69	0,04	198	--	30	0,04	--
		м2		8,32	--	33	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2199717	513189			5435
			Тенге			838941	131404			578
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2012930				
		Материалы -	Тенге			294988				
		Всего заработная плата -	Тенге				968477			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12097				
		Местные материалы -	Тенге			355740				
		Накладные расходы -	Тенге			1112452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3312905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6559
		Сметная заработная плата -	Тенге				1135345			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			96957				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5817				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102774				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89830				
		Материалы -	Тенге			20337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67469				
		Накладные расходы -	Тенге			2391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3513434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6571
		Сметная заработная плата -	Тенге				1137572			
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА №2-6-1.ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА								
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.2000мм (мокрые)-1шт.								
186	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Дк-2000 (1шт.)	3,3	-2362,50	--	-7796	--	-10135	-13,90	-46
		м3		-2362,50	--	-7796	--	130	-2,48	-8
187	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	2	-3142,68	--	-6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-774	Скобы ходовые	8,2	-129,00	--	-1058	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
189	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,05348	-133700,00	--	-7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,45	-60,75	--	-210	--	-189	-0,34	-1
		м2		-60,75	--	-210	--	90	--	--
191	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,45	-21,80	-0,05	-75	--	-18	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-20	--	90	--	--
192	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,45	-49,69	-0,04	-171	--	-26	-0,04	--
		м2		-8,32	--	-29	--	90	--	--
193	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,06	-867,50	-97,07	-920	-103	-186	-0,78	-1
		м3		-112,50	-36,00	-119	-38	118	-0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,32	-6838,57	-66,01	-9027	-87	-306	-1,35	-2
		м3		-195,75	-24,93	-258	-33	105	-0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-32692	-190			-50
			Тенге			-8432	-71			-9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-19257				
	Материалы -		Тенге			-376				
	Всего заработная плата -		Тенге				-8503			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1058				
	Местные материалы -		Тенге			-9201				
		Накладные расходы -	Тенге			-10859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-31923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-64
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10132			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-7150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-7579				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-6285				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-6285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-377				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-6662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-46165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-64
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10132			

РАЗДЕЛ 5.СМЕТА №4-1-1.КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-25/10/0,4 ква на 1-ом ПОДЪЕМЕ

Монтажные работы

195	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (без монтажа трансформатора)	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
196	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	163900,00	--	163900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Ц0108-62-1	Монтаж трансформатора силового, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
198	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	ТОО "Имтексэлектро"	Счетчик электроэнергии Альфа 1800RL-P4G-DW	1	71876,31	--	71876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
		шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--
201	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
202	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,038	47200,00	--	1794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,05	46400,00	--	2320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Ц0108-472-9	Заземляющий спуск по опоре из круглой стали, диаметр 12 мм	13	93,50	3,10	1216	40	404	0,18	2
		м		32,40	0,30	421	4	95	--	--
205	Ц0108-472-9	Присоединение заземляющего спуска опоры с разъединителем из круглой стали, диаметр 12 мм к контуру заземления	6	93,50	3,10	561	19	186	0,18	1
		м		32,40	0,30	194	2	95	--	--
206	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0117	45800,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00014	59000,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
208	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,4	218,93	--	1839	--	2078	1,54	13
		м3		218,93	--	1839	--	113	--	--
209	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
210	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,2	867,50	97,07	1041	116	210	0,78	1
		м3		112,50	36,00	135	43	118	0,18	--
211	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1053,12	598,40	4212	2394	2294	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
212	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,172	10000,00	--	21720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0111-3-2	Устройство гравийной площадки толщ.слоя 50мм	1,404	1701,54	73,98	2389	104	808	2,91	4
		м3		441,00	27,00	619	38	123	0,14	--
214	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
215	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,6	49,69	0,04	129	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
		Ограждение трансформаторной подстанции								
216	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	14,4	538,03	67,69	7748	975	1400	0,27	4
		м		45,21	24,22	651	349	140	0,12	2
217	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	14,4	1796,88	3,13	25875	45	2754	1,20	17
		м		211,56	0,95	3046	14	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			458897	16049			114
			Тенге			18904	3993			21
		Стоимость оборудования -	Тенге			353276				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			353276				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34453				
		Материалы -	Тенге			7811				
		Всего заработная плата -	Тенге				12811			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4114				
		Накладные расходы -	Тенге			12170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2797				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14637			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40805				
		Материалы -	Тенге			6278				
		Всего заработная плата -	Тенге				6476			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			544				
		Местные материалы -	Тенге			25205				
		Накладные расходы -	Тенге			8097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1214			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7691			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30363				
		Материалы -	Тенге			26717				
		Всего заработная плата -	Тенге				3610			
		Накладные расходы -	Тенге			3249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2017				
		ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ -	Тенге			35629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			490161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				26424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.СМЕТА №4-3-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ 10кв. 1-ый ПОДЪЕМ								
		Строительные работы								
219	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
220	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	18500,00 --	-- --	37000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
221	Е0133-107-1	Установка плит П-3и объемом до 0,2 м3 шт	2	459,29 157,50	301,79 83,25	919 315	604 167	506 105	0,91 0,30	2 1
222	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плит П-3и м3	0,088	18800,00 --	-- --	1654 --	-- --	-- --	-- --	-- --
223	ТОО "AESH"	Траверсы ТМ-2 шт	1	2854,29 --	-- --	2854 --	-- --	-- --	-- --	-- --
224	ТОО "AESH"	Траверсы ТМ-6 шт	1	4463,34 --	-- --	4463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
225	ТОО "AESH"	Накладка ОГ-2 шт	2	1199,39 --	-- --	2399 --	-- --	-- --	-- --	-- --
226	ТОО "AESH"	Накладка ОГ-5 шт	1	878,84 --	-- --	879 --	-- --	-- --	-- --	-- --
227	ТОО "AESH"	Хомут Х-1 шт	2	557,55 --	-- --	1115 --	-- --	-- --	-- --	-- --
228	ТОО "AESH"	Кронштейн У-1 шт	2	2532,63 --	-- --	5065 --	-- --	-- --	-- --	-- --
229	ТОО "AESH"	Стяжка Г-1 шт	3	1667,47 --	-- --	5002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
230	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9(Б5) т	0,001	167800,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проводник заземляющий ЗП-1 (5,1м)	0,0046	53000,00	--	244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проводник заземляющий ЗП-1 (0,6м)	0,00045	53000,00	--	24	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПС-2	3	212,96	--	639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПА-1-1	9	59,16	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	ТОО "Динар-Электромаш"	Изолятор ПС-70Д	6	887,34	--	5324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	ТОО "Динар-Электромаш"	Изолятор ШФ-10Г	3	354,94	--	1065	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	ТОО "Динар-Электромаш"	Крепление провода	9	425,92	--	3833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	ТОО "Динар-Электромаш"	Звено промежуточное ПРТ-7-1А	6	199,65	--	1198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6	6	816,36	--	4898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	СТОО "Динар-Электромаш"	Серьга СРС7-16	6	189,30	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	СТОО "Динар-Электромаш"	Скоба СК-7-1А	9	194,11	--	1747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	ТОО "AESH"	Кронштейн РА1	1	1680,78	--	1681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	ТОО "AESH"	Кронштейн РА2	1	6214,73	--	6215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	ТОО "AESH"	Кронштейн РА3	1	1276,30	--	1276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	ТОО "AESH"	Кронштейн РА4	1	511,33	--	511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	ТОО "AESH"	Кронштейн РА5	1	502,83	--	503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	ТОО "AESH"	Хомут Х-7	3	532,78	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	ТОО "AESH"	Хомут Х-8	1	536,84	--	537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности М12х40	0,0046	167800,00	--	772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	ТОО "Динар-Электромаш" прим.	Зажим аппаратный А2А	6	320,55	--	1923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
		м2		37,35	1,44	179	7	118	0,01	--
252	Е0133-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	0,043333	15256,85	2155,10	661	93	588	69,50	3
		1км		12127,50	794,25	526	34	105	3,87	--
253	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,026	322100,00	--	8375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
		шт		1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
255	Е0133-116-2	Установка привода	1	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
		шт		720,00	49,50	720	50	105	0,24	--
256	ТОО "Динар-Электромаш"	Разъединитель РЛНД1-10/250 У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	21555,05	--	21555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
		шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--
258	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,90	3,30	371	20	133	0,14	1
		м		23,00	0,40	138	2	95	--	--
259	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,008	47200,00	--	378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,024	46400,00	--	1114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,26	218,93	--	276	--	312	1,54	2
		м3		218,93	--	276	--	113	--	--
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	1,26	134,10	--	169	--	191	0,97	1
		м3		134,10	--	169	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			137953	3134			29
			Тенге			4992	901			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			21555				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			21555				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18671				
		Материалы -	Тенге			989				
		Всего заработная плата -	Тенге				3245			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14092				
		Накладные расходы -	Тенге			3363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1322				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			23355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3750			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97727				
		Материалы -	Тенге			1160				
		Всего заработная плата -	Тенге				2648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53376				
		Местные материалы -	Тенге			38654				
		Накладные расходы -	Тенге			2840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			151512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6824			
РАЗДЕЛ 7.СМЕТА №4-5-1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ-0,4кв, КЛ-0,4 кв и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 1-ый ПОДЪЕМ										
		Земляные работы								
263	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,44	218,93	--	2942	--	3325	1,54	21
		м3		218,93	--	2942	--	113	--	--
264	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,76	134,10	--	1577	--	1782	0,97	11
		м3		134,10	--	1577	--	113	--	--
		Строительные работы								
265	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 кВ /с траверсами/ (анкерная)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
266	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кВ /с траверсами/	17	1534,11	878,23	26080	14930	13435	3,06	52
		опора		506,25	246,42	8606	4189	105	1,03	18
267	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 кВ /с траверсами/ (анкерная угловая)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
268	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	23	20600,00	--	473800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0133-107-1	Установка плит П-3и объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт		157,50	83,25	945	500	105	0,30	2
270	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость плит П-3и	0,264	18800,00	--	4963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	ТОО "AESH"	Траверсы ТН-2 с колпачком	8	1392,02	--	11136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	ТОО "AESH"прим.	Траверсы ТН-4	76	916,55	--	69658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	ТОО "AESH"прим.	Хомут Х-12	80	567,90	--	45432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	1,38	6500,00	--	8970	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
275	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПС-1	23	195,22	--	4490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	ТОО "Динар-Электромаш"	Зажим ПА1	67	59,16	--	3963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	ТОО "Динар-Электромаш"	Колпачок К-5	130	12,94	--	1682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проводник заземляющий ЗП-2 (61м)	0,026	53000,00	--	1378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	ТОО "AESH"прим.	Кронштейн КС-1	3	1064,07	--	3192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	ТОО "AESH"прим.	Хомут Х-15	3	567,90	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	ТОО "AESH"прим.	Хомут Х-16	3	567,90	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	ТОО "Динар-Электромаш" прим.	Сжим плашечный У867	6	103,52	--	621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
283	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3,623	7259,41	4310,78	26301	15618	14891	16,10	58
		1км		2745,00	1169,46	9945	4237	105	4,45	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,54345	328600,00	--	178578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	3	1745,38	1411,25	5236	4234	1804	2,01	6
		шт		333,00	239,85	999	720	105	0,81	2
				Материалы						
286	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,01545	4150,00	--	64	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
287	С151610-1	Сухая кабельная разделка	12	1550,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	3	4800,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-Х.Л1	3	971,00	--	2913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,004	47400,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,016	45300,00	--	725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0434	47200,00	--	2048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			924571	42563			172
			Тенге			27971	11295			45
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			248140				
	Материалы -		Тенге			741				
	Всего заработная плата -		Тенге				15901			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216603				
		Накладные расходы -	Тенге			16696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15890				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			280726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				18405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			676430				
	Материалы -		Тенге			3084				
	Всего заработная плата -		Тенге				23366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154845				
	Местные материалы -		Тенге			478763				
		Накладные расходы -	Тенге			24895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			743405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				27100			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1024131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				45505			

РАЗДЕЛ 8.СМЕТА №7-1-1.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Ограждение проектируемых скважин Н-2,15м(2шт) (396+12=408м каждая)

293	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы (без ворот и калитки)	802,8	1978,06	133,70	1587987	107334	148043	0,53	425
		м		87,45	44,27	70205	35540	140	0,22	173
294	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций (без ворот и калитки)	802,8	1326,14	2,31	1064625	1854	113623	0,91	731
		м		156,55	0,71	125678	570	90	--	2
295	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26,00	52
		ворота		4207,50	600,66	8415	1201	140	2,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42233	72	4552	15,00	30
		ворота		2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	--
297	У1-34-44	Калитки металлические высотой 2 м, типа КМ1В, монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1131	3,60	7
		калитка		626,22	1,87	1252	4	90	0,01	--
298	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	2	6051,72	--	12103	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
299	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	816	31,27	--	25516	--	13857	0,07	60
		м ограды		12,13	--	9898	--	140	--	--
300	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	816	29,27	0,05	23884	41	2482	0,02	16
		204 м ограды		3,36	0,02	2742	16	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2867528	113406			1322
			Тенге			223226	37354			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1726338				
	Материалы -		Тенге			1526401				
	Всего заработная плата -		Тенге				125259			
		Накладные расходы -	Тенге			175363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2015803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							805
		Сметная заработная плата -	Тенге				151564			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1141190				
	Материалы -		Тенге			1004496				
	Всего заработная плата -		Тенге				135320			
		Накладные расходы -	Тенге			121788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75779				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1338757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -	Тенге				153588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3354560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				305152			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			8902499	1178689			11355
			Тенге			1774971	305724			1359
	Стоимость оборудования -		Тенге			374831				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			374831				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			301263				
	Материалы -		Тенге			9541				
	Всего заработная плата -		Тенге				31957			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234809				
		Накладные расходы -	Тенге			32229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4834			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20010				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			353502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				36791			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6768737				
	Материалы -		Тенге			2406287				
	Всего заработная плата -		Тенге				1906050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230631				
	Местные материалы -		Тенге			1379484				
		Накладные расходы -	Тенге			2223898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9532193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12821
		Сметная заработная плата -	Тенге				2239635			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1351500				
	Материалы -		Тенге			1031213				
	Всего заработная плата -		Тенге				138930			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179947				
		Накладные расходы -	Тенге			125037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88592				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1565130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							870
		Сметная заработная плата -	Тенге				157686			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			106167				
	Материалы -		Тенге			40911				
	Всего заработная плата -		Тенге				3758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61183				
		Накладные расходы -	Тенге			4811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6659				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4480			
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			11943292				
	Временные здания и сооружения 2,4%					277643				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					12220935				
	Производство работ в зимнее время 3,1185%					369421				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					118461				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					47384				
	Итого в ценах 2001 года					12756201				
	Итого в текущих ценах на 2014 К=1731/775					28491593				
	Налоги, обязательные платежи 2%					569832				
	ИТОГО:					29061425				
	С учетом конкурсной скидкой 4%					27898968				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					3347876				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					31246844				

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХНАДЗОР:** **ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Арзу Систем" ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Акцепт по смете проверил