Счет-фактура № 00000000168 от 21 ноября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 21.11.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984078C03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/55 от 11.04.2014г, доп согл 1 от 09.10.14г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе	объект	1	46 320 681,25	46 320 681,25	12%	5 558 481,75	51 879 163,00	0	
Всего по счету:					**46 320 681,25**		**5 558 481,75**	**51 879 163,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Намазбаева К. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Намазбаева К.О

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Курайли (старая часть) г.Актобе.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/55	11.04.2014				
			Доп.согл №1	09.10.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	387 968 000		158 769 820	346 400 000			41 568 000	387 968 000
в т.ч. ноябрь 2014г.		51 879 163	23 831 906	46 320 681			5 558 482	51 879 163

Итого к оплате за ноябрь 2014г: 51 879 163 (Пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч сто шестьдесят три) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть)

Наименование объекта - СМР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с.КУРАЙЛИ(старая часть)
Договор №03-3/55 от 11.04.2014г.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2014 год

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СМЕТА №1-1-1.Перепос трассы в натуру длиной 31,789км								
1	СПриказ Госстроя СССР №203	Перепос трассы в натуру длиной 31,789 км	1	219344,10	--	219344	--	--	--	--
		участок		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			219344	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			219344				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			219344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			219344				
		РАЗДЕЛ 2.СМЕТА №1-2-1.Рекультивация земель								
2	Е0101-12-13	Срезка растительного грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2381,8	22,04	20,73	52496	49376	16201	0,01	22
		м3		1,31	5,70	3120	13582	97	0,02	47
3	Е0101-24-5	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м во временный отвал	2381,8	4,85	4,85	11554	11554	3888	--	--
		м3		--	1,68	--	4009	97	0,01	13
4	Е0101-24-5	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) до 10 м из временного отвала для рекультивации	2381,8	4,85	4,85	11554	11554	3888	--	--
		м3		--	1,68	--	4009	97	0,01	13
5	Е0101-27-4	Рекультивация бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2381,8	2,80	2,80	6680	6680	2248	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,97	--	2318	97	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82285	79165			22
			Тенге			3120	23917			81
		Накладные расходы -	Тенге			26226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115021				

РАЗДЕЛ 3.СМЕТА №2-1-1.ВОДОВОД В9 ОТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 3-х СКВАЖИН ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА

Инженерные сооружения

Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм в сухих грунтах-5шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,26	7349,25	296,60	1911	77	315	5,95	2
		м3		915,75	110,25	238	29	118	0,54	--
7	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	5	3142,68	--	15713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-774	Скобы ходовые	16,36	129,00	--	2110	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 5шт)	0,1015	133700,00	--	13571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,5	60,75	--	213	--	191	0,34	1
		м2		60,75	--	213	--	90	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,5	21,80	0,05	76	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,5	49,69	0,04	174	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	2,65	867,50	97,07	2299	257	464	0,78	2
		м3		112,50	36,00	298	95	118	0,18	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,3	6838,57	66,01	22567	218	765	1,35	4
		м3		195,75	24,93	646	82	105	0,12	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,366	106,00	--	357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.2000мм в сухих грунтах-2шт.								
16	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,104	7349,25	296,60	764	31	126	5,95	1
		м3		915,75	110,25	95	11	118	0,54	--
17	СТОО "Тепуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	2	3142,68	--	6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ на упоры	0,1836	6780,00	--	1245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1836	106,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-774	Скобы ходовые	5,44	129,00	--	702	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,0406	133700,00	--	5428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,4	60,75	--	85	--	77	0,34	--
		м2		60,75	--	85	--	90	--	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,4	21,80	0,05	31	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,4	49,69	0,04	70	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	12	--	90	--	--
25	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,06	867,50	97,07	920	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,32	6838,57	66,01	9027	87	306	1,35	2
		м3		195,75	24,93	258	33	105	0,12	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3464	106,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1000мм в мокрых грунтах-3шт.								
28	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,078	7349,25	296,60	573	23	94	5,95	--
		м3		915,75	110,25	71	9	118	0,54	--
29	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	3	3142,68	--	9428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,08022	133700,00	--	10725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,7	60,75	--	164	--	148	0,34	1
		м2		60,75	--	164	--	90	--	--
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	2,7	21,80	0,05	59	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	2,7	49,69	0,04	134	--	20	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
35	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,59	867,50	97,07	1379	154	279	0,78	1
		м3		112,50	36,00	179	57	118	0,18	--
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,98	6838,57	66,01	13540	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,0196	106,00	--	214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление асфальтобетонного покрытия(8м2)								
38	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	1,2	66,75	51,25	80	62	40	0,12	--
		м3		15,50	9,62	19	12	133	0,04	--
39	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	0,8	408,11	169,61	326	136	258	1,55	1
		м3		238,50	4,07	191	3	133	0,01	--
40	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,8	742,06	68,13	594	55	36	0,14	--
		м3		21,38	12,76	17	10	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	8	191,04	34,29	1528	274	158	0,04	--
		м2		6,01	8,79	48	70	133	0,03	--
42	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщ.15см	8	41,41	4,10	331	33	16	--	--
		м2		0,30	1,20	2	10	133	--	--
43	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8	553,89	15,35	4431	123	117	0,03	--
		м2		5,94	5,06	48	40	133	0,02	--
44	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	8	265,31	--	2122	--	--	--	--
		м2		0,04	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8	553,89	15,35	4431	123	117	0,03	--
		м2		5,94	5,06	48	40	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			134824	1886			21
			Тенге			3234	590			3
		Накладные расходы -	Тенге			4248				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147416				
		РАЗДЕЛ 4.СМЕТА №2-2-1.ВОДОВОД В10 ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ 2х СКВАЖИН ДО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА								
		Трубопроводы								
46	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225х10,8 мм	0,71	10651,88	--	7563	--	8888	61,80	44
		км		9630,00	--	6837	--	130	--	--
47	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63х3 мм	0,007	8097,13	--	57	--	73	51,50	--
		км		8032,50	--	56	--	130	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1000мм в мокрых грунтах-1шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (Плита перекрытия 1ПП10-1 3шт)	0,1	24600,00	--	2460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-1шт.)	1	831,00	--	831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ (КЦ7.3-1шт высотой 0,29м)	0,29	3725,00	--	1080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,026	7349,25	296,60	191	8	31	5,95	--
		м3		915,75	110,25	24	3	118	0,54	--
52	СТОО "Тепуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	1	3142,68	--	3143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-774	Скобы ходовые	2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,02674	133700,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,5	60,75	--	30	--	27	0,34	--
		м2		60,75	--	30	--	90	--	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	0,5	49,69	0,04	25	--	4	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
58	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,53	867,50	97,07	460	51	93	0,78	--
		м3		112,50	36,00	60	19	118	0,18	--
59	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,66	7254,61	--	4788	--	460	3,66	2
		м3		567,00	--	374	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6732	106,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Восстановление асфальтобетонного покрытия(10м2)								
61	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	1,5	66,75	51,25	100	77	50	0,12	--
		м3		15,50	9,62	23	14	133	0,04	--
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	1	408,11	169,61	408	170	323	1,55	2
		м3		238,50	4,07	239	4	133	0,01	--
63	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1	742,06	68,13	742	68	45	0,14	--
		м3		21,38	12,76	21	13	133	0,04	--
64	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10	191,04	34,29	1910	343	197	0,04	--
		м2		6,01	8,79	60	88	133	0,03	--
65	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщ.15см	10	41,41	4,10	414	41	20	--	--
		м2		0,30	1,20	3	12	133	--	--
66	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	553,89	15,35	5539	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
67	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	10	265,31	--	2653	--	1	--	--
		м2		0,04	--	--	--	133	--	--
68	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	553,89	15,35	5539	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41942	1065			50
			Тенге			7854	254			1
		Накладные расходы -	Тенге			10508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.СМЕТА №2-3-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1.ВЕРХНИЕ КУРАЙЛИ								
		Земляные работы								
69	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	210,745	27,84	26,18	5866	5516	1811	0,01	2
		м3		1,66	7,20	350	1517	97	0,03	5
70	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	72,975	39,72	37,82	2899	2760	911	0,01	1
		м3		1,87	11,00	136	803	97	0,04	3
71	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1089,719	22,04	20,73	24018	22591	7412	0,01	10
		м3		1,31	5,70	1428	6214	97	0,02	22
72	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	124,826	325,80	--	40668	--	45955	2,11	264
		м3		325,80	--	40668	--	113	--	--
73	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	33,6982	390,96	--	13175	--	14887	2,53	85
		м3		390,96	--	13175	--	113	--	--
74	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	61,267	325,80	--	19961	--	22556	2,11	129
		м3		325,80	--	19961	--	113	--	--
75	Е0101-166-2	Засыпка уширений	61,267	134,10	--	8216	--	9284	0,97	60
		м3		134,10	--	8216	--	113	--	--
76	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1313,072	6,83	6,83	8963	8963	2377	--	--
		м3		--	1,87	--	2451	97	0,01	8
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	145,898	134,10	--	19565	--	22108	0,97	142
		м3		134,10	--	19565	--	113	--	--
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1313,078	21,55	4,52	28292	5930	21691	0,11	142
		м3		17,03	--	22362	--	97	--	--
79	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	95,9894	45,00	45,00	4320	4320	864	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	864	100	0,19	18
80	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	72,957	3,07	2,66	224	194	93	--	--
		м3		0,39	0,93	28	68	97	--	--
				Демонтажные работы						
81	Е0122-11-3 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	35262,19	15417,19	70524	30834	62226	116,40	233
		км		19845,00	4088,07	39690	8176	130	15,83	32
				Трубопроводы						
82	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	0,32875	139706,75	90794,12	45929	29849	29043	286,00	94
		км		48375,00	19582,83	15903	6438	130	84,07	28
83	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,0775	58881,69	25695,31	4563	1991	4019	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2563	528	130	26,38	2
84	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,07225	51202,26	20326,01	3699	1469	3398	179,00	13
		км		30825,00	5353,43	2227	387	130	20,64	1
85	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
86	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=1750мм	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
87	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2000мм	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
88	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2250мм	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
89	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	47,125	107,48	1,20	5065	57	542	0,05	2
		кг		8,53	0,45	402	21	128	--	--
90	Е0122-37-1	Установка вантузов автоматических	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
91	СТОО "Алатау Алем"г.Алматы	Вантуз автоматический диам.50мм	2	14789,06	--	29578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
93	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы шт	8	300,57 69,53	225,64 58,98	2405 556	1805 472	1337 130	0,41 0,23	3 2
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов шт	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	835 130	0,41 0,23	2 1
96	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 180 мм км	6,575	10651,88 9630,00	-- --	70036 63317	-- --	82312 130	61,80 --	406 --
97	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм км	1,05	8287,75 8032,50	-- --	8702 8434	-- --	10964 130	51,50 --	54 --
98	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм км	1,495	8097,13 8032,50	-- --	12105 12009	-- --	15611 130	51,50 --	77 --
				Узел учета воды(диам.15мм -204шт)						
99	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм 1счетчик	204	75,82 67,50	1,57 --	15467 13770	320 --	17626 128	0,41 --	84 --
100	СТОО""Акватория-Актобе""	Счетчик воды Бетар диаметром 15 мм шт	204	702,48 --	-- --	143306 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм 1шт	204	473,47 254,25	39,24 15,75	96588 51867	8005 3213	70502 128	1,47 0,07	300 14
102	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм 1фильтр	204	187,02 130,50	50,89 18,00	38152 26622	10382 3672	38776 128	0,75 0,09	153 18
103	СТОО""Акватория-Актобе""	Фильтр сетчатый диаметром 15 мм К-508 Е 411610 шт	204	195,59 --	-- --	39899 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Узел учета воды(диам.20мм -16шт)						
104	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 20 мм 1счетчик	16	75,82 67,50	1,57 --	1213 1080	25 --	1382 128	0,41 --	7 --
105	СТОО""Акватория-Актобе""	Счетчик minomess 20-30 130mm х/в диаметром 20 мм шт	16	1497,39 --	-- --	23958 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм 1шт	16	473,47 254,25	39,24 15,75	7576 4068	628 252	5530 128	1,47 0,07	24 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	1390,00	--	22240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 мм	16	187,02	50,89	2992	814	3041	0,75	12
		1фильтр		130,50	18,00	2088	288	128	0,09	1
109	СТОО""Акватория-Актобе""	Фильтр сетчатый диаметром 20 мм К-508 Е411611	16	324,25	--	5188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Инженерные сооружения								
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-4шт.								
110	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	16	440,21	332,43	7043	5319	3936	0,61	10
		шт		102,38	86,87	1638	1390	130	0,33	5
111	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	11	440,21	332,43	4842	3657	2706	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1126	956	130	0,33	4
112	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам.25мм	204	473,47	39,24	96588	8005	70502	1,47	300
		1шт		254,25	15,75	51867	3213	128	0,07	14
113	СТОО"Жаккo"	Краны шаровые Dy 25 мм	204	588,97	--	120151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ,Дк-1500,Нр-1800(4шт)	5,88	7044,58	1879,87	41422	11054	15089	8,86	52
		м3		1435,50	538,43	8441	3166	130	2,06	12
115	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,2072	7349,25	296,60	1523	61	251	5,95	1
		м3		915,75	110,25	190	23	118	0,54	--
116	С11011-774	Скобы ходовые	10,88	129,00	--	1404	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	1,015	133700,00	--	135706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	3,125	60,75	--	190	--	171	0,34	1
		м2		60,75	--	190	--	90	--	--
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,125	21,80	0,05	68	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,125	49,69	0,04	155	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
121	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	7,235	867,50	97,07	6276	702	1268	0,78	6
		м3		112,50	36,00	814	260	118	0,18	1
122	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	9,01	6838,57	66,01	61616	595	2088	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1764	225	105	0,12	1
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,1898	106,00	--	974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.								
124	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ,Дк-1500,Нр-1800(2шт)	2,4975	7044,58	1879,87	17594	4695	6409	8,86	22
		м3		1435,50	538,43	3585	1345	130	2,06	5
125	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,03846	133700,00	--	5142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	5,35	60,75	--	325	--	293	0,34	2
		м2		60,75	--	325	--	90	--	--
127	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,35	21,80	0,05	117	--	28	0,03	--
		м2		5,81	0,02	31	--	90	--	--
128	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,35	49,69	0,04	266	--	40	0,04	--
		м2		8,32	--	45	--	90	--	--
129	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,848	867,50	97,07	736	82	149	0,78	1
		м3		112,50	36,00	95	31	118	0,18	--
130	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,056	6838,57	66,01	7222	70	245	1,35	1
		м3		195,75	24,93	207	26	105	0,12	--
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,077282	106,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Разбор и восстановление асфальтобетонного покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	100	408,11	169,61	40811	16961	32262	1,55	155
		м3		238,50	4,07	23850	407	133	0,01	1
133	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	150	66,75	51,25	10013	7688	5011	0,12	18
		м3		15,50	9,62	2325	1443	133	0,04	5
134	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100	742,06	68,13	74206	6813	4541	0,14	14
		м3		21,38	12,76	2138	1276	133	0,04	4
135	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1000	191,04	34,29	191040	34291	19691	0,04	40
		м2		6,01	8,79	6010	8795	133	0,03	30
136	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщ.15см	1000	41,41	4,10	41410	4102	1999	--	2
		м2		0,30	1,20	300	1203	133	--	4
137	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1000	553,89	15,35	553889	15351	14630	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5940	5060	133	0,02	18
138	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	1000	265,31	--	265312	--	53	--	--
		м2		0,04	--	40	--	133	--	--
139	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1000	553,89	15,35	553889	15351	14630	0,03	34
		м2		5,94	5,06	5940	5060	133	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3130743	278393			3048
			Тенге			491565	71132			287
		Накладные расходы -	Тенге			700177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4060774				

РАЗДЕЛ 6.СМЕТА №2-4-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1.НИЖНИЕ КУРАЙЛИ

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	190,815	27,84	26,18	5311	4995	1640	0,01	2
		м3		1,66	7,20	317	1374	97	0,03	5
141	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,826	39,72	37,82	2535	2414	797	0,01	1
		м3		1,87	11,00	119	702	97	0,04	2
142	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	978,15	22,04	20,73	21559	20278	6653	0,01	9
		м3		1,31	5,70	1281	5578	97	0,02	19
143	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	112,039	325,80	--	36502	--	41248	2,11	237
		м3		325,80	--	36502	--	113	--	--
144	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	30,254	390,96	--	11828	--	13366	2,53	77
		м3		390,96	--	11828	--	113	--	--
145	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	55,003	325,80	--	17920	--	20250	2,11	116
		м3		325,80	--	17920	--	113	--	--
146	Е0101-166-2	Засыпка уширений	55,007	134,10	--	7376	--	8335	0,97	53
		м3		134,10	--	7376	--	113	--	--
147	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1180,056	6,83	6,83	8055	8055	2137	--	--
		м3		--	1,87	--	2203	97	0,01	7
148	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	131,118	134,10	--	17583	--	19869	0,97	127
		м3		134,10	--	17583	--	113	--	--
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1180,062	21,55	4,52	25426	5329	19494	0,11	127
		м3		17,03	--	20096	--	97	--	--
150	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	114,989	45,00	45,00	5175	5175	1035	--	--
		т		--	9,00	--	1035	100	0,19	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	63,826	3,07	2,66	196	170	82	--	--
		м3		0,39	0,93	25	59	97	--	--
				Трубопроводы						
152	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-180х8,6"питьевая"	0,3345	139706,75	90794,12	46732	30371	29551	286,00	96
		км		48375,00	19582,83	16181	6550	130	84,07	28
153	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,13855	51202,26	20326,01	7094	2816	6516	179,00	25
		км		30825,00	5353,43	4271	742	130	20,64	3
154	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 180 мм	6,71	10651,88	--	71474	--	84002	61,80	415
		км		9630,00	--	64617	--	130	--	--
155	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,208	8287,75	--	1724	--	2172	51,50	11
		км		8032,50	--	1671	--	130	--	--
156	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	2,763	8097,13	--	22372	--	28852	51,50	142
		км		8032,50	--	22194	--	130	--	--
				Узел учета воды(диам.15мм -299шт)						
157	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	299	75,82	1,57	22670	469	25834	0,41	123
		1счетчик		67,50	--	20183	--	128	--	--
158	СТОО""Акватория-Актобе""	Счетчик воды Бетар диаметром 15 мм	299	702,48	--	210042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	299	473,47	39,24	141568	11733	103334	1,47	440
		1шт		254,25	15,75	76021	4709	128	0,07	21
160	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	299	187,02	50,89	55919	15216	56834	0,75	224
		1фильтр		130,50	18,00	39020	5382	128	0,09	27
161	СТОО""Акватория-Актобе""	Фильтр сетчатый диаметром 15 мм К-508 Е 411610	299	195,59	--	58480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Инженерные сооружения						
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-6шт.								
162	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	21	440,21	332,43	9244	6981	5167	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2150	1824	130	0,33	7
163	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	15	440,21	332,43	6603	4987	3690	0,61	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		102,38	86,87	1536	1303	130	0,33	5
164	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам.25мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
		1шт		254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
165	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(6шт)	8,82	7044,58	1879,87	62133	16580	22633	8,86	78
		м3		1435,50	538,43	12661	4749	130	2,06	18
166	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,276	7349,25	296,60	2028	82	334	5,95	2
		м3		915,75	110,25	253	30	118	0,54	--
167	С11011-774	Скобы ходовые	16,32	129,00	--	2105	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
168	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,1218	133700,00	--	16285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	4,1435	60,75	--	252	--	227	0,34	1
		м2		60,75	--	252	--	90	--	--
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,1435	21,80	0,05	90	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,1435	49,69	0,04	206	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	34	--	90	--	--
172	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	3,18	867,50	97,07	2759	309	557	0,78	2
		м3		112,50	36,00	358	114	118	0,18	1
173	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3,96	6838,57	66,01	27081	261	918	1,35	5
		м3		195,75	24,93	775	99	105	0,12	--
174	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,0392	106,00	--	428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			940960	137397			2380
			Тенге			382876	36926			168
		Накладные расходы -	Тенге			515946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1544321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.СМЕТА №2-5-1.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ п.ИЛЕК.								
		Земляные работы								
175	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	706,9	27,84	26,18	19677	18503	6075	0,01	8
		м3		1,66	7,20	1173	5090	97	0,03	18
176	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	224,6	39,72	37,82	8922	8494	2803	0,01	3
		м3		1,87	11,00	420	2470	97	0,04	8
177	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3578,08	22,04	20,73	78863	74176	24338	0,01	33
		м3		1,31	5,70	4687	20404	97	0,02	71
178	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	409,94	325,80	--	133558	--	150921	2,11	866
		м3		325,80	--	133558	--	113	--	--
179	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной 2,7 м	110,66	390,96	--	43264	--	48888	2,53	280
		м3		390,96	--	43264	--	113	--	--
180	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Уширение траншеи	201,2	325,80	--	65551	--	74073	2,11	425
		м3		325,80	--	65551	--	113	--	--
181	Е0101-166-2	Засыпка уширений	201,2	134,10	--	26981	--	30488	0,97	196
		м3		134,10	--	26981	--	113	--	--
182	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4324,945	6,83	6,83	29522	29522	7831	--	--
		м3		--	1,87	--	8073	97	0,01	26
183	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	556,82	134,10	--	74670	--	84377	0,97	541
		м3		134,10	--	74670	--	113	--	--
184	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4324,945	21,55	4,52	93185	19532	71444	0,11	467
		м3		17,03	--	73654	--	97	--	--
185	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	404,28	45,00	45,00	18193	18193	3639	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	3639	100	0,19	76
186	Е0101-20-1	Работа на отвале 2 группы грунтов	224,6	3,07	2,66	689	598	288	--	1
		м3		0,39	0,93	88	209	97	--	1
				Демонтажные работы						
187	Е0122-11-3 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5	35262,19	15417,19	17631	7709	15556	116,40	58
		км		19845,00	4088,07	9923	2044	130	15,83	8
				Трубопроводы						
188	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-160х7,7"питьевая"	1,259	78245,00	36133,62	98510	45492	84229	247,00	311
		км		41850,00	9612,90	52689	12103	130	37,30	47
189	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	8,91	979,00	--	8723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3"питьевая"	0,117	58881,69	25695,31	6889	3006	6067	194,00	23
		км		33075,00	6813,45	3870	797	130	26,38	3
191	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR21-63х3"питьевая"	0,244	51202,26	20326,01	12493	4960	11476	179,00	44
		км		30825,00	5353,43	7521	1306	130	20,64	5
192	Е0122-35-5	Установка затворов дисковых поворотных диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
193	Е0122-35-3	Установка затворов дисковых поворотных диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
194	Е0122-35-1	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
195	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=1750мм	3	18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
		шт		288,00	13,50	864	41	130	0,07	--
196	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2000мм	3	18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
		шт		288,00	13,50	864	41	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Д-125 Н=2250мм	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
198	Е0120-30-1	Установка подставок под гидранты	138,7	107,48	1,20	14907	166	1594	0,05	7
		кг		8,53	0,45	1183	62	128	--	--
199	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	22	440,21	332,43	9685	7314	5413	0,61	13
		шт		102,38	86,87	2252	1911	130	0,33	7
200	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы	29	300,57	225,64	8716	6544	4845	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2016	1710	130	0,23	7
201	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
202	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
203	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров из бетона В7,5	0,2	8264,15	95,97	1653	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
204	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,204	106,00	--	22	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	6,295	10216,13	--	64311	--	78807	61,80	389
		км		9630,00	--	60621	--	130	--	--
206	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	0,585	8287,75	--	4848	--	6109	51,50	30
		км		8032,50	--	4699	--	130	--	--
207	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	1,22	8097,13	--	9878	--	12740	51,50	63
		км		8032,50	--	9800	--	130	--	--
208	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 110х110 мм	3	950,73	180,25	2852	541	1808	2,01	6
		врезка		396,00	67,50	1188	203	130	0,33	1
209	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100х63 мм	8	950,73	180,25	7606	1442	4820	2,01	16
		врезка		396,00	67,50	3168	540	130	0,33	3
				Узел учета воды(диам.15мм -197шт)						
210	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	197	75,82	1,57	14937	309	17021	0,41	81
		1счетчик		67,50	--	13298	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	СТОО""Акватория-Актобе""	Счетчик воды Бетар диаметром 15 мм	197	702,48	--	138389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	197	473,47	39,24	93274	7730	68083	1,47	290
		1шт		254,25	15,75	50087	3103	128	0,07	14
213	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	197	187,02	50,89	36843	10025	37446	0,75	148
		1фильтр		130,50	18,00	25709	3546	128	0,09	18
214	СТОО""Акватория-Актобе""	Фильтр сетчатый диаметром 15 мм К-508 Е 411610	197	195,59	--	38530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Инженерные сооружения								
		Колодцы сборные железобетонные распределительные диам.1500мм-18шт.								
215	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	95	440,21	332,43	41820	31581	23372	0,61	58
		шт		102,38	86,87	9726	8253	130	0,33	32
216	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходников	40	440,21	332,43	17609	13297	9841	0,61	24
		шт		102,38	86,87	4095	3475	130	0,33	13
217	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам.25мм	197	473,47	39,24	93274	7730	68083	1,47	290
		1шт		254,25	15,75	50087	3103	128	0,07	14
218	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(18шт)	26,46	7044,58	1879,87	186400	49741	67899	8,86	234
		м3		1435,50	538,43	37983	14247	130	2,06	55
219	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,828	7349,25	296,60	6085	246	1002	5,95	5
		м3		915,75	110,25	758	91	118	0,54	--
220	С11011-774	Скобы ходовые	49,66	129,00	--	6406	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
221	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,3658	133700,00	--	48907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	11,74	60,75	--	713	--	642	0,34	4
		м2		60,75	--	713	--	90	--	--
223	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,74	21,80	0,05	256	1	62	0,03	--
		м2		5,81	0,02	68	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,74	49,69	0,04	583	--	88	0,04	1
		м2		8,32	--	98	--	90	--	--
225	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	9,275	867,50	97,07	8046	900	1625	0,78	7
		м3		112,50	36,00	1043	334	118	0,18	2
226	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	11,55	6838,57	66,01	78985	762	2676	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2261	288	105	0,12	1
227	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,792	106,00	--	1250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм-2шт.								
228	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500,Нр-1800(2шт)	3,292	7044,58	1879,87	23191	6189	8448	8,86	29
		м3		1435,50	538,43	4726	1773	130	2,06	7
229	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,1083	6320,00	--	684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,103	7349,25	296,60	757	31	125	5,95	1
		м3		915,75	110,25	94	11	118	0,54	--
231	С11011-774	Скобы ходовые	7,29	129,00	--	940	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
232	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,06041	133700,00	--	8077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	2,074	60,75	--	126	--	113	0,34	1
		м2		60,75	--	126	--	90	--	--
234	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,074	21,80	0,05	45	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
235	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,074	49,69	0,04	103	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,325	867,50	97,07	1149	129	232	0,78	1
		м3		112,50	36,00	149	48	118	0,18	--
237	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,65	6838,57	66,01	11284	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	--
238	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1424	106,00	--	121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы сборные железобетонные диам.2000мм-3шт.								
239	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-2000,Нр-1800(3шт)	7,7962	7044,58	1879,87	54921	14656	20006	8,86	69
		м3		1435,50	538,43	11191	4198	130	2,06	16
240	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	0,15589	6320,00	--	985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	1,59	1143,41	--	1818	--	933	2,99	5
		м3		477,00	--	758	--	123	--	--
242	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,98	6838,57	66,01	13540	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
243	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2342	106,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0108-6-9	Обкладка горловины керамическим кирпичом	0,1035	7349,25	296,60	761	31	125	5,95	1
		м3		915,75	110,25	95	11	118	0,54	--
245	С11011-774	Скобы ходовые	8,937	129,00	--	1153	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
246	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,07422	133700,00	--	9923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	2,66	60,75	--	162	--	145	0,34	1
		м2		60,75	--	162	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	I0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,66	21,80	0,05	58	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
249	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,66	49,69	0,04	132	--	20	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
				Разбор и восстановление асфальтобетонного покрытия						
250	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	1	408,11	169,61	408	170	323	1,55	2
		м3		238,50	4,07	239	4	133	0,01	--
251	E0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	1,5	66,75	51,25	100	77	50	0,12	--
		м3		15,50	9,62	23	14	133	0,04	--
252	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1	742,06	68,13	742	68	45	0,14	--
		м3		21,38	12,76	21	13	133	0,04	--
253	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10	191,04	34,29	1910	343	197	0,04	--
		м2		6,01	8,79	60	88	133	0,03	--
254	E0127-26-3 K=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщ.15см	10	41,41	4,10	414	41	20	--	--
		м2		0,30	1,20	3	12	133	--	--
255	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	553,89	15,35	5539	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
256	E0127-54-1 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	10	265,31	--	2653	--	1	--	--
		м2		0,04	--	--	--	133	--	--
257	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	553,89	15,35	5539	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1971453	392258			5095
			Тенге			802462	103804			456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1075480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3229749				
		РАЗДЕЛ 8.СМЕТА№2-6-1.ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙНАПОРНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА								
		Всасывающие, переливные и спускные трубопроводы								
		Трубопроводы								
		Всасывающие трубопроводы								
258	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,02	10651,88	--	213	--	250	61,80	1
		км		9630,00	--	193	--	130	--	--
		Переливные трубопроводы								
259	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,016	154891,68	66009,80	2478	1056	1979	376,00	6
		км		70200,00	24936,75	1123	399	130	121,79	2
260	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	16,064	2250,00	--	36144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,016	453445,54	80944,76	7255	1295	1644	278,50	4
		км		48442,50	30577,50	775	489	130	149,34	2
262	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,016	10651,88	--	170	--	200	61,80	1
		км		9630,00	--	154	--	130	--	--
		Спускные трубопроводы								
263	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,07	10651,88	--	746	--	876	61,80	4
		км		9630,00	--	674	--	130	--	--
		Водопроводные колодцы сборные железобетонные водопроводные диам.1500мм-2шт.								
264	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм	2	3142,68	--	6285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С11011-774	Скобы ходовые	8,2	129,00	--	1058	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 2шт)	0,05348	133700,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,45	60,75	--	210	--	189	0,34	1
		м2		60,75	--	210	--	90	--	--
268	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,45	21,80	0,05	75	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
269	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	3,45	49,69	0,04	171	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
270	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,06	867,50	97,07	920	103	186	0,78	1
		м3		112,50	36,00	119	38	118	0,18	--
271	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,32	6838,57	66,01	9027	87	306	1,35	2
		м3		195,75	24,93	258	33	105	0,12	--
272	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,3464	106,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водоводы В11								
		Трубопроводы								
273	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,052	10216,13	--	531	--	651	61,80	3
		км		9630,00	--	501	--	130	--	--
274	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 180 мм	0,153	10651,88	--	1630	--	1915	61,80	9
		км		9630,00	--	1473	--	130	--	--
		Выгреб емкостью 6м3								
275	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	6	24,60	0,69	148	4	75	0,08	--
		м3		11,70	0,27	70	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			74354	2546			34
			Тенге			5599	961			5
		Накладные расходы -	Тенге			8315				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			87629				

РАЗДЕЛ 9.СМЕТА №2-7-1.СКВАЖИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГЛУБИНОЙ 32м.3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение эксплуатационной скважины глубиной 32м								
276	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной котлована 2 м (шурф сечением 1х1м и глубиной 2м)	4	353,25	--	1413	--	1597	2,33	9
		м3		353,25	--	1413	--	113	--	--
277	Е0101-172-1	Крепление досками стенок шурфа	16	125,34	9,97	2005	160	1170	0,39	6
		м2		60,98	3,74	976	60	113	0,02	--
278	Е0104-25-1	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УТБ-3УК и УТБ-4УК	56	561,55	414,98	31447	23239	11817	0,60	33
		м		106,20	96,69	5947	5415	104	0,30	17
279	Е0104-25-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 4 группы станками типа УТБ-3УК и УТБ-4УК	4	2199,73	1740,98	8799	6964	3308	2,23	9
		м		400,50	394,75	1602	1579	104	1,19	5
280	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00004	149300,00	--	6	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С11011-959	Тавот /солидол жировой/	0,0007	98500,00	--	69	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С11011-220	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00026	20000,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С11011-72	Ветошь	0,66	33,00	--	22	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0104-48-10 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	60	1121,10	891,40	67266	53484	27523	1,31	78
		м		228,16	212,92	13689	12775	104	0,69	42
285	Е0104-48-9 т.ч. п-1.16 п-3.52 к=1,2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	4	649,51	506,21	2598	2025	1116	0,84	3
		м		141,76	126,42	567	506	104	0,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 т.ч.таб.19	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	6,5	7430,00	--	48295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0104-49-10	Свободный спуск обсадных труб диам.219х7,7 /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	40	285,22	222,67	11409	8907	5044	0,39	16
		м		62,55	58,70	2502	2348	104	0,22	9
288	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	41	3000,00	--	123000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0109-62-8	Изготовление фильтров из перфорированной обсадной трубы с установкой стержней диам.5А1 вертикально по окружности трубы через 33мм, приваркой спирали из нержавеющей стали диам.3мм, опайкой сеткой из нержавеющей стали размером 1х1мм, креплением сетки полосовой сталью 5х25 и и установкой усиленной муфты	1,32	25987,18	4444,95	34303	5867	24351	110,00	145
		т		19800,00	697,37	26136	921	90	2,55	3
290	С130806-307 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7,7 мм	24	3000,00	--	72000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
291	С131312-74 прим.	Сетки металлические из нержавеющей стали 1х1 мм	18	1040,00	--	18720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (стержни)	0,08	50600,00	--	4048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	С12041-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм (для устройства спирали)	0,06	56500,00	--	3390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (полоса 5х25)	0,004	59000,00	--	236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (муфта усиленная)	0,06	126700,00	--	7602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0104-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб диам.219х7,7 станками ударно-канатного бурения	24	362,66	295,61	8704	7095	3484	0,39	9
		м		67,05	72,52	1609	1741	104	0,24	6
297	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравия в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважины	5	2148,58	137,08	10743	685	10731	11,40	57
		м3		2011,50	52,20	10058	261	104	0,26	1
298	С143008-74	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	5	808,00	--	4040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16 п-3.68 к=1,2	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	60	701,45	447,65	42087	26859	22438	1,43	86
		м		253,80	105,78	15228	6347	104	0,34	21
300	Е0104-51-7 т.ч. п-1.16 п-3.68 к=1,2	Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам. 377х9 мм/	4	414,03	253,37	1656	1013	929	0,90	4
		м		160,66	62,73	643	251	104	0,21	1
301	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	12	65044,94	53772,44	780539	645269	321732	57,30	688
		сутки		11272,50	14507,34	135270	174088	104	48,14	578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0104-61-4	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	2	36534,16	28389,16	73068	56778	33054	42,00	84
		сутки		8145,00	7746,23	16290	15492	104	33,11	66
303	Ц0118-434-4	Химический и бактериологический анализы воды	2	3263,94	831,24	6528	1662	2803	8,00	16
		шт		1336,50	220,50	2673	441	90	1,28	3
304	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,064	10651,88	--	682	--	801	61,80	4
		км		9630,00	--	616	--	130	--	--
305	Е0106-48-6	Приготовление тяжелых цементных растворов состава 1:3 с портландцементом тампонажным	4,08	7242,37	197,82	29549	807	1677	2,01	8
		м3		283,50	107,95	1157	440	105	0,55	2
306	Е0106-1-1	Цементация шурфа и устья скважины	4	392,17	66,01	1569	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1395797	841079			1261
			Тенге			237159	222764			755
		Накладные расходы -	Тенге			474502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1982517				

РАЗДЕЛ 10.СМЕТА №2-8-1.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ.3шт

Земляные работы

307	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв	39,3	7,91	7,91	311	311	98	--	--
		м3		--	2,57	--	101	97	0,01	--
308	Е0101-24-9	Добавлять на последующие 10 м	39,3	7,32	7,32	288	288	91	--	--
		м3		--	2,38	--	93	97	0,01	--
309	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котловане	208,2	22,04	20,73	4589	4316	1416	0,01	2
		м3		1,31	5,70	273	1187	97	0,02	4
310	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Доработка грунта 2 группы в котловане вручную после разработки их механизированным способом	15,6	429,84	--	6706	--	7577	2,84	44
		м3		429,84	--	6706	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0101-24-1	Перемещение рыхлого грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв								
		м3	223,8	7,91	7,91	1770	1770	558	--	--
				--	2,57	--	575	97	0,01	2
312	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки								
		м3	223,8	7,91	7,91	1770	1770	558	--	--
				--	2,57	--	575	97	0,01	2
313	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства грунтовой обсыпки (недостающий грунт)								
		м3	36	32,54	30,98	1171	1115	368	0,01	--
				1,53	9,01	55	324	97	0,03	1
314	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	64,8	19,70	19,70	1277	1277	255	--	--
				--	3,94	--	255	100	0,08	5
315	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	181,2	6,48	6,48	1174	1174	370	--	--
				--	2,10	--	381	97	0,01	1
316	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	181,2	21,55	4,52	3904	818	2993	0,11	20
				17,03	--	3086	--	97	--	--
317	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы								
		м3	20,1	134,10	--	2695	--	3046	0,97	20
				134,10	--	2695	--	113	--	--
318	Е0101-166-2	Засыпка вручную вокруг колодца								
		м3	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
				134,10	--	4828	--	113	--	--
319	Е0101-24-2	Устройство грунтовой обсыпки бульдозером 80л/с								
		м3	22,5	9,24	9,24	208	208	66	--	--
				--	3,00	--	68	97	0,01	--
320	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	22,5	21,55	4,52	485	102	372	0,11	2
				17,03	--	383	--	97	--	--
321	Е0101-24-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из резерва								
		м3	39,3	7,91	7,91	311	311	98	--	--
				--	2,57	--	101	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	Е0101-24-9	Добавлять на последующие 10 м	39,3	7,32	7,32	288	288	91	--	--
		м3		--	2,38	--	93	97	0,01	--
323	Е0101-27-2	Рекультивация бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39,3	6,48	6,48	255	255	80	--	--
		м3		--	2,10	--	83	97	0,01	--
		Камера насосной станции из сборных ж/б колец диам. 1500 мм								
324	Е0106-1-15	Устройство бетонного днища толщиной 800 мм подземной части насосных станций из бетона В12,5	6,69	7082,42	100,65	47381	673	1294	0,97	6
		м3		146,25	38,03	978	254	105	0,19	1
325	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,8238	106,00	--	723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по днищу камеры	5,4	194,65	9,95	1051	54	372	0,36	2
		м2		52,20	3,74	282	20	123	0,02	--
327	Е0122-41-1	Устройство насосной станции из сборного железобетона в сухих грунтах Д-1500	4,11	7044,58	1879,87	28953	7726	10547	8,86	36
		м3		1435,50	538,43	5900	2213	130	2,06	8
328	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6-2шт.)	3,54	6875,00	--	24338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
329	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6б-1шт.)	1,77	6875,00	--	12169	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
330	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6-1-1шт.)	1,77	6875,00	--	12169	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
331	С12041-52	Детали закладные МН-1, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток(для кольца КС15-6-1)	0,021	67600,00	--	1420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (2ПП-15-1-1шт.) м3	0,81	24600,00 --	-- --	19926 --	-- --	-- --	-- --	-- --
333	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев (КО6-2шт.) шт	6	831,00 --	-- --	4986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
334	С143018-33 тех.часть п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д-700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КЦ7.3-1шт высотой 0,29м/ м	0,87	3725,00 --	-- --	3241 --	-- --	-- --	-- --	-- --
335	СТОО "Тенуса Композит"	Люк полимерный тип С средний, корпус и крышка "Лива" диам.внешний 840мм шт	3	3142,68 --	-- --	9428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
336	С11011-774	Скобы ходовые кг	8,16	129,00 --	-- --	1053 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (лестница-стремянка 1шт) т	0,08022	133700,00 --	-- --	10725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
338	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций скоб и лестницы-стремянки м2	2,7	60,75 60,75	-- --	164 164	-- --	148 90	0,34 --	1 --
339	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций скоб и лестницы-стремянки грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	2,7	21,80 5,81	0,05 0,02	59 16	-- --	14 90	0,03 --	-- --
340	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей скоб и лестницы-стремянки за 2 раза эмалью ПФ-115 м2	2,7	49,69 8,32	0,04 --	134 22	-- --	20 90	0,04 --	-- --
341	Е0110-55-1	Установка деревянной крышки горловины м2	1,14	1292,59 32,85	29,74 11,23	1474 37	34 13	60 120	0,23 0,05	-- --
342	Е0115-163-3	Простая окраска деревянной крышки колером масляным разбеленным м2	2,4	83,18 35,55	1,22 0,45	200 85	3 1	91 105	0,22 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е0106-34-3	Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном В15	0,9	11336,47	1302,32	10203	1172	2686	13,88	12
		м3		2407,50	435,20	2167	392	105	1,71	2
344	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	106,00	--	95	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0106-1-13	Устройство фундамента под раму из бетона В12,5	0,69	8559,95	95,97	5906	66	585	4,90	3
		м3		771,75	36,25	533	25	105	0,18	--
346	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,69	106,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0109-34-2	Монтаж металлической рамы РМ-1 из уголка	0,3252	9632,76	905,18	3133	294	2190	45,40	15
		т		7380,00	101,25	2400	33	90	0,49	--
348	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,3252	146000,00	--	47479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций рамы	9,9	60,75	--	601	--	541	0,34	3
		м2		60,75	--	601	--	90	--	--
350	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций рамы грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	9,9	21,80	0,05	216	--	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
351	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей рамы за 2 раза эмалью ПФ-115	9,9	49,69	0,04	492	--	74	0,04	--
		м2		8,32	--	82	--	90	--	--
352	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством над рамой РМ-1	6	567,59	8,20	3406	49	506	0,42	3
		м2		67,73	3,08	406	18	119	0,02	--
353	Е0115-64-1	Затирка швов стен камеры	33,9	100,55	1,19	3409	40	2162	0,37	13
		м2		60,30	0,45	2044	15	105	--	--
354	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен камеры	62,1	245,44	3,82	15242	237	2842	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2319	89	118	0,01	--
355	Е0115-172-3	Окраска дренажного приямка масляной краской	1,8	100,70	0,07	181	--	114	0,37	1
		м2		60,30	0,02	109	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отмостка								
356	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	70,2	191,04	34,29	13411	2407	1382	0,04	3
		м2		6,01	8,79	422	617	133	0,03	2
357	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до толщины 15 см	70,2	41,41	4,10	2907	288	140	--	--
		м2		0,30	1,20	21	84	133	--	--
358	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	70,2	539,82	20,10	37895	1411	1364	0,06	4
		м2		9,20	5,41	646	380	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			356271	28460			241
		Накладные расходы -	Тенге			37318	7993			35
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			50676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			24418				
						431363				

РАЗДЕЛ 11.СМЕТА№2-8-2.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ.3шт.ВЕНТИЛЯЦИЯ

359	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	3	488,80	7,30	1466	22	1733	2,78	8
		шт		448,88	2,36	1347	7	128	0,01	--
360	С131305-1	Дефлекторы Д.200.00000, d патрубка 200 мм	3	1780,00	--	5340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		шт		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
362	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1810,91	13,82	3803	29	712	1,62	3
		м2		259,88	5,18	546	11	128	0,03	--
364	Е0122-1-3	Прокладка воздуховодов из асбестоцементной трубы диам. 200 мм с муфтой	0,006	738416,12	24996,34	4430	150	486	311,85	2
		км		52920,00	9442,91	318	57	130	46,12	--
365	С11011-759	Сетка 20х20	0,05	257,00	--	13	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			26618	218			17
		Накладные расходы -	Тенге			2763	82			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1816				
						32083				

РАЗДЕЛ 12.СМЕТА №2-8-3.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ.3шт.Электооборудование.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
366	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,84	218,93	--	184	--	208	1,54	1
				218,93	--	184	--	113	--	--
367	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы м3	0,84	134,10	--	113	--	127	0,97	1
				134,10	--	113	--	113	--	--
		Монтажные работы								
368	Ц0108-407-2	Трубы стальные в траншее и по установленным конструкциям, диаметр до 40 мм м	9	159,90	81,10	1439	730	640	0,35	3
				54,50	20,30	491	183	95	0,12	1
369	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг м	10,5	27,70	2,10	291	22	201	0,10	1
				19,70	0,50	207	5	95	--	--
370	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	39	107,30	3,50	4185	137	1215	0,18	7
				32,40	0,40	1264	16	95	--	--
		Материалы								
371	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм (Т-32) м	9,18	216,00	--	1983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
372	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,01071	161900,00	--	1734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
373	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0489	46400,00	--	2269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	С151701-89	Фонарь аккумуляторный переносной	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			13526	888			13
			Тенге			2257	204			1
		Накладные расходы -	Тенге			2391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			16872				

РАЗДЕЛ 13.СМЕТА №2-8-4.ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА СКВАЖИНЕ.3шт.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	Ц0107-247-4	Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем в комплекте	3	21699,00	8717,00	65097	26151	26914	45,00	135
		шт		8033,00	1935,00	24099	5805	90	11,22	34
376	ТОО"Акватория-Актобе"	Насосы скважинные SP14A-13 GRUNDFOS с погружным электродвигателем MS4000, подача 11 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 4 кВт, 2870 об/мин	3	169745,35	--	509236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя	3	456,20	24,20	1369	73	688	1,00	3
		шт		239,00	2,30	717	7	95	0,01	--
378	Ц0111-31-2	Монтаж шкафа защиты и управления, устанавливаемого на металлоконструкциях	3	156,99	--	471	--	389	1,00	3
		шт		144,00	--	432	--	90	--	--
379	ТОО"Акватория-Актобе"	Шкаф защиты и управления SP MP204 10A	3	185897,06	--	557691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	Ц0112-2-6 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,03	65601,80	3022,80	1968	91	1660	347,60	10
		т		61138,00	326,70	1834	10	90	1,89	--
381	Ц0112-2-7 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0189	57831,50	2700,50	1093	51	919	316,80	6
		т		53713,00	297,00	1015	6	90	1,72	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Ц0112-2-6 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм (водоподъемные)								
		т	0,18	65601,80	3022,80	11808	544	9957	347,60	63
				61138,00	326,70	11005	59	90	1,89	--
383	Ц0111-30-1	Установка манометра								
		шт	3	64,86	--	195	--	134	0,29	1
				49,50	--	149	--	90	--	--
384	Ц0111-350-4	Монтаж счетчика турбинного								
		шт	3	845,67	1,58	2537	5	1750	4,00	12
				648,00	--	1944	--	90	--	--
385	Ц0112-790-4	Монтаж вантуза								
		шт	3	774,50	74,40	2324	223	1920	4,00	12
				693,00	18,00	2079	54	90	0,10	--
386	Ц0112-802-2	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500								
		шт	9	501,70	24,00	4515	216	3886	3,00	27
				473,00	6,80	4257	61	90	0,04	--
387	Ц0112-803-2	Установка клапанов чугунных, обратных поворотных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметром условного прохода 50 мм								
		шт	3	468,80	27,10	1406	81	1198	3,00	9
				437,00	6,80	1311	20	90	0,04	--
388	Ц0112-806-1	Установка кранов чугунных фланцевых на условное давление 0,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм								
		шт	3	419,60	5,40	1259	16	1051	3,00	9
				387,00	2,30	1161	7	90	0,01	--
389	Ц0122-17-1	Монтаж герметичного оголовка								
		т	0,105	150733,15	44190,02	15827	4640	2826	114,00	12
				21375,00	8527,50	2244	895	90	49,46	5
390	Ц0108-141-1	Прокладка кабеля водонепроницаемого, масса 1 м до 1 кг								
		м	105	26,40	3,10	2772	326	1955	0,11	12
				19,10	0,50	2006	52	95	--	--
391	Ц0108-165-1	Монтаж муфты концевой для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
		шт	3	2021,10	1245,00	6063	3735	2938	4,00	12
				756,00	275,00	2268	825	95	1,59	5
				Материалы						
392	ТОО"Акватория-Актобе"	Кабель водонепроницаемый сеч.4х1,5 мм2								
		м	105	244,37	--	25659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
393	ТОО"Акватория-Актобе"	Муфта кабельная МО								
		шт	3	2875,00	--	8625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	7,5	279,00 --	--	2093 --	-- --	-- --	-- --	-- --
395	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	3	436,00 --	--	1308 --	-- --	-- --	-- --	-- --
396	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (водоподъемные) м	45	279,00 --	--	12555 --	-- --	-- --	-- --	-- --
397	С131205-2	Манометр показывающий МП3-У компл	3	895,00 --	--	2685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
398	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65 шт	3	15600,00 --	--	46800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
399	С131206-3	Вантуз рычажный Вс-8 шт	3	7020,00 --	--	21060 --	-- --	-- --	-- --	-- --
400	СТОО"Аквaтория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500 шт	9	2246,46 --	--	20218 --	-- --	-- --	-- --	-- --
401	С130903-33	Клапан обратный поворотный 19ч21бр шт	3	4110,00 --	--	12330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
402	С130904-46	Кран трехходовый 11ч18бр, Dy 25 мм шт	3	1770,00 --	--	5310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
403	С131103-3	Головка муфтовая соединительная ГМ-50 шт	3	194,00 --	--	582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
404	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	6	227,00 --	--	1362 --	-- --	-- --	-- --	-- --
405	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х3 мм	6	495,00	--	2970	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
406	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	6	302,00	--	1812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	169,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	21	285,00	--	5985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
409	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	342,00	--	2052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
410	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	3	194,00	--	582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
411	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	60	523,00	--	31380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
412	Е0115-172-4	Масляная окраска оголовка и арматуры белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,40	0,07	445	--	340	0,65	2
		м2		108,00	0,02	324	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1392458	36152			327
			Тенге			56845	7802			45
	Стоимость оборудования -		Тенге			1066927				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1066927				
		Накладные расходы -	Тенге			58524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1474025				

РАЗДЕЛ 14.СМЕТА №2-9-1.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА

Отмостка

413	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	3,648	1495,27	100,89	5455	368	697	0,85	3
		м3		123,75	38,25	451	140	118	0,18	1
414	Е0111-2-9	Бетонная отмостка толщ.80мм из бетона В15	2,9184	7723,81	--	22541	--	2035	3,66	11
		м3		567,00	--	1655	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,976768	106,00	--	316	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Окна						
416	Е0110-91-5	Установка пластиковых оконных блоков площадью проема до 2 м2(ОК-1 и ОК-2)	7,9	427,50	19,32	3377	153	1822	1,11	9
		м2		185,83	6,39	1468	50	120	0,03	--
417	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двукамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой (тройное остекление)	1,46	6920,00	--	10103	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
418	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей фрамужные	6,44	5240,00	--	33746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,9	232,62	5,58	1838	44	912	0,59	5
		м2		94,05	2,12	743	17	120	0,01	--
420	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	5,4	2860,00	--	15444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Двери						
421	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(Д-1 1шт)	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
422	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-10	2,1	5610,00	--	11781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	4,99	634,99	31,85	3169	159	1215	1,15	6
		м2		190,80	12,04	952	60	120	0,06	--
424	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
425	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,39	4250,00	--	5908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
427	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
428	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница						
429	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1991	13711,47	5475,87	2730	1090	1181	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1003	309	90	5,46	1
430	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,1991	151200,00	--	30104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0109-48-2	Электродуговая сварка м/конструкций	0,1991	542,84	144,52	108	29	52	1,34	--
		т		292,50	--	58	--	90	--	--
432	Е0113-44-7	Очистка щетками	12,69	60,75	--	771	--	694	0,34	4
		м2		60,75	--	771	--	90	--	--
433	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,69	21,80	0,05	277	1	67	0,03	--
		м2		5,81	0,02	74	--	90	--	--
434	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,69	49,69	0,04	631	1	95	0,04	1
		м2		8,32	--	106	--	90	--	--
				Полы						
				Тип 2(S=5,52м2)						
435	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	5,52	1339,76	11,72	7395	65	1195	1,06	6
		м2		171,68	4,39	948	24	123	0,02	--
				Тип 3(S=2,85м2)						
436	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	2,85	1339,76	11,72	3818	33	617	1,06	3
		м2		171,68	4,39	489	13	123	0,02	--
				Тип 4(S=5,66м2)						
437	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	5,66	769,78	4,90	4357	28	420	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	331	10	123	0,01	--
438	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,0562	123,31	0,16	747	1	121	0,09	1
		м		16,18	0,07	98	--	123	--	--
				Кровля						
439	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	49,68	229,96	1,19	11424	59	1623	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1341	22	119	--	--
440	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	9,1908	3100,22	245,72	28494	2258	5192	2,71	25
		м3		382,50	92,25	3515	848	119	0,45	4
441	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	49,68	149,51	15,94	7428	792	2401	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1721	296	119	0,03	1
442	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (на 10мм)	49,68	51,56	1,40	2562	70	95	0,01	--
		м2		1,10	0,50	55	25	119	--	--
443	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя(рубемаст)	49,68	369,67	18,33	18365	911	1856	0,14	7
		м2		24,53	6,86	1219	341	119	0,03	2
444	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,57	715,87	1,24	1840	3	470	0,97	2
		м2		153,23	0,47	394	1	119	--	--
445	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	17	219,51	88,43	3732	1503	2308	0,39	7
		шт		65,93	31,06	1121	528	140	0,13	2
446	С143021-29	Плиты парапета ПП13.5-Т	0,629	8560,00	--	5384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Внутренняя отделка						
				Потолок						
447	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	63,16	57,32	0,35	3620	22	3456	0,30	19
		м2		51,98	0,14	3283	9	105	--	--
448	Е0115-151-1	Окраска водными составами потолка клеевая простая	63,16	14,44	0,18	912	11	617	0,06	4
		м2		9,23	0,07	583	4	105	--	--
				Стены						
449	Е0115-151-1	Окраска водными составами стен клеевая простая	194,9	14,44	0,18	2814	35	1903	0,06	11
		м2		9,23	0,07	1799	14	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен	9,36	88,67	1,42	830	13	304	0,19	2
		м2		30,38	0,54	284	5	105	--	--
					Наружная отделка					
451	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	3,25	233,90	1,96	760	6	373	0,61	2
		м2		108,90	0,45	354	1	105	0,03	--
452	Е0115-157-2	Окраска цоколя силикатная	3,25	38,80	0,14	126	--	77	0,13	--
		м2		22,46	0,05	73	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			274277	7871			156
			Тенге			25208	2794			13
		Накладные расходы -	Тенге			32271				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			324941				
		РАЗДЕЛ 15.СМЕТА №2-9-2.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА.Отопление и вентиляция								
					Отопление					
453	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	6	782,34	5,56	4694	33	3689	2,06	12
		шт		644,78	2,37	3869	14	95	0,01	--
454	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	6	770,50	--	4623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Вентиляция					
					ВЕ1-ВЕ2					
455	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 400 мм	2	585,12	12,95	1170	26	1379	3,30	7
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	--
456	С131305-2 прим.	Дефлекторы, d патрубка 315 мм	2	2770,00	--	5540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--
458	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-300 мм	2	3970,00	--	7940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					ВЕ3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
460	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диам. 110 мм	1	229,28	15,57	229	16	271	1,17	1
		м		206,01	5,84	206	6	128	0,03	--
461	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 104,3 мм	0,996	242,00	--	241	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
462	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	76,19	5,65	76	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
463	С131312-32 прим.	Зонты круглые из оцинкованной стали, d-100 мм	1	787,00	--	787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			26226	109			24
			Тенге			5809	44			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			4623				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4623				
		Накладные расходы -	Тенге			6210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			34105				

РАЗДЕЛ 16.СМЕТА№ 2-9-3.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА.Водопровод и канализация

Холодный водопровод В1

Сантехнические работы

464	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	7	693,07	10,34	4851	72	724	0,43	3
		м		76,95	3,87	539	27	128	0,02	--
465	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
466	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99	--	187	--	233	0,05	1
		м		10,69	--	182	--	128	--	--
467	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
468	СТОО"Жакко"	Краны шаровые Dy 50 мм	1	2034,97	--	2035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
470	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	С130904-3 прим.	Кран водоразборный бронзовый, Dy 15 мм	1	707,00	--	707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
472	Е0110-35-1	Установка шкафа пожарного навесного	1	164,30	23,87	164	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
473	СМагазин"Электра"	Шкаф пожарный навесной с секцией для двух огнетушителей ширина 540мм, высота 1300 мм, глубина 230 мм	1	7949,12	--	7949	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
474	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	13093,47	23,09	13093	23	213	0,90	1
		1кран		157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
475	СН-РК8.02-13-2004 1.9 таб.14,п.2	Огнетушитель порошковый емк.10л, 1-ОП-10	2	2540,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
476	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,92	148,40	0,07	433	--	331	0,65	2
		м2		108,00	0,02	315	--	105	--	--
		Канализация К1								
		Сантехнические работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
		м		102,38	0,54	512	3	128	--	--
478	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
		м		106,20	0,25	212	1	128	--	--
479	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 108х4 мм (выпуск)	5	1240,75	20,80	6204	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--
480	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды с сифоном	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
481	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
482	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	59,31	--	119	--	151	0,34	1
		м		59,15	--	118	--	128	--	--
483	С130804-33	Подводки к смывному бачку-гибкий шланг в металлической оплетке, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
484	Е0101-162-8 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м под выпуск	12,5	325,80	--	4073	--	4602	2,11	26
		м3		325,80	--	4073	--	113	--	--
485	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	12,5	134,10	--	1676	--	1894	0,97	12
		м3		134,10	--	1676	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			72668	409			64
			Тенге			10297	157			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			5080				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5080				
		Накладные расходы -	Тенге			12438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4801				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			89907				

РАЗДЕЛ 17.СМЕТА №2-9-4.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА.Электроосвещение и электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Монтажные работы и оборудование					
486	Ц0108-573-4	Монтаж корпуса навесного, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
487	ТОО"Динар-Электромаш"	Корпус ЩРН-36	1	2077,12	--	2077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
488	Ц0108-526-2	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
489	ТОО"Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель ИЭК-100А 3ф	1	1018,97	--	1019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
490	ТОО"Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель ИЭК-63А 3ф	2	258,66	--	517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
491	ТОО"Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель ИЭК-40А 3ф	1	217,51	--	218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
492	Ц0108-526-1	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--
493	ТОО"Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель ИЭК-16А 3ф	2	194,00	--	388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
494	ТОО"Динар-Электромаш"	Автоматический выключатель ИЭК-16А 1ф	12	70,54	--	847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
495	Ц0108-603-1	Установка ящика с понижающим трансформатором (ЯТП-0,25)	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
496	Ц0108-603-1	Установка трансформатора однофазного	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
497	1505-11053	ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ STN0,16(230/24)	1	4715,00	--	4715	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
498	Ц0108-530-2	Монтаж пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	2	1799,30	51,30	3599	103	1150	3,00	6
		шт		596,00	9,00	1192	18	95	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	ТОО"Динар-Электромаш" прим.	Пускатель магнитный ПМЛ-4210, IP-57A	2	3519,35	--	7039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
500	Ц0108-530-1	Монтаж пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
501	ТОО"Динар-Электромаш" прим.	Пускатель магнитный ПМЛ-1210, IP-0,17A	1	1606,83	--	1607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
502	Ц0108-524-4	Монтаж рубильника силового с предохранителями, на ток до 100 А	1	888,30	23,30	888	23	342	2,00	2
		шт		356,00	4,50	356	4	95	0,03	--
503	Ц0108-593-2	Монтаж светильников с лампами накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	18	275,20	159,00	4954	2862	2225	0,53	10
		шт		84,40	45,70	1519	823	95	0,27	5
504	Ц0108-593-10	Монтаж светильника местного освещения (РВО-42У2)	1	133,20	4,10	133	4	109	0,71	1
		шт		114,00	0,70	114	1	95	--	--
505	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (С16-057-б)	1	47,00	0,20	47	--	43	0,29	--
		шт		45,50	0,10	46	--	95	--	--
506	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный полугерметический и герметический (ВА510-228-Б-би)	1	48,50	0,20	49	--	45	0,29	--
		шт		47,00	0,10	47	--	95	--	--
507	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический (ВА66-102Б-б)	5	134,80	3,60	674	18	547	0,68	3
		шт		115,00	0,20	575	1	95	--	--
508	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке (РС16-004-б)	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--
509	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические (РА16-112Б-б)	7	133,40	3,60	934	25	767	0,68	5
		шт		115,00	0,30	805	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ПВ сеч.1х16мм2)	41	14,60	0,20	599	8	464	0,07	3
		м		11,80	0,10	484	4	95	--	--
511	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (ПВ сеч.1х16мм2)	89	10,60	0,40	943	36	651	0,05	4
		м		7,60	0,10	676	9	95	--	--
512	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ПВ сеч.1х10мм2)	41	14,60	0,20	599	8	464	0,07	3
		м		11,80	0,10	484	4	95	--	--
513	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (ПВ сеч.1х10мм2)	44	10,60	0,40	466	18	322	0,05	2
		м		7,60	0,10	334	4	95	--	--
514	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ сеч.1х6мм2)	42	10,60	0,10	445	4	355	0,06	3
		м		8,80	0,10	370	4	95	--	--
515	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ сеч.1х6мм2)	178	5,40	0,10	961	18	626	0,02	4
		м		3,70	--	659	--	95	--	--
516	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ сеч.1х4мм2)	14	10,60	0,10	148	1	118	0,06	1
		м		8,80	0,10	123	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ сеч.1х4мм2)	61	5,40	0,10	329	6	214	0,02	1
		м		3,70	--	226	--	95	--	--
518	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (ПВ сеч.1х2,5мм2)	4	8,50	0,10	34	--	28	0,05	--
		м		7,30	--	29	--	95	--	--
519	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ПВ сеч.1х2,5мм2)	21	5,40	0,10	113	2	74	0,02	--
		м		3,70	--	78	--	95	--	--
520	Ц0108-403-3	Прокладка кабелей скрыто под штукатурку по стенам или в бороздах	300	47,20	14,80	14160	4440	8721	0,16	48
		м		26,30	4,30	7890	1290	95	0,02	7
521	Ц0108-402-1	Прокладка кабели по установленным конструкциям и лоткам, сечение жилы свыше 10 мм2	15	50,50	23,10	758	347	393	0,13	2
		м		22,10	5,50	332	83	95	0,03	--
522	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 40 мм	41	159,90	81,10	6556	3325	2913	0,35	14
		м		54,50	20,30	2235	832	95	0,12	5
523	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	60	125,60	64,10	7536	3846	3260	0,26	16
		м		41,40	15,80	2484	948	95	0,09	5
524	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм, длиной 2,5 м	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
525	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
				Материалы						
526	ТОО"Электросила-Запад"	Шина нулевая N190.63.24	1	172,29	--	172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	ТОО"Электросила-Запад"	Шина нулевая PE190.63.24	1	210,74	--	211	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	ТОО"Электросила-Запад"	Шина нулевая N95.63.12	1	85,04	--	85	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
529	ТОО"Электросила-Запад"	Шина нулевая PE95.63.12	1	86,89	--	87	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
530	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
531	ТОО"Динар-Электромаш" прим.	Рубильник силовой с предохранителями, 15А QS5-15А	1	251,41	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
532	С151803-7 прим.	Конструкции для крепления: кронштейн У114	10	584,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
533	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	10	757,00	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
534	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
535	С151701-83 прим.	Светильники тип НПП03-60-001	3	209,00	--	627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
536	С151701-81 прим.	Светильники тип НПБ-1307	1	209,00	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
537	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
538	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	14	54,00	--	756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
539	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
540	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
541	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С16-057-6	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	С151801-15 прим.	Выключатель брызгозащищенный с двуклавишным приводом на ток 6 А, тип ВА510-228Б-бп	1	242,00	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
543	С151801-18 прим.	Выключатель брызгозащищенный с одноклавишным приводом на ток 6 А, тип ВА66-102Б-б	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
544	С151801-143 прим.	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами контактами и защитными шторками, на ток 16 А, тип РС16-004-б	1	46,00	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
545	С151801-144 прим.	Розетка штепсельная одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками, брызгозащищенная, на ток 16 А, тип РА16-112Б-б	7	105,00	--	735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
546	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,015	16300,00	--	245	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
547	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,02	26100,00	--	522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
548	С151803-48 прим.	Коробки для установочный изделий открытой установки, тип Makel	0,012	26100,00	--	313	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
549	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,1326	82200,00	--	10900	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
550	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,08755	50600,00	--	4430	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
551	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,2266	29000,00	--	6571	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,07725	19900,00	--	1537	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
553	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,02575	13300,00	--	342	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
554	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0204	159700,00	--	3258	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
555	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,153	60500,00	--	9257	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
556	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1173	52100,00	--	6111	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
557	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0153	56175,00	--	859	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
558	С151602-61 прим.	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0153	102875,00	--	1574	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
559	С151608-10 прим.	Шнур гибкий медный, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 3х0,5 мм2	0,0025	15600,00	--	39	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
560	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм (Т-32)	41,82	216,00	--	9033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
561	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм (Т-25)	42,84	168,00	--	7197	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
562	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм (Т-20)	18,36	116,00	--	2130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
563	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(уголок 50х50х5)	0,057	147100,00	--	8385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
564	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(сталь полосовая 40х4)	0,032	147100,00	--	4707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
565	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	300	42,56	19,79	12768	5937	9072	0,13	40
		м		22,77	7,47	6831	2241	100	0,04	11
566	Е0115-61-1	Заделка борозд цементно-известковым раствором	12	218,85	3,39	2626	41	1483	0,65	8
		м2		117,00	0,72	1404	9	105	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			199685	21731			214
			Тенге			36414	6384			36
	Стоимость оборудования -		Тенге			18426				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18426				
		Накладные расходы -	Тенге			41252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			254288				
		РАЗДЕЛ 18.СМЕТА № 2-9-5.Насосная станция 2го подъема.Технологическое оборудование.								
		Монтажные работы и оборудование								
567	Ц0107-218-2	Установка насосных агрегатов центробежных одноступенчатых, консольных, масса 0.17 т (пожарные) (1 рабочий, 1 резервный)	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
568	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
569	Ц0107-246-1	Установка насосной станции, состоящей из четырех насосов (3 рабочих + 1 резервный), со шкафом управления	1	58153,00	11360,00	58153	11360	8809	39,00	39
		шт		7223,00	2564,97	7223	2565	90	14,88	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя	4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
571	Ц0106-277-26	Монтаж установки обеззараживания воды, производительность до 270 м3/ч	0,3	111090,00	42550,00	33327	12765	16094	308,00	92
		т		51530,00	8078,12	15459	2423	90	46,85	14
572	АО"Приборостроительный завод "Омега" г.Уральск	Установка для обеззараживания воды ОДВ-100 производительностью 100м3/час, N-1200Вт, U-220В	2	891595,44	--	1783191	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
573	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
574	Е0118-13-1	Установка насоса погружного с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
575	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
576	Е0118-10-1	Установка мембранных баков вместимостью 50л	1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
577	Ц0111-350-7	Монтаж узла учета воды в комплекте	1	1741,09	7,01	1741	7	1363	10,00	10
		шт		1512,00	2,25	1512	2	90	0,01	--
578	ТОО"Технолинк ЛТД"	Узел учета воды ВЗЛЕТ ЭР в составе: теплосчетчик-регистратор ТСР-033, электромагнитный расходомер ЭРСВ-420Л диам.80мм, N-0,002кВт, U-24В	1	64743,55	--	64744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
579	Ц0112-803-3 вводные указ. отдел 12 п.2в К=1,25	Установка затвора дискового с электроприводом на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	791,05	58,90	791	59	666	5,00	5
		шт		726,25	13,50	726	13	90	0,08	--
580	Ц0112-803-3	Установка затвора дискового на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	4	645,80	58,90	2583	236	2140	4,00	16
		шт		581,00	13,50	2324	54	90	0,08	--
581	Ц0112-803-4	Установка затворов дисковых, диаметром условного прохода 150 мм	15	872,30	101,00	13085	1515	10635	5,00	75
		шт		763,00	24,80	11445	372	90	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
582	Ц0112-803-5	Установка затворов дисковых, диаметром условного прохода 200 мм	4	1147,60	147,00	4590	588	3694	6,00	24
		шт		990,00	36,00	3960	144	90	0,21	1
583	Ц0112-791-3	Установка клапанов обратных двухдисковых, диаметром условного прохода 100 мм	4	877,30	86,00	3509	344	2892	5,00	20
		шт		783,00	20,30	3132	81	90	0,12	--
584	Ц0112-791-4	Установка клапанов обратных двухдисковых, диаметром условного прохода 150 мм	2	1176,60	149,00	2353	298	1895	6,00	12
		шт		1017,00	36,00	2034	72	90	0,21	--
585	Ц0112-807-1	Установка вентиля чугунного муфтового на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 50 мм	1	426,10	5,40	426	5	376	3,00	3
		шт		416,00	2,30	416	2	90	0,01	--
586	Ц0112-803-2	Установка клапана чугунного обратного подъемного фланцевого на условное давление до 2,5 МПа, диаметром условного прохода 50 мм	1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
		шт		437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
587	Ц0112-2-9 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,082	37124,60	2525,60	3044	207	2488	201,30	17
		т		33418,00	297,01	2740	24	90	1,72	--
588	Ц0112-2-11 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,382	25376,20	2048,20	9694	782	7691	129,80	50
		т		22099,00	272,80	8442	104	90	1,58	1
589	Ц0112-2-12 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,378	21238,90	2143,90	8028	810	6223	104,50	40
		т		17996,00	296,99	6802	112	90	1,72	1
590	Ц0112-2-6 вводные указ. отдел 1 п.3 К-1,1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,012	65601,80	3022,80	787	36	664	347,60	4
		т		61138,00	326,70	734	4	90	1,89	--
591	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 325х6 мм (футляр)	1	600,07	85,00	600	85	562	2,31	2
		м		407,25	31,84	407	32	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 426х7 мм (футляр)	1	767,90	117,36	768	117	710	2,91	3
		м		510,75	43,94	511	44	128	0,21	--
593	Ц0111-350-4	Установка манометра с трехходовым краном	1	845,67	1,58	846	2	583	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90	--	--
				Материалы						
594	СТОО"Акватория-Актобе"	Насос Grundfos Unilift KP250-A1, подача 6 м3/ч, напор 5 м, двигатель мощностью 0,5 кВт, 220-230V	1	21980,24	--	21980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
595	СТОО"Акватория-Актобе"	Затвор дисковый PN10 с электроприводом U-380В, N-102ВА, d-100 мм	1	57643,61	--	57644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
596	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 200 мм 1,6МПа FAF 3500	4	11575,40	--	46302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
597	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 150 мм 1,6МПа FAF 3500	15	6796,68	--	101950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
598	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 100 мм 1,6МПа FAF 3500	4	3878,80	--	15515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
599	СТОО"Акватория-Актобе"	Клапаны обратные двухдисковые, Dy 100 мм	4	5174,99	--	20700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
600	СТОО"Акватория-Актобе"	Клапаны обратные двухдисковые, Dy 150 мм	2	10062,48	--	20125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
601	С130810-111	Переходы из стали сварные, 80х100 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
602	С130810-119	Переходы из стали сварные, 80х150 мм	8	478,00	--	3824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
603	С130810-124	Переходы из стали сварные, 100х200 мм	2	750,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
604	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
605	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	2300,00	--	2300	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
606	С130809-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	512,00	--	5120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
607	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	688,00	--	12384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
608	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	32	1060,00	--	33920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
609	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1780,00	--	14240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
610	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	8	714,00	--	5712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
611	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	25	1060,00	--	26500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
612	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	12	2250,00	--	27000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
613	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3	279,00	--	837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
614	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	1	3360,00	--	3360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
615	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	1	6060,00	--	6060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
616	С131103-15 прим.	Шланг напорный из синтетического материала, d 50 мм	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
617	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
618	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,86	100,70	0,07	2604	2	1638	0,37	10
		м2		60,30	0,02	1559	1	105	--	--
619	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,54	148,40	0,07	80	--	61	0,65	--
		м2		108,00	0,02	58	--	105	--	--
		Земляные работы								
620	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,16	218,93	--	35	--	40	1,54	--
		м3		218,93	--	35	--	113	--	--
		Фундаменты								
621	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из бетона В7,5	0,16	8178,74	98,32	1309	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,18	--
		Опоры под трубопроводы (2шт)								
622	Е0109-1-1	Установка стоек из труб, уголка	0,027	8493,42	3350,04	229	90	110	20,00	1
		т		3690,00	830,84	100	22	90	2,92	--
623	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (труба диам.89х3мм)	0,025	172800,00	--	4320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
624	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (уголок 50х4)	0,002	154400,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
625	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,242	21,80	0,05	27	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
626	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,242	49,69	0,04	62	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2462549	30775			511
			Тенге			85364	6293			36
	Стоимость оборудования -		Тенге			1847934				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1847934				
		Накладные расходы -	Тенге			84353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2588839				

РАЗДЕЛ 19.СМЕТА №2-10-1.РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА п.ИЛЕК-Новостройка

Ввод трубопровода

627	Е0151-2-2	Разработка и засыпка грунта для демонтажа фундаментного блока по оси Б между осями 3 и 4	38	970,48	0,04	36878	2	35043	6,10	232
		м3		906,75	0,01	34457	--	101,7	--	--
628	Е0107-42-1 К=0,8	Демонтаж фундаментного блока ФБС 9.4.6	1	242,87	172,69	243	173	164	0,44	--
		шт		70,18	60,21	70	60	126	0,24	--
629	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В12,5	0,04	7180,24	82,51	287	3	10	1,55	--
		м3		225,11	31,16	9	1	94,5	0,15	--
630	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Устройство обрамления проема и металлических опор Т-1	0,1013	16416,03	6844,83	1663	693	758	36,56	4
		т		6375,60	1941,09	646	197	90	6,83	1
631	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,061	154400,00	--	9418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
632	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0403	154200,00	--	6214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
633	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	5,8	69,86	--	405	--	328	0,39	2
		м2		69,86	--	405	--	81	--	--
634	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	22,68	0,06	132	--	32	0,03	--
		м2		6,68	0,03	39	--	81	--	--
635	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,8	50,94	0,05	295	--	45	0,05	--
		м2		9,57	--	55	--	81	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
636	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки потолка со снятием набела	77,57	41,53	0,66	3221	51	2829	0,24	19
		м2		38,48	0,11	2985	9	94,5	--	--
637	Е0162-1-2	Окраска водными составами потолка клеевая простая	77,57	32,20	0,07	2498	5	1915	0,17	13
		м2		26,10	0,02	2025	2	94,5	--	--
		Стены								
638	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки стен со снятием набела	293,8	41,53	0,66	12201	194	10714	0,24	71
		м2		38,48	0,11	11305	32	94,5	--	--
639	Е0162-1-2	Окраска стен водными составами,клеевая простая	304,47	32,20	0,07	9803	21	7515	0,17	51
		м2		26,10	0,02	7947	6	94,5	--	--
640	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	38,7	230,10	1,90	8905	74	5293	0,81	31
		м2		128,09	0,70	4957	27	106,2	--	--
		Откосы								
641	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки откосов со снятием набела	13,05	41,53	0,66	542	9	476	0,24	3
		м2		38,48	0,11	502	1	94,5	--	--
642	Е0162-1-2	Окраска водными составами откосов клеевая простая	13,05	32,20	0,07	420	1	322	0,17	2
		м2		26,10	0,02	341	--	94,5	--	--
		Масляная окраска								
643	Е0162-4-3	Простая масляная окраска окон с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	12,34	112,08	0,05	1383	1	931	0,50	6
		м2		79,79	0,02	985	--	94,5	--	--
644	Е0162-5-3	Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	10	89,15	0,05	891	1	531	0,36	4
		м2		56,14	0,02	561	--	94,5	--	--
		Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
645	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток	8,62	150,43	0,04	1297	--	969	0,74	6
		м2		118,89	0,02	1025	--	94,5	--	--
		Наружная отделка								
646	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	223,95	25,70	--	5756	--	5439	0,18	40
		м2		25,70	--	5756	--	94,5	--	--
647	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	223,95	46,50	0,05	10413	11	5981	0,18	41
		м2		28,24	0,02	6324	4	94,5	--	--
648	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	223,95	161,14	0,78	36086	174	18962	0,50	112
		м2		79,44	0,29	17791	64	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			148953	1413			638
			Тенге			98184	405			2
		Накладные расходы -	Тенге			98256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			262041				
		РАЗДЕЛ 20.СМЕТА №2-10-2.РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА п.ИЛЕК-Новостройка.Технологическое оборудование.								
		Демонтажные работы								
649	Ц0112-121-1 к=0,3	Демонтаж трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR21-63x3 "питьевая"	2	54,81	1,41	110	3	96	0,30	1
		м		53,40	--	107	--	90	--	--
		Монтажные работы								
650	Ц0111-350-3	Установка счетчиков электромагнитных диам. до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
651	ТОО"Технолинк ЛТД"	Счетчик электромагнитный диам.50 мм ЭРСВ-520Л	1	37701,75	--	37702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
652	Ц0112-803-2	Установка заслонок поворотных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	468,80	27,10	1406	81	1198	3,00	9
		шт		437,00	6,80	1311	20	90	0,04	--
653	Ц0107-218-1	Установка насоса горизонтального	1	5925,00	388,00	5925	388	4138	27,00	27
		шт		4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
654	ТОО"Акватория-Актобе"	Насос горизонтальный CM25-2 GrundfOs, G-24м3/ч, H-30м.в.ст., N-4кВт, U-380В шт	1	74358,82	--	74359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
655	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя шт	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
				239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
656	Ц0112-121-1	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 63 мм м	3	185,10	4,70	555	14	481	1,00	3
				178,00	--	534	--	90	--	--
		Материалы								
657	С131405-2	Заслонки поворотные фланцевые, d-50 мм шт	3	6000,00	--	18000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
658	С130804-255 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 MIIa, SDR 21 Dв 56,6 мм м	3	150,00	--	450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			139494	512			44
			Тенге			7236	52			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			112061				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			112061				
		Накладные расходы -	Тенге			6571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2040				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			148105				

РАЗДЕЛ 21.СМЕТА №2-10-3.РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2го ПОДЪЕМА п.ИЛЕК-Новостройка.ТЭлектрооборудование.

		Монтажные работы и оборудование								
659	Ц0108-603-1	Установка трансформатора однофазного шт	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
660	1505-11053	ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ STN0,16(230/24) ШТ	1	4715,00	--	4715	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
661	Ц0108-403-3	Прокладка кабелей скрыто под штукатурку по стенам (ВВГ сеч.3х2,5мм2) м	25	47,20	14,80	1180	370	727	0,16	4
				26,30	4,30	658	107	95	0,02	1
		Материалы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
662	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0255	60500,00	--	1543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
663	С151608-10 прим.	Шнур гибкий медный, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 3х0,5 мм2 1000м	0,0025	15600,00	--	39	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
664	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2 м	25	42,56	19,79	1064	495	756	0,13	3
				22,77	7,47	569	187	100	0,04	1
665	Е0115-61-1	Заделка борозд цементно-известковым раствором м2	1	218,85	3,39	219	3	124	0,65	1
				117,00	0,72	117	1	105	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			8988	881			9
			Тенге			1549	297			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			4715				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4715				
		Накладные расходы -	Тенге			1804				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			11156				
		РАЗДЕЛ 22.СМЕТА № 2-11-1.Капитальный ремонт скважин № 1 и №2								
		Скважина №1								
666	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,71	446,86	128,16	764	219	404	1,03	2
				174,40	44,59	298	76	108	0,17	--
667	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП м2	1,71	12300,00	--	21033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
668	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	25	200,51	42,86	5013	1072	536	0,05	1
				6,91	10,99	173	275	119,7	0,04	1
669	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
670	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	1,71	59,88	6,55	102	11	100	0,36	1
				53,33	1,04	91	2	108	0,01	--
		Скважина №2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
671	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,71	445,08	126,38	761	216	401	1,03	2
				174,40	42,80	298	73	108	0,17	--
672	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП м2	1,71	12300,00	--	21033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
673	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	25	200,07	42,42	5002	1061	523	0,05	1
				6,91	10,55	173	264	119,7	0,04	1
674	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
675	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	1,71	59,88	6,55	102	11	100	0,36	1
				53,33	1,04	91	2	108	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			54452	2650			11
			Тенге			1706	697			3
		Накладные расходы -	Тенге			2699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			60580				

РАЗДЕЛ 23.СМЕТА № 2-11-2.Капитальный ремонт скважин № 1 и №2.Технологическое оборудование

Монтажные и демонтажные работы по скважине №1

676	Ц0107-247-4 К=0,3	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем в комплекте шт	1	6509,70	2615,10	6510	2615	2691	13,50	14
				2409,90	580,50	2410	580	90	3,37	3
677	Ц0107-247-4	Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем в комплекте шт	1	21699,00	8717,00	21699	8717	8971	45,00	45
				8033,00	1935,00	8033	1935	90	11,22	11
678	ТОО"Акваторія-Актобе"	Насосы скважинные SP14A-13 GRUNDFOS с погружным электродвигателем MS4000, подача 11 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 4 кВт, 2870 об/мин шт	1	169745,35	--	169745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
679	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя шт	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
				239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
680	Ц0111-31-2	Монтаж шкафа защиты и управления, устанавливаемого на металлоконструкциях	1	156,99	--	157	--	130	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		144,00	--	144	--	90	--	--
681	ТОО"Акватория-Актобе"	Шкаф защиты и управления SP MP204 10A	1	185897,06	--	185897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
682	ТОО"Акватория-Актобе"	Кабель водонепроницаемый сеч.4х1,5 мм2	35	244,37	--	8553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
683	ТОО"Акватория-Актобе"	Муфта кабельная МО	1	2874,99	--	2875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
684	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16 п-3.66 к=0,9	Извлечение труб диам.50мм из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	50	526,09	335,74	26304	16787	14024	1,07	54
		м		190,35	79,33	9518	3967	104	0,26	13
685	Е0104-49-10 т.ч. п-1.16 п-3.58 К-0,7	Свободный спуск водоподъемных труб диам.50мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	50	199,65	155,87	9983	7793	4414	0,28	14
		м		43,79	41,09	2189	2055	104	0,15	8
686	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	50	389,00	--	19450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
687	Ц0112-802-2 К=0,3	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 50 мм	2	150,51	7,20	301	14	259	0,90	2
		шт		141,90	2,04	284	4	90	0,01	--
688	Ц0112-802-2	Установка затворов дисковых поворотных диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
689	СТОО"Акватория-Актобе"	Затворы дисковые поворотные диам. 50 мм 1,6МПа FAF 3500	2	2246,46	--	4493	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
690	Ц0111-350-3 К=0,3	Демонтаж водомера диам.50мм	1	159,17	0,47	159	--	129	0,90	1
		шт		143,10	--	143	--	90	--	--
691	Ц0111-350-3	Установка счетчиков электромагнитных диам. до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
692	ТОО"Технолинк ЛТД"	Счетчик электромагнитный диам.50 мм ЭРСВ-520Л	1	37701,75	--	37702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	Ц0112-803-2 К=0,3	Демонтаж клапанов чугунных обратных подъемных, обратных поворотных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметром условного прохода 50 мм	1	140,64	8,13	141	8	120	0,90	1
		шт		131,10	2,04	131	2	90	0,01	--
694	Ц0112-803-2	Установка клапанов чугунных обратных подъемных, обратных поворотных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметром условного прохода 50 мм	1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
		шт		437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
695	С130903-33	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам.50мм	1	4110,00	--	4110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
696	Ц0112-809-1 К=0,3	Демонтаж кранов пробоотборных на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 15 мм	1	126,09	0,48	126	--	112	0,90	1
		шт		124,20	--	124	--	90	--	--
697	Ц0112-809-1	Установка кранов пробоотборных на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373	3,00	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--
698	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
699	Ц0111-30-1	Установка манометра	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
700	С131205-2	Манометр показывающий МП3-У	1	895,00	--	895	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
701	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
702	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
703	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные и демонтажные работы по скважине №2								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715	704	Ц0107-247-4 К=0,3	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем в комплекте шт	1	6509,70 2409,90	2615,10 580,50	6510 2410	2615 580	2691 90	13,50 3,37	14 3
716	705	Ц0107-247-4	Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем в комплекте шт	1	21699,00 8033,00	8717,00 1935,00	21699 8033	8717 1935	8971 90	45,00 11,22	45 11
717	706	ТОО"Акваторня-Актобе"	Насосы скважинные SP46-6 GRUNDFOS с погружным электродвигателем MS4000, подача 30 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 4 кВт, 2870 об/мин шт	1	300635,17 --	-- --	300635 --	-- --	-- --	-- -	-- --
718	707	Ц0108-481-20	Присоединение к электрической сети электродвигателя шт	1	456,20 239,00	24,20 2,30	456 239	24 2	229 95	1,00 0,01	1 --
719	708	Ц0111-31-2	Монтаж шкафа защиты и управления, устанавливаемого на металлоконструкциях шт	1	156,99 144,00	-- --	157 144	-- --	130 90	1,00 -	1 --
720	709	ТОО"Акваторня-Актобе"	Шкаф защиты и управления SP MP204 шт	1	204029,64 --	-- --	204030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
721	710	ТОО"Акваторня-Актобе"	Кабель водонепроницаемый сеч.4х4.0 мм2 м	1	503,12 --	-- --	503 --	-- --	-- --	-- --	-- --
722	711	ТОО"Акваторня-Актобе"	Муфта кабельная МО шт	1	2371,87 --	-- --	2372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
723	712	Е0104-51-8 т.ч. п-1.36 п-3.66 к=1,9	Извлечение труб диам.76мм из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения м	50	526,09 190,35	335,74 79,33	26304 9518	16787 3967	14024 104	10,7 0,26	54 13
724	713	Е0104-49-10 т.ч. п-1.16 п-3.58 К-0,7	Свободный спуск водоподъемных труб диам.76мм со сварным соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении м	50	199,65 43,79	155,87 41,09	9983 2189	7793 2055	4414 104	0,28 0,15	14 8
725	714	С130806-48 Изм. и доп.вып9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 76х4 мм м	50	601,00 --	-- --	30050 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,05	46400,00	--	2320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
745	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,4	218,93	--	1839	--	2078	1,54	13
		м3		218,93	--	1839	--	113	--	--
746	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
747	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,2	867,50	97,07	1041	116	210	0,78	1
		м3		112,50	36,00	135	43	118	0,18	--
748	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1053,12	598,40	4212	2394	2294	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
749	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,172	10000,00	--	21720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
750	Е0111-3-2	Устройство гравийной площадки толщ.слоя 50мм	1,404	1701,54	73,98	2389	104	808	2,91	4
		м3		441,00	27,00	619	38	123	0,14	--
751	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
752	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,6	49,69	0,04	129	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
		Ограждение трансформаторной подстанции								
753	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	14,4	538,03	67,69	7748	975	1400	0,27	4
		м		45,21	24,22	651	349	140	0,12	2
754	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	14,4	1796,88	3,13	25875	45	2754	1,20	17
		м		211,56	0,95	3046	14	90	--	--
755	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			511977	15990			111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715	Ц0112-802-3 К=0,3	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 80 мм	2	206,67	16,74	413	33	345	1,20	2
		шт		187,80	4,05	376	8	90	0,02	--
716	Ц0112-802-3	Установка задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 80 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
717	СЗАО ТД"Уральский Стандарт"	Задвижки фланцевые из ковкого чугуна с обрезиненным клином, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм, марка "ZD"	2	3950,14	--	7900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
718	Ц0111-350-4 К=0,3	Демонтаж водомера диам.80мм	1	253,70	0,47	254	--	175	1,20	1
		шт		194,40	--	194	--	90	--	--
719	Ц0111-350-4	Установка счетчиков электромагнитных диам. до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90	--	--
720	ТОО"Технолинк ЛТД"	Счетчик электромагнитный диам.80 мм ЭРСВ-520Л	1	44795,32	--	44795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
721	Ц0112-803-3 К=0,3	Демонтаж клапанов чугунных обратных подъемных, обратных поворотных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметром условного прохода 80 мм	1	193,74	17,67	194	18	161	1,20	1
		шт		174,30	4,05	174	4	90	0,02	--
722	Ц0112-803-3	Установка клапанов чугунных обратных подъемных, обратных поворотных фланцевых на условное давление до 2,5 МПа, диаметром условного прохода 80 мм	1	645,80	58,90	646	59	535	4,00	4
		шт		581,00	13,50	581	13	90	0,08	--
723	С130903-34	Клапан обратный поворотный 19ч21бр диам 80мм	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
724	Ц0112-809-1 К=0,3	Демонтаж кранов пробоотборных на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 153 мм	1	126,09	0,48	126	--	112	0,90	1
		шт		124,20	--	124	--	90	--	--
725	Ц0112-809-1	Установка кранов пробоотборных на условное давление 1 МПа, диаметром условного прохода 15-50 мм	1	420,30	1,60	420	2	373	3,00	3
		шт		414,00	--	414	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
727	Ц0111-30-1	Установка манометра	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
728	С131205-2	Манометр показывающий МП3-У	1	895,00	--	895	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
729	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
730	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1177003	72201			300
			Тенге			51884	17157			70
	Стоимость оборудования -		Тенге			942804				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			942804				
		Накладные расходы -	Тенге			67125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1262207				
		РАЗДЕЛ 24.СМЕТА № 2-11-3.Капитальный ремонт скважин № 1 и №2.Наружное освещение скважин								
731	Ц0108-595-2	Установка светильников с ртутными лампами на кронштейнах на столбах, включая установку ПРА	2	758,30	283,00	1517	566	992	2,48	5
		шт		441,00	81,00	882	162	95	0,47	1
732	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	2	6550,00	--	13100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
733	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	2	794,00	--	1588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
734	С11071-28	Кронштейн КР-6-1	2	2150,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
735	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,005	4150,00	--	21	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			20525	566			5
			Тенге			882	162			1
		Накладные расходы -	Тенге			992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			22808				
		РАЗДЕЛ 25.СМЕТА № 4-2-1.Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 квв на 2-м подъеме								
		Монтажные работы								
736	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (без монтажа трансформатора)	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
737	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	170400,00	--	170400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
738	Ц0108-62-1	Монтаж трансформатора силового, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
739	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
740	ТОО "Имтексэлектро"	Счетчик электроэнергии Альфа 1800RL-P4G-DW	1	71876,31	--	71876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
741	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
		шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--
742	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
743	С11041-85	Сталь угловая 50x50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,038	47200,00	--	1794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			18288	3988			21
		Стоимость оборудования -	Тенге			408676				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			408676				
		Накладные расходы -	Тенге			22926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7573				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			542476				

РАЗДЕЛ 26.СМЕТА №4-5-1.Наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4кв,КЛ0,4кв и наружное освещение 1-й подъем

Монтажные работы

756	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	48	36,70	27,80	1762	1334	716	0,06	3
		м		8,80	6,90	422	331	95	0,04	2
757	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	26,40	3,10	1320	155	931	0,11	6
		м		19,10	0,50	955	25	95	--	--
758	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (по опоре)	27	73,10	20,80	1974	562	713	0,14	4
		м		23,40	4,40	632	119	95	0,03	1
759	Ц0108-152-1	Защита кабеля на опоре уголком	0,0182	97791,00	1561,00	1780	28	277	85,00	2
		т		15550,00	457,00	283	8	95	2,65	--
760	Е0134-27-8	Окраска уголка	0,0182	9752,34	3974,44	177	72	85	22,93	--
		т		3660,75	1514,25	67	28	90	7,40	--
761	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	3	4421,20	3287,00	13264	9861	5190	6,00	18
		шт		1094,00	726,99	3282	2181	95	4,22	13
762	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
763	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	9,9	84,60	2,80	838	28	307	0,17	2
		м		32,40	0,20	321	2	95	--	--
764	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	18	93,50	3,10	1683	56	559	0,18	3
		м		32,40	0,30	583	5	95	--	--
765	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	273,20	--	3278	--	2280	1,00	12
		шт		200,00	--	2400	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы								
766	С151610-25 прим.	Муфты мачтовая 4КМЧ-1 шт	3	16500,00	--	49500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
767	С143008-92	Песок природный м3	1,68	593,00	--	996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
768	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,07854	161900,00	--	12716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			90582	12161			52
			Тенге			9392	2708			16
		Накладные расходы -	Тенге			11490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			108196				

РАЗДЕЛ 27.СМЕТА №6-1-1.Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк.500м3.2шт

		Монолитные и сборные железобетонные конструкции								
769	Е0107-31-1	Установка железобетонного колпака КЛ и КЛа м3	2,58	2811,56	1856,11	7254	4789	5096	4,93	13
				812,93	597,97	2097	1543	140	2,37	6
770	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3 м3	2,58	16100,00	--	41538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
771	Е0106-33-3	Обетонирование колпака В7,5 м3	1,6	11119,45	1327,03	17791	2123	4357	12,49	20
				2137,50	456,24	3420	730	105	1,72	3
772	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,212	106,00	--	446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
773	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	4,212	703,00	--	2961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
774	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,212	352,00	--	1483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
775	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
776	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,028	40200,00	--	1126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Металлоконструкции						
777	Е0109-29-1 т.т. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж стальных конструкций лестниц	0,0078	14215,47	5475,87	111	43	50	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	43	12	90	5,46	--
778	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0078	154200,00	--	1203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
779	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	0,44	60,75	--	27	--	24	0,34	--
		м2		60,75	--	27	--	90	--	--
780	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,44	31,99	0,05	14	--	2	0,02	--
		м2		4,41	0,02	2	--	90	--	--
781	Е113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	0,44	280,33	0,48	123	--	4	0,06	--
		м2		11,08	0,20	5	--	90	--	--
782	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,44	41,11	0,05	18	--	1	0,01	--
		м2		2,75	0,02	1	--	90	--	--
783	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,10	29
		т		12892,50	398,25	4590	142	90	1,95	1
784	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
785	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,32	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
786	Е113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	10,32	280,33	0,48	2893	5	105	0,06	1
		м2		11,08	0,20	114	2	90	--	--
787	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	10,32	41,11	0,05	424	1	26	0,01	--
		м2		2,75	0,02	28	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стремянка								
788	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж стремянки т	0,188	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	2673 1042	1029 292	1201 90	31,79 5,46	6 1
789	Е0109-48-1	Электродуговая сварка стремянки т	0,188	1333,50 679,50	312,12 --	251 128	59 --	115 90	2,96 --	1 --
790	С12021-267	Стоимость м/к стремянки т	0,188	133700,00 --	-- --	25136 --	-- --	-- --	-- --	-- --
791	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций м2	5,4	60,75 60,75	-- --	328 328	-- --	295 90	0,34 --	2 --
792	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2	5,4	31,99 4,41	0,05 0,02	173 24	-- --	22 90	0,02 --	-- --
793	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза м2	5,4	280,33 11,08	0,48 0,20	1514 60	3 1	55 90	0,06 --	-- --
794	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 м2	5,4	41,11 2,75	0,05 0,02	222 15	-- --	13 90	0,01 --	-- --
		Изоляционные работы								
795	Е0141-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности стен асфальтовой мастикой "Хамаст" по подготовке м2	424,8	351,62 98,10	7,38 2,79	149368 41673	3135 1185	44572 104	0,62 0,14	262 58
796	Е0107-69-1	Прокладка асбестоцементного листа м2	28,2	1197,69 551,25	18,29 6,91	33775 15545	516 195	22036 140	3,46 0,03	98 1
797	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций м2	44	60,75 60,75	-- --	2673 2673	-- --	2406 90	0,34 --	15 --
798	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз м2	44	31,99 4,41	0,05 0,02	1407 194	2 1	175 90	0,02 --	1 --
799	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза м2	44	280,33 11,08	0,48 0,20	12334 488	21 9	447 90	0,06 --	2 --
800	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 м2	44	41,11 2,75	0,05 0,02	1809 121	2 1	110 90	0,01 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементной вентиляционной трубы диам.200мм	0,0079	697257,82	23806,04	5508	188	610	297,00	2
		км		50400,00	8993,25	398	71	130	43,92	--
802	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1,3	693,07	10,34	901	13	134	0,43	1
		м		76,95	3,87	100	5	128	0,02	--
803	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	0,5	1550,07	19,03	775	10	79	0,69	--
		м		117,00	7,13	59	4	128	0,03	--
804	Е0120-30-1	Установка м/к под трубы	19,4	107,48	1,20	2085	23	223	0,05	1
		кг		8,53	0,45	165	9	128	--	--
805	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,2	60,75	--	73	--	66	0,34	--
		м2		60,75	--	73	--	90	--	--
806	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	1,2	31,99	0,05	38	--	5	0,02	--
		м2		4,41	0,02	5	--	90	--	--
807	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 4 раза	1,2	280,33	0,48	336	1	12	0,06	--
		м2		11,08	0,20	13	--	90	--	--
808	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	1,2	41,11	0,05	49	--	3	0,01	--
		м2		2,75	0,02	3	--	90	--	--
809	Е0120-20-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	2	2002,65	16,15	4005	32	403	0,92	2
		шт		150,75	6,75	302	14	128	0,03	--
810	Е0108-4-5	Гидроизоляция вентиляционной трубы битумная	5,44	665,48	8,23	3620	45	544	0,47	3
		м2		81,68	3,08	444	17	118	0,02	--
				Разные работы						
811	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	902	24,60	0,69	22189	622	11337	0,08	71
		м3		11,70	0,27	10553	244	105	--	1
812	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	902	52,65	0,22	47490	198	22588	0,17	149
		м3		23,76	0,09	21432	81	105	--	--
				Технологические трубопроводы и сигнализация						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
813	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,238	19408,00	1949,00	4619	464	3562	95,00	23
		т		16360,00	269,99	3894	64	90	1,57	--
814	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,317	17090,00	1815,00	5418	575	4122	81,00	26
		т		14200,00	248,00	4501	79	90	1,44	--
815	Ц0112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	0,622	12787,00	1610,00	7954	1001	5860	58,00	36
		т		10220,00	248,00	6357	154	90	1,44	1
816	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	10	1710,00	--	17100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
817	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	10	2260,00	--	22600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
818	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	10	5220,00	--	52200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
819	Ц0112-753-8	Промывка трубопроводов водой, диаметр наружный 219-426 мм	30	782,40	510,00	23472	15300	11232	2,00	60
		м		270,00	146,00	8100	4380	90	0,85	25
820	С143101-1	Вода	9	5,00	--	45	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
821	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	27,3	100,70	0,07	2749	2	1729	0,37	10
		м2		60,30	0,02	1646	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822	Ц0111-32-2	Установка первичного преобразователя уравнемера РИС-121 для подземных резервуаров	2	2456,74	76,18	4913	152	2219	7,00	14
		комплект		1221,75	11,25	2444	23	90	0,07	--
823	ТОО "ЗападЭнергоПром"	Датчик-индикатор уровня РИС-121-266	2	27727,71	--	55455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
824	Ц0112-698-1	Бобышки, заглушки на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	479	0,58	2
		шт		133,00	--	532	--	90	--	--
825	С130810-20	Заглушки	2	243,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
826	С130810-20	Бобышка	2	243,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
827	Е0120-37-1	Установка фильтров кассетных ФЛК-200	0,628	865,87	42,37	544	27	593	4,14	3
		м2		722,25	15,75	454	10	128	0,08	--
828	ТОО "ИТБ ДЭНКО"	Стоимость фильтров кассетных ФЛК-200	2	2466,45	--	4933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			697316	30870			858
			Тенге			135065	9270			99
		Накладные расходы -	Тенге			152189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			900476				
		РАЗДЕЛ 28.СМЕТА № 7-1-1.Ограждение и лестница								
		Ограждение проектируемых скважин Н-2,15м(1шт) (408м каждая)								
829	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы (без ворот и калитки)	401,4	1978,06	133,70	793993	53667	74021	0,53	213
		м		87,45	44,27	35102	17770	140	0,22	87
830	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций (без ворот и калитки)	401,4	1326,14	2,31	532313	927	56812	0,91	365
		м		156,55	0,71	62839	285	90	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
831	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4208	601	140	2,90	3
832	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
833	У1-34-44	Калитки металлические высотой 2 м, типа КМ1В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
834	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	1	6051,72	--	6052	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
835	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	408	31,27	--	12758	--	6929	0,07	30
		м ограды		12,13	--	4949	--	140	--	--
836	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	408	29,27	0,05	11942	20	1241	0,02	8
		м ограды		3,36	0,02	1371	8	90	--	--
				Ограждение территории существующих скважин Н-2,15м(2шт) (510м общее для 2-х скважин)						
837	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы (без ворот и калитки)	504,25	1978,06	133,70	997437	67418	92988	0,53	267
		м		87,45	44,27	44097	22323	140	0,22	109
838	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций (без ворот и калитки)	504,25	1326,14	2,31	668706	1165	71369	0,91	459
		м		156,55	0,71	78940	358	90	--	2
839	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4208	601	140	2,90	3
840	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
841	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	510	31,27	--	15948	--	8661	0,07	38
		м ограды		12,13	--	6186	--	140	--	--
842	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	510	29,27	0,05	14928	26	1551	0,02	10
		м ограды		3,36	0,02	1714	10	90	--	--
				Ограждение насосной 2-го подъема (9 м)						
843	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы (без калитки)	8,15	1978,06	133,70	16121	1090	1503	0,53	4
		м		87,45	44,27	713	361	140	0,22	2
844	У1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций (без калитки)	8,15	1326,14	2,31	10808	19	1154	0,91	7
		м		156,55	0,71	1276	6	90	--	--
845	У1-34-44	Калитки металлические высотой 2 м, типа КМ1В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
846	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	1	6051,72	--	6052	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
847	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	9	31,27	--	281	--	153	0,07	1
		м ограды		12,13	--	109	--	140	--	--
848	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	9	29,27	0,05	263	--	27	0,02	--
		м ограды		3,36	0,02	30	--	90	--	--
				Проектируемое железобетонное ограждение площадки водопроводных сооружений Н-2,5м (335,5м)						
849	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы (без ворот и калитки)	131,85	-9154,62	-378,84	-1207037	-49950	-131338	-3,60	-475
		м		-597,30	-114,21	-78754	-15059	140	-0,56	-74
850	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	-50365,75	-2042,41	-50366	-2042	-6731	-26,00	-26
		ворота		-4207,50	-600,66	-4208	-601	140	-2,90	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	-21116,68	-36,22	-21117	-36	-2276	-15,00	-15
		ворота		-2517,56	-11,22	-2518	-11	9[illegible]	-0,04	--
852	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	131,85	-31,27	--	-4123	--	-2239	-0,07	-10
		м ограды		-12,13	--	-1599	--	140	--	--
853	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	131,85	-29,27	-0,05	-3859	-7	-401	-0,02	-3
		м ограды		-3,36	-0,02	-443	-3	90	--	--
		Лестница								
854	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под лестницу вручную	1,25	134,10	--	168	--	189	0,97	1
		м3		134,10	--	168	--	113	--	--
855	Е0106-1-16	Устройство монолитных ж/бетонных ступеней из бетона В12,5	0,97	7391,51	196,62	7170	191	353	1,79	2
		м3		272,25	74,27	264	72	105	0,36	--
856	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,1252	41200,00	--	5158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
857	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм по ступеням из бетона В20	3,5	227,75	13,43	797	47	248	0,37	1
		м2		52,65	5,04	184	18	123	0,02	--
858	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,05595	106,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			1967917	76711			968
			Тенге			165124	26765			130
		Накладные расходы -	Тенге			193359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			2290953				

РАЗДЕЛ 29.СМЕТА № 7-1-2.Асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров

Асфальтобетонное покрытие проездов(110м2)

859	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.50мм	5,5	742,06	68,13	4081	375	250	0,14	1
		м3		21,38	12,76	118	70	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
860	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	110	191,04	34,29	21014	3772	2166	0,04	4
		м2		6,01	8,79	661	967	133	0,03	3
861	Е0127-26-3 К=3	Добавить на толщину 3см	110	41,41	4,10	4555	451	220	--	--
		м2		0,30	1,20	33	132	133	--	--
862	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	110	567,71	15,35	62448	1689	1609	0,03	4
		м2		5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
863	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до толщ.6 см	110	272,24	--	29946	--	6	--	--
		м2		0,04	--	4	--	133	--	--
864	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	572,24	15,35	62947	1689	1609	0,03	4
		м2		5,94	5,06	653	557	133	0,02	2
				Асфальтобетонное покрытие тротуаров(48,0м2)						
865	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	48	191,04	34,29	9170	1646	945	0,04	2
		м2		6,01	8,79	288	422	133	0,03	1
866	Е0127-26-3 К=2	Исключить на толщину 2см	48	-27,61	-2,73	-1325	-131	-64	--	--
		м2		-0,20	-0,80	-10	-38	133	--	--
867	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	48	455,71	--	21874	--	1580	0,14	7
		м2		24,75	--	1188	--	133	--	--
868	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщ.4 см	48	145,17	--	6968	--	508	0,05	2
		м2		7,96	--	382	--	133	--	--
				Земляные работы						
869	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (устройство корыта под проезды и тротуары)	340	11,19	11,19	3805	3805	1009	--	--
		м3		--	3,06	--	1040	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
870	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м (перемещение грунта из-под корыта для засыпки ямы на площадке)								
		м3	340	37,60	37,60	12783	12783	3391	--	--
				--	10,28	--	3496	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			238267	26078			24
			Тенге			3972	7203			15
		Накладные расходы -	Тенге			13229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			266587				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			22564378				
		в том числе стоимость оборудования	Тенге			4411247				20621
	Временные здания и сооружения 2,4%					432915				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					22997293				
	Производство работ в зимнее время 3,1185%					576019				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%					184710				
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					73884				
	Итого в ценах 2001 года					23831906				
	Итого в текущих ценах на 2014 К=1731/775					53229715				
	Налоги, обязательные платежи 2%					1064594				
	ИТОГО:					54294309				
	С учетом конкурсной скидкой 4%					46320681				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					5558482				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					51879163				
		ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:			ПОДРЯДЧИК:				
		ГУ "Отдел строительства"	ТОО "Арзу Систем"			ТОО "Элитстройсервис-Актобе"				

Рецензия по листам проверил