Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту здания акимата Сумбинскогосельского округа Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№35	27.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2018г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы по капитальному ремонту здания акимата Сумбинского сельского округа Райымбекского района Алматинской области									
Всего по объекту	29 207 000								
в том числе за июль 2020г		11 081 591		9 894 277,68				1 187 313,32	
итого									11 081 591

Итого к оплате: 11 081 591 (одиннадцать миллионов восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто один) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: Оконные проемы				
			Раздел: Дверные проемы				
1	**27**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**21,945**	**2750,22**	**60354**
2	**28**	**2109-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**	**3,045**	**15240,96**	**46409**
3	**29**	**2109-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**	**18,900**	**11562,48**	**218531**
4	**30**	**2109-0105-0603 РСНБ РК 2015**	**Доборные планки дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии**	**м2**	**26,438**	**6173,28**	**163206**
5	**31**	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление с двух сторон**	**м коробок**	**117,000**	**500,96**	**58613**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	32	2109-0105-0503 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	131,600	641,52	84424
7	33	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24,000	529,20	12701
8	34	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	11,000	5874,12	64615
9	37	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	2,000	2127,45	4255
			Раздел: Ограждение				
			Раздел: Потолок				
10	42	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки и ригели, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,800	690,93	4698
11	46	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	13,000	248,32	3228
			Раздел: Стены				
12	51	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	32,000	248,32	7946
13	52	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм по стеклосетке для последующей окраски или оклейки обоями	м2	430,000	2407,44	1035200
14	53	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	474,000	183,60	87026
15	54	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1307,879	628,57	822099
16	55	1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом /жидкие обои/	м2 отделываемой поверхности	176,000	1306,01	229858
17	59	СТКОМЕРЧЕСКОЕ	Грунто С-вка "Белый дом"	упаковка	11,000	2892,86	31821
18	60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	41,600	6142,28	255519
			Раздел: Полы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	61	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	322,100	1014,66	326822
20	66	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клеещей матике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	73,600	4661,21	343065
21	67	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,600	1488,51	109554
22	68	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 60 мм	м2 стяжки	73,600	1301,81	95813
23	69	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,800	5205,78	35399
24	70	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,800	3124,95	21250
25	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,320	17940,66	5741
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Крыльца				
			Раздел: Тамбур				
			Раздел: Кочегарка				
26	155	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8,000	3783,43	30267
27	156	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,216	85361,04	18438
28	157	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2,000	9480,03	18960
29	158	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	8,870	0,00	0
			Раздел: Отмостка				
			Раздел: Ограждение				
30	162	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из кованных панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	205,620	5825,44	1197826
31	163	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,210	6905,79	42885

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**164**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**8,000**	**5660,02**	**45280**
33	**165**	**2102-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,160**	**14973,12**	**122181**
34	**166**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,053**	**27960,77**	**1478**
35	**167**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,052**	**250751,16**	**13011**
36	**168**	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535 -2005**	**т**	**0,001**	**297899,64**	**286**
37	**171**	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Решетчатые конструкции кованные/ограждения,ворота, калитки/.**	**т**	**6,177**	**743379,12**	**4591897**
38	**172**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**277,968**	**198,58**	**55199**
			ИТОГО:				**10265855**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1645713**
			Сметная прибыль				**760434**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**10778081**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**10993642**
			Скидка		**-10%**	**-1099364**	**9894278**
			Итого с НДС		**12 %**	**1187313**	**11081591**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа инжиниринг»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальному ремонту здания акимата Сумбинскогосельского округа Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№35	27.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2018г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы по капитальному ремонту здания акимата Сумбинского сельского округа Райымбекского района Алматинской области									
Всего по объекту	65 641 500								
в том числе за июль 2020г		36 434 500		32 530 803,57				3 903 696,43	
итого									36 434 500

Итого к оплате: 36 434 500 (тридцать шесть миллионов четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот) тенге 00 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**15**	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**2,183**	**632,88**	**1382**
			Раздел: Оконные проемы				
			Раздел: Дверные проемы				
2	**27**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**21,945**	**2750,22**	**60354**
3	**28**	**2109-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**	**3,045**	**15240,96**	**46409**
4	**29**	**2109-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	**м2**	**18,900**	**11562,48**	**218531**
5	**30**	**2109-0105-0603 РСНБ РК 2015**	**Доборные планки дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии**	**м2**	**26,437**	**6173,28**	**163203**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	31	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление с двух сторон	м коробок	118,000	500,96	59114
7	32	2109-0105-0503 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	131,600	641,52	84424
8	33	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24,000	529,20	12701
9	34	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12,000	5874,12	70489
10	35	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных ст енах	м2	3,780	4484,13	16950
11	36	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3,780	72114,84	272594
12	38	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,000	9790,20	19580
			Раздел: Ограждение				
13	39	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое с хромированным покрытием с горизонтальными и вертикальными элементами. Установка	м ограждения	12,000	15564,87	186778
			Раздел: Потолок				
14	43	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	55,600	952,39	52953
15	44	2203-0301-0602 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	54,488	1715,04	93449
16	47	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	499,300	2566,42	1281411
17	48	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минеральноговолокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	499,300	3017,52	1506648
			Раздел: Стены				
18	54	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	96,121	628,57	60419
19	56	СТКОМЕРЧЕСКОЕ	Шелковые жидкие обои SilK PlAsTEr ArT DEzign 226	упаковка	14,286	5207,14	74388
20	57	СТКОМЕРЧЕСКОЕ	Шелковые жидкие обои SilK PlAsTEr ArT DEzign 247	упаковка	14,286	5207,14	74388
21	58	СТКОМЕРЧЕСКОЕ	Шелковые жидкие обои SilK PlAsTEr ArT DEzign 280	упаковка	21,714	5207,14	113069
			Раздел: Полы				
22	62	2107-0509-0410 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 15 мм	м2	330,797	1229,04	406562

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	63	1115-0403-0901 РСНБ РК 2015	Полы. Покрытие олифой с двухсторон /ведомость объемов работ АС-15/	м2 отделываемой поверхности	322,100	281,06	90530
24	64	2204-0603-0101 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	31,244	549,72	17175
25	65	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума коммерческого гетерогенного. Устройство на клее	м2 покрытия	322,100	4205,44	1354572
26	71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия керамогранитные на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	201,000	2720,53	546826
27	72	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	205,020	2809,08	575918
28	73	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	56,400	618,78	34899
29	74	2206-0201-0103 РСНБ РК 2015	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	58,656	3859,92	226407
30	75	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	109,900	1125,30	123671
31	76	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	112,098	3553,20	398307
32	81	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	636,000	393,21	250082
33	82	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные/не из резанного керамогранита/. Устройство	м	13,200	2127,88	28088
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Фасад				
34	114	1203-0101-2301 РСНБ РК 2015	Стены ремонтируемых зданий. Устройство инъекцирования цементным раствором. Толщина кладки стены 1 кирпич	м изолируемой стены	25,000	30221,23	755531
35	115	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	35,000	2724,60	95361
36	116	1202-0101-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя	м2 поверхности	35,000	797,58	27915
37	117	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	541,000	3775,30	2042439
38	118	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	541,000	797,48	431437
39	119	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	27,050	21466,08	580657
40	120	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	м2	541,000	1105,39	598016

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	121	2110-0104-0123 РСНБ РК 2015	Металлический сайдинг L-брус, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкмдо 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	541,000	4276,80	2313749
42	122	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918 -80	м	33,000	926,64	30579
43	123	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,600	926,64	3336
44	124	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя и верхняя, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	735,000	1176,12	864448
45	125	2110-0102-0115 РСНБ РК 2015	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	196,000	898,56	176118
46	128	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками (типа "Рванный камень")	м2 поверхности облицовки	68,000	6263,67	425930
47	129	2103-0302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	68,000	2097,36	142620
48	130	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с земли и лесов	м2	68,000	276,37	18793
49	131	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска краской на основе водной дисперсии атмосферостойкой и паропроницаемой для окраски фасадов и влажных помещений по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	68,000	437,72	29765
			Раздел: Крыльца				
50	137	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,300	5762,62	59355
			Раздел: Тамбур				
51	138	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	27,450	12207,90	335107
52	139	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным с теклопакетом	м2	24,510	38562,48	945166
53	140	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	2,940	86383,80	253968
			Раздел: Кочегарка				
			Раздел: Отмостка				
54	159	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,320	6905,79	57456

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	160	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	83,200	1355,80	112803
56	161	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	83,200	211,91	17631
			Раздел: Ограждение				
57	169	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	60249,03	60249
58	170	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2,000	1798,52	3597
			Раздел: Конструкции дорожных одежд.				
59	173	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2618,000	1,90	4967
60	174	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	535,000	187,66	100397
61	175	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	70,000	1596,80	111776
62	176	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	698,000	870,75	607785
63	177	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2# К=5	Основания из щебня. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 20 см	м2 основания	698,000	229,51	160200
64	178	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных к рупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	237,320	1428,55	339024
65	179	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до 6 см	м2 покрытия	237,320	598,90	142130

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	180	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных м елкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	698,000	1442,06	1006561
67	191	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	187,000	2251,09	420954
68	192	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,415	50735,16	426936
			ИТОГО:				**22225029**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2893573**
			Сметная прибыль				**1646298**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**23333970**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**23778471**
			Скидка				**-3568902**
			Итого с НДС		**12 %**	**2425148**	**22634717**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа инжиниринг»

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Комплектное устройство для распределения энергии при напряжении до 1000В				
1	**1**	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**6553,84**	**6554**
2	**2**	**2307-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**9091,44**	**9091**
3	**3**	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на г 28 П2 ПР1 отовом основании**	**шт.**	**1,000**	**2193,80**	**2194**
4	**4**	**2307-0501-0306 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,000**	**23145,48**	**23145**
5	**5**	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**5423,96**	**16272**
6	**6**	**2307-0503-0612 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,000**	**2552,04**	**7656**
7	**7**	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**6778,52**	**6779**
8	**8**	**СТПРАЙС-ЛИСТТОО**	**Автоматический выключатель ВА88-32-3Р 100А**	**шт.**	**1,000**	**16923,21**	**16923**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Огр-ль имп. перенапр. ОПС1-С 4Р In 20КА Un	шт.	1,000	28913,14	28913
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина РЕ "земля" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-3 ИЭК	шт	1,000	419,46	419
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина N "ноль" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-С ИЭК	шт	1,000	419,46	419
12	12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	6553,84	6554
13	13	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8552,52	8553
14	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16,000	3704,65	59274
15	15	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	4482,00	35856
16	16	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	502,20	4018
17	17	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6778,52	13557
18	18	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2129,76	2130
19	19	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1644,84	1645
20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина РЕ "земля" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-3 ИЭК	шт	1,000	419,46	419
21	21	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина N "ноль" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-С ИЭК	шт	1,000	419,46	419
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) ИЭК	шт.	1,000	3902,46	3902
23	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	6553,84	6554
24	24	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778 -2001	шт.	1,000	8552,52	8553
25	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14,000	3704,65	51865
26	26	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4482,00	31374
27	27	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	502,20	3515
28	28	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6778,52	6779
29	29	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1644,84	1645

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина PE "земля" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-З ИЭК	шт	1,000	419,46	419
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина N "ноль" в корп изол на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-К-С ИЭК	шт	1,000	419,46	419
32	32	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) ИЭК	шт.	1,000	3902,46	3902
			Раздел: Светотехнические изделия				
33	33	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	99,000	6906,14	683708
34	34	СТПРАЙС-ЛИСТТОО	Светильник OPL/S 418 (накл)	шт.	82,000	17099,68	1402174
35	35	СТПРАЙС-ЛИСТТОО	Светильник OPL/S 418 ES	шт.	9,000	35945,68	323511
36	36	СТПРАЙС-ЛИСТТОО	Светильник CD 218	шт.	5,000	20723,46	103617
37	37	СТПРАЙС-ЛИСТТОО	Светильник настенный комбинированный,непостоянный,автономный ,серии MARS в комплекте с лампами	шт.	3,000	23280,75	69842
38	38	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	576,000	156,60	90202
39	39	2307-0104-0300 РСНБ РК 2015	Компактная энергосберегающая лампа с цоколем 2G11 220В.18Вт	шт.	10,000	1296,00	12960
			Раздел: Электроустановочные изделия				
40	40	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9,000	704,27	6338
41	41	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,000	383,40	3451
42	42	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	23,000	704,27	16198
43	43	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты	шт	23,000	340,20	7825
44	44	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	76,000	832,05	63236
45	45	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	75,000	456,84	34263
46	46	СТПРАЙС-ЛИСТ220	Светильник CD 218	шт.	1,000	328,82	329

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-207	ш т.	108,000	59,40	6415
48	48	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	43,000	1090,49	46891
49	49	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ- 202, степень защиты IP20	шт.	43,000	81,00	3483
			Раздел: Кабельные изделия				
50	57	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13,000	390,48	5076
51	58	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	3867,73	34810
52	59	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,050	223462,80	11236
			ИТОГО:				3295284
			В том числе :				
			Накладные расходы				280383
			Сметная прибыль				244095
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				3459706
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3525612
			Скидка			-529158	2996454
			Итого с НДС		12 %	359574	3356028

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа инжиниринг»

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водоснабжение и канализация				
1	**1**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,000**	**1099,58**	**1100**
2	**2**	**2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 15**	**шт.**	**1,000**	**2909,52**	**2910**
3	**3**	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**2189,26**	**2189**
4	**4**	**2304-1013-0703 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТР 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**936,36**	**936**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1,000	2607,71	2608
6	6	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	1059,48	1059
7	7	2304-0905-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа DAnfOss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,000	3332,88	16664
8	8	2304-0905-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" латунные типа DAnfOss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	7696,08	15392
9	9	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,000	678,12	678
10	10	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,000	433,08	433
11	25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из TERMAFLEX	м трубопровода	1,818	926,69	1685
12	26	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,000	325,08	650
13	27	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,000	20679,38	20679
14	28	5104-0106-0121 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	50312,00	50312
15	29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	1871,48	3743
16	30	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	4380,48	8761
17	41	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,000	5476,12	10952

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	42	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,000	9410,04	18820
19	43	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	2,000	860,76	1722
20	44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,000	6573,44	13147
21	45	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,000	17459,28	34919
22	46	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	2032,56	4065
23	47	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3,000	345,60	1037
24	48	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10	шт.	1,000	2002,32	2002
25	49	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2,000	133,92	268
26	50	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	64,80	130
27	51	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,000	182,52	913
28	52	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	432,00	432
29	53	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,000	85,32	85
30	54	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	4,000	74,52	298
31	55	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	10,000	234,36	2344
32	56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8,000	926,69	7414

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**57**	**2111-0403-0226 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,000**	**1563,84**	**12511**
			ИТОГО:				**240857**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26296**
			Сметная прибыль				**14114**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**252875**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**256686**
			Скидка			**-38526**	**218160**
			Итого с НДС		**12 %**	**26179**	**244340**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа инжиниринг»

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети канализации				
1	**3**	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**39,000**	**559,27**	**21811**
2	**4**	**2304-1008-0402 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-G-15, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss**	**шт.**	**39,000**	**6681,96**	**260596**
3	**5**	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RTR 7091, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss**	**шт.**	**39,000**	**6816,96**	**265861**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	6	2304-0902-1301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 15, типа GEnEBrEГОСТ 21345-2005	шт.	65,000	12198,60	792909
5	7	2304-0902-1302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 20, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	20,000	14181,48	283630
6	8	2304-0902-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 40, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	34513,56	138054
7	9	2304-0902-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные фланцевые ART 2036, T до +200°C, PN 40, DN 50, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	41395,32	82791
8	10	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,000	4542,24	9084
9	11	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	2,000	2865,24	5730
10	18	2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	12,000	17861,04	214332
11	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,600	122,15	3860
12	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,600	99,29	3138
13	21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,000	585,36	11707
14	22	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3512,59	3513
15	23	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,600	7191,19	61844
16	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,000	585,36	1171
17	25	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	2850,35	5701
18	26	2305-0306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2,000	1824,12	3648
19	27	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами	м3 изоляции	0,400	63071,69	25229

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**28**	**2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,420**	**16775,64**	**7046**
			ИТОГО:				**2201656**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39616**
			Сметная прибыль				**163086**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**2311510**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2355543**
			Скидка			-353542	**2002001**
			Итого с НДС		12 %	240240	**2242241**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сапа инжиниринг»

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети канализации				
1	**1**	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**22,745**	**5449,01**	**123937**
2	**2**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3грунта**	**15,725**	**1346,42**	**21172**
3	**3**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15,725**	**240,78**	**3786**
4	**4**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,471**	**17940,66**	**8450**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,710	999,50	4708
6	6	2113-0704-3601 РСНБ РК 2015	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74	т	0,000	933911,64	4
7	7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,710	1050,81	4949
8	15	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	16452,72	16453
9	16	2106-0106-0201 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,027	563054,76	15056
10	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,459	1176,38	19362
11	18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,459	2435,60	40087
12	19	2113-0704-3601 РСНБ РК 2015	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74	т	0,000	933911,64	10
13	20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,505	1827,56	4578
14	21	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	0,500	295,92	148
15	22	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	2,000	900,72	1801
16	23	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3787,56	3788
17	24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	3512,59	3513
18	25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,842	12195,51	10263
19	26	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	8,415	1184,08	9964

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**27**	**1111-0101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	**м2 покрытия**	**8,415**	**193,81**	**1631**
			ИТОГО:				**293659**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**82061**
			Сметная прибыль				**21753**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**308311**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**314184**
			Скидка			-47156	**267028**
			Итого с НДС		12 %	32043	**299071**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор:
ТОО «Алатау Сала инжиниринг»

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Енбек"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГУ "Аппарат акима Сумбинского сельского округа" Алматинсой области,Райымбекского района.**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт административного здания акимата Сумбинского сельского округа,Райымбекского района,Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **27.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №3-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**4,560**	**27597,24**	**125843**
2	**2**	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных ст енах**	**м2**	**3,780**	**4484,13**	**16950**
3	**3**	**2109-0402-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**3,780**	**72114,84**	**272594**
4	**4**	**1109-0403-0501 РСНБ РК 2015**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2127,45**	**4255**
5	**5**	**2109-0404-0105 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**2,000**	**9790,20**	**19580**
6	**6**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**425,000**	**7893,36**	**3354676**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	163,003	408,71	66621
8	8	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из металлосайдинга. Устройство	м2	86,000	2566,42	220712
9	9	2203-0301-0401 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг на открытой подвесной системе в комплекте	м2	86,000	4838,40	416102
10	10	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	22,500	5449,01	122603
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,556	1346,42	20944
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,556	240,78	3745
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,250	6905,79	1726
14	14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,000	21595,47	129573
15	15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,384	232752,96	89284
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Деревянный туалет. Установка	шт	1,000	179683,92	179684
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,540	6905,79	3729
18	18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,210	21595,47	112512
19	19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,333	232752,96	77507
20	20	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	4,950	4859,93	24057
21	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,422	1346,42	4608
22	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,225	6905,79	1554
23	23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,254	21595,47	48676
24	24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	232752,96	33516

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,000	4859,93	9720
26	26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,383	1346,42	1862
27	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,383	240,78	333
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,500	6905,79	3453
29	29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,900	21595,47	19436
30	30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,058	232752,96	13383
31	31	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,000	15235,14	91411
32	32	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,280	27597,24	62922
33	33	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,033	109827,09	3613
34	34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,079	131828,02	10414
35	35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,112	11687,18	1307
36	36	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,000	4805,62	28834
37	37	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,053	68427,72	3613
38	38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,014	408,71	2049
39	39	1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	21,000	3885,36	81593
40	40	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21,000	2066,65	43400

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**41**	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**21,000**	**1080,51**	**22691**
42	**42**	**1212-0102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м2**	**27,000**	**848,05**	**22897**
43	**43**	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м2**	**27,000**	**276,37**	**7462**
44	**44**	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м2**	**27,000**	**538,82**	**14548**
45	**45**	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**квт**	**60,900**	**2067,81**	**125929**
46	**46**	**2305-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**406,000**	**2904,12**	**1179073**
			ИТОГО:				**7094376**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1057981**
			Сметная прибыль				**526000**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**7448357**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7597324**
			Скидка			**-759732**	**6837592**
			Итого с НДС		**12 %**	**820511**	**7658103**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический надзор
ТОО «Алатау Сапа инжиниринг»