Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "RT Alliance",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Х.Чурина, дом № 35** — **100740009950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KASStroyService",РК,ЗКО,г.Уральск,ул.Х. Чурина,дом №37** — **161140000126**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72-2020-RTA от 20 декабря 2020 г.

Номер документа	Дата составления
20	16.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по строительству склада для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории производственной БазыТОО "RT Alliance" по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай ул.Промышленная зона,участок 17				1	4 114 699,46	4 114 699,46	440 860,66
				Итого	1	x	4 114 699,46	440 860,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Садыков А.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

4114699

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		ТИП 1										
1	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	20,82		718,28	33,48	14955	697	6007	8074	24872
		НР - 94%; СП - 83%				396,30	16,27	8251	339		1842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	20,82		1765,56	85,39	36759	1777	5592	28395	70366
		НР - 94%; СП - 83%				1411,60	39,26	29390	817		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	ПРАЙС	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С РИФЛЕННОЙ ПОВЕХНОСТЬЮ ТОЛ.20ММ(6800.1,02)	М2	21,2364		6936,00	--	147296	--	147296	--	159080
		СП - 83%				--	--	--	--		11784	
		ТИП2										
4	Е11-110101-0401	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,36		1736,87	98,25	12783	723	6349	5465	19708
		НР - 94%; СП - 83%				775,96	14,03	5711	103		1460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-0402	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,36	1079,54	48,63	7945	358	4141	3294	12139
		НР - 94%; СП - 8%			468,19	8,00	3446	59		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	7,36	718,28	33,48	5287	247	2123	2854	8793
		НР - 94%; СП - 8%			396,30	16,27	2917	120		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	7,36	1765,56	85,39	12995	629	1977	10038	24875
		НР - 94%; СП - 8%			1411,60	39,26	10389	289		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	ПРАЙС	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С РИФЛЕННОЙ ПОВЕХНОСТЬЮ ТОЛ.20ММ(6800.1,02)	М2	7,5072	6936,00	–	52070	–	52070	–	56236
		СП - 8%			–	–	–	–		4166	
				ТИП3							
9	Е11-110101-0401	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,96	1736,87	98,25	8615	488	4278	3683	13282
		НР - 94%; СП - 8%			775,96	14,03	3849	70		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-110101-0402	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,96	1079,54	48,63	5355	242	2791	2220	8181
		НР - 94%; СП - 8%			468,19	8,00	2322	40		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	4,96	718,28	33,48	3563	166	1431	1924	5925
		НР - 94%; СП - 8%			396,30	16,27	1966	81		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-110101-2601 Изм. и доп. вып. 7	ПОКРЫТИЯ ИЗ КИСЛОТОУПОРНО ПЛИТКИ НА ЭПОКСИДНО-ФУРАНОВОЙ ЗАМАЗКЕ.УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	4,96	12773,36	475,14	63356	2357	35838	24598	94990
		НР - 94%; СП - 8%			5072,87	202,95	25161	1007		7036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	ПРАЙС ТОО "КИСЛОТОУПОР КАЗАХСТАН"	КИСЛОТОУПОРНАЯ ПЛИТКА ТОЛ.30ММ (6400.1,02)	М2	5,0592	6528,00	–	33026	–	33026	–	35668
		СП - 8%			–	–	–	–		2642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-110101-3904	ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ	58,76	378,44	1,88	22237	110	1220	19704	45296
		НР - 91% СП - 8%			355,81	0,92	20907	54		3355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	ПРАЙС	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С РИФЛЕННОЙ ПОВЕХНОСТЬЮ ТОЛ.20ММ НА ПЛИНТУСА(6800.1,02)	М2	3,596112	6936,00	–	24943	–	24943	–	26938
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				451185	7794	329082	110249	606349
							114309	2979	–	44914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				451185				
	Материалы		Тенге				71748				
	Всего заработная плата		Тенге					117288			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257335				
		Накладные расходы	Тенге				110249				
		Сметная прибыль	Тенге				44914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					117288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				606348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					117288			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								606348
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7794			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						329083		
		- Накладные расходы	Тенге							110249	
		- Сметная прибыль	Тенге							44914	
		Временные здания и сооружения 1,5%						9 095,22			
		Итого									615 443,22
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						12 185,78			
		Итого									627 629,00
		Непредвиденные работы и затраты-2%						12 552,58			
		Итого									640 181,58
		К=1.050036									672 213,70
		НДС 12%	Тенге								80 665,64
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								752 879,35

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

4114699,46

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021г.

на ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	ПРИБОРЫ ПС НА 4 ЛУЧА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1		16262,94	3,77	16263	4	199	9797	28144
		НР - 61%; СП - 8%				16060,00	–	16060	–		2085	
2	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	УСТРОЙСТВО ПУЛЬТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1		7301,91	1,69	7302	2	130	4374	12610
		НР - 61%; СП - 8%				7170,00	–	7170	–		934	
3	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	УСТРОЙСТВО БЛОКА ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1		7301,91	1,69	7302	2	130	4374	12610
		НР - 61%; СП - 8%				7170,00	–	7170	–		934	
4	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	БЛОК СИГНАЛЬНО ПУСКОВОЙ	шт.	1		7235,16	1,17	7235	1	64	4374	12537
		НР - 61%; СП - 8%				7170,00	–	7170	–		929	
5	Ц13-100411-0208	БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ	шт.	1		5182,15	–	5182	–	290	2984	8819
		НР - 61%; СП - 8%				4892,00	–	4892	–		653	
6	Ц13-080105-0103	РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ. Монтаж оборудования	шт.	1		4678,78	–	4679	–	686	2875	8158
		НР - 72%; СП - 8%				3993,00	–	3993	–		604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	13	3505,60	2,47	45573	32	925	27216	78612
		НР - 61%; СП - 8%			3432,00	–	44616	–		5823	
8	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19ПРИМ.	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС РУЧНОЙ. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИПР-3СУ	ШТ.	2	1462,87	–	2926	–	264	1624	4914
		НР - 61%; СП - 8%			1331,00	–	2662	–		364	
9	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТНОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-5,ИО-102-6. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	5	1437,42	–	7187	–	532	4060	12146
		НР - 61%; СП - 8%			1331,00	–	6655	–		900	
10	Ц13-100411-0208	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ИО-329-4	ШТ.	1	5182,15	–	5182	–	290	2984	8819
		НР - 61%; СП - 8%			4892,00	–	4892	–		653	
11	Ц13-100411-0208	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ	ШТ.	5	5182,15	–	25911	–	1451	14921	44098
		НР - 61%; СП - 8%			4892,00	–	24460	–		3267	
12	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЕ ,ВЫНОСНОЕ ТАБЛО(ВЫХОД). МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	5	7520,48	–	37602	–	2202	21594	63932
		НР - 61%; СП - 8%			7080,00	–	35400	–		4736	
13	Ц13-080303-1206 Изм. и доп. вып. 17	ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	1	5954,65	23,66	5955	24	1998	2832	9490
		НР - 72%; СП - 8%			3933,00	–	3933	–		703	
14	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	100	232,36	2,23	23236	223	1657	15384	41710
		НР - 72%; СП - 8%			213,56	0,11	21356	11		3090	
15	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М	195	22,14	0,81	4317	158	1645	1855	6665
		НР - 72%; СП - 8%			12,89	0,32	2514	62		494	
16	Ц13-080105-0103	АККУМУЛЯТОР . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	4678,78	–	9358	–	1372	5750	16317
		НР - 72%; СП - 8%			3993,00	–	7986	–		1209	
				МАТЕРИАЛ НЕУЧТЕННЫЙ В РАСЦЕНКАХ							
17	С123-080303-1001	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ МОДЕЛИ СИГНАЛ-20 П SMD	ШТ.	1	17089,00	–	17089	–	17089	–	18456
		СП - 8%			–	–	–	–		1367	
18	ПРАЙС	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С2000М(39660.1,02)	ШТ	1	40453,20	–	40453	–	40453	–	43689
		СП - 8%			–	–	–	–		3236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ПРАЙС	БЛОКА ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ С2000-БКИ (26433.1,02)	ШТ	1	26961,66	–	26962	–	26962	–	29119
		СП - 8%			–	–	–	–		2157	
20	С123-080303-1101	РЕЛЕЙНЫЙ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ БЛОК С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ МОДЕЛИ С2000-СП1 ИСПОЛНЕНИЕ 01	ШТ.	1	11741,00	–	11741	–	11741	–	12680
		СП - 8%			–	–	–	–		939	
21	ПРАЙС	БЛОК РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ЯНТАРЬ АС БРО(34500.1,02)	ШТ	1	35190,00	–	35190	–	35190	–	38005
		СП - 8%			–	–	–	–		2815	
22	ПРАЙС IGROUP	РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ББП-30 (3930.1,02)	ШТ	1	4008,60	–	4009	–	4009	–	4330
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
23	С123-080302-0304	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-45	ШТ.	13	1653,00	–	21489	–	21489	–	23208
		СП - 8%			–	–	–	–		1719	
24	С123-080302-0604	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР-3 СУ	ШТ.	2	1349,00	–	2698	–	2698	–	2914
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
25	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТНОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-5(640.1,02)	ШТ	4	652,80	–	2611	–	2611	–	2820
		СП - 8%			–	–	–	–		209	
26	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТНОКОНТАКТНЫЙ ИО-102-6(900.1,02)	ШТ	1	918,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
27	ПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ИО-329-4 СТЕКЛОЗ(640.1,02)	ШТ	1	652,80	–	653	–	653	–	705
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
28	ПРАЙС СБ "ДОЗОР"	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ АРНЯ 10П5ВТ(2600.1,02)	ШТ	5	2652,00	–	13260	–	13260	–	14321
		СП - 8%			–	–	–	–		1061	
29	С123-080304-0111	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	5	1757,00	–	8785	–	8785	–	9488
		СП - 8%			–	–	–	–		703	
30	С123-080304-0313	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	ШТ.	1	1575,00	–	1575	–	1575	–	1701
		СП - 8%			–	–	–	–		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-061710-0105	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	100	62,00	–	6200	–	6200	–	6696
		СП - 8%			–	–	–	–		496	
32	С123-061623-0202	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,005	64347,00	–	322	–	322	–	348
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
33	С123-060410-0112	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80	КМ	0,015	91750,00	–	1376	–	1376	–	1486
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
34	С123-060410-0112	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 1Х2Х0,80	КМ	0,18	91750,00	–	16515	–	16515	–	17836
		СП - 8%			–	–	–	–		1321	
35	С123-080306-0208	АККУМУЛЯТОР 12В, 7 А/Ч	ШТ.	2	2218,00	–	4436	–	4436	–	4791
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								603170
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				200929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					446			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230118		
		- Накладные расходы	Тенге							126998	
		- Сметная прибыль	Тенге							44680	
		Временные здания и сооружения 1,5%						9 047,55			
		Итого									612 217,55
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						12 121,91			
		Итого									624 339,46
		Непредвиденные работы и затраты-2%						12 486,79			
		Итого									636 826,25
		К=1,050036									668 690,48
		НДС 12%	Тенге								80 242,86
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								748 933,34

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021г.

на ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,21 МВТ (0,18 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА	КОТЕЛ	1		77401,01	11640,24	77401	11640	15973	53332	141192
		НР - 98%, СП - 8%				49787,63	4633,06	49788	4633		10459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	ПРАЙС VODOLI TEPLO	КОТЕЛ НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ BAXI ECO-4S F10(235000)	ШТ	1		237820,00	–	237820	–		–	237820
						–	–	–	–	237820	–	
3	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	6,571		1117,52	84,07	7343	552	1983	4974	13303
		НР - 98%; СП - 8%				731,69	40,78	4808	268		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	КРАНЫ ШАРОВЫЙ СО СПУСКНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ Ф15 УСТАНОВКА	КРАН	8		417,96	–	3344	–	150	3131	6992
		НР - 98%, СП - 8%				399,30	–	3194	–		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-051001-2105	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, ДВУМЯ ГЛУХИМИ ПРОБКАМИ, ВСТРАИВАЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И КРАНОМ МАЕВСКОГО, МОДЕЛЬ 11, ВЫСОТА 300 ММ, ДЛИНА 800 ММ ГОСТ 31311-2005	КОМПЛЕКТ	1	11401,00	–	11401	–	11401	–	12313
		СП - 8%			–	–	–	–		912	
6	С123-051001-2107	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, ДВУМЯ ГЛУХИМИ ПРОБКАМИ, ВСТРАИВАЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И КРАНОМ МАЕВСКОГО, МОДЕЛЬ 11, ВЫСОТА 300 ММ, ДЛИНА 1000 ММ ГОСТ 31311-2005	КОМПЛЕКТ	2	13435,00	–	26870	–	26870	–	29020
		СП - 8%			–	–	–	–		2150	
7	С123-051001-2109	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, ДВУМЯ ГЛУХИМИ ПРОБКАМИ, ВСТРАИВАЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И КРАНОМ МАЕВСКОГО, МОДЕЛЬ 11, ВЫСОТА 300 ММ, ДЛИНА 1200 ММ ГОСТ 31311-2005	КОМПЛЕКТ	2	15685,00	–	31370	–	31370	–	33880
		СП - 8%			–	–	–	–		2510	
8	С123-051001-2110	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, ДВУМЯ ГЛУХИМИ ПРОБКАМИ, ВСТРАИВАЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И КРАНОМ МАЕВСКОГО, МОДЕЛЬ 11, ВЫСОТА 300 ММ, ДЛИНА 1300 ММ ГОСТ 31311-2005	КОМПЛЕКТ	1	16848,00	–	16848	–	16848	–	18196
		СП - 8%			–	–	–	–		1348	
9	С123-051001-2111	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ДВУМЯ НАСТЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, ДВУМЯ ГЛУХИМИ ПРОБКАМИ, ВСТРАИВАЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И КРАНОМ МАЕВСКОГО, МОДЕЛЬ 11, ВЫСОТА 300 ММ, ДЛИНА 1400 ММ ГОСТ 31311-2005	КОМПЛЕКТ	1	18009,00	–	18009	–	18009	–	19450
		СП - 8%			–	–	–	–		1441	
10	С123-051001-2117	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ТРЕМЯ НАСТЕННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, ДВУМЯ ГЛУХИМИ ПРОБКАМИ, ВСТРАИВАЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ И КРАНОМ МАЕВСКОГО, МОДЕЛЬ 11, ВЫСОТА 300 ММ, ДЛИНА 2000 ММ ГОСТ 31311-2005	КОМПЛЕКТ	1	24836,00	–	24836	–	24836	–	26823
		СП - 8%			–	–	–	–		1987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	КРАНЫ ШАРОВЫЙ 3/4.УСТАНОВКА	КРАН	2	417,96	–	836	–	37	783	1748
		НР - 98%, СП - 8%			399,30	–	799	–		129	
12	С123-040905-0902	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	1259,00	–	2518	–	2518	–	2719
		СП - 8%			–	–	–	–		201	
13	Е11-181001-0101	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 3/4. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	13736,67	154,49	13737	155	12586	1025	15943
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			995,75	49,94	996	50		1181	
14	С123-051208-0101	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 3/4 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	12572,00	–	12572	–	12572	–	13578
		СП - 8%			–	–	–	–		1006	
15	Е11-160501-0702 Изм. и доп. вып. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА	60	496,37	2,14	29782	129	765	28313	62743
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			481,46	0,06	28888	4		4648	
16	С123-010602-0202	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 АРМИРОВАННЫЕ	М	60	150,00	–	9000	–	9000	–	9720
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
17	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА	7,5	626,05	68,22	4695	512	1994	1853	7072
		НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			291,81	33,28	2189	250		524	
18	С121-110403-1703	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 25 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	М	7,5	3364,00	–	25230	–	25230	–	27248
		СП - 8%			–	–	–	–		2018	
19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	60	86,98	1,16	5219	70	84	4964	10998
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,42	–	5065	–		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558831	13058	212226	98375	690758
							95727	5205	237820	33552	
	Стоимость оборудования		Тенге				235000				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2820				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				237820				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29925				
	Материалы		Тенге				1995				
	Всего заработная плата		Тенге					2439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25230				
		Накладные расходы	Тенге				1853				
		Сметная прибыль	Тенге				2542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2439			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				291086				
	Материалы		Тенге				31578				
	Всего заработная плата		Тенге					98493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153424				
	Сдача и испытание		Тенге				1979				
		Накладные расходы	Тенге				96522				
		Сметная прибыль	Тенге				31010				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				418618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					98493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				690758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100932			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
				П1							
20	Е11-201501-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5369,96	220,54	5370	221	48	5073	11279
		НР - 98%, СП - 8%			5101,06	75,86	5101	76		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	ПРАЙС	ВЕНТИЛЯТОР FBP 100 FBP E19.2E(3224.5,86.1,02)	ШТ	1	19270,49	–	19270	–	19270	–	20812
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
22	Е11-202601-0406	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАНАЛЬНЫЙ. УСТАНОВКА	ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ	1	51148,37	2502,56	51148	2502	13148	35670	93764
		НР - 98%, СП - 8%			35497,77	900,32	35498	900		6945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	ПРАЙС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЕНТС.НК100-1,8-1(3685.5,86.1,02)	ШТ	1	22025,98	–	22026	–	22026	–	23788
		СП - 8%			–	–	–	–		1762	
24	Е11-202601-0301	ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ (СУХИЕ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС М3/ЧАС. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	14704,69	347,79	14705	348	1332	12845	29754
		НР - 98%, СП - 8%			13025,17	81,85	13025	82		2204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ПРАЙС VENTS	ФИЛЬТР ФБК-100-G4(2585.5,86:1,12.1,02)	ШТ	1	13795,59	–	13796	–	13796	–	14900
		СП - 8%			–	–	–	–		1104	
26	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ . УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1532,11	54,77	1532	55	127	1337	3099
		НР - 98%, СП - 8%			1350,45	13,98	1350	14		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	ПРАЙС	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА RN SS Ф100(4000:1,12.1,02)	ШТ	1	3642,86	–	3643	–	3643	–	3934
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
28	ПРАЙС	ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД Ф100(1200:3.1,02)	М	1	408,00	–	408	–	408	–	441
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
29	Е11-200201-0108	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	2	2917,71	1147,25	5835	2294	245	4271	10914
		НР - 98%, СП - 8%			1647,87	531,07	3296	1062		808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	ПРАЙС	ДИФФУЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДПУ-М Ф100(1900.1,02)	ШТ	2	1938,00	–	3876	–	3876	–	4186
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
31	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,114	5164,07	53,19	10917	112	6847	3923	16028
		НР - 98%, СП - 8%			1872,49	21,28	3958	45		1187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	3,014	655,00	–	1974	–	1974	–	2132
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
				В1							
33	Е11-201501-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5369,96	220,54	5370	221	48	5073	11279
		НР - 98%, СП - 8%			5101,06	75,86	5101	76		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	ПРАЙС	ВЕНТИЛЯТОР FBP 100 FBP E19.2E(3224.5,86.1,02)	ШТ	1	19270,49	–	19270	–	19270	–	20812
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
35	Е11-200201-0108	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	1	2917,71	1147,25	2918	1147	123	2135	5458
		НР - 98%, СП - 8%			1647,87	531,07	1648	531		404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ПРАЙС	ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД Ф100(1200:3.1,02)	М	0,5	408,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
37	ПРАЙС	ДИФФУЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДПУ-М Ф100(1900.1,02)	ШТ	1	1938,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
38	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ . УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1532,11	54,77	1532	55	127	1337	3099
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1350,45	13,98	1350	14		230	
39	ПРАЙС	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА RN SS Ф100(4000:1,12.1,02)	ШТ	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
40	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,57	5164,07	53,19	2944	30	1847	1058	4322
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,49	21,28	1067	12		320	
41	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	0,711	655,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
				В2							
42	Е11-201501-0101	ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР RFTX. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5369,96	220,54	5370	221	48	5073	11279
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5101,06	75,86	5101	76		835	
43	ПРАЙС АРКТИКА	ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР RFTX140A 1 В РЕЗЕРВ(56521,67.5,86:1,12.1,02)	ШТ	2	301644,04	--	603288	--	603288	--	651551
		СП - 8%			--	--	--	--		48263	
44	ПРАЙС АРКТИКА	РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ VRTT-L4(34533.5,86:1,12.1,02)	ШТ	1	184295,22	--	184295	--	184295	--	199039
		СП - 8%			--	--	--	--		14744	
45	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА 565X620X136 ММ. УСТАНОВКА ЩУВ1-SC-EFFV IP4	ШТ.	1	4199,41	1336,92	4199	1337	96	2365	7089
		НР - 72%, СП - 8%			2766,00	519,06	2766	519		525	
46	ПРАЙС эффективная вентиляция	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУВ1-0,18-PL-id150120-SE-TffV IP65(17971.5,86:1,12.1,02)	ШТ	1	95907,38	--	95907	--	95907	--	103580
		СП - 8%			--	--	--	--		7673	
47	ПРАЙС	ГИБКАЯ ВСТАВКА Ф160(314.5,86.1,02)	ШТ	1	1876,84	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ПРАЙС	ГИБКАЯ ВСТАВКА 94Х90(146.5,86.1,02)	ШТ	1	872,67	–	873	–	873	–	943
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
49	Е11-200201-0108	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	1	2917,71	1147,25	2918	1147	123	2135	5458
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1647,87	531,07	1648	531		404	
50	ПРАЙС	ДИФФУЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДПУ-М Ф100(1900.1,02)	ШТ	1	1938,00	–	1938	–	1938	–	2093
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
51	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,94	2096,07	53,19	4066	103	330	3600	8280
		НР - 98%, СП - 8%			1872,49	21,28	3633	41		613	
52	С123-050103-0101	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИЙНОСТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	М2	1,94	24010,00	–	46579	–	46579	–	50305
		СП - 8%			–	–	–	–		3726	
53	ПРАЙС	ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД Ф100(1200:3.1,02)	М	0,5	408,00	–	204	–	204	–	220
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
54	Е11-200701-0401	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 500 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	811,88	46,92	812	47	124	641	1570
		НР - 98%, СП - 8%			640,55	13,98	641	14		116	
55	С123-050301-0910	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 3П100Х100 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	4320,00	–	4320	–	4320	–	4666
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
				В3							
56	Е11-201501-0101	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ, МАССА ДО 0,025 Т. УСТАНОВКА	ВЕНТИЛЯТОР	1	5369,96	220,54	5370	221	48	5073	11279
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5101,06	75,86	5101	76		835	
57	ПРАЙС	ВЕНТИЛЯТОР FBP 100 FBP E19.2E(3224.5,86.1,02)	ШТ	1	19270,49	–	19270	–	19270	–	20812
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
58	Е11-200201-0108	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ, МАССА ДО 10 КГ. УСТАНОВКА	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	1	2917,71	1147,25	2918	1147	123	2135	5458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1647,87	531,07	1648	531		404	
59	ПРАЙС	ДИФФУЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДПУ-М Ф100(1900.1,02)	ШТ	1	1938,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
60	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ . УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1532,11	54,77	1532	55	127	1337	3099
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1350,45	13,98	1350	14		230	
61	ПРАЙС	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА RN SS Ф100(4000:1,12.1,02)	ШТ	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
62	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,57	5164,07	53,19	2944	30	1847	1058	4322
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,49	21,28	1067	12		320	
63	ПРАЙС	ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД Ф100(1200:3.1,02)	М	0,5	408,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
64	С123-050301-1802	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ПОДВЕСКИ СТД6208, СТД6209, СТД6210	КГ	0,711	655,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
				ВЕ1							
65	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1699,63	32,34	1700	32	318	1337	3280
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1350,45	13,98	1350	14		243	
66	С123-050306-1828	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 150 ММ Х 150 ММ АМР	ШТ.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
67	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	2,35	5358,07	53,19	12591	125	8066	4361	18309
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1872,49	21,28	4400	50		1356	
68	Е11-200701-0401	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	811,88	46,92	812	47	124	641	1570
		НР - 98%, СП - 8%			640,55	13,98	641	14		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69*	С123-050301-0910	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП150Х150 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	ШТ.	1	4320,00	–	4320	–	4320	–	4666
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
70	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1	5188,96	42,23	5189	43	3432	1697	7436
		НР - 98% СП - 8%			1714,42	16,71	1714	17		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
71	Е11-200301-0210	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РАЗМЕР 200Х200 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1699,63	32,34	1700	32	318	1337	3280
		НР - 98% СП - 8%			1350,45	13,98	1350	14		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	С123-050306-1853	ДЕКОРАТИВНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ АМР	ШТ.	1	2870,00	–	2870	–	2870	–	3100
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1219358	11572	1103982	105512	1430869
							103804	4735	–	105987	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4199				
	Материалы		Тенге				96				
	Всего заработная плата		Тенге					3285			
		Накладные расходы	Тенге				2365				
		Сметная прибыль	Тенге				525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3285			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1215159				
	Материалы		Тенге				38916				
	Всего заработная плата		Тенге					105254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1064966				
	Сдача и испытание		Тенге				5298				
		Накладные расходы	Тенге				103147				
		Сметная прибыль	Тенге				105462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1423768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					105254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1430857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					108539			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2121615
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				199531				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1316205		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						237820		
		- Накладные расходы	Тенге							203887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							139539	
		Временные здания и сооружения 1,5%						28 256,93			
		Итого									1 912 051,93
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						37 858,63			
		Итого									1 949 910,55
		Непредвиденные работы и затраты-2%						38 998,21			
		Итого									1 988 908,76
		К=1,050036									2 088 425,80
		Оборудование 2020 год						104140			
		Оборудование К=1,050036						140369			
		ИТОГО:						244509			2 332 934,62
		НДС 12%	Тенге								279 952,15
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								2 612 886,77

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: