Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "RT Alliance",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Х.Чурина, дом № 35** — 100740009950

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KASStroyService",РК,ЗКО,г.Уральск,ул.Х. Чурина,дом №37** — 161140000126

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72-2020-RTA от 20 декабря 2020 г.

Номер документа	Дата составления
26	24.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по строительству склада для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории производственной БазыТОО "RT Alliance" по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай ул.Промышленная зона,участок 17				1	5 836 097,77	5 836 097,77	625 296,19
				Итого	1	x	5 836 097,77	625 296,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Первичная документация, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, Г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	33,14		3655,72	17,45	121151	579	45078	68151	204446
		НР - 90% СП - 8%				2278,04	6,90	75494	229		15144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	58,9892	60,00				3539		
1.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК ЕН 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,03	34,1342	516,00				17613		
1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,09	2,9826	836,00				2493		
1.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,8634	94,893076	146,00				13854		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									204446
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					75494				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						229			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							45078		
		- Накладные расходы	Тенге								68151	
		- Сметная прибыль	Тенге								15144	
		Временные здания и сооружения 1,5%							3 066,69			
		Итого										207 512,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						4 108,75			
		Итого									211 621,44
		Непредвиденные работы и затраты-2%						4 232,43			
		Итого									215 853,87
		К=1,050036									226 654,33
		НДС 12%	Тенге								27 198,52
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								253 853

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ										
1	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2		3,68	1854,16	88,61	6823	327	1716	4433	12156
		НР - 90%, СП - 8%				1298,81	39,54	4780	146		900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	134849 С	Блоки дверные	м2	1	3,68	–				–		
1.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,8832	1630,00				1440		
2	С121-090102-0103	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2		2,1	4459,00	–	9364	–	9364	–	10113
		СП - 8%				–	–	–	–		749	
3	С121-090102-0102	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92	М2		1,68	5643,00	–	9480	–	9480	–	10238
		СП - 8%				–	–	–	–		758	
4	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	5423,24	2,54	10846	5	7932	2007	13882
		НР - 69%, СП - 8%				1454,70	–	2909	–		1028	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	269620 С	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	2	3966,00				7932		
5	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИХ СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА	М2	4,2		3137,51	59,45	13178	250	1793	7754	22607
		НР - 69%, СП - 8%				2651,15	24,51	11135	103		1675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,756	1630,00				1232		
5.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,63842	314,00				514		
6	ПРАЙС ИП СКАЧКОВ "БРОНЯ"	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ.	2		174000,00	–	348000	–	348000	–	375840
		СП - 8%				–	–	–	–		27840	
7	С121-090404-0305	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА 3В7 ГОСТ 5089-2011	ШТ.	4		5658,00	–	22632	–	22632	–	24443
		СП - 8%				–	–	–	–		1811	
8	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	2		5423,24	2,54	10846	5	7932	2007	13882
		НР - 69%, СП - 8%				1454,70	–	2909	–		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	269620 С	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	2	3966,00				7932		
9	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК	42		471,80	1,26	19816	53	15903	3497	25178
		НР - 90%, СП - 8%				91,91	0,61	3860	26		1865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	131822 С	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	47,04	336,00				15805		
10	С121-090105-0501	НАЛИЧНИКИ ДВЕРНЫЕ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ГОСТ 8242-88	М	42		265,00	–	11130	–	11130	–	12020
		СП - 8%				–	–	–	–		890	
				РЕШЕТЧАТА ДВЕРЬ								
11	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТОЙ ДВЕРИ С КОРОБКОЙ	ТКОНСТРУКЦИЙ	0,26		265349,14	68528,93	68991	17818	1070	35124	112445
		НР - 69%, СП - 8%				192705,50	3082,92	50103	802		8329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,00494	206090,00				1018		
12	С121-050206-0903	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 50ГОСТ 13663-86	Т	0,116		271607,00	–	31506	–	31506	–	34027
		СП - 8%				–	–	–	–		2521	
13	С121-050206-0902	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 50Х40 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,058		284791,00	–	16518	–	16518	–	17839
		СП - 8%				–	–	–	–		1321	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050301-3201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,001		228166,00	–	228	–	228	–	246
		СП - 8%				–	–	–	–		18	
15	С121-050301-3202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ 16 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,052		220357,00	–	11459	–	11459	–	12376
		СП - 8%				–	–	–	–		917	
16	С121-050101-0403	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 10ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,024		261631,00	–	6279	–	6279	–	6781
		СП - 8%				–	–	–	–		502	
17	С123-010201-0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 42 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1,6		762,00	–	1219	–	1219	–	1317
		СП - 8%				–	–	–	–		98	
18	С121-050101-0403	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ 8ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,002		261631,00	–	523	–	523	–	565
		СП - 8%				–	–	–	–		42	
19	С121-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М24 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005		633854,00	–	3169	–	3169	–	3423
		СП - 8%				–	–	–	–		254	
20	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	РЕШЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ С КОРОБКОЙ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,25		67127,00	2937,56	16782	734	1123	10394	29350
		НР - 69%, СП - 8%				59699,26	553,16	14925	138		2174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000825	633854,00				523		
20.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,375	283,00				106		
20.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,00035	219516,00				77		
20.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000485	417326,00				202		
21	Е11-130601-0207	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	7,56		435,57	–	3293	–	–	2272	6010
		НР - 69%, СП - 8%				435,57	–	3293	–		445	
22	Е11-130601-0209	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	7,56		103,48	13,80	782	104	–	468	1350
		НР - 69%, СП - 8%				89,68	–	678	–		100	
23	Е11-130601-0302	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ УАЙТ-СПИРИТОМ	М2	7,56		266,57	1,15	2015	8	1093	633	2860
		НР - 69%, СП - 8%				120,92	0,46	914	3		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032	0,002419	437485,00				1058		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-130301-0406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	7,56		97,82	2,77	739	21	331	269	1089
		НР - 69%, СП - 5%				51,26	0,31	387	2		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
24.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00068	438655,00				298		
25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	7,56		163,22	3,92	1234	30	751	316	1674
		НР - 49%, СП - 8%				59,92	0,61	453	5		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001361	484042,00				659		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					626852	19355	511151	69174	751711
								96346	1225	–	55682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					134358				
	Материалы		Тенге					19794				
	Всего заработная плата		Тенге						14547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					99656				
		Накладные расходы	Тенге					11888				
		Сметная прибыль	Тенге					11699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					157945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						14547			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					491275				
	Материалы		Тенге					19850				
	Всего заработная плата		Тенге						83024			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					370632				
		Накладные расходы	Тенге					57286				
		Сметная прибыль	Тенге					43885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					592446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						83024			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1219				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1219				
		Сметная прибыль	Тенге					98				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					751708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						97571			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА										
26	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	1,2		3180,88	200,30	3817	241	1799	1702	5960
		НР - 90%, СП - 8%				1480,98	94,61	1777	114		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
26.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,104	1630,00				1800		
27	С121-090201-0305	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОСП В2 1200-1000 (4М-16AR-К4) ГОСТ 30674-2013	М2	1,2		29598,00	–	35518	–	35518	–	38359
		СП - 8%				–	–	–	–		2841	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	М	1,1		1057,98	7,22	1164	8	856	273	1552
		НР - 90%, СП - 85%				272,37	3,55	300	4		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	0,4983	1630,00				812		
29	С121-090205-0105	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М	1,16		1614,00	–	1872	–	1872	–	2022
		СП - 8%				–	–	–	–		150	
30	С121-090206-0301	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	2		111,00	–	222	–	222	–	240
		СП - 8%				–	–	–	–		18	
31	Е12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ	М	1		1062,66	2,45	1063	2	726	242	1409
		НР - 72%, СП - 8%				334,63	1,23	335	1		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,00211	339877,00				717		
		ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ										
32	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ РЕШЕТОК	ТКОНСТРУКЦИЙ	0,029		265349,14	68528,93	7695	1987	120	3918	12542
		НР - 69%, СП - 8%				192705,50	3082,92	5588	89		929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,000551	206090,00				114		
33	С121-050301-3202	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,029		220357,00	–	6390	–	6390	–	6901
		СП - 8%				–	–	–	–		511	
34	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,02756		67127,00	2937,56	1850	81	124	1146	3235
		НР - 69%, СП - 8%				59699,26	553,16	1645	15		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000091	633854,00				58		
34.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,04134	283,00				12		
34.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000039	219516,00				8		
34.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000053	417326,00				22		
35	Е11-130601-0207	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	2,4		435,57	–	1045	–	–	721	1908
		НР - 69%, СП - 8%				435,57	–	1045	–		141	
36	Е11-130601-0209	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	2,4		103,48	13,80	248	33	–	149	428
		НР - 69%, СП - 8%				89,68	–	215	–		32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-130601-0302	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ УАЙТ-СПИРИТОМ	М2	2,4		266,57	1,15	640	3	347	201	908
		НР - 69%; СП - 8%				120,92	0,46	290	1		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032	0,000768	437485,00				336		
38	Е11-130301-0406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,4		97,82	2,77	235	7	105	85	346
		НР - 69%; СП - 8%				51,26	0,31	123	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
38.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000216	438655,00				95		
39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	2,4		163,22	3,92	392	9	239	100	532
		НР - 69%; СП - 8%				59,92	0,61	144	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000432	484042,00				209		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					62151	2371	48318	8537	76342
								11462	226	–	5654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52606				
	Материалы		Тенге					4073				
	Всего заработная плата		Тенге						4351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44002				
		Накладные расходы	Тенге					3473				
		Сметная прибыль	Тенге					4485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4351			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9545				
	Материалы		Тенге					243				
	Всего заработная плата		Тенге						7337			
		Накладные расходы	Тенге					5064				
		Сметная прибыль	Тенге					1169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					76342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						11688			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									828050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					107808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21726			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							559469		
		- Накладные расходы	Тенге								77711	
		- Сметная прибыль	Тенге								61336	
	Временные здания и сооружения 1,5%								12 420,75			
		Итого										840 470,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						16 641,32			
		Итого									857 112,07
		Непредвиденные работы и затраты-2%						17 142,24			
		Итого									874 254,31
		К=1,050036									917 998,50
		НДС 12%	Тенге								110 159,82
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								1 028 158,32

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021г.

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ(ХВС В1)										
1	С123-040702-0103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р, МУФТОВЫЕ, Т 70°С ДЛЯ ВОДЫ PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1		2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
2	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ PPRS ТИП PH10 Ф25Х2,3	М ТРУБОПРОВОДА	4,3		1173,63	2,02	5047	8	48	4892	10734
		НР - 98%; СП - 8%				1160,63	0,29	4991	1		795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,774	3,3282	10,00				33		
2.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,0172	809,00				14		
3	Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, PPRS ТИП PH10 Ф16Х1,9	М ТРУБОПРОВОДА	2,18		1186,64	2,56	2587	5	38	2493	5487
		НР - 98%; СП - 8%				1167,02	0,13	2544	--		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,323	2,88414	8,00				23		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,01744	809,00				14		
4	С123-010601-0303	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,0 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	4		278,00	–	1112	–	1112	–	1201
		СП - 8%				–	–	–	–		89	
5	С123-010601-0302	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-16X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	2		173,00	–	346	–	346	–	374
		СП - 8%				–	–	–	–		28	
6	С123-020302-2603	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2		498,00	–	996	–	996	–	1076
		СП - 8%				–	–	–	–		80	
7	С123-020302-2602	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 16, PN 16	ШТ.	3		438,00	–	1314	–	1314	–	1419
		СП - 8%				–	–	–	–		105	
8	С123-020304-1402	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 16X16X16, PN 16	ШТ.	1		1448,00	–	1448	–	1448	–	1564
		СП - 8%				–	–	–	–		116	
9	С123-020304-1403	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25X16X25, PN 16	ШТ.	2		1274,00	–	2548	–	2548	–	2752
		СП - 8%				–	–	–	–		204	
10	С123-020302-6101	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 25X16, PN 16	ШТ.	1		570,00	–	570	–	570	–	616
		СП - 8%				–	–	–	–		46	
11	С123-020304-2201	МУФТА полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11 3/4,1/2 PN 16	шт.	6		2176,00	–	13056	–	13056	–	14100
		СП - 8%				–	–	–	–		1044	
12	Е11-160601-0102	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	5		2212,58	116,88	11063	584	1490	8940	21603
		НР - 95%, СП - 8%				1797,81	26,62	8989	133		1600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	186919,00				1028		
12.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317		
13	С123-040702-0101	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р, МУФТОВЫЕ, Т 70°С ДЛЯ ВОДЫ PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	5		1163,00	–	5815	–	5815	–	6280
		СП - 8%				–	–	–	–		465	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-180701-0101	ГРЯЗЕВИКИ, 1/2. УСТАНОВКА	ШТ.	1		39412,55	222,53	39413	222	35746	3409	46248
		НР - 98% СП - 8%				3445,23	33,29	3445	33		3426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	261687 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 45 мм, Dн корпуса 219 мм	шт.	1	1	33989,00				33989		
15	ПРАЙС	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ГРЯЗЕВИК 1/2	ШТ (1150.1,02)	1		1173,00	–	1173	–	1173	–	1267
		СП - 8%				–	–	–	–		94	
16	С123-020401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	12		8,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
17	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	ГИЛЬЗА L=130ММ,Ф30ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,012		2096,64	53,76	25	–	3	22	51
		НР - 98% СП - 8%				1872,49	21,56	22	–		4	
18	С121-050104-0303	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,00001		331271,00	–	3	–	3	–	3
						–	–	–	–		–	
19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	6,48		86,00	1,16	557	8	2	536	1181
		НР - 98% СП - 8%				84,42	–	547	–		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
19.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001296	656,00				1		
19.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00324	445,00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					89375	827	68010	20292	118442
								20538	167	–	8773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1176				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1176				
		Сметная прибыль	Тенге					94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1270				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					88199				
	Материалы		Тенге					37323				
	Всего заработная плата		Тенге						20705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29507				
	Сдача и испытание		Тенге					108				
		Накладные расходы	Тенге					20292				
		Сметная прибыль	Тенге					8679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					117170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						20705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					118440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						20705			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС, Т3)										
20	Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, PPRS ТИП PH10 Ф16Х1,9	М ТРУБОПРОВОДА	4,18		1186,64	2,56	4960	11	71	4781	10520
		НР - 98%; СП - 8%				1167,02	0,13	4878	1		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,323	5,53014	8,00				44		
20.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,008	0,03344	809,00				27		
21	С123-010601-0302	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-16Х1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	4		173,00	–	692	–	692	–	747
		СП - 8%				–	–	–	–		55	
22	С123-020302-2602	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 16, PN 16	ШТ.	3		438,00	–	1314	–	1314	–	1419
		СП - 8%				–	–	–	–		105	
23	С123-020304-2201	МУФТА полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11 1/2 PN 16	шт.	3		2176,00	–	6528	–	6528	–	7050
		СП - 8%				–	–	–	–		522	
24	Е11-160601-0102	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2		2212,58	116,88	4425	234	595	3576	8641
		НР - 98%; СП - 8%				1797,81	26,62	3596	53		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186919,00				411		
24.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
25	С123-040905-0901	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, 1/2	ШТ.	2		818,00	–	1636	–	1636	–	1767
		СП - 8%				–	–	–	–		131	
26	С123-020401-3502	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	8		8,00	–	64	–	64	–	69
		СП - 8%				–	–	–	–		5	
27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	4,18		86,00	1,16	359	5	1	346	761
		НР - 98%; СП - 8%				84,42	–	353	–		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,000836	656,00				1		
27.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00209	445,00				1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19978	250	10901	8703	30974
								8827	54	–	2293	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					19978				
	Материалы		Тенге					669				
	Всего заработная плата		Тенге						8881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10234				
		Накладные расходы	Тенге					8703				
		Сметная прибыль	Тенге					2293				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					30974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						8881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						8881			
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ К1										
28	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,2		782,85	3,36	1722	7	11	1672	3666
		НР - 98%; СП - 87%				774,48	1,05	1704	2		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000059	188483,00				11		
29	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,8		811,31	1,38	649	1	2	634	1385
		НР - 98%; СП - 87%				807,67	0,46	646	–		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00001	188483,00				2		
30	С123-010506-0209	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014	М	1,2		1077,00	–	1292	–	1292	–	1395
		СП - 8%				–	–	–	–		103	
31	С123-010506-0203	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М	0,6		254,00	–	152	–	152	–	164
		СП - 8%				–	–	–	–		12	
32	С123-020601-0203	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	1		300,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%				–	–	–	–		24	
33	С123-020601-0201	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	2		84,00	–	168	–	168	–	181
		СП - 8%				–	–	–	–		13	
34	С123-020601-0404	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° РАСТРУБНЫЙ, DN 100Х50Х100	ШТ.	1		278,00	–	278	–	278	–	300
		СП - 8%				–	–	–	–		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-020601-0602	ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100X50	ШТ.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
36	С123-020601-1003	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	1	654,00	--	654	--	654	--	706
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
37	С123-020601-0803	ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
38	С123-020401-3506	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50	ШТ.	2	45,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
39	С123-020401-3507	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 100	ШТ.	4	194,00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
40	ПРАЙС	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА Ф100ММ(1200.1,02)	ШТ	1	1224,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8210	8	5852	2306	11355
							2350	2	--	840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1224				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1224				
		Сметная прибыль	Тенге				98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6986				
	Материалы		Тенге				13				
	Всего заработная плата		Тенге					2352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4615				
		Накладные расходы	Тенге				2306				
		Сметная прибыль	Тенге				742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2352			

РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

41	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ	1		2903,13	88,70	2903	89	219	2586	5929
		ПР - 98%; СП - 8%				2595,45	43,76	2595	44		439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216144,00				78		
41.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71		
41.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	С123-030102-3206	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ДО 300 ММ, ДЛИНОЙ ДО 500 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96	ШТ.	1		8850,00	–	8850	–	8850	–	9558
		СП - 8%				–	–	–	–		708	
43	С123-030102-3321	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКАМИ В РАЗДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ/ЗАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	1		4625,00	–	4625	–	4625	–	4995
		СП - 8%				–	–	–	–		370	
44	С123-030102-1302	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ СБУ-2 ГОСТ 23289-94	ШТ.	1		1100,00	–	1100	–	1100	–	1188
		СП - 8%				–	–	–	–		88	
45	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1		3621,44	176,61	3621	177	534	2938	7084
		НР - 98%; СП - 8%				2910,42	87,56	2910	88		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135925 С	Заказка защитная	кг	0,4	0,4	357,00				143		
45.2	135947 С	Клей феноляоливинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00008	1176843,00				94		
45.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0001	1358560,00				136		
45.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1252,00				100		
46	С123-030102-0301	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ	1		18181,00	–	18181	–	18181	–	19635
		СП - 8%				–	–	–	–		1454	
47	ПРАЙС	ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА Ду15(870.1,02)	ШТ	1		887,40	–	887	–	887	–	958
		СП - 8%				–	–	–	–		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					40167	266	34396	5524	49347
								5505	132	–	3655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					887				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					887				
		Сметная прибыль	Тенге					71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					958				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					39280				
	Материалы		Тенге					753				
	Всего заработная плата		Тенге						5637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32756				
		Накладные расходы	Тенге					5524				
		Сметная прибыль	Тенге					3584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					48388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					49346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5637			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								210116
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119157		
		- Накладные расходы	Тенге							36825	
		- Сметная прибыль	Тенге							15561	
		Временные здания и сооружения 1,5%						3 151,74			
		Итого									213 267,74
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						4 222,70			
		Итого									217 490,44
		Непредвиденные работы и затраты-2%						4 349,81			
		Итого									221 840,25
		К=1,050036									232 940,25
		НДС 12%	Тенге								27 952,83
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								260 893,08

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021г.

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	сущ. оборудование Б/У	Сейф для хранения наркотических средств и психотропных веществ 440x155x360 мм	Шт	1		0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
2	ZETA	Стол рабочий	Шт(9045)	1		9153,54	--	9154	--		--	9154
						--	--	--	--	9154	--	
2.1		*Отпускная цена -*				*9045,00*				*9045,00*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*108,54*				*108,54*		
3	ZETA	Стул " ИЗО ЛЮКС	Шт(8410)	1		8510,92	--	8511	--		--	8511
						--	--	--	--	8511	--	
3.1		*Отпускная цена -*				*8410,00*				*8410,00*		
3.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*100,92*				*100,92*		
4		Сейф для хранения документации (24100)	шт	1		24389,20	--	24389	--		--	24389
						--	--	--	--	24389	--	
4.1		*Отпускная цена -*				*24100,00*				*24100,00*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*289,20*				*289,20*		
5	Сущ. оборудование Б/У	Шкаф для хранения кислот и щелочей	шт	1		0,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
6		ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП5(5800)		2		5869,60	--	11739	--		--	11739
						--	--	--	--	11739	--	
6.1		*Отпускная цена -*				*5800,00*				*11600,00*		
6.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*69,60*				*139,20*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**53793**
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**53793**		
		Оборудование К=1,050036						**56485**			
		ИТОГО:						**56485**			**56 484,59**
		НДС 12%	**Тенге**								**6 778,15**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**63 262,74**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021г.

на ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НИЗКОВОЛЬТНЫЕ УСТАНОВКИ ДО 1000В										
		ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ГРЩ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	УСТАНОВКА ЩУБН-3/303О/1-1 36 УХЛ3 IP31	шкаф	1		18648,06	653,56	18648	654	10193	5809	26414
		НР - 72%, СП - 8%				7801,41	266,64	7801	267		1957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2307-0201-0320 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩУРН-3/303О/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1		12598,00	–	12598	–	12598	–	13606
		СП - 8%				–	–	–	–		1008	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА DIN-РЕЙКУ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29	ШТ.	15		2677,56	23,66	40163	355	20143	14159	58668
		НР - 72%, СП - 8%				1311,00	–	19665	–		4346	
4	2307-0204-0731 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1		1017,00	–	1017	–	1017	–	1098
		СП - 8%				–	–	–	–		81	
5	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3		479,00	–	1437	–	1437	–	1552
		СП - 8%				–	–	–	–		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2307-0204-0708 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 5А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	10	642,00	–	6420	–	6420	–	6934
		СП - 8%			–	–	–	–		514	
7	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	3597,00	–	3597	–	3597	–	3885
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ - РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ МОДУЛЬНОЙ СЕРИИ РН47	ШТ.	1	2677,56	23,66	2678	24	1343	944	3912
		НР - 72%, СП - 8%			1311,00	–	1311	–		290	
9	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	6611,00	–	6611	–	6611	–	7140
		СП - 8%			–	–	–	–		529	
				КМН							
10	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	БЛОК-КОНТАКТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2334,77	889,68	9339	3559	456	4857	15332
		НР - 72%, СП - 8%			1331,00	355,52	5324	1422		1136	
11	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	КОНТАКТОРЫ С ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ МОДЕЛИ КМН-10960, 9 А, В ОБОЛОЧКЕ 220 В/АС-3, IP54	ШТ.	4	8397,00	–	33588	–	33588	–	36275
		СП - 8%			–	–	–	–		2687	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА В СУЩ. ЩР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29	ШТ.	1	2677,56	23,66	2678	24	1343	944	3912
		НР - 72%, СП - 8%			1311,00	–	1311	–		290	
13	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591,00	–	1591	–	1591	–	1718
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
14	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 230-36-2 УХЛ2 IP54IEK. МОНТАЖ	ШКАФ	1	18648,06	653,56	18648	654	10193	5809	26414
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7801,41	266,64	7801	267		1957	
15	ТОО"ТД ИЭК Каз"	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 230-36-2 УХЛ2 IP54IEK(23079.1,02)	ШТ	1	23540,58	–	23541	–	23541	–	25424
		СП - 8%			–	–	–	–		1883	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	744,02	8,36	1488	16	76	1009	2697
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			697,81	3,23	1396	6		200	
17	1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	ШТ.	2	669,66	4,63	1339	9	137	862	2377
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			596,60	1,94	1193	4		176	
18	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.	6	553,23	3,86	3319	23	410	2085	5836
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			480,94	1,62	2886	10		432	
19	ПРАЙС ЭТМ РФ	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ДБО85-24-041 TABLETTE EM1 840(8634.5,86.1,02)	ШТ	4	51607,14	–	206429	–	206429	–	222943
		СП - 8%			–	–	–	–		16514	
20	ПРАЙС СК ПАЛЛАР	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ДСП44-38-002 FLAGMAN F БАП 840(4639.5,86.1,02)	ШТ	2	27728,23	–	55456	–	55456	–	59893
		СП - 8%			–	–	–	–		4437	
21	ПРАЙС СК ПАЛЛАР	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИ ДСП44-38-003 FLAGMAN F 840(5282,82.5,86.1,02)	ШТ	4	31576,47	–	126306	–	126306	–	136410
		СП - 8%			–	–	–	–		10104	
22	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82	ШТ.	1	4476,00	–	4476	–	4476	–	4834
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	1308-0306-1109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	МОНТАЖ РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ	ШТ.	8	1334,14	23,14	10673	185	–	7551	19682
		НР - 72%; СП - 8%			1311,00	–	10488	–		1458	
24	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	15	181,75	0,19	2726	3	145	1857	4950
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			171,89	0,08	2578	1		367	
25	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА 1МЕСТН. (БЕЛЫЙ) РС620-3-ФСРБ	ШТ.	5	296,00	–	1480	–	1480	–	1598
		СП - 8%			–	–	–	–		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ 10А КВАРТА (БЕЛЫЙ) ВС20-1-0-ГПБ	ШТ.	10	235,00	–	2350	–	2350	–	2538
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
27	2307-0202-0507 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41212-02, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 75 ММ Х 20 ММ	ШТ.	8	207,00	–	1656	–	1656	–	1788
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									
28	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М	466	75,57	0,81	35216	378	4758	21698	61467
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,55	0,12	30080	56		4553	
29	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	М	1140	96,14	2,15	109600	2451	11640	69399	193318
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			83,78	0,77	95509	878		14320	
30	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУКАВАХ	М	15	126,03	1,28	1890	19	241	1174	3310
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,69	0,05	1630	1		245	
31	2306-0145-1526 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,466	200479,00	–	93423	–	93423	–	100897
		СП - 8%			–	–	–	–		7474	
32	2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 3Х2,5 (МК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,902	312501,00	–	281876	–	281876	–	304426
		СП - 8%			–	–	–	–		22550	
33	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,068	493539,00	–	33561	–	33561	–	36246
		СП - 8%			–	–	–	–		2685	
34	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,106	268594,00	–	28471	–	28471	–	30749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2278	
35	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,0,75	КМ	0,064	23748,00	–	1520	–	1520	–	1642
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
		КЛ-0,4 КВ									
36	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	3,78	205,76	196,30	778	742	1	173	1027
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,17	54,24	35	205		76	
37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	1,62	1657,04	–	2684	–	–	1933	4986
		НР - 72%; СП - 8%			1657,04	–	2684	–		369	
38	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ИЗ МЕЛКОГРУНТОВОГО ГРУНТАЮ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	М КАБЕЛЯ	1,8	483,45	403,59	870	726	–	313	1277
		НР - 72%; СП - 8%			79,86	161,28	144	290		95	
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	2,52	35,10	35,10	88	88	–	23	120
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,82	–	32		9	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1,08	864,11	–	933	–	–	672	1733
		НР - 72%; СП - 8%			864,11	–	933	–		128	
41	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ КМ КАБЕЛЯ	км кабеля	20	28302,24	19431,84	566045	388636	–	161436	785680
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	177408	87241		58198	
42	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ 250Х0,2	М	20	74,00	–	1480	–	1480	–	1598
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
43	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ	20	348,59	155,51	6972	3111	933	2806	10561
		НР - 72%; СП - 8%			146,41	48,48	2928	970		782	
44	2306-0143-0905 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВБбШвнг(В)-LS 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,028	2094723,00	–	58652	–	58652	–	63344
		СП - 8%			–	–	–	–		4692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0205-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ВВОД В ЗДАНИЕ В МЕТАЛЛОРУКОВЕ УСТРОЙСТВО	ШТ.	2	17794,58	12652,62	35589	25305	744	13307	52808
		НР - 72%; СП - 8%			4770,06	4471,21	9540	8942		3912	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
46	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КОРОБА (КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ) ПВХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 60 ММ. ПРОКЛАДКА	М	160	259,94	3,48	41590	556	2330	27871	75018
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			241,90	0,04	38704	6		5557	
47	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 12 ММ Х 12 ММ	М	160	44,00	–	7040	–	7040	–	7603
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
48	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М	15	703,53	50,45	10553	757	4189	4114	15840
		НР - 72%; СП - 8%			373,81	7,11	5607	107		1173	
49	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 32	М	15	300,00	–	4500	–	4500	–	4860
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
50	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	4757,49	184,82	14272	554	10238	2638	18263
		НР - 72%; СП - 8%			1160,10	61,41	3480	184		1353	
51	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	9	374,14	50,81	3367	458	1169	1351	5096
		НР - 72%; СП - 8%			193,35	15,19	1740	137		377	
52	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	9	648,56	26,20	5837	236	3513	1556	7984
		НР - 72%; СП - 8%			232,02	8,08	2088	73		591	
53	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 - ПВ3 1Х6. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	М	12	22,78	0,81	273	10	101	120	424
		НР - 72%; СП - 8%			13,53	0,32	162	4		31	
54	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,012	209663,00	–	2516	–	2516	–	2717
		СП - 8%			–	–	–	–		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	2	90,00	–	180	–	180	–	194
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2491016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				434426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429533			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1086070		
		- Накладные расходы	Тенге							356470	
		- Сметная прибыль	Тенге							184518	
		Временные здания и сооружения 1,5%						37 365,24			
		Итого									2 528 381,24
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						50 061,95			
		Итого									2 578 443,19
		Непредвиденные работы и затраты-2%						51 568,86			
		Итого									2 630 012,05
		К=1,050036									2 761 607,34
		НДС 12%	Тенге								331 392,88
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								3 093 000,22

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А

Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021г.

на НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0307	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3+ ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ	М3 ГРУНТА	167,81		122,20	115,65	20506	19408	–	4306	26797
		НР - 72%, СП - 8%				6,55	29,09	1099	4882		1985	
2	Е11-010205-0107 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2+ ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ	М3 ГРУНТА	5,19		2530,75	–	13135	–	–	9457	24399
		НР - 72%, СП - 8%				2530,75	–	13135	–		1807	
3	Е11-010205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	25		786,76	–	19669	–	–	14162	36537
		НР - 72%, СП - 8%				786,76	–	19669	–		2706	
4	Е11-010104-0401	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	198		30,09	30,09	5958	5958	–	1567	8127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,99	–	2176		602	
5	Е11-010205-0107 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (СУЩ КОЛОДЕЦ-2) ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДА	М3 ГРУНТА	10	2530,75	–	25308	–	–	18221	47012
		НР - 72%; СП - 8%			2530,75	–	25308	–		3482	
6	Е11-010205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	10	786,76	–	7868	–	–	5665	14615
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	–	7868	–		1083	
7	Е11-010104-0701	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	130	1,52	1,52	198	198	–	52	270
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,56	–	73		20	
8	Е11-010201-0501	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	52	160,21	75,97	8331	3951	–	4462	13817
		НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	4380	1817		1023	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
9	Ц13-100904-0101 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ	КМ	0,044	28302,24	19431,84	1245	855	–	355	1728
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	390	192		128	
10	С121-130809-1619	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ 250Х0,2	М	44	74,00	–	3256	–	3256	–	3516
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,047	294988,98	74426,82	13864	3499	63	11179	27046
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			219191,00	21054,25	10302	990		2003	
12	С123-010501-1304	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	47,47	153,00	–	7263	–	7263	–	7844
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
13	Е11-220701-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,047	60734,69	–	2855	–	159	2669	5966
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			57371,00	–	2696	–		442	
14	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	8	1428,31	921,99	11426	7376	–	6010	18830
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	4051	2020		1395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПРЙС	СЕДЕЛКА С РЕЗЬБОВЫМ ОТВОДОМ, DN 63X11/2, PN 16(924.1,02)	ШТ.	1	942,48	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
16	С123-020303-1901	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	ШТ.	2	184,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
17	С123-020303-1201	ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	ШТ.	2	177,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
18	С123-020301-0315	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 32X1 1/2, PN 16	ШТ.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
19	С123-020301-0311	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ DN 32X1, PN 16	ШТ.	1	233,00	--	233	--	233	--	252
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
20	Е11-221101-0101	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ Ф63	ВРЕЗКА	1	4449,11	2339,84	4449	2340	145	2672	7691
		НР - 99%; СП - 8%			1964,30	735,08	1964	735		570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С123-020301-0319	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63, PN 16	ШТ.	2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		ФУТЛЯР 2ШТ									
22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 160 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0013	471236,78	150806,34	613	196	17	452	1150
		НР - 99%; СП - 8%			307515,00	43589,54	400	57		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С123-010501-1012	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 140X5,4 (ФУТЛЯР-2ШТ)ГОСТ 18599-2001	М	1,3	1780,00	--	2314	--	2314	--	2499
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
24	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	4	31582,72	3238,89	126331	12955	74960	38295	177796
		НР - 99%; СП - 8%			9603,98	66,55	38416	266		13170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010104-0702	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКА СЕПТИКА	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	4	1,11	1,11	4	5	–	1	6
		НР - 72%			–	0,44	–	2		–	
26	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ОПОРНОГО СТОЛБИКА	М3	0,04	32853,49	1153,64	1314	46	1050	208	1644
		НР - 91%, СП - 8%			5458,60	266,42	218	11		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-460302-0402	СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2	ОТВЕРСТИЕ	2	617,76	264,31	1236	528	–	795	2193
		НР - 84%, СП - 8%			353,45	119,66	707	239		162	
28	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,02	135665,39	1179,91	2713	23	1172	1284	4317
		НР - 84%, СП - 8%			75882,32	572,33	1518	11		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО УПОРОВ СЕТИ НА ПОВОРОТАХ	М3	0,24	32853,49	1153,64	7885	277	6298	1250	9866
		НР - 91%, СП - 8%			5458,60	266,42	1310	64		731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292140	57615	101096	123062	448417
							133431	13535	–	33214	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2187				
	Всего заработная плата		Тенге					582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				942				
		Накладные расходы	Тенге				355				
		Сметная прибыль	Тенге				203				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2745				
		Сметная заработная плата	Тенге					582			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				276919				
	Материалы		Тенге				83863				
	Всего заработная плата		Тенге					146384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3256				
		Накладные расходы	Тенге				122707				
		Сметная прибыль	Тенге				31968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				431594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					146384			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13034				
		Сметная прибыль	Тенге				1043				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					146966			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
30	Е11-010101-0307	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3+ ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ	М3 ГРУНТА	15,52	122,20	115,65	1897	1794	–	398	2479
		НР - 72%; СП - 8%			6,55	29,09	102	451		184	
31	Е11-010205-0107 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,48	2530,75	–	1215	–	–	875	2257
		НР - 72%; СП - 8%			2530,75	–	1215	–		167	
32	Е11-010205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	0,5	786,76	–	393	–	–	283	730
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	–	393	–		54	
33	Е11-010104-0401	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	15,5	30,09	30,09	466	466	–	123	636
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,99	–	170		47	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
34	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,008	28302,24	19431,84	226	156	–	65	314
		НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	71	35		23	
35	С121-130809-1619	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ДЕТЕКЦИОННАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЯХ 250Х0,2	М	8	74,00	–	592	–	592	–	639
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
36	Е11-220501-0202 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 110 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01	1519388,10	2456,10	15194	25	14823	355	16792
		НР - 99%; СП - 8%			34610,40	1197,90	346	12		1244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-010805-0302	ТРУБА НАПОРНАЯ РАСТРУБНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННОГО НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИННИЛХЛОРИДА (ПВХ-О) КЛАССА 500 ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ, PN 16 С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ГОСТ Р 56927-2016	М	10	2051,00	–	20510	–	20510	–	22151
		СП - 8%			–	–	–	–		1641	
38	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1428,31	921,99	1428	922	–	751	2354
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	506	252		174	
39	С123-020601-0203	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ УДЛИНЕННЫЕ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	1	300,00	–	300	–	300	–	324
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
40	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА Ф225 (2ШТ)	М ТРУБОПРОВОДА	1,3	777,84	3,36	1011	4	–	988	2159
		НР - 98%; СП - 8%			774,48	1,05	1007	1		160	
41	С123-010405-0108	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 225Х8,6 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,3 ММ ДО 1,9 ММ СТ РК ИСО 4427-2004	М	1,3	6197,00	–	8056	–	8056	–	8700
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
42	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	4	31582,72	3238,89	126331	12955	74960	38295	177796
		НР - 99%; СП - 8%			9603,98	66,55	38416	266		13170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СЕПТИК									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
43	Е11-010101-0308	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	10,185	154,17	145,89	1570	1486	–	330	2052
		НР - 72%; СП - 8%			8,28	36,69	84	374		152	
44	Е11-010205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,315	3408,77	–	1074	–	–	773	1995
		НР - 72%; СП - 8%			3408,77	–	1074	–		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	7,5	35,10	35,10	263	263	–	69	359
		НР - 72% СП - 8%			–	12,82	–	96		27	
46	Е11-010205-0502	ОБСЫПКА ГОРЛОВИНЫ СЕПТИКА	М3 ГРУНТА	7,5	864,11	–	6481	–	–	4666	12039
		НР - 72% СП - 8%			864,11	–	6481	–		892	
		СБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ СЕПТИКА									
47	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,69	41908,16	10796,56	28917	7449	9764	14487	46877
		НР - 99% СП - 8%			16961,79	4246,60	11704	2930		3472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С121-040301-0106	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	13972,00	–	13972	–	13972	–	15090
		СП - 8%			–	–	–	–		1118	
49	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	3847,00	–	3847	–	3847	–	4155
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
50	С121-040301-0103	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	9981,00	–	9981	–	9981	–	10779
		СП - 8%			–	–	–	–		798	
51	С121-040302-0101	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	12547,00	–	12547	–	12547	–	13551
		СП - 8%			–	–	–	–		1004	
52	С121-040302-0105	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	9050,00	–	9050	–	9050	–	9774
		СП - 8%			–	–	–	–		724	
53	С121-130814-2208	СКОБЫ ХОДОВЫЕ МН-1	ШТ.	9	595,00	–	5355	–	5355	–	5783
		СП - 8%			–	–	–	–		428	
54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ М-1. УСТАНОВКА	Т	0,0018	898233,89	1321,89	1617	2	1179	398	2176
		НР - 91% СП - 8%			242154,00	564,66	436	1		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С123-030101-0502	ЛЮК ПОЛИМЕРНЫЙ ТИП ЛМ СТ РК 2384-2013	КОМПЛЕКТ	1	4643,00	–	4643	–	4643	–	5014
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
56	Е11-100114-0501 Изм. и доп. вып. 16	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ УТЕПЛЕННОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ	0,3	4040,65	154,38	1212	46	1061	112	1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			351,57	64,24	105	19		106	
57	С121-130805-0203	ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0,002	7133,00	–	14	–	14	–	15
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
58	С121-100401-0401	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,3	226,00	–	68	–	68	–	73
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
59	С121-130814-2211	РУЧКА-СКОБА	ШТ.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
60	Е11-100116-0203	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ	0,6	324,68	1,32	195	–	146	44	258
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,17	0,59	49	–		19	
61	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	КРЫШКА. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	0,744	4899,01	9,36	3645	7	2710	838	4841
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1246,84	4,03	928	3		359	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
62	Е11-010104-0701	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ГОРЛОВИНЫ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА	6	1,52	1,52	9	9	–	2	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,56	–	3		1	
63	Е11-080101-0202	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ФРАКЦИИ 20-40	М3 ОСНОВАНИЯ	0,24	11611,18	1737,08	2787	416	2163	359	3398
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			868,70	739,54	208	177		252	
64	Е11-060101-0101	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО(В7,5)	М3	0,3	28796,20	1097,59	8639	329	7933	409	9772
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1258,20	241,31	377	72		724	
65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	10	874,07	19,81	8741	198	5764	2609	12259
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			277,93	2,66	2779	27		908	
66	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕПТИКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНО-КИСЛОГО КАЛЬЦИЯ	М2	10	1134,41	73,94	11344	740	2654	6834	19632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			794,95	59,26	7950	593		1454	
67	Е11-460302-0402	СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2	ОТВЕРСТИЕ	2	617,76	264,31	1236	528	--	795	2193
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			353,45	119,66	707	239		162	
68	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,02	135665,39	1179,91	2713	23	1172	1284	4317
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75882,32	572,33	1518	11		320	
69	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0012	471236,78	150806,34	565	181	15	417	1061
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			307515,00	43589,54	369	52		79	
70	С123-010801-0116	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	1,212	1702,00	–	2063	--	2063	--	2228
		СП - 8%			–	–	–	--		165	
71	Е11-220801-0202	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2104,88	1357,63	2105	1358	–	1108	3470
		НР - 99%; СП - 8%			747,25	371,87	747	372		257	
72	С123-020308-1903	ТРОЙНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ СВАРНЫЕ 90° ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	ШТ.	1	1725,00	–	1725	--	1725	–	1863
		СП - 8%			–	–	–	--		138	
73	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,002	294988,98	74426,82	590	149	3	476	1151
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			219191,00	21054,25	438	42		85	
74	Е11-200701-0101	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	2574,24	43,29	2574	43	2060	475	3293
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			470,61	13,98	471	14		244	
75	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА КРЮЧКОВ-2ШТ	1Т	0,0006	898233,89	1321,89	539	–	394	133	725
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			242154,00	564,66	145	–		54	
76	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0002	1102032,53	525617,57	220	105	5	142	391
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			548960,00	168813,44	110	34		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-010201-0229	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)	М	0,2	5720,00	–	1144	–	1144	–	1236
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
78	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0002	3052453,49	239615,49	610	48	490	79	744
		НР - 99%, СП - 8%			358342,00	41514,14	72	8		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-221401-0303	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	0,2	1473,53	8,60	295	2	54	237	575
		НР - 99%, СП - 8%			1195,24	2,80	239	1		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0002	463198,16	86022,40	93	17	2	80	186
		НР - 99%, СП - 8%			370840,00	31704,34	74	6		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С123-010201-0158	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)	М	0,2	1399,00	–	280	–	280	–	302
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
82	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0002	1161511,90	37218,50	232	7	172	52	307
		НР - 99%, СП - 8%			262956,00	173,03	53	–		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-221401-0301	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ	0,2	1283,80	7,51	257	1	31	223	518
		НР - 99%, СП - 8%			1123,36	2,26	225	–		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	КОНЦЫ ФУТЛЯРА . ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР	2	7895,68	809,72	15791	1619	9370	4787	22224
		НР - 99%, СП - 8%			2401,00	16,64	4802	33		1646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				348276	31348	232726	84351	467235
							84201	6294	–	34609	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				226				
	Всего заработная плата		Тенге					106			
		Накладные расходы	Тенге				65				
		Сметная прибыль	Тенге				23				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				314				
		Сметная заработная плата	Тенге					106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305744				
	Материалы		Тенге				134857				
	Всего заработная плата		Тенге					88896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7683				
	Местные материалы		Тенге				49397				
		Накладные расходы	Тенге				82823				
		Сметная прибыль	Тенге				31085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42306				
	Материалы		Тенге				2060				
	Всего заработная плата		Тенге					1493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38721				
	Сдача и испытание		Тенге				24				
		Накладные расходы	Тенге				1463				
		Сметная прибыль	Тенге				3501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				467236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					90495			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								915652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				217632				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88963			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19829			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						333813		
		- Накладные расходы	Тенге							207413	
		- Сметная прибыль	Тенге							67823	
		Временные здания и сооружения 1,5%						13 734,78			
		Итого									929 386,78
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						18 401,86			
		Итого									947 788,64
		Непредвиденные работы и затраты-2%						18 955,77			
		Итого									966 744,41
		К=1,050036									1 015 116,43
		НДС 12%	Тенге								121 813,97
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								1 136 930,41

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: