Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "RT Alliance",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Х.Чурина, дом № 35** — 100740009950

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KASStroyService",РК,ЗКО,г.Уральск,ул.Х. Чурина,дом №37** — 161140000126

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72-2020-RTA от 20 декабря 2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	31.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по строительству склада для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории производственной БазыТОО "RT Alliance" по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай ул.Промышленная зона,участок 17				1	7 910 229,41	7 910 229,41	847 524,58
				Итого	1	x	7 910 229,41	847 524,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2021

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ										
1	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	ОПОРНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОДУШКИ. УСТРОЙСТВО	М3	0,21		58575,20	4994,34	12301	1049	7658	3468	17030
		НР - 91%; СН - 8%				17113,84	1033,25	3594	217		1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,21315	29639,00				6318		
1.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,01806	25046,00				452		
2	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,0637		737852,27	1520,17	47001	96	41709	4766	55909
		НР - 91%; СН - 8%				81574,10	649,36	5196	41		4141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0637	654758,00				41708		
3	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛОК	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,90792		201948,60	13030,87	183353	11831	4757	117038	324422
		НР - 69%; СН - 8%				183678,00	3144,15	166765	2855		24031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,01952	206090,00				4023		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С121-050201-0502	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01248		264340,00	–	3299	–	3299	–	3563
		СП - 8%				–	–	–	–		264	
5	ПРАЙС ТОО МЕТАЛЛИНВЕСТ АТЫРАУ	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 22П-40П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,82472		516460,00	–	425935	–	425935	–	460010
		СП - 8%				–	–	–	–		34075	
6	С121-050101-0502	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 19281-2014	Т	0,0936		282507,00	–	26443	–	26443	–	28558
		СП - 8%				–	–	–	–		2115	
7	С121-050101-0503	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 65 ММ ГОСТ 19281-2014	Т	0,03432		282507,00	–	9696	–	9696	–	10472
		СП - 8%				–	–	–	–		776	
8	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	БАЛКА ПОКРЫТИЯ БЕ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,928		34870,19	11765,37	32360	10918	4017	14205	50290
		НР - 69% СП - 8%				18776,97	3406,47	17425	3161		3725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,002784	633854,00				1765		
8.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002413	211192,00				510		
8.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000557	623096,00				347		
8.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0018	417326,00				751		
9	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,5064		34870,19	11765,37	17658	5958	2191	7751	27442
		НР - 69% СП - 8%				18776,97	3406,47	9509	1725		2033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
9.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001519	633854,00				963		
9.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001317	211192,00				278		
9.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000304	623096,00				189		
9.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000982	417326,00				410		
10	ПРАЙС ТОО МЕТАЛЛИНВЕСТ АТЫРАУ	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,526656		383178,57	–	201803	–	201803	–	217947
		СП - 8%				–	–	–	–		16144	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-130601-0207	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	60		435,57	–	26134	–	–	18033	47700
		НР - 69% СП - 5%				435,57	–	26134	–		3533	
12	Е11-130601-0209	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	60		103,48	13,80	6209	828	–	3713	10715
		НР - 69% СП - 5%				89,68	–	5381	–		794	
13	Е11-130601-0302	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ УАЙТ-СПИРИТОМ	М2	60		266,57	1,15	15994	69	8670	5025	22701
		НР - 69% СП - 5%				120,92	0,46	7255	28		1682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032	0,0192	437485,00				8400		
14	Е11-130301-0406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	60		97,82	2,77	5869	167	2627	2135	8644
		НР - 69% СП - 8%				51,26	0,31	3075	19		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0054	438655,00				2369		
15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133	М2	60		163,22	3,92	9793	236	5962	2506	13283
		НР - 69%, СП - 8%				59,92	0,61	3595	37		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0108	484042,00				5228		
16	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20 М. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ	63,73		3308,16	525,46	210829	33488	141346	33656	264044
		НР - 69% СП - 8%				564,81	200,56	35995	12782		19559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	147165 С	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0065	0,414245	75368,00				31221		
16.2	286162 С	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 6,3 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	12	764,76	144,00				110125		
17	ПРАЙС ТОО АГРАН	ПКБ L1000 150 ОЦ 0,5ПЭ/(MESA2)	М2	66,9165		15500,00	–	1037206	–	1037206	–	1120182
		СП - 8%				–	–	–	–		82976	
18	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	25,56		955,16	13,38	24414	342	14366	9009	36097
		НР - 92% СП - 8%				379,74	3,39	9706	87		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	52,6536	223,00				11742		
19	С121-050104-0304	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 14918-80 ФЭ-8,ФЭ-9	Т	0,069		327208,00	–	22577	–	22577	–	24383
		СП - 8%				–	–	–	–		1806	
20	Е11-120101-0902	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ ФЭ-13,ФЭ-14. УСТРОЙСТВО	М ЖЕЛОБОВ	17,04		2029,53	13,33	34583	227	28287	5648	43450

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				356,14	4,15	6069	71		3219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,028798	309851,00				8923		
20.2	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,056232	339877,00				19112		
21	Е12-080101-1901	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ	М ТРУБ	14,36		1605,09	0,13	23049	2	15345	5545	30882
		НР - 72%; СП - 8%				536,34	–	7702	–		2288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,036474	339877,00				12397		
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ										
22	С341-010103-0220	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	356,64		21,00	–	7489	–		–	8088
		СП - 8%				–	–	–	–		599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2383995	65211	2003894	232498	2825812
								307401	21023	–	209319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1312057				
	Материалы		Тенге					124624				
	Всего заработная плата		Тенге						78207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1099221				
	Транспортные расходы		Тенге					7489				
		Накладные расходы	Тенге					59848				
		Сметная прибыль	Тенге					109752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1481657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						78207			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1071938				
	Материалы		Тенге					152311				
	Всего заработная плата		Тенге						250217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					627738				
		Накладные расходы	Тенге					172650				
		Сметная прибыль	Тенге					99567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1344155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						250217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2825812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									252
		Сметная заработная плата	Тенге						328424			
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ										
23	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА	М2	4,2		3137,51	59,45	13178	250	1793	7754	22607
		НР - 69%; СП - 8%				2651,15	24,51	11135	103		1675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,756	1630,00				1232		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	1,63842	314,00				514		
24	ПРАЙС ИП СКАЧКОВ "БРОНЯ"	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ШТ.	2		174000,00	–	348000	–	348000	–	375840
		СП - 8%				–	–	–	–		27840	
25	С121-090404-0305	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА 3В7 ГОСТ 5089-2011	ШТ.	4		5658,00	–	22632	–	22632	–	24443
		СП - 8%				–	–	–	–		1811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					383810	250	372425	7754	422890
								11135	103	–	31326	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					383810				
		Материалы	Тенге					1793				
		Всего заработная плата	Тенге						11238			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					370632				
		Накладные расходы	Тенге					7754				
		Сметная прибыль	Тенге					31326				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					422890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					422890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11238			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									3 248 702,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					318536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						65461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						21126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2376319		
		- Перевозка грузов	Тенге					7489				
		- Накладные расходы	Тенге								240252	
		- Сметная прибыль	Тенге								240645	
		Временные здания и сооружения 1,5%							48 730,53			
		Итого										3 297 432,53
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%							65 289,16			
		Итого										3 362 721,69
		Непредвиденные работы и затраты-2%							67 254,43			
		Итого										3 429 976,13
		К=1,050036										2 823 595,00
		Итого										3 564 525,00
		НДС 12%	Тенге									427 743,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									3 992 268,00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	136,62		1307,84	67,12	178678	9170	39896	109795	311551
		НР - 80%, СП - 8%				948,70	55,86	129612	7632		23078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	2,158596	16355,00				35304		
2	Е11-150204-0101	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,04		3379,75	51,76	40692	623	8667	25376	71353
		НР - 80%, СП - 8%				2608,12	26,39	31402	318		5285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,51772	16355,00				8467		
3	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	ОТКОСЫ ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12,04		1193,38	8,52	14368	102	4782	7614	23740

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				787,72	2,76	9484	33		1759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	50,47168	86,00				4341		
4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	52,37		1193,38	8,52	62497	447	20797	33118	103264
		НР - 80%; СП - 8%				787,72	2,76	41253	145		7649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	219,53504	86,00				18880		
5	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	СТЕНЫ И ОТКОСОВ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	64,41		746,26	5,21	48066	335	13008	27910	82054
		НР - 80%; СП - 8%				539,10	2,55	34723	164		6078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,040578	246608,00				10007		
5.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	32,8491	88,00				2891		
6	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	84,25		3683,45	39,45	310331	3323	164972	114920	459271
		НР - 80%; СП - 8%				1685,89	19,16	142036	1614		34020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	84,25	1710,00				144068		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					654632	14000	252122	318733	1051233
								388510	9906	–	77869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					654632				
	Материалы		Тенге					252122				
	Всего заработная плата		Тенге						398416			
		Накладные расходы	Тенге					318733				
		Сметная прибыль	Тенге					77869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1051234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									316
		Сметная заработная плата	Тенге						398416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1051234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									316
		Сметная заработная плата	Тенге						398416			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									1051234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					388510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						9906			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							252122		
		- Накладные расходы	Тенге								318733	
		- Сметная прибыль	Тенге								77869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%						15 768,51			
		Итого									1 067 002,51
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						21 126,65			
		Итого									1 088 129,16
		Непредвиденные работы и затраты-2%						21 762,58			
		Итого									1 109 891,74
		К=1,050036									1 165 426,29
		НДС 12%	Тенге								139 851,15
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								1 305 277,44

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ										
1	Е11-120101-1304	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ, НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	64		1116,42	127,26	71451	8145	17495	50532	131741
		НР - 105,8%; СП - 8%				715,80	30,47	45811	1950		9759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	ПРАЙС ИП НИКОЛАЕВ	ПЛИТЫ BASWOOL ЛАЙТ 1200.600.50	М3	4,752		13200,00	–	62726	–	62726	–	67744
		СП - 8%				–	–	–	–		5018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					134177	8145	80221	50532	199485
								45811	1950	–	14777	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					134177				
		Материалы	Тенге					17495				
		Всего заработная плата	Тенге						47761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					62726				
		Накладные расходы	Тенге					50532				
		Сметная прибыль	Тенге					14777				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					199486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						47761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					199486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						47761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**199 486,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**45811**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**8145**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**1950**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**80221**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**50532**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**14777**	
		НДС 12%	**Тенге**								**23 938,32**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**223 424,32**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«KASStroyService»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД УРАЛЬСК БИН 161140000126
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ ОБЛ.

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	107,36		6166,54	16,20	662039	1739	413119	198000	928842
		НР - 80%, СП - 8%				2302,36	2,97	247181	319		68803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	ПРАЙС ТОО АГРАН	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ МП СК14Х226	М2	118,096		3000,00	--	354288	--	354288	--	382631
		СП - 8%				--	--	--	--		28343	
3	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО ВЕТРОГИДРОЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	107,36		203,16	0,25	21812	27	17437	3488	27324
		НР - 80%, СП - 8%				40,50	0,11	4348	12		2024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФЭ-1,ФЭ-2,ФЭ-3,ФЭ-4,ФЭ-5, ФЭ-6,ФЭ-7,ФЭ-10,ФЭ-11,ФЭ-12,ФЭ-15	М ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	127,09		2114,83	985,04	268773	125188	60057	93030	390747
		НР - 69%, СП - 8%				657,24	403,63	83528	51297		28944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-100105-0304	ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФЭ-1,ФЭ-2,ФЭ-3,ФЭ-4,ФЭ-5, ФЭ-6,ФЭ-7,ФЭ-10,ФЭ-11,ФЭ-12,ФЭ-15 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	67,03	2689,50	–	180277	–	180277	–	194699
		СП - 8%			–	–	–	–		14422	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 924 243,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				335057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126954			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1025176		
		- Накладные расходы	Тенге							294518	
		- Сметная прибыль	Тенге							142536	
		Временные здания и сооружения 1,5%						28 863,65			
		Итого									1 953 106,65
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						38 671,51			
		Итого									1 991 778,16
		Непредвиденные работы и затраты-2%						39 835,56			
		Итого									2 031 613,72
		К=1,050036									2 133 267,54
		НДС 12%	Тенге								255 992,11
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								2 389 259,65

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: