Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "RT Alliance",Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Х.Чурина, дом № 35** — **100740009950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KASStroyService",РК,ЗКО,г.Уральск,ул.Х. Чурина,дом №37** — **161140000126**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72-2020-RTA от 20 декабря 2020 г.

Номер документа	Дата составления
9	22.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по строительству склада для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на территории производственной БазыТОО "RT Alliance" по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай ул.Промышленная зона,участок 175А				1	8 334 122,93	8 334 122,93	892 941,74
				Итого	1	x	8 334 122,93	892 941,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Рысжалиев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.02.2021

М.П.

Заказчик: ТОО "RT Alliance"
Подрядчик: ТОО "KasStroyService"
Договор: № 72-2020-RTA от 20.12.2020 г.

Форма 4

Наименование стройки - СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ
Шифр стройки 2020-03
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ ЗАКАЗЧИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, БУРЛИНСКИЙ РАЙН, г.АКСАЙ УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 175 А
Шифр объекта 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2021г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КОЭФФИЦИЕНТ 1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ; НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ РАЗВЕТВЛЕННУЮ СЕТЬ ТРАНСПОРТНЫХ И КОММУНИКАЦИЙ И СТЕСНЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ЭСН РК 8.04-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1, П.6										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010104-0114	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	31,59		30,03	30,03	949	949	–	268	1314
		НР - 72%; П - 8%				–	11,78	–	372		97	
2	Е11-010205-0302	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	2,93		1905,60	–	5583	–	–	4020	10371
		НР - 72%; П - 8%				1905,60	–	5583	–		768	
3	Е11-010201-0701	ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ	52		41,27	41,27	2146	2146	–	486	2843

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, П - 8%				--	12,99	--	675		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8678	3095	--	4774	14528
								5583	1047	--	1076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8678				
	Всего заработная плата		Тенге						6630			
		Накладные расходы	Тенге					4774				
		Сметная прибыль	Тенге					1076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6630			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
4	Е11-080101-0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	9,67		12002,05	1997,64	116060	19317	87083	16633	143308
		НР - 93%, П - 8%				999,01	850,47	9660	8224		10615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	11,1205	7818,00				86940		
5	Е11-060101-0101	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	6,04		28468,21	1262,23	171948	7624	155585	9478	195940
		НР - 91%, П - 8%				1446,93	277,51	8739	1676		14514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5.1	279359 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,1608	23555,00				145118		
6	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	25,56		34037,67	1939,76	870003	49580	761810	63734	1008436
		НР - 91%, П - 8%				2293,17	446,94	58613	11424		74699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	279420 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,9434	29075,00				754304		
7	ПРАЙС ТОО МЕТАЛЛИНВЕСТ АТЫРАУ	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,8051264		332000,00	--	267302	--	267302	--	288686
		СП - 8%				--	--	--	--		21384	
8	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,01702		934755,27	1520,17	15910	26	11144	4323	21852
		НР - 91%, П - 8%				278477,10	649,36	4740	11		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01702	654758,00				11144		
9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	8,34		918,73	22,78	7662	190	4806	2503	10978
		НР - 93%, П - 8%				319,62	3,06	2666	26		813	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,016	223,00				4464		
10	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	45		2046,74	50,83	92103	2287	78229	11224	111594
		НР - 97%, СП - 8%				257,50	10,71	11587	482		8266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	99	226,00				22374		
10.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	189	223,00				42147		
		УХОД ЗА БЕТОНОМ										
11	Е11-260301-0802	СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ). УСТАНОВКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	135		600,18	7,85	81025	1060	54148	20014	109122
		НР - 76%, СП - 8%				191,23	3,83	25817	517		8083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	147182 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	10,02105	4136,00				41447		
11.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,15525	81816,00				12702		
12	ПРАЙС	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСШИЙ СОРТ	М2	155		758,93	–	117634	–	117634	–	127045
		СП - 8%				–	–	–	–		9411	
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ										
13	С341-010103-0220	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	3152		21,00	–	66192	–		–	71487
		СП - 8%				–	–	–	–		5295	
14	С341-020401-0109	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ. ОБЪЕМ 6 М3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 9 КМ	Т·КМ	693		112,00	–	77616	–		–	83825
		СП - 8%				–	–	–	–		6209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1883455	80084	1537741	127909	2172273
								121822	22360	–	160908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1616153				
	Материалы		Тенге					1152803				
	Всего заработная плата		Тенге						144182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					117634				
	Транспортные расходы		Тенге					143808				
		Накладные расходы	Тенге					127909				
		Сметная прибыль	Тенге					139524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1883586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						144182			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					267302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					267302				
		Сметная прибыль	Тенге					21384				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					288686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2172272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						144182			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
15	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	44,06		12907,36	1812,74	568698	79869	163533	319893	959678
		НР - 93%; П - 8%				7383,03	423,84	325296	18674		71087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102643 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,5744	15447,00				163343		
16	ПРАЙС АО ЗККСМ	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	ШТ.	16743		64,00	--	1071552	--	1071552	--	1157276
		СП - 8%				--	--	--	--		85724	
17	Е11-080201-0701	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,325		366965,74	2569,94	119264	836	93554	23382	154058
		НР - 93%; П - 8%				76534,80	826,55	24874	269		11412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,325	287861,00				93555		
18	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	9,67		29234,93	1812,74	282702	17530	197438	66804	377467
		НР - 93%; П - 8%				7004,56	423,84	67734	4099		27960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,3208	14442,00				33517		
18.2	104921 С	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	3,6746	44598,00				163880		
19	ПРАЙС АО ЗККСМ	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	ШТ.	3675		64,00	--	235200	--	235200	--	254016
		СП - 8%				--	--	--	--		18816	
20	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	29,42		2486,46	125,44	73152	3691	10461	55691	139150
		НР - 93%; П - 8%				2005,44	30,00	59000	883		10307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102643 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,67666	15447,00				10452		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	ПРАЙС АО ЗККСМ	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	ШТ.	1483		64,00	--	94912	--	94912	--	102505
		СП - 8%				--	--	--	--		7593	
22	Е11-070104-0301	ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	13		2609,96	1499,84	33929	19498	356	21680	60058
		ПР - 118% СП - 8%				1082,67	330,62	14075	4298		4449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0299	11933,00				357		
23	С121-040105-9901	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-2016	М3	0,302		99087,00	--	29924	--	29924	--	32318
		СП - 8%				--	--	--	--		2394	
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ										
24	С341-010103-0220	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	12960		21,00	--	272160	--		--	293933
		СП - 8%				--	--	--	--		21773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2781493	121424	1896930	487450	3530459
								490979	28223	--	261515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2781493				
	Материалы		Тенге					465344				
	Всего заработная плата		Тенге						519202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1401664				
	Местные материалы		Тенге					29924				
	Транспортные расходы		Тенге					272160				
		Накладные расходы	Тенге					487450				
		Сметная прибыль	Тенге					261515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3530458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									436
		Сметная заработная плата	Тенге						519202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3530458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									436
		Сметная заработная плата	Тенге						519202			
		РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБОЛОЧКА										
25	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	5,16		46370,22	4205,93	239270	21703	168367	48831	311149
		ПР - 91% СП - 8%				9534,97	864,27	49200	4460		23048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,2374	29639,00				155231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС ТОО МЕТАЛЛИНВЕСТ АТЫРАУ	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,28704	332000,00	–	95297	–	95297	–	102921
		СП - 8%			–	–	–	–		7624	
27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,159	934755,27	1520,17	148626	241	104107	40387	204134
		НР - 91% П - 8%			278477,10	649,36	44278	103		15121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,159	654758,00				104107		
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ									
28	С341-010103-0220	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	80	21,00	–	1680	–		–	1814
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
29	С341-020401-0109	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ. ОБЪЕМ 6 М3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 9 КМ	Т·КМ	112,5	112,00	–	12600	–		–	13608
		СП - 8%			–	–	–	–		1008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				497473	21944	367771	89218	633626
							93478	4563	–	46935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				402176				
	Материалы		Тенге				272474				
	Всего заработная плата		Тенге					98041			
	Транспортные расходы		Тенге				14280				
		Накладные расходы	Тенге				89218				
		Сметная прибыль	Тенге				39311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					98041			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95297				
		Сметная прибыль	Тенге				7624				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				633626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					98041			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ									
30	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УКЛАДКА В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. МАССА СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т, ВЫСОТА ЗДАНИЯ ДО 25 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	5	7973,02	1717,50	39865	8588	16791	19747	64381

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%				2897,29	449,71	14486	2249		4769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,33	28134,00				9284		
30.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,006	686920,00				4122		
30.3	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,2645	6931,00				1833		
31	ПРАЙС ТОО ОРАЛ-ЖАНА УЙ КУРЫЛЫС КОМБИНАТЫ	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ШИРИНОЙ 1500 ММ, ДЛИНОЙ 6000 ММ	ШТ.	5		79720,00	--	398600	--	398600	--	430488
		СП - 8%				--	--	--	--		31888	
32	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1. УСТРОЙСТВО.	М3	1,3		58799,95	2103,40	76440	2734	47212	24681	109211
		НР - 91%, СП - 8%				20379,84	483,27	26494	628		8090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,3195	27687,00				36533		
32.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0078	497899,00				3884		
32.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,08086	25046,00				2025		
33	ПРАЙС ТОО МЕТАЛЛИНВЕСТ АТЫРАУ	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0858624		332000,00	--	28506	--	28506	--	30787
		СП - 8%				--	--	--	--		2281	
34	С121-060405-1404	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.	Т	0,002		555567,00	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ										
35	С341-010103-0220	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 101-200 КМ	Т·КМ	2688		21,00	--	56448	--		--	60964
		СП - 8%				--	--	--	--		4516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					600970	11322	492220	44428	697031
								40980	2877	--	51633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					571353				
	Материалы		Тенге					64003				
	Всего заработная плата		Тенге						43857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					398600				
	Транспортные расходы		Тенге					56448				
		Накладные расходы	Тенге					44428				
		Сметная прибыль	Тенге					49263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					665044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						43857			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29617				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2370				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				697031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					43857			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7 047 915,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				752842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59070			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4294662		
		- Перевозка грузов	Тенге				486696				
		- Накладные расходы	Тенге							753779	
		- Сметная прибыль	Тенге							522067	
		Временные здания и сооружения 1,5%						105 718,73			
		Итого									7 153 633,73
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%*0,9=1,98%						141 641,95			
		Итого									7 295 275,67
		Непредвиденные работы и затраты-2%						145 905,51			
		Итого									7 441 181,19
		НДС 12%	Тенге								892 941,74
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								8 334 122,93

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: