Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" апреля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
ТОО «KasStroyService», ул.Х.Чурина д.37
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Садыкова А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Склад для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промышленная зона, участок 175А».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является _____
ТОО «RT Alliance», директор Казиев Т.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) _____
ТОО«ИНТЕК-ОНМР» ТІО.С1.2020-03
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «RT Alliance» №222 от 26.11.2020г. _____;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом	в том числе пускового

				ранее принятых)	комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	53.75		53.75	Скачать

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически				
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Стены и перегородки склада для хранения наркотических средств выполнены из силикатного кирпича, облицовка металлосайдинг, полы креамическая кислотоупорная плитка,кладовая для хранения наркотических средств и психотропных веществ имеет дополнительное перекрытие ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 25.12.2020г. ;

месяц, год

окончание работ 15.04.2021г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 2,8 ;

фактически, месяц: 3,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации не применимо, так как строительство за счет собственных средств предприятия _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не предусмотрены

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не предусмотрены

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не применимо(пороги входа в здание уровня земли) ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Склад для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», ЗКО, Бурлинский район, г.Аксай, Промышленная зона, участок 175А».

_____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ ТОО «KasStroyService»

Директор Садыков А.Т. «KasStroyService»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Условные обозначения

68.00	Граница топосъемки
RP.1	Высотные отметки грунта
	Закрепленные опорные точки (репера)
	Территория согласно Гос акту
	Столб ВЛЭП
	Насыпная дорога
Ц,А,Щ	Покрытие проезжей части (Ц-железо-бетон, А-асфальт, Щ-щебень)
	Свеча
—Г—	Подземный газопровод
	Полевая дорога
КН	Здание нежилое огнестойкое

Таблица координат и высоты триангуляционного пункта Государственной Геодезической Сети "Казахстан", использованный для привязки опорной геодезической сети

Наименование	E	N	H
Казахстан	9638782,471	5674620,976	67,448

Таблица координат и высот реперов, использованных для съемки площадки

Наименование	E	N	H
Rp.1	9642142,555	5675144,198	69,530
Rp.2	9642238,071	5675132,668	70,290

Примечания

- Система координат 1942 г.
- Система высот Балтийская 1977г.
- Топографическая съемка участка произведена от реперов Rp.1 и Rp.2, закрепленных в районе участка съемки.
- Привязка опорной сети произведена от пункта Государственной Геодезической Сети "Казахстан".
- Зондирование произведено трассаискателем RD 4000.
- Технические возможности RD-4000 не позволяют выявлять оптико-волоконные кабели,чугунные и пластиковые трубы.

Изм.	К. уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата
R0	-	-	-		14.04.21
Нач. ОИИ		Пашков А.			14.04.21
Инж.-геод.		Максотов Д.			14.04.21
Инж.-геод.		Роберг Ю.			14.04.21
Норм.кон-ль		Сибекова Ж.			14.04.21

ДАК-04-199

Строительство склада для хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по адресу: ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, ул.Промышленая зона, участок 175А

Производственное здание

Стадия	Лист	Листов
ИИ	1	1

Топографическая съемка М 1:500

АКСАЙГАЗПРОЕКТ AGP
090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай

Формат А2

Прошнуровано и пронумеровано
на 5 листах
(пять)