# Счет-фактура № 0000000028 от 24 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 24.06.2015

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: ,

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе | объект | 1 | 17 857 142,86 | 17 857 142,86 | 12% | 2 142 857,14 | 20 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **17 857 142,86** | | **2 142 857,14** | **20 000 000,00** | | |

**Руководитель: Умиров Ю. Б.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Казангапова Б. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015г.

| Код заказчика | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование код | наименование | код |
| | | | 03-3/18 | 28.05.2015 | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | | | | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 20 000 000 | | 7 590 784 | 17 857 143 | | | 2 142 857 | 20 000 000 |
| в т.ч. июнь 2015г. | | 20 000 000 | 7 590 784 | 17 857 143 | | | 2 142 857 | 20 000 000 |

Итого к оплате за июнь 2015г: 20 000 000 (Двадцать миллионов ) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе

Форма №2

Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.

# А К Т
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2015 год

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге<br>% | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета №2-1-1.Раздел 2.Фундаменты П.Фундаменты.** | | | | | | | | |
| 11 | 30-14-3 | Плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)<br>*м3* | 160 | 17700 | | 2832000 | | | | |
| 17 | 30-3-13 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)<br>*м3* | 21 | 10900 | | 228900 | | | | |
| 18 | 30-3-17 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)<br>*м3* | 19 | 9268 | | 176092 | | | | |
| 19 | 30-3-21 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 205,7046 | 10000 | | 2057046 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 2, тенге** | | | | 5294038 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 317642 | | | | |
| | **Всего по разделу 2, тенге** | | | | **5611680** | | | | |
| | **Всего по смете №2-1-1, тенге** | | | | **5611680** | | | | |

**Смета №6-1-1.Наружные сети.**

## Раздел 4 Газопровод

### 4.1 Газопровод высокого давления 1 категории

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 566 | 23,36 | 22,08 | 13222 | 12497 | 3755 | 0,00888 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 724 | 3147 | 97 | 0,0193 | 11 |
| 139 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 17 | 218,93 | – | 3722 | | 4206 | 1,54 | 26 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 3722 | | 113 | – | |
| 143 | 8-6-112 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 ммК=1,004; | 394,572 | 3560 | | 1404676 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 144 | 8-6-112 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм (Аварийный запас) | 2 | 3560 | | 7120 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 147 | 8-6-129 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм | 0,8 | 7392 | | 5914 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 150 | 8-10-89 | Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 300, 325х8 мм | 3 | 3660 | | 10980 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 151 | 8-10-127 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 325х10-219х8 мм | 1 | 1610 | | 1610 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 153 | 8-6-67 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 ммК=1,004; | 3,012 | 320 | | 964 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 156 | 8-6-89 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 ммК=1,004; | 0,8032 | 950 | | 763 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 161 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм | 1 | 6880 | | 6880 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |
| 164 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 28,28 | 28,89 | 27,85 | 817 | 788 | 260 | 0,00724 | |
| | | | *м3 грунта* | | | | | | | |
| | | | | 1,04 | 8,44 | 29 | 239 | 97 | 0,0315 | 1 |

### 4.2 Газопровод среднего давления

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 8-4-1226 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; | 97,97 | 466 | | 45654 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 177 | 8-4-1226 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | 1 | 466 | | 466 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 179 | 8-4-1229 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; | 8,08 | 1125 | | 9090 | | | | |
| | | | *м* | | | | | | | |
| 181 | 99-19-1(пл) | Соединение ПЭ/сталь диаметром 90/89 мм | 2 | 1767 | | 3534 | | | | |
| | | | *шт* | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 99-19-2(пл) | Отвод 90*ПЭ диаметром 90 мм | 5 | 2179 | 10895 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 185 | 8-6-100 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 ммК=1,001; | 0,8008 | 1751 | 1402 | | |
| | | *м* | | | | | |
| 191 | 16-7-99 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2 | 0,097 | 2599 | 252 | | |
| | | *1000м* | | | | | |
| 193 | 9-4-73 | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм | 1 | 10500 | 10500 | | |
| | | *шт* | | | | | |
| 195 | 8-6-199 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 76х4 ммК=1,004; | 2,008 | 503 | 1010 | | |
| | | *м* | | | | | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | **1539471** | **13285** | **8221** | **31** |
| | | | | | **4475** | **3386** | | **12** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 8221 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 92862 | | | |
| | | **Всего по разделу, тенге** | | | **1640554** | | | |
| | | **Всего по смете №6-1-1** | | | **1640554** | | | |
| | | в т.ч. Оборудование | | | | | | |
| | | Итого по объекту: | | | 7252234 | | | |
| | | в т.ч. Оборудование | | | 0 | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | **130540** | | | |
| | | **ИТОГО** | | | **7382774** | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %) | **104651** |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 73828 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 29531 |
| - **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | 7590784 |
| - **в текущих ценах** | |
| 2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39 | 18141972 |
| Итого в текущих ценах | 18141972 |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)** | 362839 |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | 18504812 |
| **С учетом конкурсной сидки 3,5%** | 17857143 |
| **Налог на добавленную стоимость** | 2142857 |
| **ВСЕГО по объекту:** | 20000000 |

| **ЗАКАЗЧИК:** | **ТЕХНАДЗОР:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
|---|---|---|
| ГУ "Отдел строительства" | ТОО "ИнжГеоПроект Плюс" | ТОО "Элитстройсервис-Актобе" |
| | Дубовенко Т.Г. | Нысанбаев Н.Т. |

Расценки по смете проверены