Счет-фактура № 00000000067 от 22 июля 2015 г.

ата оборота по реализации: 22.07.2015

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00		
сего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

верная

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	40 000 000		15 181 568	35 714 286			4 285 714	40 000 000
в т.ч. июль 2015г.		20 000 000	7 590 784	17 857 143			2 142 857	20 000 000

Итого к сплате за июль 2015г: 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе

Форма №2

Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	946,87	23,36	22,08	22119	20907	6282	0,00888	8
		м3 грунта		1,28	5,56	1212	5265	97	0,0193	18
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	25,62	262,72	–	6731		7606	1,848	47
		м3 грунта		262,72	–	6731		113	–	
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	960	3,76	3,24	3610	3110	1490	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	461	1075	97	0,00371	4
		Итого по разделу 1				**32459**	**24017**	**15378**		**59**
						8404	**21332**			**22**
		Накладные расходы, тенге				15378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2870				
		Всего по разделу, тенге				**50708**				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

7 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	112,02	614,63	24,55	68851	2750	6756	0,263	29
	м2 покрытия		39,83	9,2	4462	1031	123	0,0449	5
8 Е7-1-1	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	1	302,09	197,24	302	197	241	0,652	3
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	105	68	140	0,2499	1
9 Е7-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,825	8
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	1357	945	140	0,3633	4
10 Е7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	25	626,36	424,53	15659	10613	12296	1,21	30
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	5046	3737	140	0,6067	15
11 30-14-3	Плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	24,184	17700		428057				
	м3								
13 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	337,15	172,69	2697	1382	1529	0,476	4
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
14 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	27	481,17	243,37	12992	6571	7256	0,668	18
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	2886	2297	140	0,3375	9
15 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	31	724,21	389,08	22451	12061	12622	0,937	29
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	4771	4245	140	0,5542	17
16 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	60	1053,11	598,4	63187	35904	34414	1,18	71
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	11732	12850	140	0,911	55
17 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	19,651	10900		214196				
	м3								
18 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,492	9268		23096				
	м3								

19	ЗО-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	211,7456	10000		2117456				
		м3								
		Итого по разделу 2				**2973029**	**72208**	**78336**		**193**
						30968	**25653**			**108**
		Накладные расходы, тенге				78336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				183082				
		Всего по разделу, тенге				**3234447**				
		Раздел 4 Перекрытия и покрытия								
		4.1 Перекрытия и покрытия основного здания								
58	ЗО-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	313	2750		860750				
		м2								
59	ЗО-17-8	Надбавка на каждый полный сантиметр толщины на 1 м2 площади за вычетом площади отверстий, вырезовК=11,000;	3443	45		154935				
		м2								
		Итого по разделу 4				1015685				
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60941				
		Всего по разделу, тенге				**1076626**				
		Всего по смете				**4361780**				

Смета № 4-1-1.Наружное электроснабжение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 КЛ-10 кВ								
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	41,58	218,93	–	9103	–	10286	1,54	64
		м3 грунта								

			218,93	–	9103	–	113	–	–
6 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	32,34	134,1	–	4337	–	4901	0,972	31
	м3 грунта								
			134,1	–	4337	–	113	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	32,34	21,55	4,52	697	146	534	0,108	3
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	551	–	97	–	–
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	231	36,7	27,8	8478	6422	3446	0,06	14
	м кабеля								
			8,8	6,9	2033	1594	95	0,04	9
9 30-8-92	Песок природный	4,62	593		2740				
	м3								
10 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	231	32,4	23,7	7484	5475	3183	0,06	14
	м кабеля								
			8,6	5,9	1987	1363	95	0,034	8
11 30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100	1,925	8870		17075				
	1000шт								
12 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	231	33,4	9,8	7715	2264	4367	0,11	25
	м кабеля								
			17,7	2,2	4089	508	95	0,013	3
13 Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	24	113,2	42,7	2717	1025	1135	0,25	6
	м кабеля								
			40,5	9,3	972	223	95	0,054	1
14 16-1-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3x70 мм2	0,255	926300		236207				
	1000м								
15 Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	46,2	72,38	0,07	3344	3	909	0,123	6
	м2 покрытия								
			18,56	0,02	857	1	106	0,0001	–
16 1-1-336	Лента сигнальная	46,2	198		9148				
	м2								
17 Ц8-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	2	494,6	–	989	–	796	2	4

	шт								
			419	–	838	–	95	–	–
18 16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х70-10УХЛ3	2	5340		10680				
	комплект								
19 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,015	303277,67	1984,82	4549	30	910	270	4
	км трубопровода								
			45900	749,25	689	11	130	3,66	–
20 Ц8-407-4	Трубы стальные по опорам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	3	222,7	103	668	309	344	0,57	2
	м								
			93,2	27,2	280	82	95	0,159	–
21 8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	3	333		999				
	м								
	Итого по разделу 3				**326930**	**15674**			**173**
					25736	**3782**			**21**
	Накладные расходы, тенге				30811				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21464				
	Всего по разделу, тенге				**379205**				

Раздел 7 КЛ-0,4 кВ

98 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	46,08	28,89	27,85	1331	1283	424	0,00724	–
	м3 грунта								
			1,04	8,44	48	389	97	0,0315	1
99 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40,96	6,48	6,48	265	265	83	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	86	97	0,00806	–
100 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40,96	21,55	4,52	883	185	677	0,108	4
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	698	–	97	–	–

101 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	256	36,7	27,8	9395	7117	3818	0,06	15
	м кабеля								
			8,8	6,9	2253	1766	95	0,04	10
102 30-8-92	Песок природный	5,12	593		3036				
	м3								
103 Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	256	21	3,6	5376	922	2967	0,07	18
	м кабеля								
			11,5	0,7	2944	179	95	0,004	1
104 Ц8-146-3									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	54	82,3	24,8	4444	1339	1724	0,16	9
	м кабеля								
			28,4	5,2	1534	281	95	0,031	2
105 16-1-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,31	486000		150660				
	1000м								
106 Е14-34-1									
	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	51,2	72,38	0,07	3706	4	1008	0,123	6
	м2 покрытия								
			18,56	0,02	950	1	106	0,0001	–
107 1-1-336	Лента сигнальная "Осторожно! Кабель!"	51,2	198		10138				
	м2								
108 Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	309,2	–	618	–	448	1	2
	шт								
			236	–	472	–	95	–	–
109 16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	2	3570		7140				
	комплект								
	Итого по разделу 7				**196992**	**11115**			**54**
					8899	**2702**			**14**
	Накладные расходы, тенге				11149				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12488
	Всего по разделу7, тенге	**220629**
	Всего по смете	**599834**

Смета № 6-1-1.Наружные сети.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Теплотрасса									
	3.3 Теплотрасса									
71	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 *м3*	60,3	19900		1199970				
72	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	17,35	18800		326180				
		Всего по разделу 3, тенге				**1526150**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91569				
		Всего по разделу 3, тенге				1617719				
	Раздел 4 Газопровод									
	4.1 Газопровод высокого давления 1 категории									
142	Е22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,393	258148,62 / 116100	119848,99 / 45274,5	101452 / 45627	47101 / 17793	82446 / 130	607 / 221,12	239 / 87

145 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,393	815772,84	104398,81	320599	41029	51876	357	140
	км трубопровода		62100	39438	24405	15499	130	192,61	76
146 Е22-9-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 500 мм	0,0008	404674,09	187965,34	324	150	268	981	1
	км трубопровода		186525	71005,5	149	57	130	346,79	
148 Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0008	1308092,51	181410,91	1046	145	140	388	
	км трубопровода		66150	68530,5	53	55	130	334,7	
149 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,1457	78096,82	39324,82	11379	5730	8567	147,7	22
	т фасонных частей		30375	14854,5	4426	2164	130	72,55	11
152 Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
	км трубопровода		61425	18834,75	184	57	130	91,99	
154 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
	км трубопровода		35325	11142	106	33	130	54,42	
155 Е22-9-5	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 150 мм	0,0008	160329,25	60626,12	128	49	110	442	
	км трубопровода		82575	22902,75	66	18	130	111,85	
4.2	**Газопровод среднего давления**								
170 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	93,12	23,36	22,08	2175	2056	618	0,00888	1
	м3 грунта		1,28	5,56	119	518	97	0,0193	2
171 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,8	218,93	–	613		693	1,54	4

	м3 грунта								
			218,93	–	613		113	–	
174 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	958,5	152,52	8627	1373	2466	1,02	9
	м3 основания								
			153,68	57,15	1383	514	130	0,279	3
175 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,097	58881,69	25695,31	5712	2492	5030	194	19
	км трубопровода								
			33075	6813,45	3208	661	130	26,38	3
178 Е22-11-5	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,008	78245	36133,62	626	289	536	247	2
	км трубопровода								
			41850	9612,9	335	77	130	37,3	
180 Е22-34-3	Установка переходов ПЭ/сталь	2	594,94	450,71	1190	901	667	0,828	2
	шт								
			138,83	117,67	278	235	130	0,452	1
182 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,56	225,63	1503	1128	836	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	348	295	130	0,226	1
184 Е22-9-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,0008	199804,17	95036,29	160	76	127	458	
	км трубопровода								
			86400	35901	69	29	130	175,34	
190 Е21-15-1									
	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в траншее	97	2,92	–	283		269	0,0147	1
	м провода								
			2,57	–	249		108	–	
192 Е16-15-3	Установка кранов шаровых диаметром 80 мм	1	2044,88	90,13	2045	90	617	2,6	3
	шт								
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	
194 Е22-9-2									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с пневматическим испытанием	0,002	123549,87	51496,99	247	103	212	337	1
	км трубопровода								
			61875	19453,5	124	39	130	95,01	
196 Е24-103-2	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм	2	6358,47	3370,37	12717	6741	7108	5,81	12
	врезка								
			1460,25	1273,5	2921	2547	130	6,22	12
	Итого по разделу 4				**471732**	**109690**	**163080**		**459**

	85112	**40625**	**571**
Накладные расходы, тенге	163080		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38089		
Всего по разделу, тенге	**672900**		
Всего по смете №6-1-1	2290619		

Итого по объекту:	7252234
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**130540**
ИТОГО	**7382774**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**104651**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73828
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29531
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7590784
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39	18141972
Итого в текущих ценах	18141972
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	362839
Сметная стоимость в текущем уровне цен	18504812
С учетом конкурсной сидки 3,5%	17857143
Налог на добавленную стоимость	2142857
ВСЕГО по объекту:	20000000

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Дубовенко Т.Г.	Нысанбаев Н.Т.

Расчеты по смете прилагаются