Счет-фактура № 0000000042 от 21 августа 2015 г.

Дата оборота по реализации: 21.08.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1	17 970 013,39	17 970 013,39	12%	2 156 401,61	20 126 415,00		
Всего по счету:					**17 970 013,39**		**2 156 401,61**	**20 126 415,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	60 126 415		22 820 331	53 684 299			6 442 116	60 126 415
в т.ч. Август 2015г.		20 126 415	7 638 763	17 970 013			2 156 402	20 126 415

Итого к оплате за август 2015г: 20 126 415(Двадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч четыреста пятнадцать) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе

Форма №2

Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1276	23,36	22,08	29807	28174	8466	0,00888	11
		м3 грунта		1,28	5,56	1633	7095	97	0,0193	25
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	34,167	262,72	–	8976		10143	1,848	63
		м3 грунта		262,72	–	8976		113	–	
3	Е1-166-2	Засыпка вручную грунта под полы	960	134,1	–	128736		145472	0,972	933
		м3 грунта		134,1	–	128736		113	–	
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	960	3,76	3,24	3610	3110	1490	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	461	1075	97	0,00371	4
		Итого по разделу 1				**171129**	**31284**	**165571**		**1011**
						139806	**8170**			**28**

	Накладные расходы, тенге				165571				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20202				
	Всего по разделу, тенге				**356902**				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

7	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	*422,98*	614,63	24,55	259976	10384	25509	0,263	111
		м2 покрытия		39,83	9,2	16847	3891	123	0,0449	19
9	Е7-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	23	408,67	272,99	9399	6279	7411	0,825	19
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	3121	2173	140	0,3633	8
10	Е7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	77	626,36	424,53	48230	32689	37872	1,21	93
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	15541	11511	140	0,6067	47
13	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	***30***	337,15	172,69	10115	5181	5733	0,476	14
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2288	1806	140	0,2371	7
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	***76***	481,17	243,37	36569	18496	20425	0,668	51
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	8123	6466	140	0,3375	26
15	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	***153***	724,21	389,08	110804	59529	62294	0,937	143
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	23547	20949	140	0,5542	85
16	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	***172***	1053,11	598,4	181135	102925	98653	1,18	203
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	33631	36836	**140**	0,911	157
		Итого по разделу 2				**656228**	**235483**	**257896**		**635**
						103098	**83632**			**348**

	Накладные расходы, тенге				257896				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54847				
	Всего по разделу, тенге				**968971**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Наружные стены

32	Е8-15-3								
	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	90	6678,39	282,71	601055	25444	107049,6	5,53	497,7
	м3 кладки		902,25	105,75	81203	9518	118	0,52	46,8
33	Е26-30-1								
	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на сухо	10	4173,97	378,22	41740	3782	37080	20,04	200,4
	м3 изоляции		3566,25	141,75	35663	1418	100	0,69	7
34	1-3-176								
	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	10	10100		101000				
	м3								
35	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,288	72779,65	422,15	20961	122	2860	56,4	16
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2378	45	118	0,77	0
36	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	47	5725,66	337,41	269106	15858	44174	4,38	483
	м3 кладки		670,5	126	31514	5922	118	0,62	68
37	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,169	72779,65	422,15	12300	168	3941	56,4	22
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1396	63	118	0,77	–

3.4 Перемычки

41	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	22	103,01	66,43	2266	1461	1469	0,148	3

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	525	525	140	0,1051	2
42 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,862	24000		20688				
	м3								
	Итого по разделу 3				**1069115**	**46835**	**196573**		**718**
	Накладные расходы, тенге				**119768**	**11505**			**56**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196573				
					75941				
	Всего по разделу, тенге				**1341630**				

Раздел 4 Перекрытия и покрытия

4.1 Перекрытия и покрытия основного здания

56 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	20	859,03	200,77	17181	4015	10371	1,74	35
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	5985	1423	140	0,3052	6
57 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	32	1398,73	373,54	44759	11953	26917	2,66	85
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	14904	4322	140	0,6052	19
58 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	365,77	2750		1005868				
	м2								
59 30-17-8	Надбавка на каждый полный сантиметр толщины на 1 м2 площади за вычетом площади отверстий, вырезовК=11,000;	4023,424	45		181054				
	м2								
60 Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,038	27935,09	9375,11	1062	356	632	91	3
	т конструкций								
			16380	2107,33	622	80	90	7,36	0
	Итого по разделу 4				**1249923**	**16325**	**37920**		**123**
					21511	**5825**			**26**

	Накладные расходы, тенге				37920				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77271				
	Всего по разделу, тенге				**1365114**				

Раздел 7 Полы

7.12 Полы подвала

234	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	150	61,9	2,62	9285	393	2122	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1577	149	123	0,0048	1
235	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	15	7254,61	–	108819	–	10461	3,66	172
		м3 подстилающего слоя		567	–	8505	–	123	–	–
		Итого по разделу 7				**118104**	**393**	**12583**		**182**
						10082	**149**			**1**
		Накладные расходы, тенге				12583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7841				
		Всего по разделу, тенге				**138528**				

Раздел 10 Главный вход

10.1 Фундаменты (5 шт)

318	E6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	5,8	9017,4	112,36	52301	652	6480	6,34	37
		м3		1021,5	42,44	5925	246	105	0,2073	1
319	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0351	41200		1446				
		т								

320 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,144	68800		9907				
321 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0177	69000		1221				
322 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,0864	71100		6143				
323 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м *т*	0,0744	172357,31	536,06	12823	40	3724	289	22
324 Е8-4-7			47475	202,5	3532	15	105	0,99	
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	26,4	245,44	3,82	6480	101	1208	0,212	6
			37,35	1,44	986	38	118	0,007	

10.2 Колонны (5 шт)

325 Е9-62-2	Изготовление колонн *т конструкций*	1,6245	8077,36	2622,65	13122	4260	6816	23,3	38
326 8-6-127			4194	468,05	6813	760	90	1,77	3
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 402х9 ммК=1,020; *м*	17,85	7375		131644				
327 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,060; *т*	0,10388	63800		6628				
329 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций *т металлоконструкций*	1,6245	7729,82	2897,82	12557	4708	7229	20,66	34
330 Е6-11-9			3300,75	1104,75	5362	1795	101	5,39	9
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3963	64092,87	304,24	25400	121	1433	20	8

		т	3330	114,75	1320	45	105	0,56		
		Итого по разделу 10			**279672**	**9882**	**26890**			**65**
		Накладные расходы, тенге			**23938**	**2899**				**1**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26890					
					18394					
		Всего по разделу, тенге			**324956**					
		Всего по смете 2-1-1			**4496102**					

Смета №6-1.Наружные сети,

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружный водопровод								
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм / *км трубопровода*	0,156	58881,69	25695,31	9186	4008	8090	194	30
				33075	6813,45	5160	1063	130	26,38	4
2	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; / *м*	157,56	468		73738				
3	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм / *км трубопровода*	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
				30825	5353,43	154	27	130	20,64	–

4	8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	5,05	113		571			
		м							
20	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,25	23,36	22,08	730	690	208	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	40	174	97	0,0193	1
21	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,94	262,72	–	247	–	279	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	247	–	113	–	–
22	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,36	6,48	6,48	151	151	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,36	21,55	4,52	503	106	386	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	398	–	97	–	–
24	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,01	41506,4	2104,76	41921	2126	3921	13,9	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	2386	630	130	2,475	3
		Итого по разделу 1				**127303**	**7183**	**13167**		**72**
						8385	**1943**			**9**
		Накладные расходы, тенге				13167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8428				
		Всего по разделу, тенге				**148898**				

Раздел 3 Теплотрасса

3.2 Земляные работы

64	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	258	23,36	22,08	6027	5697	1712	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	330	1434	97	0,0193	5
65	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	5	262,72	–	1314	–	1484	1,848	9
		м3 грунта		262,72	–	1314	–	113	–	–

3.3 Теплотрасса

69	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под каналы	13	1495,27	100,89	19439	1312	2485	0,85	11
		м3 основания		123,75	38,25	1609	497	118	0,18	2
70	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	54	1986,57	564,43	107275	30479	57644	3,33	325
		м3 сборных конструкций		567	195,49	30618	10556	140	0,7533	74
71	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	10	19900		199000				
		м3								
72	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10	18800		188000				
		м3								

3.5 Тепловая камера

105	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,54	23,36	22,08	1181	1116	336	0,00888	–

	м3 грунта								
			1,28	5,56	65	281	97	0,0193	1
106 Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,52	262,72	–	399	–	451	1,848	3
	м3 грунта								
			262,72	–	399	–	113	–	–
110 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,88	6716,17	66,01	12626	124	436	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	368	47	105	0,1218	–
118 Е22-42-4	Устройство тепловых камер кирпичных прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона	9,5	15266,95	481,93	145036	4578	11129	4,54	43,13
	м3 конструкций колодца								
			769,5	131,6	7310	1250,2	130	0,572	5,434
	Итого по разделу 3				**672955**	**37609**	**72481**		**1702**
					42013	**12632**			**396**
	Накладные расходы, тенге				72481				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44726				
	Всего по разделу, тенге				**790162**				

Раздел 4 Газопровод

4.1 Газопровод высокого давления 1 категории

132 Е65-18-6	Разборка газопровода диаметром 200 мм на сварке	380	422,61	3,16	160592	1201	204264	1,3605	517
	м								
			419,45	0,5	159391	190	128	0,0043	2
133 Е65-18-6	Разборка стоек диаметром 150 мм	81,4	422,61	3,16	34400	257	43756	1,3605	111
	м								
			419,45	0,5	34143	41	128	0,0043	–
134 Е24-103-8	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 300 мм	2	19114,93	9036,76	38230	18074	21921	18,6	37
	врезка								

			5017,5	3413,25	10035	6827	130	16,67	33
135	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,5089	78096,82	39324,82	39743	20012	29922	147,7	75
		т фасонных частей							
				30375	14854,5	15458	7559	130	72,55	37
136	8-10-131	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 426х10-325х8 мм	1	2410		2410			
		шт							
137	8-10-89	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 300, 325х8 мм	11	3660		40260			
		шт							
140	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	503,26	6,48	6,48	3261	3261	1025	–	–
		м3 грунта							
				–	2,1	–	1057	97	0,00806	4
141	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	503,26	21,55	4,52	10845	2275	8314	0,108	54
		м3 уплотненного грунта							
				17,03	–	8571	–	97	–	–
157	E25-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	36	2275,29	1420,29	81910	51130	38588	1,71	62
		стык							
				357,75	535,5	12879	19278	120	3,43	123
158	E16-12-9	Установка изолирующего соединения диаметром 300 мм	1	13803,51	176,44	13804	176	1120	4,31	4
		соединение							
				810	65,25	810	65	128	0,32	–
159	E16-12-1	Установка изолирующего соединения диаметром 50 мм	1	1683,06	36,99	1683	37	246	0,96	1
		соединение							
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	–
160	E16-15-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	1	1461,93	90,13	1462	90	617	2,6	3

	шт								
			447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
162 Ц8-503-6	Контрольное устройство в мелком колодце	1	356,5	159	357	159	212	0,99	1
	м (3 фазы)								
			181	42,3	181	42	95	0,247	–
163 Т3-8-2	Протекторы с активатором одиночные на трубопроводе, с выводом под ковер, тип ПМ-10У	25	23391,67	2787,13	584792	69678	267943	44,9	1123
	протектор								
			7729,14	1202,26	193229	30057	120	5,9	148
165 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	28,2	6,48	6,48	183	183	57	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	59	97	0,00806	–
166 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	101	26,4	3,1	2666	313	1881	0,11	11
	м кабеля								
			19,1	0,5	1929	51	95	0,003	–
167 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,005	387545,07	1984,82	1938	10	304	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	230	4	130	3,66	–
4.2 Газопровод среднего давления									
168 Е65-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	81	128,99	1,5	10448	122	13244	0,8247	67
	м								
			127,49	0,25	10327	20	128	0,002	–
169 Е65-18-2	Разборка опор из труб диаметром 50 мм	26,4	100,07	1	2642	26	3352	0,6404	17
	м								
			99,07	0,16	2615	4	128	0,0014	–
172 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	66,3	6,48	6,48	430	430	135	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	139	97	0,00806	1

173	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	66,3	21,55	4,52	1429	300	1095	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1129	–	97	–	–
186	Е23-1-1	Присыпка газопровода песком	20	958,5	152,52	19170	3050	5482	1,02	20
		м3 основания		153,68	57,15	3074	1143	130	0,279	6
187	Е25-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	2	1666,51	1086,01	3333	2172	1609	1,23	2
		стык		261	409,5	522	819	120	2,62	5
188	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Газ!"	20,2	34,38	0,07	694	1	398	0,123	2
		м2 покрытия		18,56	0,02	375	–	106	0,0001	–
189	1-1-336	Лента сигнальная "Осторожно! Газ!"	20,2	198		4000				
		м2								
	4.3 Перенос ГРПШ									
197	Е19-4-1	Демонтаж газорегуляторного пункта ОПм п.6.1.1а: ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	1	4553,26	143,26	4553	143	1297	5,6	6
		установка		958,5	54	959	54	128	0,26	–
198	Е19-4-1	Установка ГРПШ	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
199	Е27-59-8	Разборка ограждений из сетки ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	12	293,49	35,83	3522	430	1241	0,423	5
		м		68,72	9,02	825	108	133	0,03675	–
200	Е27-59-8	Устройство ограждений из сетки	12	354,66	51,19	4256	614	2034	0,705	8
		м		114,53	12,9	1374	155	133	0,0525	1
201	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,25	6320		1580				

		м3								
202	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки молниеотводов	1	821,25	–	821	–	928	5,82	6
		яма		821,25	–	821	–	113	–	–
203	Е6-1-20	Бетонирование молниеотводов	0,9	7783,45	311,32	7005	280	528	2,82	3
		м3		441	117,61	397	106	105	0,5744	1
204	Е33-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	0,08625	14843,97	9331,47	1280	805	729	31,5	3
		т		5512,5	2537,42	475	219	105	8,73	1
205	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 ммК=1,042;	0,00165	44300		73				
		т								
206	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	5,5	320		1760				
		м								
207	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	4	131		524				
		м								
208	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10	629		6290				
		м								
209	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	12	19,53	3,19	234	38	204	0,096	1
		м заземления		15,17	0,99	182	12	105	0,0049	–
210	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,042;	0,05893	58700		3459				
		т								

211 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)К=1,042; *т*	0,01576	46400	731		
	Итого по разделу 4		**1102425**	**175554**	**655038**	**2649**
			462474	**68165**		**571**
	Накладные расходы, тенге		655038			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		105448			
	Итого по разделу 4:		1862911			
	Всего по смете №6-1-1		**2801971**			
	Всего по объекту:		7298073			
	в т.ч. Оборудование		0			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)		**131365**			
	ИТОГО		**7429438**			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)		**105312**			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		74294			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		29718			
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		7638763			
	- в текущих ценах					
	2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39		18256643			
	Итого в текущих ценах		18256643			
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		365133			
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		18621776			
	С учетом конкурсной сидки 3,5%		17970013			
	Налог на добавленную стоимость		2156402			
	ВСЕГО по объекту:		20126415			

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Дубовенко Т.Г.	Нысанбаев Н.Т.

Расценки по смете проверены